Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	439 067 284	72 187 994	72 187 994						7 734 428	72 187 994
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		72 187 994	72 187 994	72 187 994					7 734 428	72 187 994
5% возврат									386 721	3 609 400
Итого к оплате									**7 347 707**	**68 578 594**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района" Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" Сарсеков С.К.

МП

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	429,47	20,36	0,02	8744	9	0,02	9
					4,16	--	1787	--	--	--
2.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	24,15	767,86	7,54	18544	182	1,43	35
					214,65	2,86	5184	69	0,01	0
3.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	794,60	1267,99	8,20	1007549	6516	1,71	1359
					272,95	3,08	216886	2447	0,02	12
4.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	794,60	192,98	0,99	153342	787	0,07	55
					11,59	0,38	9209	302	0,00	1
5.	Е0134-56-8прим	Устройство каркаса металлосайдинга по потолку	м2	92,70	413,28	4,51	38311	418	2,49	231
					405,00	1,71	37544	159	0,01	1
6.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	92,70	145,29	0,76	13468	70	0,85	79
					142,88	0,29	13245	27	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	97,33	1261,33	--	122772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,21	573,75	28,11	694	34	0,78	1
					123,75	10,58	150	13	0,05	0
9.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	12,10	101,55	0,35	1229	4	0,07	1
					11,12	0,14	135	2	0,00	0
10.	Е0110-12-3прим	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 12 мм	м2	107,00	117,12	4,48	12532	479	0,67	72
					106,65	1,69	11412	181	0,01	1
11.	СТОО	Плиты OSB	м2	112,35	364,92	--	40999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	76,00	1497,59	15,48	113817	1176	0,75	57
					117,68	5,81	8944	442	0,03	2
13.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	48,00	210,03	7,39	10081	355	1,16	56
					184,50	2,77	8856	133	0,02	1
14.	СТОО	Труба водосточная	пм	48,00	276,46	--	13270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0112-12-1прим	Ограждение кровель перилами	м	76,00	13,42	2,49	1020	189	0,06	4
					9,68	0,92	736	70	0,00	0
16.	СТОО	Снегостопорная планка	пм	76,00	311,01	--	23637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	76,00	545,62	2,49	41467	189	0,06	4
					9,68	0,92	736	70	0,00	0
18.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,14	13711,47	5475,87	1960	783	28,90	4
					5040,00	1552,87	720	222	5,46	1
19.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15	133700,00	--	19873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-53-	Монтаж конструкций дверей, люков,	т	0,03	14806,01	1133,15	454	35	82,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1прим	лазов для автокоптилок и пароварочных камер			12892,50	398,25	395	12	1,95	0
21.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1,54	12300,00 / --	-- / --	18942 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 / --	-- / --	3920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,03	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	110 / 29	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,03	20,36 / 4,16	0,02 / --	102 / 21	-- / --	0,02 / --	0 / --
		Итого по разделу: Кровля								1666836
		Раздел: Проемы								
25.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	118,80	387,83 / 152,26	18,74 / 6,18	46074 / 18088	2227 / 735	0,91 / 0,03	108 / 4
26.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	118,80	8680,00 / --	-- / --	1031184 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-118,80	2800,00 / --	-- / --	-332640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	118,80	4963,00 / --	-- / --	589604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	118,80	210,48 / 94,05	5,58 / 2,12	25005 / 11173	663 / 252	0,59 / 0,01	70 / 1
30.	С143002-3	Раствор готовый отделочный тяжелый	м3	0,40	5550,00	--	2242	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	известковый 1:2,5			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
31.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	68,40	2860,00	--	195624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	66,00	435,90	2,02	28769	133	0,39	26
					64,13	0,48	4233	31	0,00	0
33.	Е0112-10-1	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	м2	55,69	715,87	1,24	39868	69	0,97	54
					153,23	0,47	8534	26	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								1625732
		Раздел: Фасад								
34.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	331,00	11,89	1,65	3936	546	0,06	20
					10,24	0,63	3389	209	0,00	1
35.	СТОО	Декоративная краска "Модерн" -цвет RAL 090 90 20	кг	132,40	137,54	--	18210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СТОО	Фасадная краска "Фасад ЭКО" -цвет RAL 040 40 30	кг	19,21	109,89	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	52,00	1675,02	32,76	87101	1704	8,40	437
					1620,00	12,38	84240	644	0,06	3
38.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	165,50	11,89	1,65	1968	273	0,06	10
					10,24	0,63	1695	104	0,00	0
39.	СТОО	Декоративная краска "Модерн" -цвет RAL 090 90 20	кг	66,20	137,54	--	9105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СТОО	Фасадная краска "Фасад ЭКО" -цвет RAL 040 40 30	кг	10,14	109,89	--	1114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	46,00	1675,02	32,76	77051	1507	8,40	386
					1620,00	12,38	74520	569	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С130804-7 1	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	543,46	387,00 ---	-- ---	210319 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	300,00	310,32 188,55	5,28 1,98	93095 56565	1584 594	1,05 0,01	315 3
107.	С130804-7 0	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	281,40	247,00 ---	-- ---	69506 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	660,00	336,95 231,75	7,90 2,95	222386 152955	5214 1947	1,29 0,01	851 10
109.	С130804-6 9	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	613,14	149,00 ---	-- ---	91358 ---	-- ---	-- ---	-- ---
110.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	310,00	439,78 292,50	12,19 4,57	136331 90675	3779 1417	1,64 0,02	508 7
111.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	278,69	93,00 ---	-- ---	25918 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	2934,00	72,96 38,59	16,85 4,33	214076 113223	49438 12704	0,21 0,03	619 73
113.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x080 Ду76x3,5	м	15,40	273,31 ---	-- ---	4209 ---	-- ---	-- ---	-- ---
114.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x060 Ду57x3,5	м	23,10	175,29 ---	-- ---	4049 ---	-- ---	-- ---	-- ---
115.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x054 Ду40x3,5	м	269,50	162,10 ---	-- ---	43686 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x042 Ду32x3,2	м	740,30	114,98 ---	-- ---	85118 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x035 Ду25x3,2	м	390,50	101,78	--	39746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x028 Ду20x2,8	м	924,00	86,70	--	80115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	СООО"ArMA CEll"	Трубчатая изоляция ArMAflEX AC-13x022 Ду15x2,8	м	864,60	67,86	--	58668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	СООО"ArMA CEll"	Лента самоклеющаяся для трубчатой изоляции ArMAflEX	рул	293,40	853,85	--	250520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СТОО	Гибкая вставка резиновая, резьбовая, Ду32мм	шт	3,00	3904,58	--	11714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СТОО	Гибкая вставка резиновая, резьбовая, Ду25мм	шт	5,00	3229,81	--	16149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СТОО	Гибкая вставка резиновая, резьбовая, Ду20мм	шт	4,00	2888,63	--	11555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СТОО	Гибкая вставка резиновая, резьбовая, Ду15мм	шт	6,00	2888,63	--	17332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1602,00	10,99	--	17606	--	0,05	80
					10,69	--	17125	--	--	--
126.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145,00	200,00	--	29000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								4469827
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
127.	Е0118-18-3	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	9624,56	533,81	9625	534	13,30	13
					2362,50	200,25	2362	200	0,98	1
128.	ТТОО	Теплообменник пластинчатый S14-34 TKTL80, Q 220кВт	к-т	2,00	90974,41	--	181949	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	621,50	11,89	1,65	7390	1025	0,06	38
					10,24	0,63	6364	392	0,00	2
43.	СТОО	Декоративная краска "Модерн" -цвет RAL 090 90 20	кг	248,60	137,54	--	34192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	331,00	764,00	4,92	252884	1629	1,15	381
					193,05	1,87	63900	619	0,01	3
45.	СТОО	Грунт Универсал	кг	39,72	59,78	--	2375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	10,26	5550,00	--	56949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	2979,00	46,22	--	137689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	21,30	39,63	1,19	844	25	0,22	5
					37,80	0,45	805	10	0,00	0
49.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	5216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	165,50	764,00	4,92	126442	814	1,15	190
					193,05	1,87	31950	309	0,01	2
51.	СТОО	Грунт Универсал	кг	19,86	59,78	--	1187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,13	5550,00	--	28472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	1489,50	46,22	--	68845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	14,40	39,63	1,19	571	17	0,22	3
					37,80	0,45	544	6	0,00	0
55.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,06	62000,00	--	3527	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
56.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	637,90	531,93	43,81	339319	27944	2,25	1437
					396,91	31,25	253189	19932	0,14	92
57.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	63,80	12800,00	--	816640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СТОО	Утеплитель MisOT ПТЭ-200	м3	7,40	9157,62	--	67766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	621,50	764,00	4,92	474826	3058	1,15	715
					193,05	1,87	119981	1162	0,01	6
60.	СТОО	Грунт Универсал	кг	74,58	59,78	--	4459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143002-34	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	19,27	5550,00	--	106948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-2104	Шпилька резьбовая L 200мм с анкером забивным металлическим М-10	шт	5593,50	46,22	--	258532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	27,50	39,63	1,19	1090	33	0,22	6
					37,80	0,45	1040	12	0,00	0
64.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	4,01	9850,48	1162,95	39514	4665	46,60	187
					7357,50	108,00	29514	433	0,53	2
66.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	4,01	134000,00	--	537525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	160,46	23,96	0,05	3844	8	0,03	5
					5,85	0,02	939	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	160,46	24,84	0,02	3986	3	0,02	3
					4,16	--	667	--	--	--
69.	С11011-2127	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х41 мм	шт	952,00	0,83	--	790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								3589151
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
70.	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1кВт	2,50	1700,48	17,19	4251	43	0,87	2
					147,60	6,44	369	16	0,03	0
71.	СТОО	Масляный радиатор	шт	2,00	3106,68	--	6213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	302,85	3667,15	34,73	1110595	10518	0,68	207
					108,45	13,01	32844	3940	0,06	19
73.	СИП	Заглушка с наружной резьбой 1"	шт	2,00	36,28	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СИП	Заглушка с наружной резьбой и тучным воздушным клапаном	шт	2,00	554,64	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СИП	Переходник 1" на 3/4"	шт	4,00	65,66	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
77.	СТОО"Данфосс"	Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду32мм	шт	3,00	8521,84	--	25566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
79.	СТОО	Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду25мм	шт	8,00	6755,30	--	54042	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
80.	СТОО	Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду20мм	шт	2,00	5981,97	--	11964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СТОО	Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду15мм	шт	2,00	5496,74	--	10993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
83.	СТОО	Вентиль запорный с дренажным краном MSV-S, Ду32мм	шт	3,00	4746,15	--	14238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	338,00	473,47	39,24	160033	13263	1,47	497
					254,25	15,75	85936	5323	0,07	24
85.	СТОО	Вентиль запорный с дренажным краном MSV-S, Ду25мм	шт	8,00	2706,67	--	21653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СТОО	Вентиль запорный с дренажным краном MSV-S, Ду20мм	шт	2,00	2084,97	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СТОО	Вентиль запорный с дренажным краном MSV-S, Ду15мм	шт	2,00	1721,05	--	3442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СТОО	Вентиль термостатический угловой, с предварительной настройкой RA-N-У, Ду15мм	шт	163,00	1142,56	--	186238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СТОО	Термостатический элемент RA2990	шт	163,00	1187,30	--	193529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СТОО	Запорный клапан угловой, с дренажным краном RLV-У, Ду15мм	шт	163,00	708,13	--	115425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	28,13	--	113	--	0,12	0
					22,50	--	90	--	--	--
92.	СТОО	Спускной кран латунный с насадкой	шт	4,00	735,43	--	2942	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под шланг 003L0152			-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --
93.	СТОО"Мария"	Вентиль шаровый муфтовый полнопроходной тип 601 BugATTi, Ду50мм	шт	2,00	1360,92 / --	-- / --	2722 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	СТОО"Мария"	Вентиль шаровый муфтовый полнопроходной тип 601 BugATTi, Ду40мм	шт	2,00	606,54 / --	-- / --	1213 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	СТОО"Мария"	Вентиль шаровый муфтовый полнопроходной тип 601 BugATTi, Ду32мм	шт	2,00	621,70 / --	-- / --	1243 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	СТОО"Мария"	Вентиль шаровый муфтовый полнопроходной тип 601 BugATTi, Ду25мм	шт	2,00	371,50 / --	-- / --	743 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	590,00	266,48 / 52,20	3,96 / 1,49	157223 / 30798	2336 / 879	0,30 / 0,01	175 / 4
98.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	238,00	264,48 / 52,20	3,96 / 1,49	62946 / 12424	942 / 355	0,30 / 0,01	71 / 2
99.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	150,00	343,48 / 52,20	3,96 / 1,49	51522 / 7830	594 / 224	0,30 / 0,01	45 / 1
100.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	344,00	422,48 / 52,20	3,96 / 1,49	145333 / 17957	1362 / 513	0,30 / 0,01	102 / 3
101.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	245,00	472,48 / 52,20	3,96 / 1,49	115758 / 12789	970 / 365	0,30 / 0,01	73 / 2
102.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	14,00	801,76 / 116,10	15,99 / 5,99	11225 / 1625	224 / 84	0,66 / 0,03	9 / 0
103.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	21,00	623,70 / 100,35	14,12 / 5,29	13098 / 2107	297 / 111	0,55 / 0,03	12 / 1
104.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	580,00	412,02 / 252,00	6,65 / 2,50	238970 / 146160	3857 / 1450	1,40 / 0,01	812 / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0118-22-1прим	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	13,00	159,07	1,57	2068	20	0,78	10
					141,75	--	1843	--	--	--
130.	ТТОО	Регулятор температуры ECL COMfOrT 210 DANFOSS	шт	1,00	28614,88	--	28615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТТОО	Ключ А 210 DANFOSS	шт	1,00	8539,28	--	8539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТТОО	Электропривод регулирующего седельного проходного клапана AMV 20 DANFOSS	шт	1,00	38705,91	--	38706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	ТТОО	Регулятор перепада давления AVP-F d40 DANFOSS	шт	2,00	131133,19	--	262266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	ТТОО	Регулятор перепада давления AVP d32 DANFOSS	шт	1,00	127380,25	--	127380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	ТТОО	Регулятор перепада давления AVP d20 DANFOSS	шт	1,00	121405,86	--	121406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	ТТОО	Импульсная трубка для регулятора перепада давления, R 1/2" AV DANFOSS	шт	3,00	3464,84	--	10395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	ТТОО	Фитинг под приварку для регуляторов перепада давления, Ду32 DANFOSS	шт	2,00	4253,34	--	8507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	ТТОО	Фитинг под приварку для регуляторов перепада давления, Ду20 DANFOSS	шт	2,00	2304,84	--	4610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	ТТОО	Седельный регулирующий проходной клапан фланцевый VB2 d50 DANFOSS	шт	1,00	42063,31	--	42063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТТОО	Электронный регулятор температуры AVT/VGF Д32 DANFOSS	шт	2,00	88708,09	--	177416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	ТТОО	Ручной балансировочный клапан MSV-BD DANFOSS	шт	1,00	14725,19	--	14725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	ТТОО	Датчик температуры ESMT DANFOSS	шт	1,00	4637,12	--	4637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	ТТОО	Датчик температуры ESM-11 DANFOSS	шт	2,00	4637,12	--	9274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	20,00	28,13	--	563	--	0,12	2
					22,50	--	450	--	--	--
145.	СТОО	Краны шаровые сварные стальные, JiP FF DAnfOss, Dy 100 мм	шт	2,00	18089,95	--	36180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СТОО	Краны шаровые сварные стальные, JiP FF DAnfOss, Dy 80 мм	шт	4,00	13086,02	--	52344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СТОО	Краны шаровые сварные стальные, JiP FF DAnfOss, Dy 65 мм	шт	8,00	10629,55	--	85036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СТОО	Краны шаровые сварные стальные, JiP FF DAnfOss, Dy 50 мм	шт	4,00	8135,17	--	32541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СТОО	Краны шаровые сварные стальные, JiP FF DAnfOss, Dy 40 мм	шт	2,00	7217,78	--	14436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СТОО	Краны шаровые муфтовые 610 BugATTi, Dy 15 мм	шт	6,00	181,96	--	1092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	3223,67	120,17	12895	481	13,00	52
					2218,50	45,00	8874	180	0,22	1
152.	ТТОО	Насос GrundfOss MAgnA 40-120F	шт	2,00	95233,81	--	190468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	ТТОО	Насос GrundfOss AlPHA2 25-60/180	шт	2,00	20011,16	--	40022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	СПрайс	Клапан обратный межфланцевый из нержавеющей стали, 812 DAnfOss, Dy 65 мм	шт	2,00	17763,94	--	35528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
157.	СТОО	Клапан обратный межфланцевый из нержавеющей стали, 812 DAnfOss, Dy 50 мм	шт	2,00	11433,21	--	22866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СТОО	Клапан обратный межфланцевый из нержавеющей стали, 812 DAnfOss, Dy 40 мм	шт	1,00	9075,30	--	9075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	2,00	447,46	144,83	895	290	1,63	3
					281,25	54,00	562	108	0,26	1
160.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	360,28	111,65	360	112	1,38	1
					236,25	42,75	236	43	0,20	0
161.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	235,10	70,85	235	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
162.	СТОО	Фильтр сетчатый FVF д.100мм DANFOSS	шт	2,00	14161,11	--	28322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СТОО	Фильтр сетчатый FVF д.80мм DANFOSS	шт	1,00	10568,14	--	10568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СТОО	Фильтр сетчатый FVF д.50мм DANFOSS	шт	1,00	6864,48	--	6864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СТОО	Дренажный кран для фильтра, FVF-B д.100мм DANFOSS	шт	2,00	1501,18	--	3002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СТОО	Дренажный кран для фильтра, FVF-M д.80мм DANFOSS	шт	1,00	1501,18	--	1501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СТОО	Дренажный кран для фильтра, FVF-M д.50мм DANFOSS	шт	1,00	1197,91	--	1198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25087,84	155,59	50176	311	3,58	7
					627,75	58,50	1256	117	0,28	1
169.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	21,00	858,70	1,57	18033	33	0,22	5
					40,50	--	850	--	--	--
170.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	12,00	1240,75	20,80	14889	250	0,72	9
					130,50	7,79	1566	93	0,04	0
171.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12,00	935,75	20,80	11229	250	0,72	9
					130,50	7,79	1566	93	0,04	0
172.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	8,00	801,76	15,99	6414	128	0,66	5
					116,10	5,99	929	48	0,03	0
173.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	7,00	623,70	14,12	4366	99	0,55	4
					100,35	5,29	702	37	0,03	0
174.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	16,00	472,48	3,96	7560	63	0,30	5
					52,20	1,49	835	24	0,01	0
175.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	8,00	266,48	3,96	2132	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
176.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	63,00	--	630	--	0,31	3
					54,00	--	540	--	--	--
177.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	10,00	352,00	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0116-12-1прим	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 25 мм	1соедин.	4,00	323,06	36,99	1292	148	0,96	4
					177,75	13,50	711	54	0,07	0
179.	Е0116-12-1прим	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 32 мм	1соедин.	6,00	323,06	36,99	1938	222	0,96	6
					177,75	13,50	1066	81	0,07	0
180.	Е0116-12-1прим	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 40 мм	1соедин.	28,00	323,06	36,99	9046	1036	0,96	27
					177,75	13,50	4977	378	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	181,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	225,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	28,00	249,00	--	6972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1соедин.	6,00	893,06	36,99	5358	222	0,96	6
					177,75	13,50	1066	81	0,07	0
185.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм	1соедин.	4,00	1115,46	53,14	4462	213	1,46	6
					270,00	20,25	1080	81	0,10	0
186.	Е0116-12-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	1соедин.	20,00	1185,46	53,14	23709	1063	1,46	29
					270,00	20,25	5400	405	0,10	2
187.	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	8,00	1549,93	53,14	12399	425	1,46	12
					270,00	20,25	2160	162	0,10	1
188.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	23,00	72,96	16,85	1678	388	0,21	5
					38,59	4,33	888	100	0,03	1
189.	CArMACEll	Гибкая трубчатая теплоизоляция ArMACEll, тип АС-13х114	м	6,00	433,52	--	2601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	CArMACEll	Гибкая трубчатая теплоизоляция ArMACEll, тип АС-13х089	м	6,00	273,31	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	CArMACEll	Гибкая трубчатая теплоизоляция ArMACEll, тип АС-13х076	м	8,00	218,65	--	1749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	CArMACEll	Гибкая трубчатая теплоизоляция ArMACEll, тип АС-13х060	м	3,00	175,29	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	CArMACEll	Гибкая трубчатая теплоизоляция ArMACEll, тип АС-13х048	м	16,00	130,06	--	2081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	CArMACEll	Лента самоклеящаяся ArMACEll ACE	рулон	2,60	762,37	--	1982	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
195.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	31,00	10,99	--	341	--	0,05	2
					10,69	--	331	--	--	--
197.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	32,00	11,13	--	356	--	0,05	2
					10,69	--	342	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								1852530
		Раздел: Сети 0,4кВ								
198.	Ц0108-148 -7	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 18 кг	м	185,00	114,50	33,70	21182	6235	0,46	85
					74,30	8,30	13746	1535	0,05	9
199.	С151601-5 32	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,19	861600,00	--	159396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	230,00	27,70	2,10	6371	483	0,10	23
					19,70	0,50	4531	115	0,00	1
201.	С151601-5 41	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,05	143800,00	--	6471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151601-5 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,19	279400,00	--	51689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	2815,00	1781,00	11260	7124	6,00	24
					1008,00	393,99	4032	1576	2,29	9
204.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	1245,00	8084	4980	4,00	16
					756,00	275,00	3024	1100	1,59	6
205.	С151610-2 3	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные,	шт	8,00	13200,00	--	105600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,02	20732,90	424,40	415	8	59,30	1
					9495,00	159,75	190	3	0,78	0
255.	Е0133-112-6	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории	переход	4,00	2884,73	432,23	11539	1729	13,90	56
					2452,50	159,75	9810	639	0,78	3
		Итого по разделу: Наружное освещение								543073
		Раздел: Наружные сети связи								
256.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	115,47	23,36	22,08	2697	2549	0,01	1
					1,28	5,56	148	642	0,02	2
257.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,57	262,72	--	938	--	1,85	7
					262,72	--	938	--	--	--
258.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	107,20	6,48	6,48	695	695	--	--
					--	2,10	--	226	0,01	1
259.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,07	134,10	--	1082	--	0,97	8
					134,10	--	1082	--	--	--
260.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	115,27	21,55	4,52	2484	521	0,11	12
					17,03	--	1963	--	--	--
261.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3,77	32,26	30,77	122	116	0,01	0
					1,42	8,34	5	31	0,03	0
262.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6,59	40,50	--	267	--	0,17	1
					8,10	--	53	--	--	--
263.	Е0101-20-	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3,77	3,09	2,66	12	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2								
206.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	60,26	33,67	32,10	2029	1935	0,01	1
					1,57	12,33	95	743	0,05	3
207.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,54	218,93	--	993	--	1,54	7
					218,93	--	993	--	--	--
208.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	41,49	6,48	6,48	269	269	--	--
					--	2,10	--	87	0,01	0
209.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,28	134,10	--	172	--	0,97	1
					134,10	--	172	--	--	--
210.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,38	122,18	--	2612	--	0,89	19
					122,18	--	2612	--	--	--
211.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,15	21,55	4,52	1382	290	0,11	7
					17,03	--	1092	--	--	--
212.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,16	220848,38	--	35777	--	175,00	28
					27450,00	--	4447	--	--	--
213.	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн 171 мм	шт	26,00	108,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	145,20	32,40	23,70	4704	3441	0,06	9
					8,60	5,90	1249	857	0,03	5
215.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,21	12200,00	--	14762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	12,00	247,70	20,70	2972	248	0,70	8
					111,00	1,60	1332	19	0,01	0
217.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	32,00	61,90	3,30	1981	106	0,14	4
					23,00	0,40	736	13	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								440517
		Раздел: Наружное освещение								
218.	Ц0108-599 -2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1135,10	42,10	1135	42	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	0,03	0
219.	САО	Шкаф наружной установки ЩУНО	шт	1,00	21132,33	--	21132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
221.	ТТОО	Авт.вык.ВА47-29 3Р 25А	шт	1,00	230,41	--	230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	ТТОО	Авт.вык.ВА47-29 3Р 16А	шт	3,00	230,41	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Ц0108-529 -1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1,00	1627,30	34,30	1627	34	3,00	3
					520,00	4,50	520	5	0,03	0
224.	ТТОО	Контактор КМИ-10911 9А 230В/АС3 1Н3 ИЭК	шт	1,00	387,18	--	387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	ТТОО	Фотореле ФР602	шт	1,00	245,06	--	245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Ц0108-76-2	Шина медная	м	1,00	368,90	107,00	369	107	0,96	1
					176,00	19,90	176	20	0,12	0
227.	СТОО	Шина 3L+N+PE	шт	1,00	1806,99	--	1807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	16,00	4796,83	1831,40	76749	29302	12,00	192
					1977,75	625,01	31644	10000	2,34	37
229.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,20	9488,15	95,97	30362	307	4,90	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	2470	116	0,18	1
230.	СООО	Опора граненная в комплекте с фундаментом и коммутационной аппаратурой ОГК4	шт	16,00	7951,84	--	127229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Ц0108-606-4	Светильник с кронштейном на опоре	шт	16,00	1121,60	62,60	17946	1002	3,00	48
					518,00	--	8288	--	--	--
232.	СООО	Светильник торшерный ЖТУ 06-150-006	шт	16,00	4285,07	--	68561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	СООО	Лампа натриевая 220В 150Вт Е40 ДНаТ 150	шт	16,00	276,46	--	4423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	448,00	27,70	2,10	12410	941	0,10	45
					19,70	0,50	8826	224	0,00	1
235.	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	380,00	19,60	0,50	7448	190	0,10	38
					16,40	0,10	6232	38	0,00	0
236.	С151601-554	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,38	168100,00	--	63878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	68,00	14,60	0,20	993	14	0,07	5
					11,80	0,10	802	7	0,00	0
238.	СЗАО	Кабель АВВГ-1 3х1,5мм2	км	0,07	12230,48	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	60,26	33,67	32,10	2029	1935	0,01	1
					1,57	12,33	95	743	0,05	3
240.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,54	218,93	--	993	--	1,54	7
					218,93	--	993	--	--	--
241.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	41,49	6,48	6,48	269	269	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	87	0,01	0
242.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,28	134,10	--	172	--	0,97	1
					134,10	--	172	--	--	--
243.	С01031-А7 -1	Погрузка при автомобильных перевозках	т	74,83	30,00	--	2245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	74,83	19,70	19,70	1474	1474	--	--
					--	3,94	--	295	0,08	6
245.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	42,76	3,09	2,66	132	114	0,00	0
					0,39	0,93	17	40	0,00	0
246.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,38	122,18	--	2612	--	0,89	19
					122,18	--	2612	--	--	--
247.	С143008-9 2	Песок природный	м3	21,38	1370,00	--	29291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,15	21,55	4,52	1382	290	0,11	7
					17,03	--	1092	--	--	--
249.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,09	220848,38	--	19214	--	175,00	15
					27450,00	--	2388	--	--	--
250.	С130802-3 0	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	шт	26,00	108,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	181,44	32,40	23,70	5879	4300	0,06	11
					8,60	5,90	1560	1071	0,03	6
252.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,51	12200,00	--	18446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Ц0108-363 -1	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2	шт	1,00	3713,66	3151,45	3714	3151	2,57	3
					178,48	662,47	178	662	3,84	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				---	---	---	---	---	---
					0,39	0,93	1	4	0,00	0
264.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,48	229872,38	--	111442	--	175,00	85
					---	---	---	---	---	---
					27450,00	--	13308	--	--	--
265.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,81	38387,00	11520,00	31285	9389	114,00	93
					---	---	---	---	---	---
					18090,00	2362,98	14743	1926	13,71	11
266.	СА1МАТУ	Кабель ТППэ3 20х2х0,4	м	815,00	70,15	--	57173	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
267.	Е0134-105 -8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	8,00	18810,54	575,54	150484	4604	6,91	55
					---	---	---	---	---	---
					1194,75	146,03	9558	1168	0,59	5
268.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	7,52	19700,00	--	148144	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
269.	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	шт	16,00	411,00	--	6576	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
270.	Сц.п.№528	Консоли чугунные ККЧ-3	шт	16,00	381,86	--	6110	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	172357,31	536,06	7446	23	289,00	12
					---	---	---	---	---	---
					47475,00	202,50	2051	9	0,99	0
272.	Сц.п.№528	Болт фундаментный	шт	32,00	50,11	--	1603	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
273.	Сц.п.№528	Болт консольный	шт	16,00	42,16	--	675	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0134-115 -1	Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м	опора	7,00	786,51	90,13	5506	631	3,36	24
					---	---	---	---	---	---
					537,75	33,75	3764	236	0,17	1
275.	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и	м3	3,01	6220,00	--	18722	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м								
276.	С143019-5 6	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	шт	10,00	3520,00 / --	-- / --	35200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
277.	Е0134-135 -1	Установка стоек телефонных однопарных	стойка	1,00	2051,88 / 546,75	-- / --	2052 / 547	-- / --	3,14 / --	3 / --
278.	Сц.п.№528	Крюки для крепления изоляторов КН-12	шт	14,00	67,39 / --	-- / --	943 / --	-- / --	-- / --	-- / --
279.	Ц0110-899 -1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	285,00	47,80 / 24,30	19,60 / 4,60	13623 / 6926	5586 / 1311	0,15 / 0,03	43 / 8
280.	Сц.п.№528	Кабель ТППэЗ 20х2х0,4	м	285,00	70,15 / --	-- / --	19993 / --	-- / --	-- / --	-- / --
281.	Сц.п.№528	Канат стальной	м	280,00	33,17 / --	-- / --	9289 / --	-- / --	-- / --	-- / --
282.	Сц.п.№528	Изолятор фарфоровый ТФ-12	шт	28,00	70,84 / --	-- / --	1984 / --	-- / --	-- / --	-- / --
283.	С11011-65 9	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	20,00	26,00 / --	-- / --	520 / --	-- / --	-- / --	-- / --
284.	Ц0110-898 -19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	1,00	978,00 / 475,00	347,00 / 81,00	978 / 475	347 / 81	3,00 / 0,47	3 / 0
285.	Е0116-10-2	Прокладка изогнутой вводной трубы на крыше из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	128,73 / 108,38	14,12 / 5,29	386 / 325	42 / 16	0,60 / 0,03	2 / 0
		Итого по разделу: Наружные сети связи								638430
		Раздел: Вентиляция								
286.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	12,21	1138,88	13,16	13907	161	1,54	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			247,50	4,93	3022	60	0,02	0
287.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	7,07	1221,88	13,16	8633	93	1,54	11
					247,50	4,93	1749	35	0,02	0
288.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,05	1132,62	10,58	5720	53	1,41	7
					227,25	3,96	1148	20	0,02	0
289.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	53,86	1164,43	9,15	62716	493	1,22	66
					196,88	3,42	10604	184	0,02	1
290.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,54	1108,11	8,40	6139	47	0,92	5
					147,83	3,15	819	17	0,02	0
291.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,80	1078,15	8,78	8410	68	0,74	6
					119,25	3,29	930	26	0,02	0
292.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,06	265900,00	--	15156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,60	1156,88	13,16	3008	34	1,54	4
					247,50	4,93	644	13	0,02	0
294.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,04	1132,62	10,58	11372	106	1,41	14
					227,25	3,96	2282	40	0,02	0
295.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,20	1164,43	9,15	32837	258	1,22	34
					196,88	3,42	5552	96	0,02	0
296.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,60	1078,15	8,78	2803	23	0,74	2
					119,25	3,29	310	9	0,02	0
297.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	4,48	1078,15	8,78	4830	39	0,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	/нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			-------- 119,25	-------- 3,29	-------- 534	-------- 15	-------- 0,02	-------- 0
298.	С131312-8 0	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,02	265900,00 -------- --	-- -------- --	4520 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
299.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	112,82	1138,88 -------- 247,50	13,16 -------- 4,93	128489 -------- 27923	1485 -------- 556	1,54 -------- 0,02	174 -------- 3
300.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,65	1156,88 -------- 247,50	13,16 -------- 4,93	3066 -------- 656	35 -------- 13	1,54 -------- 0,02	4 -------- 0
301.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,98	1132,62 -------- 227,25	10,58 -------- 3,96	6773 -------- 1359	63 -------- 24	1,41 -------- 0,02	8 -------- 0
302.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,72	1164,43 -------- 196,88	9,15 -------- 3,42	33442 -------- 5654	263 -------- 98	1,22 -------- 0,02	35 -------- 0
303.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,90	1108,11 -------- 147,83	8,40 -------- 3,15	10970 -------- 1464	83 -------- 31	0,92 -------- 0,02	9 -------- 0
304.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,02	1163,43 -------- 196,88	9,15 -------- 3,42	5836 -------- 988	46 -------- 17	1,22 -------- 0,02	6 -------- 0
305.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	39,45	1164,43 -------- 196,88	9,15 -------- 3,42	45937 -------- 7767	361 -------- 135	1,22 -------- 0,02	48 -------- 1
306.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1,00	1634,08 -------- 130,50	12,33 -------- 4,50	1634 -------- 130	12 -------- 5	0,77 -------- 0,02	1 -------- 0
307.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	38,59	1138,88 -------- 247,50	13,16 -------- 4,93	43949 -------- 9551	508 -------- 190	1,54 -------- 0,02	59 -------- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,65	1132,62	10,58	8665	81	1,41	11
					227,25	3,96	1738	30	0,02	0
309.	С131312-8 0	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,07	265900,00	--	18879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция								487690
		Раздел: Контейнерная котельная								
310.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,13	218,93	--	3312	--	1,54	23
					218,93	--	3312	--	--	--
311.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	29,06	33,40	31,41	971	913	0,01	0
					1,99	8,64	58	251	0,03	1
312.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,11	134,10	--	2428	--	0,97	18
					134,10	--	2428	--	--	--
313.	Е0101-24-2	Перемещение лишнего грунта на резервуары бульдозерами мощностью 59	м3	26,08	9,24	9,24	241	241	--	--
					--	3,00	--	78	0,01	0
314.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,95	7940,17	66,01	23439	195	1,35	4
					195,75	24,93	578	74	0,12	0
315.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	13,60	8765,42	100,65	119210	1369	0,97	13
					146,25	38,03	1989	517	0,19	3
316.	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под трубу	м3	13,75	9748,66	230,16	134044	3165	2,88	40
					441,00	82,31	6064	1132	0,36	5
317.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,96	245,44	3,82	12753	198	0,21	11
					37,35	1,44	1941	75	0,01	0
318.	Ткомм.пред.Буран	Котельная мобильная	к-т		5720310,84	--	5720311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Контейнерная котельная								6016710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							21673712	264675		12387
							2134298	91640		449
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						99733		
		На общестроительные работы						1334857		
		На металломонтажные работы						71893		
		На сантехнические работы						1051370		
		Всего накладных расходов:						2557853		
		Итого с накладными						24231565		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1051441		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25283006		
		Итого с временными, 3,4 %						25914571		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						26173866		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26250694		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26442764		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						63189771		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1263795		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						64453566		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7734428		
		Итого с НДС						72187994		

Принял

Сдал

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД