Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А №10

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	657 946 113	45 975 045	45 975 045						4 925 898	45 975 045
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		45 975 045	45 975 045	45 975 045					4 925 898	45 975 045
5% возврат									246 295	2 298 752
Итого к оплате									**4 679 603**	**43 676 293**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К
МП

10

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0134-136 -1	Установка люков на крышах см 2.1 стр 73	устр-во	1,00	3954,38	--	3954	--	23,00	23
					3532,50	--	3532	--	--	--
2.	СТОО	Лестница чердачная OMAN 70x130x290см	шт	1,00	24535,51	--	24536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								28490
		Раздел: Внутренняя отделка								
3.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке Подвал стр 74	м2	375,90	17,43	0,12	6551	45	0,09	35
					13,73	0,05	5161	19	0,00	0
4.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стр 75	м2	379,60	17,43	0,12	6616	46	0,09	35
					13,73	0,05	5212	19	0,00	0
5.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,	м2	4,30	45,02	1,88	194	8	0,23	1
					38,93	0,72	167	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску								
6.	СТОО	Палитра Гауди База С	кг	0,56	134,77	--	75	--	--	--
		1й этаж стр 76			--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2588,60	118,77	2,33	307448	6031	0,49	1268
					81,23	0,88	210272	2278	0,00	11
8.	СТОО	Палитра Гауди База С	кг	336,52	134,77	--	45353	--	--	--
		стр 77			--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	3744,40	45,02	1,88	168573	7039	0,23	865
					38,93	0,72	145769	2696	0,00	13
10.	СТОО	Палитра Гауди База С	кг	486,77	134,77	--	65603	--	--	--
		2эт стр 78			--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1475,90	118,77	2,33	175293	3439	0,49	723
					81,23	0,88	119887	1299	0,00	6
12.	СТОО	Палитра Гауди База С	кг	191,87	134,77	--	25858	--	--	--
		стр 79			--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	2460,20	45,02	1,88	110758	4625	0,23	568
					38,93	0,72	95776	1771	0,00	9
14.	СТОО	Палитра Гауди База С	кг	2460,20	134,77	--	331567	--	--	--
		стр 80			--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	77,80	99,86	2,10	7769	163	0,39	30
					65,03	0,79	5059	61	0,00	0
16.	СТОО	Палитра Гауди База С	кг	10,11	134,77	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутренняя отделка

Раздел: Полы 1253022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
17.	E0111-36-1прим	Устройство покрытий TArAflEX SPOrT B (тип С1 стр 85)	м2	632,26	63,58 / 58,50	4,90 / 1,85	40199 / 36987	3098 / 1170	0,38 / 0,01	242 / 6
18.	СТОО	Покрытие TArAflEX SPOrT B" толщиной 6,2мм	м2	632,26	2024,04 / --	-- / --	1279723 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	СТОО	Шнур для сварки в бабинах для покрытия TArAflEX SPOrT B" толщиной 6,2мм	шт	3,00	6430,91 / --	-- / --	19293 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	СТОО	Комплект красок для разлиновки 1 вида спорта для покрытия TArAflEX SPOrT B" толщиной 6,2мм	к-т	3,00	19969,67 / --	-- / --	59909 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (сцена высотой 9,0м стр 94)	т	1,43	13864,97 / 9090,00	4022,39 / 1071,86	19778 / 12967	5738 / 1529	56,50 / 3,81	81 / 5
22.	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,43	1333,50 / 679,50	312,12 / --	1902 / 969	445 / --	2,96 / --	4 / --
23.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,48	147100,00 / --	-- / --	218230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	6,30	266,09 / 51,53	2,58 / 0,97	1676 / 325	16 / 6	0,32 / 0,00	2 / 0
25.	E0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	40,44	3417,67 / 98,55	5,32 / 2,00	138210 / 3985	215 / 81	0,55 / 0,01	22 / 0
26.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	20,00	123,31 / 16,18	0,16 / 0,07	2466 / 324	3 / 1	0,09 / 0,00	2 / 0
27.	C11011-2167	Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1	м	14,00	1240,35 / --	-- / --	17365 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	C11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	604700,00 / --	-- / --	403 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	C11011-25	Кляммеры, марка КЛ-1, КЛ-2	1000шт	0,38	36500,00	--	13841	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,37	1862,35	14,17	2551	19	1,88	3
					303,75	5,40	416	7	0,03	0
31.	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2	40,44	92,23	--	3730	--	0,11	5
					20,70	--	837	--	--	--
32.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	13,00	93,57	5,89	1216	77	0,41	5
					71,78	2,23	933	29	0,01	0
33.	СПрофперила	Перильные ограждения из нержавеющей стали	м	13,00	6974,06	--	90663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								1911157
		Раздел: Проемы бР см 2.1 стр 125								
34.	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	компл	12,00	211,71	103,32	2541	1240	0,50	6
					76,50	22,50	918	270	0,13	2
35.	СТОО	Система управления окном ZET	шт	12,00	20168,21	--	242019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								244559
		Раздел: Гипсокартонная перегородка Пр-1 стр 131								
36.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,04	11412,94	2642,46	478	111	50,10	2
					8032,50	714,33	336	30	2,58	0
37.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,04	2452,13	545,76	103	23	5,25	0
					1230,75	--	52	--	--	--
38.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00	--	6402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами	м2	6,00	1521,62	11,41	9130	68	2,11	13
					353,25	4,32	2120	26	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в один слой без изоляции								
40.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	12,60	1681,05 / 254,97	4,62 / 3,14	21181 / 3213	58 / 40	1,52 / 0,02	19 / 0
41.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	47,25	43,00 / --	-- / --	2032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	6,30	42,00 / --	-- / --	265 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Гипсокартонная перегородка Пр-1								39590
		Раздел: Остекленные перегородки стр 132								
43.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	30,60	328,76 / 124,24	20,41 / 7,13	10060 / 3802	625 / 218	0,74 / 0,03	23 / 1
44.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	23,60	5240,00 / --	-- / --	123664 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,80	13000,00 / --	-- / --	23400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	5,20	12700,00 / --	-- / --	66040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	СТОО	Дверные доводчики	шт	10,00	1078,15 / --	-- / --	10782 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С11011-82	Ручка-скоба из алюминиевого сплава	шт	10,00	308,00	--	3080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	анодированная								
	стр 133	5Б ПО-6-1шт; П07-1шт; П08-1шт			--	--	--	--	--	--
49.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	7,80	328,76 / 124,24	20,41 / 7,13	2564 / 969	159 / 56	0,74 / 0,03	6 / 0
50.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	7,80	5240,00 / --	-- / --	40872 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	37,90	985,59 / 765,00	202,91 / 51,20	37354 / 28994	7690 / 1940	3,81 / 0,17	144 / 7
52.	С12031-12	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	шт	1,00	14900,00 / --	-- / --	14900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С12031-10	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными неравнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-13П	шт	1,00	13700,00 / --	-- / --	13700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С12031-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-15Н из алюминиевых сплавов	шт	1,00	10600,00 / --	-- / --	10600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов	шт	3,00	8120,00 / --	-- / --	24360 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов	шт	7,00	8120,00 / --	-- / --	56840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-09Н из алюминиевых сплавов	шт	3,00	11900,00 / --	-- / --	35700 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С12031-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-15Н из алюминиевых сплавов	шт	3,00	10600,00 / --	-- / --	31800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов	шт	5,00	8120,00 / --	-- / --	40600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С12031-46	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-09Н из алюминиевых сплавов	шт	7,00	11900,00 / --	-- / --	83300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов	шт	13,00	8120,00 / --	-- / --	105560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С11011-13 48	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 8 мм	м2	2,81	2780,00 / --	-- / --	7798 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С11011-13 48	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 8 мм	м2	7,70	2780,00 / --	-- / --	21392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С11011-13 48	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 8 мм	м2	5,23	2780,00 / --	-- / --	14539 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С11011-13 48	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 8 мм	м2	16,53	2780,00 / --	-- / --	45952 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	СТОО	Дверные доводчики	шт	10,00	1078,15 / --	-- / --	10782 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	308,00 / --	-- / --	2464 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Остекленные перегородки								838102
		Раздел: Туалетные перегородки стр 136								
68.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	111,71	328,76 / 124,24	20,41 / 7,13	36725 / 13879	2280 / 796	0,74 / 0,03	83 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	С12061-18 4	Перегородки из ПХВ со спандер-панелью	м2	80,51	8050,00	--	648106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	31,20	13000,00	--	405600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	26,00	688,00	--	17888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Туалетные перегородки								1108319
		Раздел: Гардеробные перегородки. Блок А стр 137								
72.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	44,30	328,76	20,41	14564	904	0,74	33
					124,24	7,13	5504	316	0,03	2
73.	С12061-18 4	Перегородки из ПХВ со спандер-панелью	м2	40,70	8050,00	--	327635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,60	13000,00	--	46800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2,00	688,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гардеробные перегородки. Блок А								392063
		стр 146 Раздел: Фасад отдел раб по перегр в тамбур, колонн входа								
77.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	33,00	8885,76	401,31	293230	13243	25,84	853
					4493,25	150,75	148277	4975	0,74	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	33,00	12800,00	--	422400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СТОО	Держатель утеплителя MisOT ПТЭ-150	шт	2200,00	9,68	--	21287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0134-56-8прим	Устройство каркаса металлосайдинга по потолку	м2	33,00	413,28	4,51	13638	149	2,49	82
					405,00	1,71	13365	56	0,01	0
81.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков металлосайдингом	м2	33,00	145,29	0,76	4795	25	0,85	28
					142,88	0,29	4715	10	0,00	0
82.	СТОО	Металлосайдинг с комплектующими	м2	34,65	1261,33	--	43705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0113-13-7	Первый слой акриловой огрунтовки "Грунт универсалом" бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	19,00	6,41	0,16	122	3	0,03	1
					5,90	0,07	112	1	0,00	0
84.	Е0113-13-8	Последующий слой акриловой огрунтовки "Грунт универсалом" бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	19,00	6,34	0,12	120	2	0,03	1
					5,87	0,05	112	1	0,00	0
85.	СТОО	Грунт Универсал	кг	4,56	59,78	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фасад								799570
		Раздел: Входные группы 6В стр 165								
86.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	13,32	50800,00	--	676656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Входные группы								676656
		Раздел: Лестница Лм1-1шт, Лм2-1шт (отделка) стр 166								
87.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	15,20	373,01	14,76	5670	224	0,36	5
					52,43	5,54	797	84	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0111-15-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до 20мм/	м2	-15,20	92,34	1,34	-1404	-20	0,02	-0
					3,38	0,50	-51	-8	0,00	-0
89.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	15,20	127,03	9,83	1931	149	0,69	10
					115,20	3,69	1751	56	0,02	0
90.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	4,60	1332,11	15,20	6128	70	1,07	5
					173,30	7,37	797	34	0,04	0
92.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	41,40	43,00	--	1780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	5,52	42,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	4,60	1675,02	32,76	7705	151	8,40	39
					1620,00	12,38	7452	57	0,06	0
95.	СТОО	Плитка облицовочная сплиттерная 390x190x55мм	шт	62,10	59,09	--	3670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	27,60	83,14	--	2295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	26,40	147,53	1,88	3895	50	0,47	12
					78,30	0,72	2067	19	0,00	0
98.	СТОО	Декоративная краска "Модерн"	кг	10,56	137,54	--	1452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Лестница Лм1-1шт, Лм2-1шт (отделка) 34480

Раздел: Приямок Прм1-4шт стр 168

99.	Е0111-15-	Устройство бетонных покрытий	м2	8,00	373,01	14,76	2984	118	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
1		толщиной 30 мм								
100.	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	8,00	52,43 127,03	5,54 9,83	419 1016	44 79	0,03 0,69	0 6
101.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,80	115,20 211,49	3,69 9,95	922 1438	30 68	0,02 0,36	0 2
102.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	52,20 62000,00	3,74 --	355 1469	25 --	0,02 --	0 --
103.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,80	-- 1332,11	-- 15,20	-- 9058	-- 103	-- 1,07	-- 7
104.	C143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	122,40	173,30 43,00	7,37 --	1178 5263	50 --	0,04 --	0 --
105.	C143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	16,32	-- 42,00	-- --	-- 685	-- --	-- --	-- --
106.	E0115-5-5	Облицовка плитами толщиной 55 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	6,00	-- 1675,02	-- 32,76	-- 10050	-- 197	-- 8,40	-- 50
107.	СТОО	Плитка облицовочная сплиттерная 390x190x55мм	шт	81,00	1620,00 59,09	12,38 --	9720 4786	74 --	0,06 --	0 --
108.	СТОО	Клей KErAflEX MAXi	кг	36,00	-- 82,94	-- --	-- 2986	-- --	-- --	-- --
109.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	20,80	-- 147,53	-- 1,88	-- 3069	-- 39	-- 0,47	-- 10
110.	СТОО	Декоративная краска "Модерн"	кг	8,32	78,30 137,54	0,72 --	1629 1144	15 --	0,00 --	0 --
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Приямок Прм1-4шт

Раздел: Ограждение ОГ-1, ОГ-2 стр 169 43950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
111.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	м	15,10	93,57	5,89	1413	89	0,41	6
					71,78	2,23	1084	34	0,01	0
112.	СПрофперила	Перильные ограждения из нержавеющей стали	м	15,10	6974,06	--	105308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1, ОГ-2								106721
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ см 2.2 стр 359								
113.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	635,00	21,80	0,05	13841	32	0,03	19
					5,81	0,02	3689	13	0,00	0
114.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	635,00	19,64	0,02	12473	13	0,02	10
					3,13	--	1988	--	--	--
115.	СООО	Рукав резиновый для дренажа системы отопления, ВГ стр 360	м	20,00	135,49	--	2710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								29024
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ стр 367								
116.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,00	21,80	0,05	545	1	0,03	1
					5,81	0,02	145	--	0,00	0
117.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	25,00	39,28	0,04	982	1	0,03	1
					6,26	--	156	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								1527
		Раздел: Телевидение стр 397								
118.	Ц0110-349-2	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6	шт	2,00	10988,00	--	21976	--	30,00	60
					5850,00	--	11700	--	--	--
119.	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	2,00	1114,80	--	2230	--	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Тц.п.№529	Антенна эфирная Дельта-375	шт	2,00	10073,38	--	20147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Тц.п.№529	НА-126 TERRA Усилитель домовой	шт	1,00	5567,83	--	5568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Ц0110-513 -4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	3,00	318,50	--	956	--	2,00	6
					315,00	--	945	--	--	--
123.	Тц.п.№529	Сплиттер ТВ 1/2	шт	1,00	201,47	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Тц.п.№529	Сплиттер ТВ 1/4	шт	1,00	274,73	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Тц.п.№529	Сплиттер ТВ 1/2	шт	1,00	439,57	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Тц.п.№529	Трубостойка антенная	шт	2,00	7692,40	--	15385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Тц.п.№529	Усилитель 5 вх.	шт	1,00	9340,77	--	9341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Ц0110-513 -4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	19,00	318,50	--	6052	--	2,00	38
					315,00	--	5985	--	--	--
129.	Тц.п.№529	Ответвитель на 1ответвление 16dB, диапазон 5/1000 МГц	шт	3,00	131,87	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Тц.п.№529	Ответвитель на 1ответвление 20dB, диапазон 5/1000 МГц	шт	1,00	131,87	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Тц.п.№529	Ответвитель на 1ответвление 10dB, диапазон 5/1000 МГц	шт	2,00	131,87	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Тц.п.№529	Ответвитель на 2-ответвление 20dB, диапазон 5/1000 МГц	шт	1,00	155,68	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Тц.п.№529	Ответвитель на 2-ответвление 16dB,	шт	1,00	155,68	--	156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диапазон 5/1000 МГц			--	--	--	--	--	--
134.	Тц.п.№529	Ответвитель на 2-ответвление 12dB, диапазон 5/1000 МГц	шт	5,00	155,68	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Тц.п.№529	Ответвитель на 2-ответвление 10В, диапазон 5/1000 МГц	шт	6,00	155,68	--	934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	29,00	62,70	0,20	1818	6	0,34	10
					57,80	0,10	1676	3	0,00	0
137.	Сц.п.№529	Розетка TV+SAT	шт	29,00	725,70	--	21045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Сц.п.№529	Подрозетник 62x45	шт	29,00	22,46	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Ц0110-874 -22	Муфты на кабеле с коаксиальными парами: устройство оконечное кабельное УОК	шт	85,00	1810,80	694,00	153918	58990	5,00	425
					1105,00	164,00	93925	13940	0,95	81
140.	Сц.п.№529	F-разъем для кабеля RG-11	шт	15,00	54,25	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Сц.п.№529	F-разъем для кабеля RG-6	шт	70,00	13,82	--	968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель , сечение жилы до 16 мм2	м	760,00	175,20	75,70	133152	57532	0,44	334
					72,70	20,60	55252	15656	0,12	91
143.	Сц.п.№529	Кабель RG-6U 60% 75ОМ	м	700,00	8,64	--	6047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Сц.п.№529	Кабель магистральный RG-11 60% 75ОМ	м	60,00	29,37	--	1762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	50,00	84,60	2,80	4230	140	0,17	9
					32,40	0,20	1620	10	0,00	0
146.	С11011-65	Проволока /катанка/ горячекатаная	кг	11,10	26,00	--	289	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
	9	обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм			--	--	--	--	--	--
147.	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	50,00	41,80 / 27,00	2,20 / 0,30	2090 / 1350	110 / 15	0,16 / 0,00	8 / 0
148.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	5,00	2590,00 / --	-- / --	12950 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	300,00	170,10 / 15,80	15,30 / 3,20	51030 / 4740	4590 / 960	0,09 / 0,02	27 / 6
150.	Сц.п.№529	Кабельный канал 100х40	м	300,00	155,85 / --	-- / --	46756 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	3185 / 1121	10 / 4	198,00 / 0,56	7 / 0
152.	С11011-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	т	0,03	62200,00 / --	-- / --	1562 / --	-- / --	-- / --	-- / --
153.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 / --	-- / --	465 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Телевидение								528117
		Раздел: Электрочасофикация и звонковая сигнализация								
154.	Ц0111-91-3	Аппаратура настольная, массой до 0,06 т	шт	1,00	2162,48 / 1269,00	842,69 / 207,00	2162 / 1269	843 / 207	8,00 / 1,20	8 / 1
155.	Сц.п.№529	ПК InTEl COrE i7-2600K 3.40GHz/8MB/S-1155/MB с монитором 19" с мышью, клавиатурой	к-т	1,00	103023,21 / --	-- / --	103023 / --	-- / --	-- / --	-- / --
156.	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЭ-2-РИ-Р24-Р6-1	шт	1,00	589,30 / 581,00	-- / --	589 / 581	-- / --	3,00 / --	3 / --
157.	Сц.п.№529	Первичные часы ЦП-1	м	1,00	53114,19 / --	-- / --	53114 / --	-- / --	-- / --	-- / --

стр. 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
158.	Ц0110-695 -2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	13,00	422,70	--	5495	--	2,00	26
					353,00	--	4589	--	--	--
159.	Сц.п.№529	Вторичные часы СВ-36-	м	13,00	27472,85	--	357147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Ц0110-349 -5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	11,00	181,60	--	1998	--	1,00	11
					171,00	--	1881	--	--	--
161.	CA1MATY	Звонок громкого боя МЗМ	м	11,00	4395,66	--	48352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	1150,00	50,50	23,10	58075	26565	0,13	150
					22,10	5,50	25415	6325	0,03	37
163.	Сц.п.№529	Кабель UTP5E CAT 4x2x0.51 медь 305М	м	550,00	15,90	--	8743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Сц.п.№529	Кабель ВВГ-П 3x1,5	м	600,00	54,60	--	32760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	200,00	170,10	15,30	34020	3060	0,09	18
					15,80	3,20	3160	640	0,02	4
166.	Сц.п.№529	Кабельный канал 25x16 белый	м	200,00	22,12	--	4423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрочасофикация и звонковая сигнализация								709903
		Раздел: Радиофикация стр 402								
167.	Ц0110-348 -3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	шт	1,00	1394,00	144,00	1394	144	7,00	7
					1127,00	36,00	1127	36	0,21	0
168.	Сц.п.№529	Радиотрубостойка РС-1	шт	1,00	11355,45	--	11355	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	20,00	742,00	305,00	14840	6100	2,00	40
					398,00	72,00	7960	1440	0,42	8
170.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,01	22300,00	--	223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	10,00	70,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	10,00	107,30	--	1073	--	1,00	10
					99,00	--	990	--	--	--
173.	Сц.п.№529	Радиорозетка РПВА	шт	10,00	77,75	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Ц0108-399 -1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	450,00	10,00	4,50	4500	2025	0,03	14
					4,90	1,30	2205	585	0,01	3
175.	Сц.п.№529	Провод ПРППМ 2х1,2	м	300,00	22,46	--	6739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Сц.п.№529	Провод ПРППМ 2х1,2	м	150,00	13,82	--	2073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Ц0110-950 -1	Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1,00	141529,52	46704,00	141530	46704	289,00	289
					94825,52	11880,00	94826	11880	68,90	69
		Итого по разделу: Радиофикация								185205
		Раздел: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
178.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
179.	Ц0110-668 -1прим.	Извещатели пожарный ручной	шт	8,00	153,50	--	1228	--	1,00	8
					144,00	--	1152	--	--	--

ПС 2.1-9 стр. 418 ÷ 420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	98,00	457,50	1,60	44835	157	2,00	196
					437,00	--	42826	--	--	--
181.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	70,00	369,90	1,60	25893	112	2,00	140
					347,00	--	24290	--	--	--
182.	Ц0108-541 -6прим	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса блока до 30 кг	шт	1,00	911,70	66,70	912	67	2,00	2
					270,00	13,50	270	14	0,08	0
183.	Ц0108-121 -1прим.	Аккумулятор	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					277,00	--	277	--	--	--
184.	Ц0110-309 -2	Установка реле	шт	3,00	45,00	--	135	--	--	--
					45,00	--	135	--	--	--
185.	Тц.п.№525	Гранд МАГИСТР 24	шт	1,00	10329,79	--	10330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Тц.п.№525	ИП 212-41М Извещатель дымовой оптико-электронный двухпроводный	шт	70,00	357,15	--	25000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Тц.п.№525	ИП 103-5/1-А3 Извещатель тепловой	шт	98,00	351,65	--	34462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Тц.п.№525	ИПР-3СУ Извещатель пожарный, ручной	шт	8,00	395,61	--	3165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Тц.п.№525	Акк.бат 12в / 7Ач	шт	1,00	1318,70	--	1319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Тц.п.№525	Релейный модуль УК-ВК 02	шт	3,00	805,87	--	2418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Тц.п.№525	Резистор 0,1 25-7,5кОм	шт	24,00	43,96	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Тц.п.№525	Резистор 0, 125-1,5кОм	шт	97,00	43,96	--	4264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	Тц.п.№525	Резистор 0,1 25-1,3кОм	шт	70,00	43,96	--	3077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
стр 419		Кабельно-проводниковая продукция								
194.	Ц0110-671 -2прим	Кабель телефонный	м	10,00	61,10	0,80	611	8	0,28	3
					48,80	0,10	488	1	0,00	0
195.	С151604-1 00	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,01	52800,00	--	528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Ц0110-698 -1прим	Коробка ответвительная на стене	шт	3,00	92,40	--	277	--	0,50	2
					90,00	--	270	--	--	--
197.	Тц.п.№525	Распред коробка на 10пар с плинтом	шт	3,00	326,56	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	1655,00	61,10	0,80	101120	1324	0,28	463
					48,80	0,10	80764	166	0,00	1
199.	Сц.п.№525	Провод КСПВ 4х0,5	м	1655,00	7,95	--	13154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	1660,00	170,10	15,30	282366	25398	0,09	149
					15,80	3,20	26228	5312	0,02	31
201.	Сц.п.№525	Кабельный канал 60х40	м	6,00	74,30	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Сц.п.№525	Кабельный канал 16х16	м	1654,00	15,21	--	25149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Сц.п.№525	Крепеж клипса д 4мм	упак	6,00	29,37	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ стр 421. 590717

Раздел:
СИСТЕМА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стр 421 см 2.2								
204.	Ц0110-683 -13	Сирена со стробом, 12В	шт	30,00	3220,00	--	96600	--	25,00	750
					1980,00	--	59400	--	--	--
205.	Ц0110-669 -3прим.	Блок питания резервного и резервированный источник питания с микропроцессорным управлением	шт	4,00	994,30	1,60	3977	6	5,00	20
					936,00	--	3744	--	--	--
206.	Ц0108-121 -1прим.	Аккумулятор	шт	6,00	307,70	--	1846	--	2,00	12
					277,00	--	1662	--	--	--
207.	Тц.п.№528	ОПОП оповещатель свето-звуковой	шт	30,00	457,88	--	13736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Тц.п.№528	ИВЭПР 12/5 исп. К1 Блок резервированного питания	шт	3,00	6410,33	--	19231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Тц.п.№528	РИП-12	шт	1,00	6227,18	--	6227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Тц.п.№528	Акк. бат 12в 7Ач	шт	6,00	1318,70	--	7912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Кабельно-провод продукц стр 421 смета 2.2								
211.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	1100,00	61,10	0,80	67210	880	0,28	308
					48,80	0,10	53680	110	0,00	1
212.	Сц.п.№528	Провод ШВВП 2х0,75	м	1100,00	13,82	--	15205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	1050,00	170,10	15,30	178605	16065	0,09	95
					15,80	3,20	16590	3360	0,02	19
214.	Сц.п.№528	Кабельный канал 16х16	м	1050,00	15,21	--	15965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Сц.п.№528	6х40 Дюбель+Шуруп	упак	6,00	518,36	--	3110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
СИСТЕМА ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ 429626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Видеонаблюдение смет 2.2 стр 504								
216.	Ц0108-597 -1прим	Комплектное осветительное усройство с щелевыми световодами /КОУ/	компл	21,00	4110,00	1678,00	86310	35238	8,00	168
					1168,00	470,01	24528	9870	2,73	57
217.	ТТОО	Видеокамера уличная всепогодная EGV 636	шт	11,00	10073,38	--	110807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	ТТОО	Видеокамера уличная всепогодная EGV 616 VF ICR	шт	10,00	9835,28	--	98353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3,00	994,30	1,60	2983	5	5,00	15
					936,00	--	2808	--	--	--
220.	ТТОО	Блок резервного питания Квант-50	шт	3,00	4194,19	--	12583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Ц0108-121 -1прим.	Аккумулятор	шт	3,00	307,70	--	923	--	2,00	6
					277,00	--	831	--	--	--
222.	ТТОО	Аккумуляторная батарея АКБ 7А/ч	шт	3,00	1135,54	--	3407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	2070,00	18,80	--	38916	--	0,11	228
					18,50	--	38295	--	--	--
224.	ТТОО	Кабель коаксиальный с двумя жилами питания КВК-П-2 2х0,75	м	2050,00	51,84	--	106263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	ТТОО	Кабель ШВВП 2х0,75	м	20,00	22,81	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	ТТОО	Видеокарта GV-800	шт	2,00	20247,49	--	40495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	ТТОО	Коннектор BNC	шт	62,00	54,95	--	3407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
228.	ТТОО	Коннектор по питанию С-366 М	шт	31,00	97,07	--	3009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Ц0110-669 -3прим.	Блок питания резервного и резервированный источник питания с микропроцессорным управлением	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
230.	ТТОО	Источник бесперебойного питания UPS SVC 1200VA	шт	1,00	5258,30	--	5258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	ТТОО	Монитор 19" LCD AOC 919 Vz GlOssY BlACK 2Ms 1280x1024	шт	1,00	8899,37	--	8899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	ТТОО	Жесткий диск 1ТВ	шт	1,00	14606,40	--	14606	--	--	--
		Комплект 6 к-те стр 505			--	--	--	--	--	--
233.	ТТОО	Кейс с блоком питания CAsE DElUXE DLC-MV 871 БП VOrTEX 400W	шт	1,00	1787,57	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	ТТОО	КЕйс DEEPCOLLER 8025 fOr CAsE	шт	1,00	205,13	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	ТТОО	КЕйс DEEPCOLLER AlPHA X31	шт	1,00	741,77	--	742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	ТТОО	Процессор S-1155 InTEl G-620 OEM 2.6 GHz/3MB	шт	1,00	4565,99	--	4566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	ТТОО	Жесткий диск 80 GB	шт	1,00	4060,49	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	ТТОО	Материнская плата GigABYTE GA-H61M-DS2	шт	1,00	2981,72	--	2982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	ТТОО	DVD привод LiTEOn DVD-RW	шт	1,00	1153,86	--	1154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	ТТОО	Оперативная память Pgi DDR3 1GB 1333 MHz	шт	2,00	677,66	--	1355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
241.	ТТОО	Видеокарта HIS HD 5570 1GB	шт	1,00	5390,17 --	-- --	5390 --	-- --	-- --	-- --
242.	ТТОО	Кабель питания 1,8м	шт	1,00	67,39 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --
243.	ТТОО	Кабель сигнальный CABlE SATA	шт	2,00	31,10 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
244.	ТТОО	Клавиатура DEluXE-DLK-8050P	шт	1,00	373,22 --	-- --	373 --	-- --	-- --	-- --
245.	ТТОО	Мышь V375BP	шт	1,00	148,60 --	-- --	149 --	-- --	-- --	-- --
246.	ТТОО	Сетевой фильтр GR16-1379T	шт	1,00	250,54 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
247.	ТТОО	Операционная система MiCrOsOfT WindOws XP HOME EdiTiOn Rus	шт	1,00	16117,41 --	-- --	16117 --	-- --	-- --	-- --
		Кабельно-провод прод 50бстр.								
248.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	650,00	170,10 15,80	15,30 3,20	110565 10270	9945 2080	0,09 0,02	59 12
249.	ТТОО	Кабельный канал 25x16	м	500,00	38,01 --	-- --	19006 --	-- --	-- --	-- --
250.	ТТОО	Кабельный канал 40x25	м	150,00	76,03 --	-- --	11404 --	-- --	-- --	-- --
251.	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,01	92100,00 --	-- --	535 --	-- --	-- --	-- --
252.	С11011-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6x40 мм	шт	2700,00	1,42 --	-- --	3834 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Видеонаблюдение 722275

Раздел: Канализация бытовая (К1)

смета 2.2 стр 579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
253.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	8378,77	66,01	5027	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
254.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,70	8637,65	1538,85	14684	2616	9,65	16
					1615,95	576,23	2747	980	2,81	5
255.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,65	18200,00	--	11830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,89 м	м	0,89	6230,00	--	5545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С143018-31	Кольца для колодцев сборные ж/б д 1500 мм высотой 0,59 м	м	0,59	6853,00	--	4043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3190,00	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01	18837,97	11119,34	199	118	42,50	0
					7560,00	4200,75	80	44	20,52	0
260.	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N6,5	т	0,01	63600,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,00	58700,00	--	84	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,02	107786,81	398,18	1994	7	42,10	1
					6750,00	150,75	125	3	0,74	0
263.	Е0110-8-1	Устройство перегородок под штукатурку щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	м2	1,18	2006,81	29,51	2362	35	0,62	1
					90,68	11,14	107	13	0,05	0
264.	Е0115-72-	Оштукатуривание	м2	8,83	332,80	3,58	2939	32	0,73	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-церезитовое по камню и бетону								
					124,88	0,88	1103	8	0,04	0
265.	E0106-1-1	Устройство набетонки по дну колодца	м3	1,09	8062,57	66,01	8788	72	1,35	1
					195,75	24,93	213	27	0,12	0
266.	C12041-26	Ходовые скобы, арматура класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	E0108-6-9	Кладка горловин из кирпича	м3	0,04	7890,85	296,60	307	12	5,95	0
					915,75	110,25	36	4	0,54	0
269.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,67	245,44	3,82	3354	52	0,21	3
					37,35	1,44	510	20	0,01	0

Итого по разделу: Канализация бытовая (К1) 70977

Раздел: Топливоснабжение. Внутриплощадочные сети топливопровода

смет 2.2 стр 623

270.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	3,31	6,01	6,01	20	20	--	--
					--	2,08	--	7	0,01	0
271.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	3,31	4,75	4,75	16	16	--	--
					--	1,65	--	5	0,01	0
272.	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,25	294,75	--	73	--	1,89	0
					294,75	--	73	--	--	--
273.	C01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	3,56	30,00	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6,23	45,00	45,00	280	280	--	--
					--	9,00	--	56	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	7,45	3,09	2,66	23	20	0,00	0
					0,39	0,93	3	7	0,00	0
276.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	6,81	45,00	45,00	306	306	--	--
					--	9,00	--	61	0,19	1
277.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,62	2,80	2,80	10	10	--	--
					--	0,97	--	4	0,00	0
278.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,62	1,38	1,38	5	5	--	--
					--	0,48	--	2	0,00	0
279.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,27	122,18	--	33	--	0,89	0
					122,18	--	33	--	--	--
280.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,89	21,55	4,52	84	18	0,11	0
					17,03	--	66	--	--	--
281.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,82	2456,20	152,52	2011	125	1,02	1
					153,68	57,15	126	47	0,28	0
282.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,82	7940,17	66,01	6501	54	1,35	1
					195,75	24,93	160	20	0,12	0
283.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,72	1986,57	564,43	1426	405	3,33	2
					567,00	195,49	407	140	0,75	1
284.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	0,33	19300,00	--	6330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,33	20300,00	--	6699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	3,42	245,44	3,82	839	13	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	128	5	0,01	0
287.	Е0106-35-2прим	Устройство монолитных участков	м3	0,27	13521,82	1588,34	3651	429	13,20	4
					2187,00	542,77	590	147	2,00	1
288.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	141202,14	47716,89	141	48	440,00	0
					79650,00	17008,50	80	17	88,36	0
290.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	134546,21	46381,71	2691	928	424,00	8
					76050,00	17015,25	1521	340	88,37	2
291.	Е0124-2-1	Футляр из стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00	125946,21	46381,71	126	46	424,00	0
					76050,00	17015,25	76	17	88,37	0
292.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	1,00	279,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	1,00	443,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	20,00	112,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,06	17900,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С11011-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т	0,00	54900,00	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С"Сантехпром"	Кран шаровый под приварку Ру1,6 Ду20	шт	4,00	176,71	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	ТИП	Огневые предохранители ОП-50	шт	2,00	3131,91 / --	-- / --	6264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
299.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,01	60,75 / 60,75	-- / --	1 / 1	-- / --	0,34 / --	0 / --
300.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 за 2 раза	м2	1,57	134,89 / 10,44	0,10 / 0,04	212 / 16	-- / --	0,05 / 0,00	0 / 0
301.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 3 раза	м2	1,57	267,52 / 12,84	0,36 / 0,15	420 / 20	1 / --	0,07 / 0,00	0 / 0
302.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,02	180453,40 / 35325,00	29493,95 / 11142,00	3609 / 706	590 / 223	203,00 / 54,42	4 / 1
303.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 100 мм	км	0,00	285120,61 / 35550,00	30429,76 / 11495,25	285 / 36	30 / 11	205,00 / 56,14	0 / 0
304.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20,00	93,10 / 48,38	7,09 / 2,70	1862 / 968	142 / 54	0,29 / 0,01	6 / 0
305.	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	1,00	99,59 / 52,43	8,16 / 3,15	100 / 52	8 / 3	0,31 / 0,02	0 / 0
306.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	1,00	121,19 / 69,53	10,09 / 3,83	121 / 70	10 / 4	0,41 / 0,02	0 / 0
307.	СЗАО	ТЕХ МАТ - теплоизоляционный материал	м3	0,24	5052,02 / --	-- / --	1212 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Топливоснабжение. Внутриплощадочные сети топливопровода								52338
		Раздел: Пересечение теплосети с другими сетями								
308.	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	м2	2,30	252,62	1,80	581	4	0,42	1

Смета 22 стр 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим									
309.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	0,32	69,75 / 2520,72	0,68 / 1240,61	160 / 807	2 / 397	0,00 / 2,13	0 / 1
310.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,32	362,25 / 18200,00	127,08 / --	116 / 5824	41 / --	0,41 / --	0 / --
311.	Е0113-55-3	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, первый слой	м2	4,66	-- / 344,99	-- / 97,17	-- / 1609	-- / 453	-- / 0,66	-- / 3
312.	Е0113-55-4	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, последующий слой	м2	4,66	122,00 / 385,65	36,38 / 97,10	569 / 1799	170 / 453	0,18 / 0,62	1 / 3
313.	Е0106-9-1 прим	Устройство подливки толщиной 20 мм	м2	4,60	113,94 / 252,62	36,36 / 1,80	531 / 1162	170 / 8	0,18 / 0,42	1 / 2
314.	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	0,64	69,75 / 2520,72	0,68 / 1240,61	321 / 1613	3 / 794	0,00 / 2,13	0 / 1
315.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,64	362,25 / 18200,00	127,08 / --	232 / 11648	81 / --	0,41 / --	0 / --
316.	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,01	-- / 203956,79	-- / 85907,16	-- / 2284	-- / 962	-- / 504,00	-- / 6
317.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	11,24	95850,00 / 4460,00	32451,75 / --	1074 / 50152	363 / --	158,50 / --	2 / --
318.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	-- / 815772,84	-- / 104398,81	-- / 9137	-- / 1169	-- / 357,00	-- / 4
319.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	11,20	62100,00 / 244,97	39438,00 / 0,28	696 / 2744	442 / 3	192,61 / 0,84	2 / 9
					146,93	0,11	1646	1	0,00	0

Проклад теплор канал стр644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
320.	Е0113-55-3	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, первый слой	м2	9,33	344,99	97,17	3218	906	0,66	6
					122,00	36,38	1138	339	0,18	2
321.	Е0113-55-4	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, последующий слой	м2	9,33	385,65	97,10	3598	906	0,62	6
					113,94	36,36	1063	339	0,18	2
322.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	15,60	294,75	--	4598	--	1,89	29
					294,75	--	4598	--	--	--
323.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,70	122,18	--	1552	--	0,89	11
					122,18	--	1552	--	--	--
324.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,70	21,55	4,52	274	57	0,11	1
					17,03	--	216	--	--	--
325.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,00	20732,90	424,40	83	2	59,30	0
					9495,00	159,75	38	1	0,78	0
326.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,40	3011,10	--	1204	--	3,24	1
					531,00	--	212	--	--	--
327.	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта	м3	0,03	9700,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,19	69700,00	--	13048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	м3	0,41	12700,00	--	5207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	8,00	302,09	197,24	2417	1578	0,65	5
					104,85	67,51	839	540	0,25	2
331.	СТОО	Теплоблоки 200х250х600	шт	72,00	172,79	--	12441	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0113-55-3	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, первый слой	м2	7,00	344,99	97,17	2415	680	0,66	5
					122,00	36,38	854	255	0,18	1
333.	Е0113-55-4	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой ЗЭС, последующий слой	м2	7,00	385,65	97,10	2700	680	0,62	4
					113,94	36,36	798	255	0,18	1
		Итого по разделу: Пересечение теплосети с другими сетями								142361
		Раздел: Спортивное ядро с футбольным полем и беговой дорожкой см 2.2 стр 660								
334.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	16910,17	24,98	33820	50	9,70	19
					1667,09	7,48	3334	15	0,03	0
335.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	комплекс	1,00	49330,92	72,44	49331	72	28,00	28
					4865,88	22,44	4866	22	0,08	0
336.	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	14604,61	22,48	29209	45	14,00	28
					2390,63	7,48	4781	15	0,03	0
337.	У1-11-10	Стойка баскетбольная, тип I монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	27662,17	43,09	55324	86	26,00	52
					4527,38	13,09	9055	26	0,05	0
338.	У1-14-8	Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол	2,00	6775,65	8,74	13551	17	6,20	12
					1072,61	3,74	2145	7	0,01	0
339.	У1-17-1	Судейская вышка, монтаж металлоконструкций	вышка	1,00	9856,49	256,06	9856	256	4,80	5
					831,43	71,06	831	71	0,26	0
340.	У1-5-4	Брусья-лабиринт тип II, монтаж металлоконструкций	брусья	2,00	7717,22	11,24	15434	22	4,40	9
					757,38	3,74	1515	7	0,01	0
341.	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	брусья	1,00	4829,33	--	4829	--	2,80	3
					478,13	--	478	--	--	--
342.	У1-9-47	Турник шведская стенка тип I, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	14909,27	20,61	14909	21	8,60	9
					1472,46	5,61	1472	6	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343.	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	рукоход	1,00	9226,09	13,74	9226	14	8,80	9
					1512,65	3,74	1513	4	0,01	0
344.	У1-21-24	Комплексная установка-лазательное устройство, монтаж металлоконструкций	устр-во	1,00	64235,60	36,22	64236	36	51,00	51
					8758,58	11,22	8759	11	0,04	0
345.	У1-21-4	Качели из труб, тип КЛ-1, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	11022,16	31,85	11022	32	12,00	12
					2102,91	9,35	2103	9	0,04	0
346.	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	1,00	13285,84	18,11	13286	18	10,00	10
					1794,03	5,61	1794	6	0,02	0
347.	ТООО	Теплица "Классика.nET"	комплект	5,00	37818,77	--	189094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	ТТПК	Теплица "Фермер-5"	комплект	1,00	2049777,09	--	2049777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Спортивное ядро с футбольным полем и бегевой дорожкой								2562906

ИТОГО:

	13501650	371189	9978
	1699635	98330	543

Накладные расходы :

На монтажные работы	776476
На общестроительные работы	969766
На металломонтажные работы	80697
Всего накладных расходов:	1826939
Итого с накладными	15328589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	719095
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16047684
Итого с временными, 3,4 %	16479620
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16656955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16709499
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16840858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						40244262		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						804885		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						41049147		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4925898		
		Итого с НДС						45975045		

Принял

Сдал

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД