Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	681 005 390	23 059 277	23 059 277						2 470 637	23 059 277
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		23 059 277	23 059 277	23 059 277					2 470 637	23 059 277
5% возврат									123 532	1 152 964
Итого к оплате									**2 347 105**	**21 906 313**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	5,85	13864,97 / 9090,00	4022,39 / 1071,86	81096 / 53168	23527 / 6269	56,50 / 3,81	330 / 22
2.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	5,85	1333,50 / 679,50	312,12 / --	7800 / 3974	1826 / --	2,96 / --	17 / --
3.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	6,08	147100,00 / --	-- / --	894805 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	169,62	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	3697 / 985	8 / 3	0,03 / 0,00	5 / 0
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	169,62	24,84 / 4,16	0,02 / --	4214 / 706	3 / --	0,02 / --	4 / --
6.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	94,50	8885,76 / 4493,25	401,31 / 150,75	839704 / 424612	37924 / 14246	25,84 / 0,74	2442 / 70
7.	С11031-59	Плиты теплоизоляционные	м3	94,50	12800,00	--	1209600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм			--	--	--	--	--	--
8.	СТОО	Держатель утеплителя MisOT ПТЭ-150	шт	6300,00	9,68	--	60959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	630,00	37,08	0,99	23360	624	0,07	44
					11,59	0,38	7302	239	0,00	1
10.	СТОО	Изоспан В	м2	693,00	31,10	--	21553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	м2	630,00	380,73	10,56	239860	6653	1,77	1115
					283,50	4,03	178605	2539	0,02	12
12.	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	630,00	127,06	0,76	80048	479	0,74	469
					124,65	0,29	78530	183	0,00	1
13.	С11011-445	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	м2	661,50	4900,00	--	3241350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						6708046	71043		4426
							747882	23479		107

Накладные расходы :

На общестроительные работы	735199
На металломонтажные работы	57070
Всего накладных расходов:	792269
Итого с накладными	7500315

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	450019
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7950334
Итого с временными, 3,4 %	8220645
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8331624
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8364507
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8446713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						20184941		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						403699		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						20588640		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2470637		
		Итого с НДС						23059277		

Принял

Сдал

Сарсенжанов О.

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД