Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	706 931 016	25 925 626	25 925 626						2 777 746	25 925 626
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		25 925 626	25 925 626	25 925 626					2 777 746	25 925 626
5% возврат									138 887	1 296 281
Итого к оплате									**2 638 858**	**24 629 345**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

40

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытия см 2.2 (7-1-4) тип 1 ст 684								
1.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2520,00	33,43 / 1,03	29,06 / 10,26	84244 / 2596	73231 / 25855	0,01 / 0,05	23 / 126
2.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	630,00	14,01 / --	14,01 / 4,80	8824 / --	8824 / 3021	-- / 0,02	-- / 10
3.	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	630,00	1,39 / --	1,39 / 0,42	878 / --	878 / 264	-- / 0,00	-- / 1
4.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	252,00	1596,76 / 21,38	68,13 / 12,76	402384 / 5388	17169 / 3216	0,14 / 0,04	36 / 11
5.	E0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом	м2	2520,00	545,79 / 4,61	32,27 / 5,79	1375392 / 11617	81313 / 14591	0,03 / 0,02	75 / 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смешением на месте автогрейдерами из новых материалов								
6.	Е0127-51-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	м2	2520,00	700,83	16,10	1766096	40563	--	--
					--	3,06	--	7711	0,01	28
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	967,00	527,17	6,63	509773	6412	0,70	675
					108,68	1,76	105094	1699	0,01	6
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	43,52	25300,00	--	1100930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-130-1	Тип 2 ст 691 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	217,25	14,01	14,01	3043	3043	--	--
					--	4,80	--	1042	0,02	3
10.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	217,25	1,39	1,39	303	303	--	--
					--	0,42	--	91	0,00	0
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	86,90	1803,48	73,75	156723	6409	0,14	13
					21,38	11,67	1858	1014	0,04	4
12.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	869,00	100,14	42,08	87026	36568	0,38	331
					57,38	14,85	49863	12905	0,07	63
13.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	869,00	640,00	--	556160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1349,00	592,92	6,63	799855	8945	0,70	942
					108,68	1,76	146609	2370	0,01	8
15.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	21,58	25300,00	--	546075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0101-130-1	Тип 3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	718,25	14,01	14,01	10060	10060	--	--
					--	4,80	--	3444	0,02	11
17.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными	м3	718,25	1,39	1,39	1001	1001	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см			--	0,42	--	301	0,00	1
18.	Е0101-130 -1	тип 4 стр 692 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	111,75	14,01	14,01	1565	1565	--	--
					--	4,80	--	536	0,02	2
19.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	111,75	19,22	19,22	2148	2148	--	--
					--	5,79	--	647	0,02	2
20.	Е0101-130 -1	тип 5 стр 693 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	81,50	14,01	14,01	1141	1141	--	--
					--	4,80	--	391	0,02	1
21.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	81,50	19,22	19,22	1567	1567	--	--
					--	5,79	--	471	0,02	2
22.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	326,00	329,37	34,29	107374	11179	0,04	13
					6,01	8,79	1959	2867	0,03	10
23.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-326,00	150,97	8,20	-49216	-2675	0,00	-1
					0,60	2,41	-196	-784	0,01	-3
24.	Е0101-130 -1	тип 6 стр 693 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	179,75	14,01	14,01	2518	2518	--	--
					--	4,80	--	862	0,02	3
25.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	179,75	1,39	1,39	250	250	--	--
					--	0,42	--	75	0,00	0
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	71,90	1803,48	73,75	129670	5303	0,14	10
					21,38	11,67	1537	839	0,04	3
27.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	99,00	592,92	6,63	58700	656	0,70	69
					108,68	1,76	10759	174	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,46	25300,00	--	112712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытия								7777194
		Раздел: Подготовка площадки см 2.2 (7-1-5) стр 205								
29.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	154,00	47,52	3,87	7318	596	0,25	39
					43,65	1,46	6722	225	0,01	1
30.	Е0101-192 -6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	154,00	110,16	83,83	16965	12910	0,18	28
					26,33	32,13	4055	4948	0,11	16
31.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	154,00	162,70	10,60	25056	1632	0,99	152
					152,10	3,96	23423	610	0,02	3
32.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	154,00	18,70	18,70	2880	2880	--	--
					--	6,49	--	999	0,02	3
33.	Е0101-202 -2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	пень	154,00	37,18	28,38	5726	4371	0,06	9
					8,80	10,40	1355	1602	0,03	5
34.	С01031-А1 9-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	55,44	148,60	--	8238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	55,44	45,00	--	2495	--	0,19	10
					9,00	--	499	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовка площадки								68678
	ИТОГО:						7845874	340762		2425
							373138	91986		375
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						586756		
		Всего накладных расходов:						586756		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						8432630		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						505958		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8938588		
		Итого с временными, 3,4 %						9242500		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9367274		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9404244		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9496669		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						22694000		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						453880		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23147880		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2777746		
		Итого с НДС						25925626		

Сдал

Принял

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД