Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

АКТ № 1 от 29.05.2017 г.
выполненных работ
за май 2017 г.

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 991 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	49 270 235
7	Сумма выполненных работ за май 2017 г.	49 270 235
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	2 463 512
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	46 806 723

Заказчик:
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
_____ Бейсембаев Н. Б.

Подрядчик:
БИН/ИИН 990840000716
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ60926110118E954005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор ТОО "Агропромреметрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

АКТ №1 от 29.05.2017 г.
приемки выполненных работ
за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №18								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
1	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем /долото д=269 мм/**	22	1537,24	1268,03	33819	27897	10695	1,40	31
		м		243,00	224,45	5346	4938	104	0,91	20
2	Е0104-8-4 т.ч. п-1.3 п-3.3 К=1	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем /долото д= 190 мм/**	20	2000,55	1649,35	40011	32987	12511	1,82	36
		м		316,35	285,12	6327	5702	104	1,14	23
3	С11061-44 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	**Долота трехшарошечные д 269,9**	0,157	74000,00	--	11618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11061-34 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	**Долота трехшарошечные д 190,5**	0,387	66700,00	--	25813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Долота двухлопастные**	0,486	8180,00	--	3975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143101-1 сб.4 табл.6	**Стоимость воды для приготовления глинистого раствора**	215	5,00	--	1075	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-47-2 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	22	917,55	708,56	20186	15588	6830	1,19	26
		м		207,45	91,06	4564	2003	104	0,33	7
8	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	22,88	3460,00	--	79165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16, п-3.75 К=1,0	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 201 до 250 мм/	22	104760,97	80235,97	2304741	1765191	883336	137,00	3014
		шт		24525,00	14082,36	539550	309812	104	49,12	1081
10	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,1	12300,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С143101-1	Стоимость воды для цементизации	215	5,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-303 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	56,7	1720,00	--	97524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2620233	1841663			3107
			Тенге			555787	322456			1131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2620233				
		Материалы -	Тенге			1308				
		Всего заработная плата -	Тенге				878242			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219325				
		Местные материалы -	Тенге			2150				
		Накладные расходы -	Тенге			913372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3745622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4695
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			3745622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4695
		Сметная заработная плата -	Тенге				1015248			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2062,781	9,10	9,10	18765	18765	5910	--	--
		м3		--	2,95	--	6092	97	0,01	23
14	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	26572,757	34,08	32,23	905698	856498	256877	0,01	342
		м3		1,85	8,11	49199	215622	97	0,03	749
15	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	822,621	537,17	--	441883	--	499328	3,42	2815
		м3		537,17	--	441883	--	113	--	--
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов/планирование лишнего грунта/	72,751	4,35	3,73	316	271	130	--	--
		м3		0,55	1,29	40	94	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,073	67697,24	29549,61	208034	90806	183253	223,10	686
		км		38036,25	7835,47	116885	24078	130	30,34	93
18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3111,305	468,00	--	1456091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,015	231220,36	98793,23	3468	1482	2877	579,60	9
		км		110227,50	37319,51	1653	560	130	182,28	3
20	С130806-351 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 45 мм, 325х8	15,15	14200,00	--	215130	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	15	267,06	0,32	4006	5	3297	0,97	15
		м		168,97	0,13	2535	2	130	--	--
22	Е0122-48-1 к=0,40625	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1	1990,94	261,53	1991	262	808	3,73	4
		футляр		617,04	4,34	617	4	130	0,01	--
23	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	271,00	--	813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3256195	968089			3870
			Тенге			612813	246452			868
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1584161				
	Материалы -		Тенге			2978				
	Всего заработная плата -		Тенге				859266			
	Местные материалы -		Тенге			281				
		Накладные расходы -	Тенге			952480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2688839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002138			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1672034				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1672034				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1772356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4461195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1002138			
		РАЗДЕЛ 3.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ								
		Земляные работы								
24	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1963	9,10	9,10	17857	17857	5624	--	--
		м3		--	2,95	--	5798	97	0,01	22
25	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/сухой грут/	18470	34,08	32,23	629526	595329	178548	0,01	238
		м3		1,85	8,11	34197	149873	97	0,03	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	571	537,17	--	306721	--	346595	3,42	1954
		м3		537,17	--	306721	--	113	--	--
27	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6831	37,49	35,46	256108	242196	72638	0,01	97
		м3		2,04	8,93	13912	60972	97	0,03	212
28	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	218	644,60	--	140522	--	158790	4,11	895
		м3		644,60	--	140522	--	113	--	--
29	Е0101-17-8	Погрузка разработаного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	153	37,08	35,39	5674	5414	1667	0,01	2
		м3		1,63	9,60	250	1468	97	0,03	5
30	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	153	4,35	3,73	665	571	273	--	1
		м3		0,55	1,29	84	197	97	--	1
		ТРУБОПРОВОДЫ								
31	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,163	67697,24	29549,61	146429	63916	128987	223,10	483
		км		38036,25	7835,47	82272	16948	130	30,34	66
32	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3868,345	468,00	--	1810385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,08	231220,36	98793,23	18498	7903	15345	579,60	46
		км		110227,50	37319,51	8818	2986	130	182,28	15
34	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	80	4203,00	--	336240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3668626	933186			3715
			Тенге			586778	238242			840
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1522001				
	Материалы -		Тенге			1822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				825020			
	Местные материалы -		Тенге			214				
		Накладные расходы -	Тенге			908467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2576295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5010
		Сметная заработная плата -	Тенге				961290			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2146625				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2146625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2275423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4851718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5010
		Сметная заработная плата -	Тенге				961290			

РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм

35	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	119,42	23134,33	2420,47	2762702	289053	533096	15,99	1909
		м3		2716,88	717,00	324449	85624	130	2,85	340
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	43,106	24400,00	--	1051786	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	43,106	-358,00	--	-15432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	43,106	-192,00	--	-8276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.9; КС 15.9а/	124	6380,00	--	791120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4581900**	**289053**			**1909**
			Тенге			**324449**	**85624**			**340**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4581900**				
		Материалы -	Тенге			**590027**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**410074**			
		Местные материалы -	Тенге			**3378371**				
		Накладные расходы -	Тенге			**533096**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**267**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**79964**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**306900**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5421895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**490038**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**5421895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2515**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**490038**			
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ВЫСОТОЙ ОПОРЫ ВЫСОТОЙ 18М								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
40	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 10м**	**3,1**	**7,91**	**7,91**	**25**	**25**	**8**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**8**	**97**	**0,01**	**--**
41	**Е0101-18-4**	**Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором**	**3,1**	**44,26**	**41,20**	**137**	**128**	**55**	**0,02**	**--**
		м3		**3,06**	**15,24**	**9**	**47**	**97**	**0,06**	**--**
42	**С010333-А5-1**	**Отвозка растительного грунта на расстояние до 1км**	**3,72**	**45,00**	**--**	**167**	**--**	**33**	**0,19**	**1**
		т		**9,00**	**--**	**33**	**--**	**100**	**--**	**--**
43	**Е0101-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**3,1**	**3,08**	**2,66**	**10**	**8**	**4**	**--**	**--**
		м3		**0,39**	**0,93**	**1**	**3**	**97**	**--**	**--**
44	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2**	**32,398**	**40,41**	**38,52**	**1309**	**1248**	**524**	**0,01**	**--**
		м3		**1,88**	**14,79**	**61**	**479**	**97**	**0,06**	**2**
45	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,002**	**262,72**	**--**	**263**	**--**	**297**	**1,85**	**2**
		м3		**262,72**	**--**	**263**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Перемещение разработанного грунта бульдозером на расстояние до 10м**	33,4	7,86	7,86	262	262	83	--	--
		м3		--	2,55	--	85	97	0,01	--
47	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**	33,4	13,45	13,45	449	449	141	--	--
		м3		--	4,37	--	146	97	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2623	2120			3
			Тенге			368	768			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2623				
	Всего заработная плата -		Тенге				1137			
	Транспортные расходы -		Тенге			167				
		Накладные расходы -	Тенге			1146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14129576	4034112			12605
			Тенге			2080196	893543			3182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10310917				
	Материалы -		Тенге			596134				
	Всего заработная плата -		Тенге				2973739			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219325				
	Местные материалы -		Тенге			3381016				
	Транспортные расходы -		Тенге			167				
		Накладные расходы -	Тенге			3308560				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				496284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14436645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17442
		Сметная заработная плата -	Тенге				3470023			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3818659				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3818659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4047779				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18484424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17442
		Сметная заработная плата -	Тенге				3470023			
		Оборудование	Тенге			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 1,632 % - *составляют 301 666 тенге, скидка - 301 666 тенге*	Тенге	*301 666*	*-301 666*	*0*				
		Итого	Тенге			18 484 424				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на зимнее удорожание 3,96% - *составляют 731 983 тенге, скидка - 731 983 тенге*	Тенге	*731 983*	*-731 983*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1% - *составляют 184 844 тенге, скидка - 184 844 тенге*	Тенге	*184 844*	*-184 844*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 73 938тенге, скидка - 73 938 тенге*	Тенге	*73 938*	*-73 938*	0				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			18 484 424				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г.	ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 (2121:775)	Тенге			50 587 695				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			1 011 754				
		ИТОГО	Тенге			51 599 448				
		НДС -12%	Тенге			6 191 934				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			57 791 382				
	ИТОГО с понижающим коэф.					**49 270 235**				
	в т.ч. НДС - 12%					**5 278 954**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н. Б.

Техническое сопровождение

Скурихин П. З.

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.