Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

АКТ № 2 от 29.06.2017 г.
выполненных работ
за июнь 2017 г.

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 991 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	49 270 235
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	39 738 000
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	75 436 451
7	Сумма выполненных работ за июнь 2017 г.	26 166 216
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	1 308 311
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	24 857 905

Заказчик:
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
_____ Бейсембаев Н. Б.

Подрядчик:
БИН/ИИН 990840000716
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ60926110118E954005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

АКТ №2 от 29.06.2017 г.
приемки выполненных работ
за июнь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой/**	1261,755	154,22	--	194582	--	219877	1,12	1410
		м3		154,22	--	194582	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	28122,654	7,45	7,45	209552	209552	65994	--	--
		м3		--	2,42	--	68035	97	0,01	261
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	28122,654	24,78	5,19	696822	146054	534245	0,12	3493
		м3		19,58	--	550768	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1100955	355606			4903
			Тенге			745350	68035			261
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100955				
		Всего заработная плата -	Тенге				813384			
		Накладные расходы -	Тенге			820116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2036335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5574
		Сметная заработная плата -	Тенге				936402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2036335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5574
		Сметная заработная плата -	Тенге				936402			
		РАЗДЕЛ 2.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой/	1207	154,22	--	186138	--	210335	1,12	1349
		м3		154,22	--	186138	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26688	7,45	7,45	198862	198862	62627	--	--
		м3		--	2,42	--	64564	97	0,01	247
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26688	24,78	5,19	661274	138603	506991	0,12	3315
		м3		19,58	--	522671	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
7	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,35	468,00	--	9524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-12-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,08	615514,69	99330,81	49241	7946	7616	208,15	17
		км		35707,50	37523,93	2857	3002	130	183,26	15
9	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм гидравлическим испытанием	0,01	197951,46	82641,08	1980	826	1647	507,15	5
		км		95478,75	31218,19	955	312	130	152,47	2
10	С130806-107 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	10	3460,00	--	34600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-12-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,01	141225,52	19112,26	1412	191	398	133,40	1
		км		23365,13	7219,13	234	72	130	35,26	--
12	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	90	267,06	0,32	24035	29	19784	0,97	87
		м		168,97	0,13	15207	11	130	--	--
13	Е0122-48-1 к=0,40625	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	8	1990,94	261,53	15927	2092	6462	3,73	30
		футляр		617,04	4,34	4936	35	130	0,01	--
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ ==========								
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	30	18124,62	42,54	543739	1276	13522	2,09	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		331,20	15,52	9936	466	130	0,08	2
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	35	448,88	20,37	15711	713	12480	1,61	56
		шт		266,51	7,76	9328	272	130	0,03	1
16	С130902-728 Изм. и доп.вып.19	Задвижка с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002	35	13174,00	--	461090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	131	264,72	7,99	34679	1047	28642	1,01	133
		шт		165,60	2,59	21694	339	130	0,01	2
18	С130902-725 Изм. и доп.вып.19	Задвижка с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 5762-2002	3	7988,00	--	23964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,805	138118,84	56798,21	249305	102521	219742	359,61	649
		т		72191,25	21455,55	130305	38727	130	104,79	189
20	С130810-162прим.	Крест стальной с пожарной подставкой д100	0,482	126700,00	--	61069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-162прим.	Крест стальной 108х8,0	0,047	126700,00	--	5955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-162прим.	Крест стальной с пожарной подставкой д100	0,84	126700,00	--	106428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	17	979,00	--	16643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х8 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские Dy 100 мм	146	384,00	--	56064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202,00	--	1414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	146	271,00	--	39566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1103,00	--	3309	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-3618 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	991,00	--	1982	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2804650	454107			5705
			Тенге			904260	107800			458
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1982301				
	Материалы -		Тенге			623930				
	Всего заработная плата -		Тенге				1012060			
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			1090247				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3256901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6708
		Сметная заработная плата -	Тенге				1175597			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			822349				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			822349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			871690				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4128591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6708
		Сметная заработная плата -	Тенге				1175597			

РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ

КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм

30	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,383	88551,79	45223,54	33915	17321	25898	169,86	65
		т		34931,25	17082,68	13379	6543	130	83,43	32
31	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	26,6	968,00	--	25749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	133	4237,09	7,99	563533	1063	116731	4,09	545
		1сальник		683,10	2,59	90852	344	128	0,01	2
33	Е0122-33-6	Установка футляров д200	0,692	88551,79	45223,54	61278	31295	46792	169,86	118
		т		34931,25	17082,68	24172	11821	130	83,43	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	28,84	1623,00	--	46807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	144	4237,09	7,99	610141	1151	126386	4,09	590
		1сальник		683,10	2,59	98366	373	128	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1341424	50829			1317
			Тенге			226770	19081			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95193				
	Материалы -		Тенге			9027				
	Всего заработная плата -		Тенге				55915			
		Накладные расходы -	Тенге			72689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				66818			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1246231				
	Материалы -		Тенге			982242				
	Всего заработная плата -		Тенге				189935			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72556				
		Накладные расходы -	Тенге			243117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1578709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1259
		Сметная заработная плата -	Тенге				226403			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1756665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				293221			

РАЗДЕЛ 4.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ВЫСОТОЙ ОПОРЫ ВЫСОТОЙ 18М

2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.

ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

36	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,04	2254,27	100,89	6853	307	581	0,85	3
		м3		123,75	38,25	376	116	118	0,18	1
37	Е0106-3-5	Устройство фундамета из бетона класса В12.5	18,9	9507,57	210,97	179693	3987	10844	3,06	58
		м3		470,25	76,19	8888	1440	105	0,34	6
38	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,115	67700,00	--	7786	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,085	93997,62	304,24	7990	26	2962	198,00	17
		1т		33075,00	114,75	2811	10	105	0,56	--
40	прайс ТОО "Z.KZ" г.Караганда 2015г	**Водонапорная башня системы Рожновскаго V 160м3, высота опоры -18м, диаметр 3020мм**	1	1571059,18	--	1571059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1773380	4320			77
			Тенге			12075	1566			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1773380				
		Материалы -	Тенге			18328				
		Всего заработная плата -	Тенге				13641			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7786				
		Местные материалы -	Тенге			159813				
		Накладные расходы -	Тенге			14387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1895034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				15799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1895034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				15799			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7020410	864861			12002
			Тенге			1888455	196481			819
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4951830				
		Материалы -	Тенге			651284				
		Всего заработная плата -	Тенге				1895000			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7786				
		Местные материалы -	Тенге			159818				
		Накладные расходы -	Тенге			1997440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				299616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7366226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12682
		Сметная заработная плата -	Тенге				2194616			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2068580				
		Материалы -	Тенге			982242				
		Всего заработная плата -	Тенге				189935			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			894905				
		Накладные расходы -	Тенге			243117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138702				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2450399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226403**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9816625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2421019**			
		Оборудование	Тенге			**0**				
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 1,632 % - *составляют 160 207 тенге, скидка - 160 207 тенге*	Тенге	*160 207*	*-160 207*	*0*				
		Итого	Тенге			9 816 625				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на зимнее удорожание 3,96% - *составляют 388 738 тенге, скидка - 388 738 тенге*	Тенге	*388 738*	*-388 738*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1% - *составляют 98 166 тенге, скидка - 98 166 тенге*	Тенге	*98 166*	*-98 166*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 39 267 тенге, скидка - 39 267 тенге*	Тенге	*39 267*	*-39 267*	0				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			9 816 625				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г.	ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 (2121:775)	Тенге			26 865 886				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			537 318				
		ИТОГО	Тенге			27 403 204				
		НДС -12%	Тенге			3 288 384				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			30 691 588				
	ИТОГО с понижающим коэф.					**26 166 216**				
	в т.ч. НДС - 12%					**2 803 523**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н. Б.**

Техническое сопровождение _____ **Скурихин П. З.**

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**