Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.
Республиканский бюджет

АКТ № 3 от 07.08.2017 г.
выполненных работ
за август 2017 г.

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 991 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	75 436 451
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	64 595 905
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	132 473 264
7	Сумма выполненных работ за август 2017 г.	57 036 813
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	2 851 841
10	Сумма , требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	54 184 972

Заказчик:
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
_____ Бейсембаев Н. Б.

Подрядчик:
БИН/ИИН 990840000716
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ60926110118E954005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

АКТ №3 от 07.08.2017 г.
приемки выполненных работ
за август 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №18								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
1	Е0104-8-4 т.ч. п-1.3 п-3.3 К=1	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем /долото д= 190 мм/	10	2000,55	1649,35	20006	16494	6255	1,82	18
		м		316,35	285,12	3164	2851	104	1,14	11
2	Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.59 К=1,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	52,5	381,12	304,39	20009	15980	6452	0,45	23
		м		76,73	41,44	4028	2176	104	0,16	8
3	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16, п-3.91 К=0,8	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. до 200 мм	19	225,50	186,62	4284	3546	1349	0,23	4
		м		38,88	29,39	739	558	104	0,12	2
4	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0104-60-4	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя**								
			3	85194,14	73921,64	255582	221765	88507	57,30	172
		сутки		11272,50	17095,14	33818	51285	104	48,14	144
6	Е0109-35-1	**Крышка из листовой стали**								
			0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
7	С12021-250	**Стоимость металлоконструкций крышки**								
			0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-1-1	**Монтаж водомерной трубки**								
			25	251,20	11,70	6280	293	5362	1,00	25
		м		236,00	2,30	5900	57	90	0,01	--
9	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Стоимость водомерной трубки**								
			25	111,00	--	2775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**324597**	**258080**			**243**
			Тенге			**47719**	**56929**			**167**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**9055**				
Материалы -			Тенге			**88**				
Всего заработная плата -			Тенге				**5957**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5362**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**804**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**865**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**15282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6762**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**314681**				
Материалы -			Тенге			**349**				
Всего заработная плата -			Тенге				**98619**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**14800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102563**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15385**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25035**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**442279**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**435**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114003**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**861**				
Материалы -			Тенге			**16**				
Всего заработная плата -			Тенге				**71**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			981				
		Сметная заработная плата -	Тенге				81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			458542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				120846			

РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД

2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.

Прим коэф согласно СН РК 8.02-05-2002 Тех.часть прил.4 п.7 Кст=1,15
-к затратам труда и з/плате рабочик К=1,15
-к затратам на эксплуатацию машин /в том числе к затратам труда и з/плате машинистов/

Земляные работы

10	Е0101-24-1	**Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	1854	9,10	9,10	16866	16866	5311	--	--
		м3		--	2,95	--	5476	97	0,01	21
11	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	23913	34,08	32,23	815044	770769	231165	0,01	308
		м3		1,85	8,11	44275	194040	97	0,03	674
12	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	738	537,17	--	396428	--	447963	3,42	2526
		м3		537,17	--	396428	--	113	--	--
13	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов/планирование лишнего грунта/**	64	4,35	3,73	278	239	114	--	--
		м3		0,55	1,29	35	82	97	--	--
14	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой/**	1133	154,22	--	174726	--	197440	1,12	1266
		м3		154,22	--	174726	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	25309	7,45	7,45	188586	188586	59391	--	--
		м3		--	2,42	--	61228	97	0,01	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			25309	24,78	5,19	627105	131441	480794	0,12	3143
		м3		19,58	--	495664	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			2,765	67697,24	29549,61	187183	81705	164886	223,10	617
		км		38036,25	7835,47	105170	21665	130	30,34	84
18	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			3111,305	468,00	--	1456091	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,006	58874,91	23374,91	353	140	325	205,85	1
		км		35448,75	6156,44	213	37	130	23,74	--
20	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			6,06	196,00	--	1188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			7	448,88	20,37	3142	143	2496	1,61	11
		шт		266,51	7,76	1866	54	130	0,03	--
22	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100								
			7	5988,00	--	41916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
		шт		266,51	7,76	267	8	130	0,03	--
24	С130903-60 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91								
			1	4299,00	--	4299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм								
			1	13000,00	--	13000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,069	138118,84	56798,21	9530	3919	8400	359,61	25
		т		72191,25	21455,55	4981	1480	130	104,79	7
27	С130810-162прим.	Крест стальной 108х8,0								
			0,045	126700,00	--	5702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм								
			4	979,00	--	3916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм								
			1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
			15	384,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80								
			5	268,00	--	1340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			26	344,84	259,48	8966	6747	4995	0,48	12
		шт		79,96	67,83	2079	1764	130	0,26	7
33	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12	271,00	--	3252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-2258 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	119,00	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	1103,00	--	4412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-3618 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	991,00	--	4955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Упор бетонный	0,448	11000,00	--	4928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 6шт								
38	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	10,41	23134,33	2420,47	240828	25197	46471	15,99	166
		м3		2716,88	717,00	28283	7464	130	2,85	30
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,9	24400,00	--	95160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,9	-358,00	--	-1396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,9	-192,00	--	-749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/	3,54	6270,00	--	22196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.9; КС 15.9а/	10,68	6380,00	--	68138	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	6	810,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	1,74	3425,00	--	5960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,41	381,00	--	3966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,41	134,00	--	1395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	5	2389,80	--	11949	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
49	прайс	Люк ПП тип-Т, номинальная нагрузка 150 кН, диаметр крышки 630 мм, внешний диаметр люка 780 мм	1	4164,05	--	4164	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,004	88551,79	45223,54	354	181	270	169,86	1
		т		34931,25	17082,68	140	68	130	83,43	--
51	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,4	968,00	--	387	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	2	4237,09	7,99	8474	16	1755	4,09	8
		1сальник		683,10	2,59	1366	5	128	0,01	--
53	Е0122-33-6	Установка футляров д200	0,056	88551,79	45223,54	4959	2533	3787	169,86	10
		т		34931,25	17082,68	1956	957	130	83,43	5
54	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,8	1623,00	--	4544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	14	4237,09	7,99	59319	112	12288	4,09	57
		1сальник		683,10	2,59	9563	36	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 3шт								
56	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	3,45	23134,33	2420,47	79813	8351	15401	15,99	55
		м3		2716,88	717,00	9373	2474	130	2,85	10
57	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,84	24400,00	--	20496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,84	-358,00	--	-301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,84	-192,00	--	-161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кольцо КС 10.9, высотой 0,89м/	5,34	3970,00	--	21200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-36 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кольцо КС 10.6, высотой 0,59/	3,54	3938,00	--	13941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	3	810,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	0,87	3425,00	--	2980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,45	381,00	--	1314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,45	134,00	--	462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	2	2389,80	--	4780	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
67	прайс	Люк ПП тип-Т, номинальная нагрузка 150 кН, диаметр крышки 630 мм, внешний диаметр люка 780 мм	1	4164,05	--	4164	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Переход через дорогу Корнеевка-Караганда								
68	Е0122-46-20 т.ч. п-1.19, п-3.5, К=1,18, К=1,19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 3 группы	26	2537,39	1569,44	65972	40805	58443	4,87	127
		м		882,39	846,70	22942	22014	130	2,73	71
69	Е0122-46-15 т.ч. п-1.19, п-3.5, К=1,18, К=1,19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 3 группы	12	1577,54	1022,46	18931	12270	17505	3,04	36
		м		546,53	575,56	6558	6907	130	1,85	22
70	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	26	267,06	0,32	6943	8	5715	0,97	25
		м		168,97	0,13	4393	3	130	--	--
71	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	26	4697,00	--	122122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0126-23-12к=1,2 примен.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	26	116,56	16,79	3030	437	1615	0,35	9
		м		55,89	6,21	1453	161	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм	88,64	202,00	--	17905	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	38	468,00	--	17784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	196,00	--	588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-48-1 к=0,40625	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1	1990,94	261,53	1991	262	808	3,73	4
		футляр		617,04	4,34	617	4	130	0,01	--
77	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,004	15759,04	457,91	63	2	41	48,42	--
		т		7762,50	173,36	31	1	130	0,85	--
78	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x6-76x5 мм	1	979,00	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-48	Переход, Dy 76x50 мм	0,1	594,00	--	59	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	646,00	--	2584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-2128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	686,00	--	1372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
85	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	3,56	23134,33	2420,47	82358	8617	15892	15,99	57
		м3		2716,88	717,00	9672	2553	130	2,85	10
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,3	24400,00	--	31720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-358,00	--	-465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-192,00	--	-250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/	1,18	6270,00	--	7399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.9; КС 15.9а/	3,56	6380,00	--	22713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	6	810,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	0,58	3425,00	--	1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,56	381,00	--	1356	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,56	134,00	--	477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	прайс	Люк ПП тип-Т, номинальная нагрузка 150 кН, диаметр крышки 630 мм, внешний диаметр люка 780 мм	2	4164,05	--	8328	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,002	88551,79	45223,54	177	90	135	169,86	--
		т		34931,25	17082,68	70	34	130	83,43	--
97	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	968,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	1	4237,09	7,99	4237	8	878	4,09	4
		1сальник		683,10	2,59	683	3	128	0,01	--
99	Е0122-33-6	Установка футляров д200	0,016	88551,79	45223,54	1417	724	1082	169,86	3
		т		34931,25	17082,68	559	273	130	83,43	1
100	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,8	1623,00	--	1298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	4	4237,09	7,99	16948	32	3511	4,09	16
		1сальник		683,10	2,59	2732	10	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт								
102	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	1,11	23134,33	2420,47	25679	2687	4955	15,99	18
		м3		2716,88	717,00	3016	796	130	2,85	3
103	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,28	24400,00	--	6832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-358,00	--	-100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-192,00	--	-54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кольцо КС 10.9, высотой 0,89м/	2,67	3970,00	--	10600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	3	810,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	0,29	3425,00	--	993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,11	381,00	--	423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,11	134,00	--	149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	прайс	Люк ПП тип-Т, номинальная нагрузка 150 кН, диаметр крышки 630 мм, внешний диаметр люка 780 мм	1	4164,05	--	4164	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,002	88551,79	45223,54	177	90	135	169,86	--
		т		34931,25	17082,68	70	34	130	83,43	--
113	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	968,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	1	4237,09	7,99	4237	8	878	4,09	4
		1сальник		683,10	2,59	683	3	128	0,01	--
		Дюкер через реку Сырткысу								
115	Е0122-46-15 т.ч. п-1.19, п-3.5, К=1,18, К=1,19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 3 группы	186	1577,54	1022,46	293423	190178	271323	3,04	565
		м		546,53	575,56	101655	107055	130	1,85	345
116	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	186	772,00	--	143592	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	186	158,52	10,36	29485	1927	9867	0,31	58
		м		49,16	3,89	9144	723	100	0,02	3
118	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм	215,86	202,00	--	43604	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	196,00	--	588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,028	15759,04	457,91	441	13	289	48,42	1
		т		7762,50	173,36	217	5	130	0,85	--
121	С130810-162прим.	Крест стальной 108х8,0	0,022	126700,00	--	2787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130804-50прим.	Переход, Dy 108х57 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103,00	--	2206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Упор бетонный	0,224	11000,00	--	2464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	3,48	23134,33	2420,47	80507	8423	15535	15,99	56
		м3		2716,88	717,00	9455	2495	130	2,85	10
131	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,3	24400,00	--	31720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-358,00	--	-465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-192,00	--	-250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/	1,18	6270,00	--	7399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.9; КС 15.9а/	3,56	6380,00	--	22713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	810,00	--	1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	0,58	3425,00	--	1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,48	381,00	--	1326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,48	134,00	--	466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	2	2389,80	--	4780	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,002	88551,79	45223,54	177	90	135	169,86	--
		т		34931,25	17082,68	70	34	130	83,43	--
142	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	968,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	1	4237,09	7,99	4237	8	878	4,09	4
		1сальник		683,10	2,59	683	3	128	0,01	--
144	Е0122-33-6	Установка футляров д200	0,024	88551,79	45223,54	2125	1085	1623	169,86	4
		т		34931,25	17082,68	838	410	130	83,43	2
145	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,2	1623,00	--	1948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	6	4237,09	7,99	25423	48	5266	4,09	25
		1сальник		683,10	2,59	4099	16	128	0,01	--
147	Е0127-22-1	Устройство основания из щебня для отмостки колодца	3,74	379,45	38,27	1419	143	94	0,04	--
		м2		5,75	13,21	22	49	133	0,05	--
148	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки колодца	3,74	482,06	--	1803	--	142	0,17	1
		м2		28,46	--	106	--	133	--	--

КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	1,12	23134,33	2420,47	25910	2711	5000	15,99	18
		м3		2716,88	717,00	3043	803	130	2,85	3
150	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,28	24400,00	--	6832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-358,00	--	-100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-192,00	--	-54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кольцо КС 10.9, высотой 0,89м/	2,67	3970,00	--	10600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	1	810,00	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	0,58	3425,00	--	1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,12	381,00	--	427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
157	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,12	134,00	--	150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,002	88551,79	45223,54	177	90	135	169,86	--
		т		34931,25	17082,68	70	34	130	83,43	--
159	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	968,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	1	4237,09	7,99	4237	8	878	4,09	4
		1сальник		683,10	2,59	683	3	128	0,01	--
161	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	1	2389,80	--	2390	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5935154**	**1507728**			**9249**
			Тенге			**1459949**	**441263**			**1546**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3905846**				
	Материалы -		Тенге			**144767**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1880642**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**128335**				
	Местные материалы -		Тенге			**685800**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2080035**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1040**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**312005**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**359153**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6345034**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2192647**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1984591**				
	Материалы -		Тенге			**106380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20571**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1857478**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26330**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3950**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**120655**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2131576**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24520**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**44718**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2683**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**47401**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8524011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11848
		Сметная заработная плата -	Тенге				2217167			

РАЗДЕЛ 3.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ

2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.

Земляные работы

162	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4319	9,10	9,10	39290	39290	12373	--	--
		м3		--	2,95	--	12756	97	0,01	49
163	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/сухой грут/	19948,159	34,08	32,23	679907	642973	192837	0,01	257
		м3		1,85	8,11	36934	161867	97	0,03	562
164	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	617,953	537,17	--	331943	--	375095	3,42	2115
		м3		537,17	--	331943	--	113	--	--
165	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	7378,538	37,49	35,46	276637	261609	78461	0,01	105
		м3		2,04	8,93	15027	65860	97	0,03	229
166	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	236,29	644,60	--	152312	--	172113	4,11	970
		м3		644,60	--	152312	--	113	--	--
167	Е0101-17-8	Погрузка разработаного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	165,737	37,08	35,39	6146	5865	1805	0,01	2
		м3		1,63	9,60	271	1591	97	0,03	5
168	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	165,737	4,35	3,73	720	618	296	--	1
		м3		0,55	1,29	91	213	97	--	1
169	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой/	1303,963	154,22	--	201091	--	227232	1,12	1458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	--	201091	--	113	--	--
170	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28822,3	7,45	7,45	214765	214765	67635	--	--
		м3		--	2,42	--	69727	97	0,01	267
171	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28822,3	24,78	5,19	714158	149687	547536	0,12	3580
		м3		19,58	--	564470	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
172	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,757	67697,24	29549,61	322036	140568	283675	223,10	1061
		км		38036,25	7835,47	180938	37273	130	30,34	144
173	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4929,615	468,00	--	2307060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 100шт								
174	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	51,18	23134,33	2420,47	1184015	123880	228470	15,99	818
		м3		2716,88	717,00	139050	36696	130	2,85	146
175	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	18,474	24400,00	--	450766	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,474	-358,00	--	-6614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,474	-192,00	--	-3547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/	59	6270,00	--	369930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.9; КС 15.9а/	54	6380,00	--	344520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	101	810,00	--	81810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	1	3425,00	--	3425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	170,6	381,00	--	64999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	170,6	134,00	--	22860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	прайс	Люк ПП тип-Т, номинальная нагрузка 150 кН, диаметр крышки 630 мм, внешний диаметр люка 780 мм	100	4164,05	--	416405	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,164	88551,79	45223,54	14522	7417	11089	169,86	28
		т		34931,25	17082,68	5729	2802	130	83,43	14
186	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	11,4	968,00	--	11035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	30	4237,09	7,99	127113	240	26330	4,09	123
		1сальник		683,10	2,59	20493	78	128	0,01	--
188	Е0122-33-6	Установка футляров д200	0,297	88551,79	45223,54	26300	13431	20083	169,86	50
		т		34931,25	17082,68	10375	5074	130	83,43	25
189	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	12,36	1623,00	--	20060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дюкер №1 через реку Сырткысу								
190	Е0122-46-15 т.ч. п-1.19, п-3.5, К=1,18, К=1,19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 3 группы	92	1577,54	1022,46	145134	94066	134203	3,04	280
		м		546,53	575,56	50281	52952	130	1,85	171
191	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	92	772,00	--	71024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	92	158,52	10,36	14584	953	4881	0,31	29
		м		49,16	3,89	4523	358	100	0,02	2
193	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм	106,77	202,00	--	21568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	196,00	--	784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,028	15759,04	457,91	441	13	289	48,42	1
		т		7762,50	173,36	217	5	130	0,85	--
196	С130810-162прим.	Крест стальной 108х8,0	0,022	126700,00	--	2787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С130804-50прим.	Переход, Dy 108х57 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103,00	--	2206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
204	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Упор бетонный	0,224	11000,00	--	2464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дюкер №2 через реку Сырткысу								
205	Е0122-46-15 т.ч. п-1.19, п-3.5, К=1,18, К=1,19	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 3 группы	108	1577,54	1022,46	170375	110426	157542	3,04	328
		м		546,53	575,56	59025	62161	130	1,85	200
206	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	108	772,00	--	83376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	108	158,52	10,36	17121	1119	5729	0,31	34
		м		49,16	3,89	5310	420	100	0,02	2
208	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм	125,34	202,00	--	25319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	196,00	--	784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,028	15759,04	457,91	441	13	289	48,42	1
		т		7762,50	173,36	217	5	130	0,85	--
211	С130810-162прим.	Крест стальной 108x8,0	0,022	126700,00	--	2787	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С130804-50прим.	Переход, Dy 108x57 мм	0,1	1220,00	--	122	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные и приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202,00	--	202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	С130804-5086 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	646,00	--	1292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1103,00	--	2206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Упор бетонный	0,224	11000,00	--	2464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8949506	1806933			11240
			Тенге			1778297	509836			1816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5891900				
		Материалы -	Тенге			278773				
		Всего заработная плата -	Тенге				2267563			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			420241				
		Местные материалы -	Тенге			1628388				
		Накладные расходы -	Тенге			2521634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				378245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8918346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14194
		Сметная заработная плата -	Тенге				2645808			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2641201				
		Материалы -	Тенге			106380				
		Всего заработная плата -	Тенге				20571			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2514088				
		Накладные расходы -	Тенге			26330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160052				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2827583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24520			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			416405				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24984				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			441389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12187319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14330
		Сметная заработная плата -	Тенге				2670328			
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18М								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
220	**Е0106-3-5**	**Устройство фундамета из бетона класса В12.5**	**10,6**	**9507,57**	**210,97**	**100780**	**2236**	**6082**	**3,06**	**32**
		м3		**470,25**	**76,19**	**4985**	**808**	**105**	**0,34**	**4**
221	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,025**	**67700,00**	**--**	**1693**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
222	**Е0109-4-3**	**Монтаж металлоконструкций башни**	**4,901**	**12993,54**	**2788,66**	**63681**	**13667**	**43135**	**53,90**	**264**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090,00	689,27	44550	3378	90	3,20	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			166154	15903			297
			Тенге			49535	4186			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102473				
	Материалы -		Тенге			7380				
	Всего заработная плата -		Тенге				5792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1693				
	Местные материалы -		Тенге			86180				
		Накладные расходы -	Тенге			6082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6705			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63681				
	Материалы -		Тенге			5464				
	Всего заработная плата -		Тенге				47928			
		Накладные расходы -	Тенге			43135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				54399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			228294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				61103			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15375412	3588644			21029
			Тенге			3335500	1012214			3548
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9055				
	Материалы -		Тенге			88				
	Всего заработная плата -		Тенге				5957			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2775				
		Накладные расходы -	Тенге			5362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			865				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				6762			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10214900				
	Материалы -		Тенге			431268				
	Всего заработная плата -		Тенге				4252616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			565068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			**2400368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4710314**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2355**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**706547**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**895513**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15820727**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26380**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4959163**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**64542**				
	Материалы -		Тенге			**5480**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48000**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43200**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6480**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6465**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**114206**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54480**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4625791**				
	Материалы -		Тенге			**212760**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41141**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4371566**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7899**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**280707**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4959159**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49040**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**461123**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27667**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**488791**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21398165**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26983**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5069445**			
		Оборудование	Тенге			**0**				
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 1,632 % - *составляют 349 218 тенге, скидка - 349 218 тенге*	Тенге	*349 218*	*-349 218*	*0*				
		Итого	Тенге			21 398 165				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на зимнее удорожание 3,96% - *составляют 847 367 тенге, скидка - 847 367 тенге*	Тенге	*847 367*	*847 367*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1% - *составляют 213 982 тенге, скидка - 213 982 тенге*	Тенге	*213 982*	*-213 982*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 85 593 тенге, скидка - 85 593 тенге*	Тенге	*85 593*	*-85 593*	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 85 593 тенге, скидка - 85 593 тенге*	Тенге	*85 593*	*-85 593*	0				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			21 398 165				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г.	ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 (2121:775)	Тенге			58 561 946				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			1 171 239				
		ИТОГО	Тенге			59 733 185				
		НДС -12%	Тенге			7 167 982				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			66 901 167				
	ИТОГО с понижающим коэф.					**57 036 813**				
	в т.ч. НДС - 12%					**6 111 087**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Руководитель **ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района** **Бейсембаев Н. Б.**

Техническое сопровождение **Скурихин П. З.**

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**