Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Дополнительное соглашение №1 от 07.08.17 г. к Договору №6 от 12.05.2017 г.
Областной бюджет

АКТ № 4 от 17.08.2017 г.
выполненных работ
за август 2017 г.

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 991 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	132 473 264
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	125 849 600
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	151 379 718
7	Сумма выполненных работ за август 2017 г.	18 906 454
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	945 323
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	17 961 131

Заказчик:
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
_____ Бейсембаев Н. Б.

Подрядчик:
БИН/ИИН 990840000716
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ60926110118E954005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолдыбаев С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

АКТ №4 от 17.08.2017 г.
приемки выполненных работ
за август 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА №20								
1	Е0104-8-3 т.ч. п-1.3, п-3.5 К=1,2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем /долото д=269 мм/**	22	1537,24	1268,03	33819	27897	10695	1,40	31
		м		243,00	224,45	5346	4938	104	0,91	20
2	Е0104-8-4 т.ч. п-1.3 п-3.3 К=1	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем /долото д= 190 мм/**	30	2000,55	1649,35	60017	49481	18766	1,82	55
		м		316,35	285,12	9491	8554	104	1,14	34
3	С11061-44 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	**Долота трехшарошечные д 269,9**	0,157	74000,00	--	11618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11061-34 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	**Долота трехшарошечные д 190,5**	0,387	66700,00	--	25813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Долота двухлопастные**	0,486	8180,00	--	3975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143101-1 сб.4 табл.6	**Стоимость воды для приготовления глинистого раствора**	215	5,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0104-47-2 т.ч. п-1.16, п-3.51 К=1,0	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	22	917,55	708,56	20186	15588	6830	1,19	26
		м		207,45	91,06	4564	2003	104	0,33	7
8	С130806-308 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	22,88	3460,00	--	79165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0104-54-1 т.ч. п-1.16, п-3.75 К=1,0	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным диам. от 201 до 250 мм/	22	104760,97	80235,97	2304741	1765191	883336	137,00	3014
		шт		24525,00	14082,36	539550	309812	104	49,12	1081
10	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,1	12300,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С143101-1	Стоимость воды для цементизации	215	5,00	--	1075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0104-49-2 т.ч. п-1.16, п-3.59 К=1,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/	52,5	381,12	304,39	20009	15980	6452	0,45	23
		м		76,73	41,44	4028	2176	104	0,16	8
13	С130806-303 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	56,7	1720,00	--	97524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0104-57-1 т.ч. п-1.16, п-3.91 К=0,8	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. до 200 мм	19	225,50	186,62	4284	3546	1349	0,23	4
		м		38,88	29,39	739	558	104	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**								
			1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0104-60-4	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя**								
			3	85194,14	73921,64	255582	221765	88507	57,30	172
		сутки		11272,50	17095,14	33818	51285	104	48,14	144
17	Е0109-35-1	**Крышка из листовой стали**								
			0,005	17937,36	627,68	90	3	64	86,50	--
		т		14197,50	101,25	71	1	90	0,49	--
18	С12021-250	**Стоимость металлоконструкций крышки**								
			0,005	154200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-1-1	**Монтаж водомерной трубки**								
			25	251,20	11,70	6280	293	5362	1,00	25
		м		236,00	2,30	5900	57	90	0,01	--
20	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Стоимость водомерной трубки**								
			25	111,00	--	2775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2944830**	**2099744**			**3351**
			Тенге			**603506**	**379384**			**1297**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9055**				
	Материалы -		Тенге			**88**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5957**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5362**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**804**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**865**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6762**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2934914**				
	Материалы -		Тенге			**1656**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**976861**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**234125**				
	Местные материалы -		Тенге			**2150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1015936**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**508**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**152390**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**237051**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4187901**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1129251**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			861				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				71			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			981				
		Сметная заработная плата -	Тенге				81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4204163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5159
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136094			

РАЗДЕЛ 2.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ

2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.

Земляные работы

21	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	786	9,10	9,10	7150	7150	2252	--	--
		м3		--	2,95	--	2321	97	0,01	9
22	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/сухой грут/	28074	34,08	32,23	956866	904887	271389	0,01	362
		м3		1,85	8,11	51979	227804	97	0,03	791
23	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	867	537,17	--	465722	--	526266	3,42	2967
		м3		537,17	--	465722	--	113	--	--
24	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	10300	37,49	35,46	386168	365191	109526	0,01	146
		м3		2,04	8,93	20977	91936	97	0,03	319
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1815906**	**1277228**			**3475**
			Тенге			**538679**	**322061**			**1119**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1815906				
	Всего заработная плата -		Тенге				860740			
		Накладные расходы -	Тенге			909433				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							455
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2888860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				997155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2888860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5049
		Сметная заработная плата -	Тенге				997155			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4760736**	**3376971**			**6826**
			Тенге			**1142184**	**701445**			**2416**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9055**				
	Материалы -		Тенге			**88**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5957**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2775**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5362**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**804**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**865**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15282**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6762**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4750821**				
	Материалы -		Тенге			**1656**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1837601**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**234125**				
	Местные материалы -		Тенге			**2150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1925369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**963**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**288805**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**400571**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7076761**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2126406**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**861**				
	Материалы -		Тенге			**16**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**71**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**771**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**981**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7093023**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2133249**			
		Оборудование	Тенге			**0**				
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 1,632 % - *составляют 115 758 тенге, скидка - 115 758 тенге*	Тенге	*115 758*	*-115 758*	*0*				
		Итого	Тенге			7 093 023				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на зимнее удорожание 3,96% - *составляют 280 884 тенге, скидка - 280 884 тенге*	Тенге	*280 884*	*-280 884*	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1% - *составляют 70 930 тенге, скидка - 70 930 тенге*	Тенге	*70 930*	*-70 930*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 28 372 тенге, скидка - 28 372 тенге*	Тенге	*28 372*	*-28 372*	0				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			7 093 023				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г.	ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 (2121:775)	Тенге			19 412 002				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			388 240				
		ИТОГО	Тенге			19 800 242				
		НДС -12%	Тенге			2 376 029				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			22 176 271				
	ИТОГО с понижающим коэф.					**18 906 454**				
	в т.ч. НДС - 12%					**2 025 692**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н. Б.**

Техническое сопровождение _____ **Скурихин П. З.**

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**