Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Дополнительное соглашение №1 от 07.08.17 г. к Договору №6 от 12.05.2017 г.
Областной бюджет

АКТ № 6 от 03.10.2017 г.
выполненных работ
за октябрь 2017 г.

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 991 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	184 778 696,72
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	175 539 760,78
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	199 531 328,72
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2017 г.	14 752 632
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	737 632
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	14 015 000

Заказчик:
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
_____ Бейсембаев Н. Б.

Подрядчик:
БИН/ИИН 990840000716
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ60926110118E954005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Колдыбаев С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

АКТ №6 от 03.10.2017 г.
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
		Прим коэф согласно СН РК 8.02-05-2002 Тех.часть прил.4 п.7 Кст=1,15 -к затратам труда и з/плате рабочик К=1,15 -к затратам на эксплуатацию машин /в том числе к затратам труда и з/плате машинистов/								
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 6шт								
1	С12021-267	**СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЕЦ**	0,1184	133700,00	--	15830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	6,157	41,97	0,05	258	--	53	0,05	--
		м2		9,57	--	59	--	90	--	--
		Переход через дорогу Корнеевка-Караганда								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
3	С12021-267	**СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЕЦ**	0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			2,463	41,97	0,05	103	--	21	0,05	--
		м2		9,57	--	24	--	90	--	--
		Дюкер через реку Сырткысу								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
5	С12021-267	СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЕЦ								
			0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			2,463	41,97	0,05	103	--	21	0,05	--
		м2		9,57	--	24	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28863	1			1
			Тенге			106	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28863				
	Материалы -		Тенге			359				
	Всего заработная плата -		Тенге				106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28398				
		Накладные расходы -	Тенге			95				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				120			
		РАЗДЕЛ 2.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
		Земляные работы								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			42522,2	7,45	7,45	316848	316848	99784	--	--
		м3		--	2,42	--	102870	97	0,01	394
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			40635	24,78	5,19	1006852	211036	771942	0,12	5047
		м3		19,58	--	795816	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм								
			1,625	54747,66	20558,66	88965	33408	83567	198,95	323
		км		34155,00	5403,48	55502	8781	130	20,82	34
10	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			1625	66,00	--	107250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ /43шт/								
11	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных								
			13	18124,62	42,54	235620	553	5860	2,09	27
		шт		331,20	15,52	4306	202	130	0,08	1
12	E0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене								
			43	123,31	--	5302	--	5140	0,70	30
		шт		108,68	--	4673	--	110	--	--
13	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Указатель ПГ (пожарный гидрант)								
			0,43	41200,00	--	17716	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
14	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			16	448,88	20,37	7182	326	5705	1,61	26
		шт		266,51	7,76	4264	124	130	0,03	1
15	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100								
			16	5988,00	--	95808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50								
			2	3347,00	--	6694	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,744	138118,84	56798,21	102760	42258	90575	359,61	268
		т		72191,25	21455,55	53710	15963	130	104,79	78
18	С130810-162прим.	Крест стальной с пожарной подставкой д100								
			0,207	126700,00	--	26227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-162прим.	Крест стальной 108x8,0-57x5,0								
			0,315	126700,00	--	39911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130810-162прим.	Крест стальной 108х8,0	0,02	126700,00	--	2534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-162прим.	Крест стальной 57х5,0	0,042	126700,00	--	5321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-162прим.	Крест стальной с пожарной подставкой д100	0,36	126700,00	--	45612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	8	979,00	--	7832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х5 мм	55	495,00	--	27225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-49	Переход, Dy 108х57 мм	3,6	770,00	--	2772	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-48	Переход, Dy 76х57 мм	2,5	594,00	--	1485	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-46	Переход, Dy 57х32 мм	18,3	226,00	--	4136	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	7	287,00	--	2009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	4	190,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские Dy 100 мм	63	384,00	--	24192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	183	171,00	--	31293	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			183	171,00	--	31293	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			411	344,84	259,48	141731	106648	78962	0,48	196
		шт		79,96	67,83	32863	27877	130	0,26	107
35	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			63	271,00	--	17073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-2258 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			11	119,00	--	1309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			183	102,00	--	18666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-3642 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	1103,00	--	2206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-3618 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	991,00	--	991	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Упор бетонный								
			0,56	11000,00	--	6160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 100шт								
41	С12021-267	СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЕЦ								
			2,368	133700,00	--	316602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			123,136	41,97	0,05	5168	6	1060	0,05	6
		м2		9,57	--	1178	--	90	--	--
43	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев								
			62	4237,09	7,99	262700	496	54416	4,09	254
		1сальник		683,10	2,59	42352	160	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дюкер №1 через реку Сырткысу								
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
44	С12021-267	СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЕЦ								
			0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			2,463	41,97	0,05	103	--	21	0,05	--
		м2		9,57	--	24	--	90	--	--
46	Е0127-22-1	Устройство основания из щебня для отмостки колодца								
			3,74	379,45	38,27	1419	143	94	0,04	--
		м2		5,75	13,21	22	49	133	0,05	--
47	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки колодца								
			3,74	482,06	--	1803	--	142	0,17	1
		м2		28,46	--	106	--	133	--	--
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт								
48	Е0127-22-1	Устройство основания из щебня для отмостки колодца								
			1,87	379,45	38,27	710	72	47	0,04	--
		м2		5,75	13,21	11	25	133	0,05	--
49	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки колодца								
			1,87	482,06	--	901	--	71	0,17	--
		м2		28,46	--	53	--	133	--	--
		Дюкер №2 через реку Сырткысу								
		м		546,53	575,56	--	--	--	1,85	--
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
50	С12021-267	СТРЕМЯНКИ В КОЛОДЕЦ								
			0,047	133700,00	--	6284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			2,463	41,97	0,05	103	--	21	0,05	--
		м2		9,57	--	24	--	90	--	--
52	Е0127-22-1	Устройство основания из щебня для отмостки колодца								
			3,74	379,45	38,27	1419	143	94	0,04	--
		м2		5,75	13,21	22	49	133	0,05	--
53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки колодца								
			3,74	482,06	--	1803	--	142	0,17	1
		м2		28,46	--	106	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт								
54	Е0127-22-1	**Устройство основания из щебня для отмостки колодца**								
			1,87	379,45	38,27	710	72	47	0,04	--
		м2		5,75	13,21	11	25	133	0,05	--
55	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонной отмостки колодца**								
			1,87	482,06	--	901	--	71	0,17	--
		м2		28,46	--	53	--	133	--	--
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3039453**	**712007**			**6179**
			Тенге			**995096**	**156125**			**616**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2273347**				
	Материалы -		Тенге			**247412**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1108708**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**346885**				
	Местные материалы -		Тенге			**14794**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1143346**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**572**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**171502**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**205002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3621694**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1280210**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**766106**				
	Материалы -		Тенге			**219852**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42513**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**503407**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54416**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8162**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49231**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**869754**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**282**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50675**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4491448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1330885**			
		РАЗДЕЛ 3.ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
		Насосная станция 1-го подъема (Скв.18)								
		Ограда из колючей стальной проволоки								
56	**Е0107-24-13**	**Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки**	**195,5**	**553,03**	**157,75**	**108117**	**30840**	**62082**	**1,13**	**220**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		183,46	43,37	35866	8478	140	0,16	31
57	С143015-3	Столбы из тяжелого бетона класса В22,5	3,258	17800,00	--	57992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,258	-358,00	--	-1166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,258	-192,00	--	-626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	47583,31	2348,77	47583	2349	7661	28,75	29
		ворота		4781,70	690,76	4782	691	140	3,34	3
61	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	19252,90	38,78	19253	39	2333	14,95	15
		ворота		2578,92	12,90	2579	13	90	0,05	--
		Покрытие дорог								
62	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	300	50,61	41,79	15182	12537	9168	0,06	17
		м2		8,72	14,26	2615	4278	133	0,05	15
63	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 10-20 мм	21,39	1480,00	--	31657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Насосная станция 1-го подъема (Скв.20)								
		Ограда из колючей стальной проволоки								
64	Е0107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	195,5	553,03	157,75	108117	30840	62082	1,13	220
		м		183,46	43,37	35866	8478	140	0,16	31
65	С143015-3	Столбы из тяжелого бетона класса В22,5	3,258	17800,00	--	57992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,258	-358,00	--	-1166	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,258	-192,00	--	-626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	47583,31	2348,77	47583	2349	7661	28,75	29
		ворота		4781,70	690,76	4782	691	140	3,34	3
69	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	19252,90	38,78	19253	39	2333	14,95	15
		ворота		2578,92	12,90	2579	13	90	0,05	--
		Покрытие дорог								
70	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	302	50,61	41,79	15283	12621	9229	0,06	17
		м2		8,72	14,26	2633	4307	133	0,05	15
71	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 10-20 мм	21,533	1480,00	--	31869	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Водонапорная башня								
		Устройство насыпи и крепление откосов учтено в смете 2-5								
		Ограда из колючей стальной проволоки								
72	Е0107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	115,5	553,03	157,75	63875	18220	36678	1,13	130
		м		183,46	43,37	21190	5009	140	0,16	18
73	С143015-3	Столбы из тяжелого бетона класса В22,5	1,925	17800,00	--	34265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,925	-358,00	--	-689	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,925	-192,00	--	-370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	47583,31	2348,77	47583	2349	7661	28,75	29
		ворота		4781,70	690,76	4782	691	140	3,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	У1-34-4	**Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций**								
			1	19252,90	38,78	19253	39	2333	14,95	15
		ворота		2578,92	12,90	2579	13	90	0,05	--
		Покрытие дорог								
78	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			138	50,61	41,79	6984	5767	4217	0,06	8
		м2		8,72	14,26	1203	1968	133	0,05	7
79	С143008-5	**Щебень из природного камня для строительных работ, (ГОСТ 8267-93), марка 200, фракция 10-20 мм**								
			9,839	1480,00	--	14562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			741761	117988			743
			Тенге			121455	34629			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684002				
	Материалы -		Тенге			174823				
	Всего заработная плата -		Тенге				148308			
	Местные материалы -		Тенге			277590				
		Накладные расходы -	Тенге			206441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30966			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			943869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				179274			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57759				
	Материалы -		Тенге			49906				
	Всего заработная плата -		Тенге				7775			
		Накладные расходы -	Тенге			6998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1012511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				188099			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3810077	829996			6923
			Тенге			1116657	190754			743
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2986212				
	Материалы -		Тенге			422594				
	Всего заработная плата -		Тенге				1257122			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			292383				
		Накладные расходы -	Тенге			1349882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4596260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8041
		Сметная заработная плата -	Тенге				1459605			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57759				
	Материалы -		Тенге			49906				
	Всего заработная плата -		Тенге				7775			
		Накладные расходы -	Тенге			6998				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8825			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			766106				
	Материалы -		Тенге			219852				
	Всего заработная плата -		Тенге				42513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503407				
		Накладные расходы -	Тенге			54416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			869754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				50675			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5534655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8371
		Сметная заработная плата -	Тенге				1519105			
		Оборудование	Тенге			0				
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 1,632 % - *составляют 90 326 тенге, скидка - 90 326 тенге*	Тенге	*90 326*	*-90 326*	*0*				
		Итого	Тенге			5 534 655				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на зимнее удорожание 3,96% - *составляют 219 172 тенге, скидка - 219 172 тенге*	Тенге	*219 172*	*-219 172*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1% - *составляют 55 347 тенге, скидка - 55 347 тенге*	Тенге	*55 347*	*-55 347*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 22 139 тенге, скидка - 22 139 тенге*	Тенге	*22 139*	*-22 139*	0				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			5 534 655				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г.	ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 (2121.775)	Тенге			15 147 101				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			302 942				
		ИТОГО	Тенге			15 450 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС -12%	Тенге			1 854 005				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			17 304 048				
	ИТОГО с понижающим коэф.					**14 752 632**				
	в т.ч. НДС - 12%					**1 580 639**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" **Бейсембаев Н. Б.**

Техническое сопровождение **Скурихин П. З.**

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**