Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.
Республиканский бюджет

АКТ № 5 от 02.10.2017 г.
выполненных работ
за октябрь 2017 г.

по объекту: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	225 991 102,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	151 379 718
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	143 810 731
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	184 778 696,72
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2017 г.	33 398 978,72
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	1 669 948,94
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	31 729 029,78

Заказчик:
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
_____ Бейсембаев Н. Б.

Подрядчик:
БИН/ИИН 990840000716
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ609261101118E954005
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ Жолгыбаев С.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
Договор: №6 от 12.05.2017 г.

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей с. Умуткер Бухар-Жырауского района

АКТ №5 от 02.10.2017 г.
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОВОД								
		2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.								
		Прим коэф согласно СН РК 8.02-05-2002 Тех.часть прил.4 п.7 Кст=1,15 -к затратам труда и з/плате рабочик К=1,15 -к затратам на эксплуатацию машин /в том числе к затратам труда и з/плате машинистов/								
		Земляные работы								
1	Е0101-24-1	**Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**								
			207	9,10	9,10	1883	1883	593	--	--
		м3		--	2,95	--	611	97	0,01	2
2	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			2658	34,08	32,23	90594	85673	25695	0,01	34
		м3		1,85	8,11	4921	21568	97	0,03	75
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			83	537,17	--	44585	--	50381	3,42	284
		м3		537,17	--	44585	--	113	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов/планирование лишнего грунта/**								
			8	4,35	3,73	35	30	14	--	--
		м3		0,55	1,29	4	10	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой/	127	154,22	--	19585	--	22131	1,12	142
		м3		154,22	--	19585	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2813	7,45	7,45	20961	20961	6601	--	--
		м3		--	2,42	--	6805	97	0,01	26
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2813	24,78	5,19	69700	14609	53438	0,12	349
		м3		19,58	--	55091	--	97	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,308	67697,24	29549,61	20851	9101	18367	223,10	69
		км		38036,25	7835,47	11715	2413	130	30,34	9
9	С130806-351 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 45 мм, 325х8	15,15	-14200,00	--	-215130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	15,15	4697,00	--	71160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0126-23-12к=1,2 примен.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15,15	116,56	16,79	1766	254	941	0,35	5
		м		55,89	6,21	847	94	100	0,03	--
12	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм	51,65	202,00	--	10433	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	448,88	20,37	2244	102	1783	1,61	8
		шт		266,51	7,76	1333	39	130	0,03	--
14	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100	5	5988,00	--	29940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 60 мм	3	441,91	18,57	1326	56	1049	1,56	5
		шт		261,34	7,76	784	23	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50	3	3347,00	--	10041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЕЦ В: ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 5 шт								
17	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	1,445	-23134,33	-2420,47	-33429	-3498	-6451	-15,99	-23
		м3		-2716,88	-717,00	-3926	-1036	130	-2,85	-4
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,145	-24400,00	--	-3538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,145	358,00	--	52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,145	192,00	--	28	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/	3,54	-6270,00	--	-22196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.9; КС 15.9а/	1,78	-6380,00	--	-11356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	6	-810,00	--	-4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/								
			1,74	-3425,00	--	-5960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,445	-381,00	--	-551	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,445	-134,00	--	-194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			4,45	3970,00	--	17667	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 3шт								
28	С143018-36 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кольцо КС 10.6, высотой 0,59/								
			3,54	-3938,00	--	-13941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06								
			3	-810,00	--	-2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/								
			0,87	-3425,00	--	-2980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4								
			0,539	23134,33	2420,47	12469	1305	2406	15,99	9
		м3		2716,88	717,00	1464	386	130	2,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			6,23	3970,00	--	24733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,539	381,00	--	205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,539	134,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Переход через дорогу Корнеевка-Караганда								
35	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			3	553,18	32,75	1660	98	1584	2,33	7
		шт		393,30	12,94	1180	39	130	0,06	--
36	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100								
			3	5988,00	--	17964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			1	307,13	20,37	307	20	289	1,23	1
		шт		214,76	7,76	215	8	130	0,03	--
38	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50								
			1	3347,00	--	3347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
39	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/								
			1,18	-6270,00	--	-7399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06								
			6	-810,00	--	-4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	0,58	-3425,00	--	-1987	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	0,026	23134,33	2420,47	601	63	116	15,99	--
		м3		2716,88	717,00	71	19	130	2,85	--
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,202	24400,00	--	4929	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,202	-358,00	--	-72	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,202	-192,00	--	-39	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/	1,78	3970,00	--	7067	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,026	381,00	--	10	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,026	134,00	--	3	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--

КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06								
			3	-810,00	--	-2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/								
			0,29	-3425,00	--	-993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4								
			0,139	23134,33	2420,47	3216	336	621	15,99	2
		м3		2716,88	717,00	378	100	130	2,85	--
52	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			0,89	3970,00	--	3533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,139	381,00	--	53	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,139	134,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дюкер через реку Сырткысу								
55	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	--
56	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100								
			4	5988,00	--	23952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			1	307,13	20,37	307	20	289	1,23	1
		шт		214,76	7,76	215	8	130	0,03	--
58	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50								
			1	3347,00	--	3347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
59	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/								
			1,18	-6270,00	--	-7399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06								
			2	-810,00	--	-1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/								
			0,58	-3425,00	--	-1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4								
			0,106	23134,33	2420,47	2452	257	473	15,99	2
		м3		2716,88	717,00	288	76	130	2,85	--
63	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые								
			0,202	24400,00	--	4929	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,202	-358,00	--	-72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,202	-192,00	--	-39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			1,78	3970,00	--	7067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,106	381,00	--	40	--	--	--	--
		м3	-	--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,106	134,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт								
69	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4								
			0,113	-23134,33	-2420,47	-2614	-274	-504	-15,99	-2
		м3		-2716,88	-717,00	-307	-81	130	-2,85	--
70	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06								
			1	-810,00	--	-810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/								
			0,58	-3425,00	--	-1987	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,113	-381,00	--	-43	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,113	-134,00	--	-15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**186432**	**131129**			**903**
			Тенге			**140016**	**31134**			**112**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	241812
Материалы -	Тенге	-695
Всего заработная плата -	Тенге	171150
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-56392
Местные материалы -	Тенге	27754
Накладные расходы -	Тенге	181930
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	91
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	27289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				198440			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-55379				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-55379				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3323				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-58702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата -	Тенге				198440			

РАЗДЕЛ 2.ПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ

2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.

Земляные работы

74	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	785,23	9,10	9,10	7143	7143	2250	--	--
		м3		--	2,95	--	2319	97	0,01	9
75	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/сухой грут/	7388	34,08	32,23	251810	238131	71419	0,01	95
		м3		1,85	8,11	13679	59949	97	0,03	208
76	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	229	537,17	--	123011	--	139002	3,42	784
		м3		537,17	--	123011	--	113	--	--
77	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2816	37,49	35,46	105578	99842	29944	0,01	40
		м3		2,04	8,93	5735	25135	97	0,03	87
78	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	419	644,60	--	270087	--	305198	4,11	1721
		м3		644,60	--	270087	--	113	--	--
79	Е0101-17-8	Погрузка разработаного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	292	37,08	35,39	10828	10333	3181	0,01	3
		м3		1,63	9,60	477	2802	97	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	292	4,35	3,73	1269	1089	521	--	1
		м3		0,55	1,29	161	376	97	--	1
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/защитный слой/	2316	154,22	--	357162	--	403593	1,12	2589
		м3		154,22	--	357162	--	113	--	--
82	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8718,8	7,45	7,45	64967	64967	20460	--	--
		м3		--	2,42	--	21093	97	0,01	81
		ТРУБОПРОВОДЫ								
83	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,731	67697,24	29549,61	117184	51150	103225	223,10	386
		км		38036,25	7835,47	65841	13563	130	30,34	53
84	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,637	58874,91	23374,91	37503	14890	34453	205,85	131
		км		35448,75	6156,44	22581	3922	130	23,74	15
85	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	653,47	196,00	--	128080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ								
86	С130902-728 Изм. и доп.вып.19	Задвижка с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002	35	-13174,00	--	-461090	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100	35	5988,00	--	209580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С130902-725 Изм. и доп.вып.19	Задвижка с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 5762-2002	3	-7988,00	--	-23964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50	3	3347,00	--	10041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 100шт								
90	С143018-37 тех.часть п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /кольцо КС 15.6, высотой 0,59м/	54,87	-6270,00	--	-344035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	94	-810,00	--	-76140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С143018-33 тех.часть п.8 к=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм/кольцо КС 7.3, высотой 0,29м/	1	-3425,00	--	-3425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	10,695	23134,33	2420,47	247422	25887	47743	15,99	171
		м3		2716,88	717,00	29057	7668	130	2,85	30
94	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	13,52	24400,00	--	329888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	13,52	-358,00	--	-4840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	13,52	-192,00	--	-2596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/	89	3970,00	--	353330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,695	381,00	--	4075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,695	134,00	--	1433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Дюкер №1 через реку Сырткысу								
100	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	--
101	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100	4	5988,00	--	23952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	307,13	20,37	307	20	289	1,23	1
		шт		214,76	7,76	215	8	130	0,03	--
103	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50	1	3347,00	--	3347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
104	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	3,586	23134,33	2420,47	82960	8680	16008	15,99	57
		м3		2716,88	717,00	9743	2571	130	2,85	10
105	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,502	24400,00	--	36649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,502	-358,00	--	-538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,502	-192,00	--	-288	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			1,78	3970,00	--	7067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90/кольцо КС 15-9/								
			3,56	6380,00	--	22713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			3,586	381,00	--	1366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			3,586	134,00	--	481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм								
			2	2389,80	--	4780	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0122-33-6	Установка футляров д150								
			0,002	88551,79	45223,54	177	90	135	169,86	--
		т		34931,25	17082,68	70	34	130	83,43	--
114	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм								
			0,2	968,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев								
			1	4237,09	7,99	4237	8	878	4,09	4
		1сальник		683,10	2,59	683	3	128	0,01	--
116	Е0122-33-6	Установка футляров д200								
			0,024	88551,79	45223,54	2125	1085	1623	169,86	4
		т		34931,25	17082,68	838	410	130	83,43	2
117	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм								
			1,2	1623,00	--	1948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев								
			6	4237,09	7,99	25423	48	5266	4,09	25
		1сальник		683,10	2,59	4099	16	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт								
119	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4								
			1,007	23134,33	2420,47	23296	2437	4495	15,99	16
		м3		2716,88	717,00	2736	722	130	2,85	3
120	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые								
			0,28	24400,00	--	6832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,28	-358,00	--	-100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,28	-192,00	--	-54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			2,67	3970,00	--	10600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,007	381,00	--	384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,007	134,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм								
			1	2389,80	--	2390	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Дюкер №2 через реку Сырткысу								
127	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			4	553,18	32,75	2213	131	2112	2,33	9
		шт		393,30	12,94	1573	52	130	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 100								
			4	5988,00	--	23952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			1	307,13	20,37	307	20	289	1,23	1
		шт		214,76	7,76	215	8	130	0,03	--
130	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый PN 16, DN 50								
			1	3347,00	--	3347	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ В; ПГ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1500мм - 2шт								
131	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4								
			3,586	23134,33	2420,47	82960	8680	16008	15,99	57
		м3		2716,88	717,00	9743	2571	130	2,85	10
132	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые								
			1,502	24400,00	--	36649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			1,502	-358,00	--	-538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			1,502	-192,00	--	-288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/								
			1,78	3970,00	--	7067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90/кольцо КС 15-9/								
			3,56	6380,00	--	22713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,586	381,00	--	1366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,586	134,00	--	481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	2	2389,80	--	4780	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-33-6	Установка футляров д150	0,002	88551,79	45223,54	177	90	135	169,86	--
		т		34931,25	17082,68	70	34	130	83,43	--
141	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,2	968,00	--	194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	1	4237,09	7,99	4237	8	878	4,09	4
		1сальник		683,10	2,59	683	3	128	0,01	--
143	Е0122-33-6	Установка футляров д200	0,024	88551,79	45223,54	2125	1085	1623	169,86	4
		т		34931,25	17082,68	838	410	130	83,43	2
144	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,2	1623,00	--	1948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через стены колодцев	6	4237,09	7,99	25423	48	5266	4,09	25
		1сальник		683,10	2,59	4099	16	128	0,01	--
		КОЛОДЕЦ МК 1 ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ диам.1000мм - 1шт								
146	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах на сульфатостойком цемента,W4	1,007	23134,33	2420,47	23296	2437	4495	15,99	16
		м3		2716,88	717,00	2736	722	130	2,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,28	24400,00	--	6832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-358,00	--	-100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-192,00	--	-54	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90/кольцо КС 10-9/	2,67	3970,00	--	10600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,007	381,00	--	384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,007	134,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	1	2389,80	--	2390	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2239487	538434			6155
			Тенге			927703	144458			525

Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2244301				
Материалы -			Тенге				99869				
Всего заработная плата -			Тенге					1062561			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-347460				
Местные материалы -			Тенге				1035430				
		Накладные расходы -	Тенге				1210315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					181547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				207277				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3661893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7228
		Сметная заработная плата -	Тенге					1244108			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				-19153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			49644				
	Всего заработная плата -		Тенге				9600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-78472				
		Накладные расходы -	Тенге			12288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-7278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11443			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			860				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			15199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3669815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7292
		Сметная заработная плата -	Тенге				1255551			

РАЗДЕЛ 3.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ВЫСОТОЙ ОПОРЫ 18М

2,55742-коэф-т перерасчета стоимости материалов в ц.2001г.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

154	E0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Обратное перемещение грунта для обратной засыпки на расстояние до 10м**								
			14,5	7,86	7,86	114	114	36	--	--
		м3		--	2,55	--	37	97	0,01	--
155	E0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м**								
			14,5	13,45	13,45	195	195	61	--	--
		м3		--	4,37	--	63	97	0,02	--
156	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
			3,6	122,18	--	440	--	497	0,89	3
		м3		122,18	--	440	--	113	--	--
157	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			10,9	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
158	E0101-18-5	**Погрузка грунта эксковатором на автосамосвалы для устройства насыпи**								
			209,2	56,25	52,36	11768	10954	4719	0,03	6
		м3		3,89	19,37	814	4051	97	0,08	16
159	C010333-A5-1	**Подвозка грунта на расстояние до 5км**								
			387,02	45,00	--	17416	--	3483	0,19	73
		т		9,00	--	3483	--	100	--	--
160	E0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м а насыпь**								
			189,2	7,86	7,86	1487	1487	468	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,55	--	483	97	0,01	2
161	E0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	189,2	13,45	13,45	2544	2544	801	--	--
		м3		--	4,37	--	826	97	0,02	3
162	E0101-166-2	То же, вручную	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
163	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	189,2	21,55	4,52	4077	854	3125	0,11	20
		м3		17,03	--	3222	--	97	--	--
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
164	E0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,72	19032,95	498,55	51770	1356	10850	15,70	43
		м3		2880,00	188,33	7834	512	130	0,92	3
165	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	24400,00	--	15860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	прайс	Люк ПП тип-Л, номинальная нагрузка 30 кН, диаметр крышки 620 мм, внешний диаметр люка 750 мм	1	2389,80	--	2390	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
167	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,4	245,44	3,82	7707	120	1437	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1173	45	118	0,01	--
168	E0110-55-1	Устройство крышек деревянных	0,38	1292,59	29,74	491	11	20	0,23	--
		м2		32,85	11,23	12	4	120	0,05	--
169	С11011-821	Ручка к крышке	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**119318**	**17706**			**171**
			Тенге			**19660**	**6045**			**24**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**116928**
Материалы -	Тенге	**17079**
Всего заработная плата -	Тенге	**25705**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**308**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			48243				
	Транспортные расходы -		Тенге			17416				
		Накладные расходы -	Тенге			28551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154208				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				29988			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			156742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				29988			

РАЗДЕЛ 4.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (РАБОЧАЯ)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

170	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	49,69	29,64	28,03	1473	1393	418	0,01	1
		м3		1,61	7,06	80	351	97	0,02	1
171	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,885	467,10	--	413	--	467	2,98	3
		м3		467,10	--	413	--	113	--	--
172	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка)**	35,441	3,35	3,35	119	119	40	--	--
		м3		--	1,16	--	41	97	--	--
173	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,254	134,10	--	839	--	948	0,97	6
		м3		134,10	--	839	--	113	--	--
174	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	35,441	21,55	4,52	764	160	585	0,11	4
		м3		17,03	--	604	--	97	--	--
175	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов/планирование лишнего грунта/**	8,88	3,79	3,24	34	29	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--

Фундаменты

176	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	8,88	652,69	24,55	5796	218	536	0,26	2
		м2		39,83	9,20	354	82	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	20	408,67	272,99	8173	5460	6444	0,83	17
		шт		135,68	94,48	2714	1890	140	0,36	7
178	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	20	2385,00	--	47700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0106-1-20	Монолитные участки сборных железобетонных фундаментов	1,2	9188,59	311,32	11026	374	704	2,82	3
		м3		441,00	117,61	529	141	105	0,57	1
180	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	28,8	13,91	0,07	401	2	209	0,04	1
		м2		8,06	0,02	232	1	90	--	--
181	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)	28,8	90,88	3,82	2617	110	1318	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1076	41	118	0,01	--
		Насосная станция 1-го подъема (рабочая), в комплекте								
182	прайс	Модульный павильон контейнерного типа с отоплением, освещением в комплекте: насос скважинный (2шт), шкаф управления (1шт), установка обеззараживания воды (2шт), запорная арматура, мембранный бак	1	3124313,01	--	3124313	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
183	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	9	2700,80	--	24307	--	5878	3,24	29
		м3		531,00	--	4779	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3227975**	**7864**			**72**
			Тенге			**11623**	**2556**			**10**

Стоимость оборудования -	Тенге	**3124313**
Заготов.-складские расходы -	Тенге	**37492**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**3161805**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**103662**
Материалы -	Тенге	**6593**
Всего заработная плата -	Тенге	**14179**
Местные материалы -	Тенге	**77581**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3290301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16814			
		РАЗДЕЛ 5.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА (РЕЗЕРВНАЯ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
184	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			49,69	29,64	28,03	1473	1393	418	0,01	1
		м3		1,61	7,06	80	351	97	0,02	1
185	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			0,885	467,10	--	413	--	467	2,98	3
		м3		467,10	--	413	--	113	--	--
186	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (обратная засыпка)**								
			35,441	3,35	3,35	119	119	40	--	--
		м3		--	1,16	--	41	97	--	--
187	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			6,254	134,10	--	839	--	948	0,97	6
		м3		134,10	--	839	--	113	--	--
188	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			35,441	21,55	4,52	764	160	585	0,11	4
		м3		17,03	--	604	--	97	--	--
189	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов/планирование лишнего грунта/**								
			8,88	3,79	3,24	34	29	14	--	--
		м3		0,48	1,12	4	10	97	--	--
		Фундаменты								
190	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
			8,88	652,69	24,55	5796	218	536	0,26	2
		м2		39,83	9,20	354	82	123	0,04	--
191	Е0107-1-2	**Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**								
			20	408,67	272,99	8173	5460	6444	0,83	17
		шт		135,68	94,48	2714	1890	140	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С143003-503 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			20	2385,00	--	47700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0106-1-20	Монолитные участки сборных железобетонных фундаментов								
			1,2	9188,59	311,32	11026	374	704	2,82	3
		м3		441,00	117,61	529	141	105	0,57	1
194	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			28,8	13,91	0,07	401	2	209	0,04	1
		м2		8,06	0,02	232	1	90	--	--
195	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30)								
			28,8	90,88	3,82	2617	110	1318	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1076	41	118	0,01	--
		Насосная станция 1-го подъема (резервная), в комплекте								
196	прайс	Модульный павильон контейнерного типа с отоплением, освещением в комплекте: насос скважинный (2шт), шкаф управления (1шт), установка обеззараживания воды (2шт), запорная арматура, мембранный бак								
			1	2573744,05	--	2573744	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
197	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			9	2700,80	--	24307	--	5878	3,24	29
		м3		531,00	--	4779	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2677406**	**7864**			**72**
			Тенге			**11623**	**2556**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2573744**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**30885**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2604629**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103662**				
	Материалы -		Тенге			**6593**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14179**			
	Местные материалы -		Тенге			**77581**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17561**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2634**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7273**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2733125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16814			

РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Комплектная трансформаторная подстанция КТПМ-25-10/0,4-У1

198	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**								
			2	2238,10	1743,10	4476	3486	1994	3,00	6
		шт		495,00	454,41	990	909	105	1,81	4
199	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
			1,728	16700,00	--	28858	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
			0,41	114900,00	--	47109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
			2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,10	24
		шт		2191,50	441,68	4383	883	105	1,90	4
202	75-4-28 Изм. и доп. вып. 20	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПМ-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм								
			2	332112,00	--	664224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т								
			2	7897,00	1541,00	15794	3082	6931	19,00	38
		шт		3308,00	340,01	6616	680	95	1,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	2	125265,00	--	250530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление КТПМ-10/04								
205	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	130	61,90	3,30	8047	429	2890	0,14	18
		м		23,00	0,40	2990	52	95	--	--
206	Е0101-164-3	Рытье траншей для прокладки заземления КТП	32,5	389,25	--	12651	--	14295	2,48	81
		м3		389,25	--	12651	--	113	--	--
207	Е0101-166-2	Обратная засыпка траншей с разравниванием лишнего грунта на месте	32,5	134,10	--	4358	--	4925	0,97	32
		м3		134,10	--	4358	--	113	--	--
208	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	40	431,60	21,60	17264	864	5772	0,90	36
		шт		149,00	2,90	5960	116	95	0,02	1
209	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	40	394,38	41,12	15775	1645	4820	0,67	27
		шт		105,75	9,00	4230	360	105	0,04	2
210	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм /спуск к контуру/	30	84,60	2,80	2538	84	929	0,17	5
		м		32,40	0,20	972	6	95	--	--
		Линейное электрооборудование								
211	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
		шт		1386,00	236,48	5544	946	105	1,03	4
212	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Разъединитель РЛНД.1-10/200УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1	4	13092,16	--	52369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	6	2476,72	1756,72	14860	10540	5816	3,76	23
		комплект		616,50	306,68	3699	1840	105	1,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	2052,00	--	12312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	75-6-113 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВН-0,5	6	2021,00	--	12126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф учета ШУ-1 - 2шт в составе:								
216	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
217	Прайс.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Корпус металлический шкафа учета ШУ-1	2	1382,53	--	2765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
219	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Выключатель автоматический трехполюсный ВА57-31, Iн 100А, Iр	2	2792,99	--	5586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
221	ПРАЙС.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Счетчик электронный прямого включения Меркурий-231-АТ, 380В, 60А	2	3558,27	--	7117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабели								
222	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,858	25922,88	17030,88	22242	14612	10585	43,70	37
		1км		7650,00	4099,68	6564	3518	105	15,13	13
223	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,507	199540,00	--	101167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	3	66,80	18,10	200	54	69	0,12	--
		м		20,30	3,80	61	11	95	0,02	--
225	С151603-899 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,003	52783,00	--	158	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	15	8,50	0,10	128	2	104	0,05	1
		м		7,30	--	110	--	95	--	--
227	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	9081,00	--	136	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Муфты								
228	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	5	2300,70	1439,00	11504	7195	5515	5,00	25
		шт		844,00	317,00	4220	1585	95	1,84	9
229	Прайс.ТОО"Казцентрэлпровод"2015г.РК	Муфта концевая наружной установки термоусаживаемая rek-1КнТ-4-16/50-В-М	5	4152,20	--	20761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
230	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	5	186,90	--	935	--	428	1,00	5
		ввод		90,00	--	450	--	95	--	--
231	Прайс.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Гофрорукав ПВХ Д-20мм	5,05	11,40	--	58	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
232	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	8	202,90	--	1623	--	806	1,00	8
		ввод		106,00	--	848	--	95	--	--
233	Прайс.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Гофрорукав ПВХ Д-40мм	8,08	28,49	--	230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,001	219648,38	--	220	--	30	175,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		27450,00	--	27	--	110	--	--
235	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
236	Прайс.ЭТЦ."220 VOLT"2015г.РК	Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 Д-20мм	15,15	22,79	--	345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Траншея Т-1 (провод 1W)								
237	Ц0108-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	25	221,10	62,00	5528	1550	1066	0,19	5
		м		31,10	13,80	778	345	95	0,08	2
238	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
239	Прайс.ЭТЦ."220 VOLT"2017г.РК	Кабели силовые АВБбШв 5х16	36	2443,92	--	87981	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная опора П10-1 -11шт								
240	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
		опора		506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
241	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	11	17600,00	--	193600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,8	245,44	3,82	6332	99	1121	0,21	5
		м2		37,35	1,44	964	37	112	0,01	--
243	Е0101-166-2	Устройство грунтовой обсыпки	1,606	134,10	--	215	--	243	0,97	2
		м3		134,10	--	215	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза в построечных условиях								
			7,084	87,85	0,10	622	1	53	0,04	--
		м2		8,28	0,04	59	--	90	--	--
245	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Траверса ТМ1								
			11	2213,56	--	24349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Хомут Х1								
			11	319,07	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	С151804-275 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93								
			33	471,00	--	15543	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			33	13,00	--	429	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Анкерная (концевая) опора А10-1 -4шт								
249	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
250	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
			8	17600,00	--	140800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 /ПЗ-И/								
			0,4	2794,69	1445,81	1118	578	403	3,86	2
		1м3		679,50	281,18	272	112	105	1,13	--
252	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15. Стоимость опорно-анкерной плиты П-3и								
			0,4	16700,00	--	6680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,4	358,00	--	143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,4	192,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
255	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			0,4	192,00	--	77	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
256	С143014-примеч.к поз.30-14-3	Надбавка к стоимости на изделия объемом до 0,2 м3								
			0,4	7938,13	--	3175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			19,416	245,44	3,82	4765	74	844	0,21	4
		м2		37,35	1,44	725	28	112	0,01	--
258	Е0101-166-2	Устройство грунтовой обсыпки								
			1,172	134,10	--	157	--	178	0,97	1
		м3		134,10	--	157	--	113	--	--
259	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза в построечных условиях								
			7	87,85	0,10	615	1	52	0,04	--
		м2		8,28	0,04	58	--	90	--	--
260	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Траверса ТМ6								
			4	3031,18	--	12125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Оголовок ОГ2								
			8	418,78	--	3350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
262	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Оголовок ОГ5								
			8	239,30	--	1914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Хомут Х1								
			8	319,07	--	2553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
264	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Болт Б5								
			8	239,30	--	1914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Кронштейн У1	4	957,21	--	3829	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
266	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Стяжка Г1	8	817,62	--	6541	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
267	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Проводник ЗП1	8	199,42	--	1595	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
268	С151804-275 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	4	471,00	--	1884	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
269	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	13,00	--	52	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
270	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	8	154,00	--	1232	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
271	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132,00	--	1584	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
272	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	48	628,00	--	30144	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
273	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	24	265,00	--	6360	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
274	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	24	142,00	--	3408	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
275	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	24	423,00	--	10152	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

Ответвительная анкерная опора ОА10-1 -1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
			1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
277	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
			1	17600,00	--	17600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 /ПЗ-И/								
			0,1	2794,69	1445,81	279	145	101	3,86	--
		1м3		679,50	281,18	68	28	105	1,13	--
279	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15. Стоимость опорно-анкерной плиты П-3и								
			0,1	16700,00	--	1670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
280	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,1	358,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
281	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,1	192,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
282	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			0,1	192,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С143014-примеч.к поз.30-14-3	Надбавка к стоимости на изделия объемом до 0,2 м3								
			0,1	7938,13	--	794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			2,427	245,44	3,82	596	9	105	0,21	1
		м2		37,35	1,44	91	3	112	0,01	--
285	Е0101-166-2	Устройство грунтовой обсыпки								
			0,1	134,10	--	13	--	15	0,97	--
		м3		134,10	--	13	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е0113-27-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за два раза в построечных условиях								
			0,87	87,85	0,10	76	--	7	0,04	--
		м2		8,28	0,04	7	--	90	--	--
287	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Траверса ТМ6								
			1	3031,18	--	3031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Траверса ТМ3								
			1	2712,11	--	2712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Хомут Х1								
			2	319,07	--	638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Кронштейн У1								
			1	957,21	--	957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Стяжка Г1								
			2	817,62	--	1635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Проводник ЗП1								
			2	199,42	--	399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	С151804-275 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93								
			3	471,00	--	1413	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
294	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			3	13,00	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
295	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/								
			15,4	385,20	--	5932	--	6703	2,22	34
		м3		385,20	--	5932	--	113	--	--
296	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ								
			291,2	53,87	12,24	15687	3564	9631	0,18	52
		м шин		29,25	2,25	8518	655	105	0,01	3
297	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,18	50642,00	--	9116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	15,4	167,18	--	2575	--	2909	1,21	19
		м3		167,18	--	2575	--	113	--	--
		Установка разъединителя на опоре А10-1 /детали крепления/ -4шт								
299	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Кронштейн РА 1	4	1675,13	--	6701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Кронштейн РА 3	8	1395,94	--	11168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Кронштейн РА 4	4	319,07	--	1276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Кронштейн РА 5	4	319,07	--	1276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Хомут Х7	12	279,19	--	3350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Хомут Х8	4	279,19	--	1117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Проводник ЗП1	18	199,42	--	3590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	С151804-275 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	16	471,00	--	7536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
307	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	16	13,00	--	208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
308	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-98	4	132,00	--	528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	Прайс.АО"КЗ ЭЛТО" 2015г.РК	Болт Б5	44	239,30	--	10529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2094989	74187			602
			Тенге			98496	17683			76
	Стоимость оборудования -		Тенге			1007028				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			814				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1007842				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			533547				
	Материалы -		Тенге			36599				
	Всего заработная плата -		Тенге				58079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401408				
		Накладные расходы -	Тенге			58102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			627148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				66794			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507305				
	Материалы -		Тенге			27499				
	Всего заработная плата -		Тенге				58101			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13085				
	Местные материалы -		Тенге			389579				
		Накладные расходы -	Тенге			63190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				67579			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47109				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2289651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				134374			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10545606	777183			7975
			Тенге			1209121	204433			757
	Стоимость оборудования -		Тенге			6705085				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			69191				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6774276				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			533547				
	Материалы -		Тенге			36599				
	Всего заработная плата -		Тенге				58079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401408				
		Накладные расходы -	Тенге			58102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			627148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата -	Тенге				66794			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3317669				
	Материалы -		Тенге			156939				
	Всего заработная плата -		Тенге				1345875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-390459				
	Местные материалы -		Тенге			1656168				
	Транспортные расходы -		Тенге			17416				
		Накладные расходы -	Тенге			1519110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				227866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5126986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9108
		Сметная заработная плата -	Тенге				1573742			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47109				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49936				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-74533				
	Материалы -		Тенге			49644				
	Всего заработная плата -		Тенге				9600			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-133852				
		Накладные расходы -	Тенге			12288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-65980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11443			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			16729				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			17732				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12530098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9527
		Сметная заработная плата -	Тенге				1651979			
		Оборудование	Тенге			6774276				
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 1,632 % - *составляют 93 935 тенге, скидка - 93 935 тенге*	Тенге	*93 935*	*-93 935*	*0*				
		Итого	Тенге			12 530 098				
	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на зимнее удорожание 3,96% - *составляют 227 931 тенге, скидка - 227 931 тенге*	Тенге	*227 931*	*-227 931*	0				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1% - *составляют 57 558 тенге, скидка - 57 558 тенге*	Тенге	*57 558*	*-57 558*	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4% - *составляют 23 023 тенге, скидка - 23 023 тенге*	Тенге	*23 023*	*-23 023*	0				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			12 530 098				
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007 г.	ИТОГО с переходным коэф. К = 2,7367742 (2121:775)	Тенге			34 292 049				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			685 841				
		ИТОГО	Тенге			34 977 890				
		НДС -12%	Тенге			4 197 347				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			39 175 237				
	ИТОГО с понижающим коэф.					**33 398 978,72**				
	в т.ч. НДС - 12%					**3 578 462**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" **Бейсембаев Н. Б.**

Техническое сопровождение **Скурихин П. З.**

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**