Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)". Корректировка

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
_____ декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		663	13.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			доп. затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)"	40466558	404766558	40466558							4335702,64	**40 466 558**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
_____ **Курмангалиев Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Руководитель ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Курылыста экспертиза»
_____ **Нуржанов Ж.Х.**
БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00022898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ64VJE00018348 от 20.06.2016 г.

ГИП ТОО «Межрайгаз+»
_____ **Кинерейш А.И.**
БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)". Корректировка

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

А К Т № 1
выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		663	13.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	дополнительные		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)"	40466558,00	40466558,00	40466558,00							4335702,64	**40 466 558,00**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай,
Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
_____ **Курмангалиев Н.К.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск ,
Гагарина, 2/2
БИН/ИИН 050640011650
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ37965000007054579 2
АО "ForteBank"

Руководитель ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение). Корректировка

Наименование объекта - Наружные газопроводы среднего давления

Договор о государственных закупках работ № 663 от 13.10.2019г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на: 2-1-2 Наружные газопроводы среднего давления

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Разработка грунта с обратной засыпкой										
1	**1101-0101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7020,8**	162,99	154,4	1144320	1084012	–	235815	1490546
					8,59	38,06	60309	267212	–	110411	
2	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**217,16**	1283,84	–	278799	–	–	200735	517897

3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			1283,84	–	278799	–	–	38363	
			м3 грунта	1128,33	179,29	169,84	202298	191636	–	41684	263501
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;			9,45	41,86	10662	47232	–	19519	
			м3 грунта	3,54	1412,22	–	4999	–	–	3599	9287
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			1412,22	–	4999	–	–	688	
			м3 основания	184,15	2880,76	159,5	530492	29372	307088	200680	789666
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+20 см над верхом трубы НР = 72 %			1053,66	47,11	194032	8675	–	58494	
			м3 грунта	339,12	795,62	–	269811	–	–	194263	501199
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+ песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %			795,62	–	269809	–	–	37126	
			м3 грунта	85,63	795,62	–	68129	–	–	49053	126556
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014			795,62	–	68129	–	–	9375	
			м3	85,63	1516		129815		129815	–	140200
					–		–		–	10385	

9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5363,46	15,54	15,54	83348	83348	–	23595	115499
					–	6,11	–	32771	–	8555	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %	м3 грунта	999,86	15,54	15,54	15538	15538	–	4398	21531
					–	6,11	–	6109	–	1595	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	999,86	1516		1515788		1515788	–	1637051
					–		–		–	121263	
	1.2 Водоотлив										
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	118,2	1284,14	1284,14	151785	151785	–	68881	238320
					–	809,38	–	95669	–	17653	
		Итого по разделу 1					5 851 252				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					886 739				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 555 690				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					457 667				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 952 691				
		- накладные расходы, тенге					1 022 703				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					433 426				
	Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления										
	2.2 Трубопроводы										
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка+160 НР = 99 %	км трубопровода	2,65	464309,78	152085,34	1230421	403026	3316	931432	2334802

					310973	44061,28	824078	116762	–	172948	
29	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	3153,5	5079		16016627		16016627	–	17297957
					–		–		–	1281330	
34	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка+225 футляр защитный и под а/дорогой для д.160 НР = 99 %	км трубопровода	0,28	560184,29	197559,11	156852	55317	714	115742	294402
					360074	57465,16	100821	16090	–	21808	
35	2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	282,8	10032		2837050		2837050	–	3064014
					–		–		–	226964	
36	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка+футляр под а/дорогой дляд.160 НР = 99 %	км трубопровода	0,121	617186,21	222035,03	74680	26866	2721	52465	137316
					372664	65310,06	45092	7903	–	10172	
37	2301-0502-0821	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	122,21	12347		1508927		1508927	–	1629641
					–		–		–	120714	
39	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр+160 НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	401	1560,32	8,08	625688	3240	138297	480326	1194496
					1207,36	2,56	484151	1027	–	88481	

42	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+250 НР = 99 % ктрр1=0,313; ктрм1=0,313; кэкс1=0,313; кмат1=0,313;	футляр	8	9876,64	1021,04	79013	8168	46536	24232	111505
					3038,56	21,06	24308	168	–	8260	
43	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+225 НР = 99 % ктрр1=0,281; ктрм1=0,281; кэкс1=0,281; кмат1=0,281;	футляр	37	2766,45	38,54	102359	1426	–	100617	219214
					2727,91	18,91	100933	700	–	16238	
50	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	2,65	28488,38	19517,18	75494	51721	–	21632	104896
					8971,2	4410,67	23774	11688	–	7770	
51	2113-0809-1604	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2650	31		82150		82150	–	88722
					–		–		–	6572	
53	1109-0501-0401	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм НР = 69 %	м шва	27,24	4632,54	124,1	126190	3380	805	84183	227204
	2.3 ПЭ фитинги				4478,89	–	122005	–	–	16830	

54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	92	1441,32	929,2	132601	85486	–	69886	218686
					512,12	255,18	47115	23477	–	16199	
55	2302-0302-1213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	5235		10470		10470	–	11308
					–		–		–	838	
57	2302-0302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	30	5929		177870		177870	–	192100
					–		–		–	14230	
64	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	60	3806		228360		228360	–	246629
					–		–		–	18269	
		Итого по разделу 2					27 372 889				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 772 278				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					638 631				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					177 815				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 053 843				
		- накладные расходы, тенге					1 880 516				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 027 622				
	Раздел 6 Стальной надземный газопровод среднего давления										
	6.1 Установка ГРПШ- 17 шт										
136	5800-0000-0002 (пл) (об)стр 5	Газораспределительный пункт шкафной с регулятором РДНК-400	комплект	15	158839		2382585		–	–	2382585
		Итого по разделу 6			–		–		2382585	–	
		Итого по акту					2 382 585				
		Временные здания и сооружения 1,3%					35 606 726				
		ИТОГО					431 914				
		Зимнее удорожание работ 3,3%					36 038 640				
		ИТОГО					1 110 650				
		Непредвиденные затраты 2%					37 149 289				
							695 334				

		ИТОГО				**37 844 624**				
		Итого с коэффициентом 0,96805421118				**39 093 496**				
		НДС-12%				**4 691 220**				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				**43 784 716**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ 0,924216523				**40 466 558**				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыста экспертиза»

_____ **Нуржанов Ж.Х.**

БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024033 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата
города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ **Кинерейш А.И.**

БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года