Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)". Корректировка

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

А К Т № 1
выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		663	13.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	дополнительные ополнительные затрат		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)". Корректировка	59189722,00	18723164,00	18723164,00							2006053,29	**18 723 164,00**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай,
Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
_____ **Данильчук Т.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск ,
Гагарина, 2/2
БИН/ИИН 050640011650
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ379650000070545792
АО "ForteBank"

Руководитель ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)". Корректировка

Форма КС-3

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

июнь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		663	13.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года				Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	доп. затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)". Корректировка	59189722	18723164	18723164							2006053,29	**18 723 164**

Заказчик :

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН 060140015369

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

Данильчук Т.Н.

Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыста экспертиза»

Нуржанов Ж.Х.

БИН 081240011475

№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.

№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.

№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.

№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.

№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.

№ аттестата KZ64VJE00018348 от 20.06.2016 г.

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

БИН 050640011650

Руководитель ТОО "Алия-Сервис"

Молгалиева В.Б.

ГИП ТОО «Межрайгаз»

Кинерейш А.И.

БИН/ИИН 060540006611

Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года

Сводный реестр закрытия актов № 1 за июнь месяц 2021 год

по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение). Корректировка"

№ Акта	Наименование акта	Сумма
1	1-1-1 Разбивка трассы	150 004
2	1-1-2 Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя	617 091
3	2-1-2 Наружные газопроводы среднего давления	17 956 069,00
ИТОГО ПО РЕЕСТРУ		18 723 164,00

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение).

Корректировка

Наименование объекта - Подготовка территории

Договор о государственных закупках работ № 663 от 13.10.2019г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за июнь 2021 года

на: 1-1-1 Разбивка трассы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**9500-0000-0001СЦИ РК 8.03-04-19 таб.1601-0204-33 п.2**	**Топографическая съемка на застроенной территории-полевые работы**	**км**	**5,24**	12733		66721		–	–	–
					–		–		–	–	

2	9500-0000-0001СЦИ РК 8.03-04-19 таб.1601-0204-33 п.5	Топографическая съемка на застроенной территории-полевые работы	км	5,24	14039		73564		–	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по акту					140 285				
		в том числе									
		- прочие затраты, тенге					140 285				
		ИТОГО					140 285				
		Итого с коэффициентом 0,96805421118					144 915				
		НДС-12%					17 390				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ					162 304				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ 0,924216523					150 004				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыста экспертиза»
_____ **Нуржанов Ж.Х.**
БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Гл. специалист сектора технадзора _____ **Тумурзинов Н.Н.**

ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ **Кинерейш А.И.**
БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-II от «21» октября 2019 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение). Корректировка

Наименование объекта - Подготовка территории

Договор о государственных закупках работ № 663 от 13.10.2019г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ

за июнь 2021 года

на: 1-1-2 Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м + снятие ПРС НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4850,5**	55,38	55,38	268620	268621	–	59056	353890
					–	16,91	–	82022	–	26214	
2	1101-0104-0201	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +возврат ПРС НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2560,3**	55,38	55,38	141789	141789	–	31172	186798
					–	16,91	–	43295	–	13837	
		Итого по акту					**540 688**				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					410 410				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				125 317				
		- накладные расходы, тенге				90 228				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				40 051				
		Временные здания и сооружения 1,3%				**7 029**				
		ИТОГО				**547 717**				
		Зимнее удорожание работ 3,3%				**18 075**				
		ИТОГО				**565 792**				
		Непредвиденные затраты 2%				**11 316**				
		ИТОГО				**577 108**				
		Итого с коэффициентом 0,96805421118				**596 152**				
		НДС-12%				**71 538**				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				**667 691**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ 0,924216523				**617 091**				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыста экспертиза»
_____ **Нуржанов Ж.Х.**
БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Гл. специалист сектора технадзора _____ **Тумурзинов Н.Н.**

ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ **Кинерейш А.И.**
БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение). Корректировка

Наименование объекта - Наружные газопроводы среднего давления

Договор о государственных закупках работ № 663 от 13.10.2019г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ

за июнь 2021 года

на: 2-1-2 Наружные газопроводы среднего давления

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Разработка грунта с обратной засыпкой										
1	**1101-0101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5420,3**	162,99	154,4	883455	836894	–	182057	1150753
					8,59	38,06	46560	206297	–	85241	
2	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**180,5**	1283,84	–	231733	–	–	166848	430468

					1283,84	–	231733	–	–	31887	
3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	760,5	179,29	169,84	136350	129163	–	28095	177601
					9,45	41,86	7186	31834	–	13156	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2,05	1412,22	–	2895	–	–	2084	5378
					1412,22	–	2895	–	–	398	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	154,6	2880,76	159,5	445365	24659	257811	168477	662950
					1053,66	47,11	162896	7283	–	49107	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+20 см над верхом трубы НР = 72 %	м3 грунта	280,54	795,62	–	223203	–	–	160706	414622
					795,62	–	223202	–	–	30713	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+ песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %	м3 грунта	65,2	795,62	–	51874	–	–	37350	96362
					795,62	–	51874	–	–	7138	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	65,2	1516		98843		98843	–	106751
					–		–		–	7907	

9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4852,7	15,54	15,54	75411	75411	–	21348	104500
					–	6,11	–	29650	–	7741	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1+песок под а/дорогами и на выходах из земли НР = 72 %	м3 грунта	854,2	15,54	15,54	13274	13274	–	3757	18394
					–	6,11	–	5219	–	1363	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	854,2	1516		1294967		1294967	–	1398565
					–		–		–	103597	
	1.2 Водоотлив										
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	95,7	1284,14	1284,14	122892	122892	–	55770	192955
					–	809,38	–	77458	–	14293	
		Итого по разделу 1					4 759 297				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					726 348				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 202 294				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					357 741				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 651 621				
		- накладные расходы, тенге					826 492				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					352 540				
	Раздел 2 Полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления										
	2.2 Трубопроводы										
26	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка+63 НР = 99 %	км трубопровода	1,017	314403,34	84862,62	319748	86305	246	255045	620777

					229299	24016,6	233197	24425	–	45983	
27	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	1261,08	796		1003820		1003820	–	1084125
					–		–		–	80306	
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка+160 НР = 99 %	км трубопровода	0,275	464309,78	152085,34	127685	41823	344	96658	242291
					310973	44061,28	85518	12117	–	17947	
29	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	332,75	5079		1690037		1690037	–	1825240
					–		–		–	135203	
30	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка+футляр защитный и под автодорогой для д.63 НР = 99 %	км трубопровода	0,096	356491,38	107445,94	34223	10315	51	26544	65629
					248514	30785,02	23857	2955	–	4861	
31	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	96,96	2409		233577		233577	–	252263
					–		–		–	18687	
32	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка+футляр по а/дорогой для д.63 НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	432904,5	125153,06	10606	3066	133	8200	20310
					302316	35750,86	7407	876	–	1504	

33	2301-0502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	26,95	3122		84138		84138	–	90869
					–		–		–	6731	
38	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр+63 НР = 99 % ктрр1=0,63; ктрм1=0,63; кэкс1=0,63; кмат1=0,63;	м трубы, уложенной в футляре	107	888,84	4,75	95106	508	18018	75967	184758
					715,7	1,44	76580	154	–	13686	
39	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр+160 НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	80	1560,32	8,08	124826	646	27590	95826	238303
					1207,36	2,56	96589	205	–	17652	
40	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+110 НР = 99 % ктрр1=0,138; ктрм1=0,135; кэкс1=0,138; кмат1=0,138;	футляр	9	1358,61	18,93	12227	170	–	12019	26187
					1339,68	9,29	12057	84	–	1940	
42	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+250 НР = 99 % ктрр1=0,313; ктрм1=0,313; кэкс1=0,313; кмат1=0,313;	футляр	6	9876,64	1021,04	59260	6126	34902	18174	83629
					3038,56	21,06	18231	126	–	6195	
50	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,35	28488,38	19517,18	38459	26348	–	11020	53438
					8971,2	4410,67	12111	5954	–	3958	

51	2113-0809-1604	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1350	31		41850		41850	–	45198
					–		–		–	3348	
52	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,63	1052		663		663	–	716
					–		–		–	53	
53	1109-0501-0401	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм НР = 69 %	м шва	17,5	4632,54	124,1	81069	2172	517	54083	145964
					4478,89	–	78381	–	–	10812	
	2.3 ПЭ фитинги										
54	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	86	1441,32	929,2	123954	79911	–	65328	204424
					512,12	255,18	44042	21945	–	15143	
57	2302-0302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	6	5929		35574		35574	–	38420
					–		–		–	2846	
60	2302-0304-3635	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16	шт.	5	6237		31185		31185	–	33680

					–		–		–	2495	
61	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	5	4412		22060		22060	–	23825
					–		–		–	1765	
63	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	30	765		22950		22950	–	24786
					–		–		–	1836	
64	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	40	3806		152240		152240	–	164419
					–		–		–	12179	
	2.4 Стальные футляры с К.Т. в ковере при прокладке газопровода под бесканальной теплотрассой										
67	1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием+ для 63 мм+футляр под непроходным каналом НР = 99 %	км трубопровода	0,0615	1456143,61	720272,17	89553	44297	3682	56967	158241
					676008	259642,84	41574	15968	–	11722	
68	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	61,746	7582		468158		468158	–	505611
					–		–		–	37453	
69	1122-0301-0208	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием+ для 160 мм футляр под непроходным каналом НР = 99 %	км трубопровода	0,036	1850659,46	894393,02	66624	32198	2172	43266	118681
					895932	318038,38	32254	11449	–	8791	

70	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	36,144	15591		563521		563521	–	608603
					–		–		–	45082	
71	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр+63 НР = 99 % ктрр1=0,63; ктрм1=0,63; кэкс1=0,63; кмат1=0,63;	м трубы, уложенной в футляре	61,5	888,84	4,75	54664	292	10356	43663	106193
					715,7	1,44	44016	89	–	7866	
72	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр+160 НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	36	1560,32	8,08	56172	291	12416	43122	107237
					1207,36	2,56	43465	92	–	7943	
73	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+219 НР = 99 % ктрр1=0,25; ктрм1=0,25; кэкс1=0,25; кмат1=0,25;	футляр	6	7888,7	815,54	47332	4893	27877	14517	66797
					2426,96	16,83	14562	101	–	4948	
74	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью+325 НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	6	11833,04	1223,3	70998	7340	41816	21775	100195
					3640,44	25,24	21843	151	–	7422	
75	1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0615	705538,94	604411,19	43391	37171	614	17617	65888
					91136	198205,9	5605	12190	–	4881	

77	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,036	858665,17	735209,02	30912	26468	360	12727	47130
					113464,4	243621,56	4085	8770	–	3491	
78	2900-0003-0100 (пл)стр 7	Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ЛИ-63"	кг	323,74	1741		563631		563631	–	608722
					–		–		–	45091	
79	2900-0003-0100 (пл)стр 7	Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ОБ-63"	кг	143,55	1741		249921		249921	–	269914
					–		–		–	19993	
80	2900-0003-0100 (пл)стр 7	Грунтовка НК-50	кг	23,58	911		21481		21481	–	23200
					–		–		–	1719	
81	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	12	7447,45	2153,59	89369	25843	20684	51800	152463
					3570,22	790,08	42843	9481	–	11294	
		Итого по разделу 2					**8 408 124**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					938 215				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					436 185				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 133				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 386 584				
		- накладные расходы, тенге					1 024 316				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					622 824				
	Раздел 3 Материалы для устройства ПЭ футляров газопровода среднего давления										
82	2110-0501-1201	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	52,14	387		20178		20178	–	21792
					–		–		–	1614	

83	2111-0403-0108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019+ прим "Вилатерм"	м	106,65	150		15998		15998	–	17277
					–		–		–	1280	
84	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	76	1441,32	929,2	109540	70619	–	57732	180654
					512,12	255,18	38921	19394	–	13382	
85	2302-0304-3655	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x63, PN 16	шт.	6	7797		46782		46782	–	50525
					–		–		–	3743	
86	2302-0304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16	шт.	17	7796		132532		132532	–	143135
					–		–		–	10603	
87	2302-0304-3625	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63, PN 16	шт.	1	6237		6237		6237	–	6736
					–		–		–	499	
88	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16	шт.	7	6237		43659		43659	–	47152

					–		–		–	3493	
89	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	45	765		34425		34425	–	37179
					–		–		–	2754	
90	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	45	4412		198540		198540	–	214423
					–		–		–	15883	
91	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	45	7398,85	2153,59	332948	96912	75377	194251	569375
					3570,22	790,08	160660	35554	–	42176	
92	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,06	722210,25	217542,39	43333	13053	524	35061	84665
					495936	94318,28	29756	5659	–	6271	
93	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	60	1237		74220		74220	–	80158
					–		–		–	5938	
		Итого по разделу 3					1 453 071				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					229 337				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					180 583				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 606				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					648 471				
		- накладные расходы, тенге					287 044				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					107 635				
	Раздел 6 Стальной надземный газопровод среднего давления										
	6.1 Установка ГРПШ- 17 шт										

130	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,76	1283,84	–	2260	–	–	1627	4197
					1283,84	–	2260	–	–	311	
131	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	458,05	151,98	824	274	53	555	1490
					276,41	51,44	498	93	–	110	
132	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	26992,61	1011,33	37790	1416	30273	6018	47312
					4357,64	366	6101	512	–	3505	
133	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж+ рама под ГРПШ + стойка с кронштейном для крепления сбросных газопроводов (17 шт) НР = 69 %	т конструкций	0,2	90322,65	21705,73	18065	4341	502	9930	30234
					66105	5850,2	13221	1170	–	2240	
134	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2	497899		99580		99580	–	107546
					–		–		–	7966	
135	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж+ ГРПШ-17шт НР = 69 %	т конструкций	0,15	112187,55	2646,62	16828	397	386	11137	30202

					106970	630,56	16046	95	–	2237	
138	1122-0901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	1598,04	82,29	3196	165	337	2747	6419
					1347,13	40,38	2694	81	–	475	
140	2304-0201-1501	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	29882		59764		59764	–	64545
					–		–		–	4781	
		Итого по разделу 6					**291 945**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 819				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 592				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 950				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					190 896				
		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					32 013				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					21 625				
	Раздел 7 Ограждение ГРПШ (17 шт)										
161	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %**	**м2 покрытия**	**2,14**	455,24	151,98	974	325	57	660	1764
					276,41	51,44	592	110	–	131	
162	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,7**	25859,31	1163,36	43961	1978	32604	8952	57146
					5517,4	269,42	9380	458	–	4233	

163	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008+ Пенетрон "Адмикс"	кг	6,78	1222		8285		8285	–	8948
					–		–		–	663	
164	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,06	725,54	29,5	44	2	21	20	69
					348,52	14,3	21	1	–	5	
165	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	37,8	3256,72	1091,46	123104	41257	10726	102017	243130
					1881,5	405,66	71121	15334	–	18010	
166	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,192	462246		88751		88751	–	95851
					–		–		–	7100	
167	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	11146,95	108,39	22294	217	129	25996	52153
					10974,3	40,86	21949	82	–	3863	
168	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	56,4	559		31528		31528	–	34050
					–		–		–	2522	
169	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,08	232893		18631		18631	–	20122

					–		–		–	1491	
170	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,475	262504		124689		124689	–	134665
					–		–		–	9975	
171	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж+ закрывающее устройство НР = 84 %	т металлоконструкций	0,004	601785,81	4344,89	2407	17	1998	332	2958
					97824,3	874,9	391	3	–	219	
172	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 %	м2	92,86	102,14	2,43	9485	226	5073	2905	13381
					45,08	0,26	4186	24	–	991	
173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	180,05	34,45	1,72	6203	310	1149	3306	10269
					26,35	0,26	4744	47	–	761	
		Итого по разделу 7					674 506				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					112 383				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 331				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 059				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					323 641				
		- накладные расходы, тенге					144 187				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49 963				
	Раздел 9 Крепление продувочного газопровода к металлическому швеллеру(17 шт)										

182	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,9	1112,74	–	3227	–	–	2323	5994
					1112,74	–	3227	–	–	444	
183	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,42	455,24	151,98	1102	368	65	746	1995
					276,41	51,44	669	124	–	148	
184	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,41	25859,31	1163,36	62321	2804	46220	12691	81013
					5517,4	269,42	13297	649	–	6001	
185	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008+ Пенетрон "Адмикс"	кг	9,64	1222		11780		11780	–	12722
					–		–		–	942	
186	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,122	24581,53	11554,5	2999	1410	153	1264	4604
					11771,65	3245,82	1436	396	–	341	
187	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,1	274260		27426		27426	–	29620
					–		–		–	2194	

188	2105-0204-0801	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	**0,02**	288244		5765		5765	–	6226
					–		–		–	461	
189	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**5,3**	537		2846		2846	–	3074
					–		–		–	228	
190	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 %**	м2	**2,24**	102,14	2,43	229	5	122	70	323
					45,08	0,26	101	1	–	24	
191	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115+ за два раза НР = 69 % К=2,000;**	м2	**3,84**	78,76	1,72	302	7	195	71	403
					26,35	0,26	101	1	–	30	
		Итого по разделу 9					**145 975**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 831				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 593				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 171				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					94 573				
		- накладные расходы, тенге					17 165				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					10 813				
		Итого по акту					**15 732 917**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 065 933				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 874 579				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					564 661				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 295 786				

		- оборудование, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					2 331 217				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 165 401				
		Временные здания и сооружения 1,3%					**204 528**				
		ИТОГО					**15 937 445**				
		Зимнее удорожание работ 3,3%					**525 936**				
		ИТОГО					**16 463 381**				
		Непредвиденные затраты 2%					**329 268**				
		ИТОГО					**16 792 648**				
		Итого с коэффициентом 0,96805421118					**17 346 806**				
		НДС-12%					**2 081 617**				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ					**19 428 422**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ 0,924216523					**17 956 069**				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыста экспертиза»
_____ **Нуржанов Ж.Х.**
БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Гл. специалист сектора технадзора _____ **Тумурзинов Н.Н.**

ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ **Кинерейш А.И.**
БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года