Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)"

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
_____ ноябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		663	13.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты доп. затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них в отчетном месяце	Из них по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)"	1000000	1000000	1000000							107142,86	**1 000 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
_____ **Нуралин К.М.**

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Руководитель ТОО "Алия-Сервис"
_____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Курылыста Эксепертиза»
_____ **Нуржанов Ж.Х.**
БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ64VJE00018348 от 20.06.2016 г.

ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ **Кинерейш А.И.**
БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г. Костанай (Газоснабжение)

Наименование объекта - Наружные газопроводы

Договор о государственных закупках работ № 663 от 13.10.2019г.

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на: 2-1-1 Наружные газопроводы высокого давления

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,443	147,9	140,9	10715	10207	–	1986	13716
					7,01	31,07	508	2251	–	1016	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,17	1047,84	–	2273	–	–	1637	4223
					1047,84	–	2273	–	–	313	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,34	3168,22	149,06	7414	349	5053	2081	10254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					859,86	38,43	2012	90	–	760	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+20 см над верхом трубы НР = 72 %	м3 грунта	11,4	649,59	–	7405	–	–	5332	13756,1548
					649,59	–	7405	–	–	1019	
7	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	51,1	13,28	13,28	679	679	–	184	931
					–	4,99	–	255	–	69	
		Итого по разделу 1					**42 881**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 198				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 234				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 053				
		Накладные расходы, тенге					11 219				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 176				
	Раздел 3 Полиэтиленовый подземный газопровод высокого давления										
	3.1 Трубопроводы										
67	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка+225 НР = 99 %	км трубопровода	0,03	468119,5	170961,43	14044	5129	95	10125	26102
					294007,6	46898,42	8820	1407	–	1933	
68	2301-0502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	33,1	10460		346226		346226	–	373924
					–		–		–	27698	
		Итого по разделу 3					**400 026**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 129				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 407				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					346 321				
		Накладные расходы, тенге					10 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 632				
	Раздел 6 Монолитная площадка под ПГБ.										
135	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,98	1918,23	130,45	36408	2476	29649	4774	44477
					225,66	41,94	4283	796	–	3295	
136	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,81	3512		16893		16893	–	18244
					–		–		–	1351	
137	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,49	22703,48	406,53	215456	3858	185811	24503	259156
					2717,28	120,02	25787	1139	–	19197	
138	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008+ применительно к "Пенетрон Адмикс"	кг	40,8	1647		67198		67198	–	72574
					–		–		–	5376	
139	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство+ прим отмостка НР = 91 %	м3	4,28	3841,36	1054,67	16441	4514	7484	4818	22960
					1038,08	199,07	4443	852	–	1701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,57	3512		12538		12538	–	13541
					–		–		–	1003	
141	2102-0101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,71	16053		11398		11398	–	12310
					–		–		–	912	
142	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(сетка + фиксаторы)	т	0,08684	221092		19200		19200	–	20736
					–		–		–	1536	
143	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР = 110 %	т закладных деталей	0,026281	90144,6	6164,38	2369	162	69	2352	5099
					81354,64	–	2138	–	–	378	
144	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02628	614998		16162		16162	–	17455
					–		–		–	1293	
		Итого по разделу 6					**486 551**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 651				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 010				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 787				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 402				
		Накладные расходы, тенге					36 447				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 041				
		Итого по акту					**929 458**				
		Временные здания и сооружения 1,3%					**12 083**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО					**941 541**				
		Зимнее удорожание работ 3,3%					**31 071**				
		ИТОГО					**972 612**				
		Непредвиденные затраты 2%					**19 452**				
		ИТОГО					**992 064**				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9					**892 858**				
		НДС-12%					**107 143**				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ					**1 000 000**				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора ТОО «Құрылыста экспертиза»
_____ **Нуржанов Ж.Х.**
БИН 081240011475
№ аттестата KZ50VJE00024032 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ79VJE00023898 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ77VJE00024031 от 15.03.2017 г.
№ аттестата KZ42VJE00018356 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ60VJE00020166 от 20.06.2016 г.
№ аттестата KZ64VJE00018348 от 20.06.2016 г.

Принял:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата
города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ **Кинерейш А.И.**
БИН/ИИН 060540006611
Приказ № 25-П от «21» октября 2019 года