Акт приемки объекта в эксплуатацию №49

«29» ноября 2017 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области», 070400, Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, Бородулихинский с.о, с.Бородулиха, улица Тауелсіздік, 69.**

(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии от «16» ноября 2017 года **ПрК «TOMAX GROUP». Председатель - Мирошниченко Валентина Владимировна, РК ВКО 071400 г. Семей ул. Кабанбай Батыра 93-10.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «28» ноября 2017 г. **ИП Айкимбаев Д.Ж. Айкимбаев Даулеткалий Жунусович, аттестаты №KZ01VJE00017930 от 03.06.2017г. №KZ71VJE00017931 от 03.06.2016г; Салимов С. аттестат №KZ49VJE00016387 от 01.04.2016г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «28» ноября 2017 г. ПК «СемейПроект». Авторский надзор Куттыбаев Талгат Кадырович, аттестат №05706 от 22 июля 2013 года,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта : «Реконструкция сетей водоснабжения с. Камышенка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области"

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Восточно-Казахстанская область Бородулихинский район, с. Камышенка,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения Акима Подборного сельского округа Бородулихинского района о предоставлении земельного участка во временное землепользование для проведения реконструкции существующего поселкового водопровода в с. Камышенка от «18» июня 2009 г. №48

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», №KZ28REA00054491 от 05.05.2017г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО ПИИ «Семстройпроект» заказ №5/1-1
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) Государственным учреждением «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области» № 100 от 05 сентября 2014 года;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2017 года;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2017 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:8
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод в две нитки из полиэтиленовых труб 2Ø125х7,4	м	100	100	100	100
Поселковая сеть	м	14910	14910	14910	14910
из полиэтиленовых	м	630	630	630	630

трубØ125мм					
из полиэтиленовых трубØ110мм	м	13776	13776	13776	13776
из полиэтиленовых трубØ50мм	м	504	504	504	504
Подводящие сети из полиэтиленовых труб Ø32мм	м	8158	8158	8158	8158
Водопроводные колодцы всего:	шт	168	168	165	165
в том числе:					
Ø2000мм	шт	92	92	91	91
Ø1500мм	шт	60	60	58	58
Ø1000мм	шт	16	16	16	16
Пожарные гидранты	шт	66	66	66	66
Водонапорная башня ёмк.50м3, высотой 18м	шт	1	1	1	1
Автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием	м2			3484	3484

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период с 16 ноября 2017г, 325,64м3/сутки;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Поселковая водопроводная сеть принята из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметрами 125, 110 и 50мм по ГОСТ 18599-2001*.

Глубина заложения труб, исходя из расчета глубины промерзания и местных условий, принята 2,8м до низа трубы. Ширина траншеи по дну принята 1,3м, откосы траншеи m=1,0. При засыпке траншеи с уложенными полиэтиленовыми трубами устраивается защитный слой над верхом труб, из мягкого местного грунта толщиной 30см.

Запорно-регулирующая арматура устанавливается в круглых водопроводных колодцах диаметрами 1500мм, 2000мм.

Водопроводные колодцы из сборного железобетона состоят из днища, рабочей части, перекрытия и горловины с люком. Рабочая высота колодцев равна 2,4м. Днища, плиты перекрытия и кольца приняты из сборных железобетонных элементов ГОСТ 8020-90.

Водопроводные сети в соответствии с требованиями п.4.1 СНиП РК 4.01-02-2009 подводятся к границам участков водопотребителей. Подводящие сети выполняются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø32мм ГОСТ 18599-2001*.

Пересечение трубопроводом стенок колодцев предусматривается в стальных футлярах. Для присоединения полиэтиленовых труб к арматуре и стальным фасонным частям используются полиэтиленовые буртовые втулки и свободные фланцы на них. Соединения предусмотрены в колодцах.

В колодцах с пожарными гидрантами предусматривается установка люков и утепляющих крышек.

Пожарный гидрант устанавливается в колодцах и укрепляется на специальной пожарной подставке.

Водонапорная стальная башня (системы Рожновского) принята по ТП 901-5-29. Водонапорная башня состоит из бака и опоры.

Стальной бак сварной, цилиндрической формы, не имеет днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую опору, заполненную водой. Стальная крыша приваривается к цилиндрической стенке бака. В крыше имеется

смотровой люк. Сверху по периметру бака приваривается ограждение, служащее для осмотра башни.

Цилиндрическая опора высотой 18м диаметром 1220мм состоит из двух секций. Нижняя секция имеет смотровой люк, расположенный на высоте 3,4м от основания башни. На отметке 3,2м от дна башни вварен гидрозатвор переливной трубы. В нижней части опоры вваривается два патрубка для подающе-отводящего и спускного трубопроводов.

Башня своим днищем крепится сваркой к шести закладным пластинам, закрепленным в фундаменте. Фундамент, диаметром 4,0м, высотой 1,5м запроектирован из монолитного бетона В12,5, укладываемого на утрамбованный щебнем грунт основания. Для обслуживания башни предусматривается наружная металлическая лестница, с предохранительным ограждением. Внутри башни предусматриваются скобы для спуска обслуживающего персонала при очистке и ремонте башни.

Нижняя часть опоры обсыпается землей на высоту 2,55м. Под выпуском переливной трубы в насыпи устраивается бетонный лоток для защиты от размывания.

Для размещения необходимого оборудования рядом с башней устраивается колодец из сборных железобетонных изделий по серии 3.900-3, выпуск 7, часть 1.

Стенки башни утепляются на месте монтажа с наружной стороны мягкими минераловатными плитами Yo=100 кг/м^3 и обшиваются оцинкованной листовой сталью по металлическому каркасу.

Внутренняя поверхность бака покрывается железным сурриком на олифе. Поверхности фундаментов, стены и перекрытие колодца покрываются битумной мастикой за 2 раза.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения);

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 340839600 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 279660860 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12730 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 337107827,4 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 279530651 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10951 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Реконструкция сетей водоснабжения с. Камышенка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Маймаков Б. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Айкимбаев Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ Дюсембаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Мирошниченко В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.