Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№ 4 к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.	16.03.2021г.		029-028-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области	908 196 628	23 366 052						2 503 506	23 366 052
Итого с учетом скидки 10%	**817 392 032**	**21 029 415**						2 253 152	**21 029 415**
Итого к оплате									**21 029 415**

ЗАКАЗЧИК:

Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Кокс"
Нурпеисов С. Ы.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050240008853

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Алматиснкая обл., Карасайский р-н, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 4 от 16.03.2021 г. к Договору подряда № 11 от 08.04.20г.

Номер документа	Дата составления
104	02.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области			Услуга	1	21 029 415,00	21 029 415,00	2 253 151,61
				Итого	1	x	21 029 415,00	2 253 151,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.11.2021

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 8-1
за ноябрь

Локальная смета 2-3-6

Вынос проекта в натуру

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Сметный расчет строительства	Выноа проекта в натуру	тенге	1,000	3548040,00	3548040
			ИТОГО:				**3 548 040**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**2 793 805**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**963 724**
			ИТОГО в текущих ценах				**3 757 529**
			НДС, 12%				**450 903**
			Итого с НДС				**4 208 432**
			Итого с учетом тендерной скидки				**3 787 589**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-20
за ноябрь

Локальная смета 2-3-24

Автоматизация технологического процесса(на 4резервуара)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Установка релейного блока Сау-М6	шт.	4,000	6566,08	26264
2	5	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж электродов датчиков	шт.	12,000	2062,34	24748
3	6	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение датчиков	конец	12,000	280,45	3365
4	8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	5,000	6566,08	32830
			ИТОГО:				**87208**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**30471**
			Сметная прибыль				**6460**
			Итого с временными		**2,6 %x0,8**	**1 814**	**89 022**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %x0,9**	**1 843**	**90 865**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**1 817**	**92 682**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**72 980**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**25 174**
			ИТОГО в текущих ценах				**98 154**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС, 12%				**11 778**
			Итого с НДС				**109 932**
			Итого с учетом тендерной скидки				**98 939**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С. Ь

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-21
за ноябрь

Локальная смета 2-3-7а

Водопровод и канализация здания проходной

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насоса гидрофор с цилиндрической емкостью 20 л. массой агрегата 0.0179т	насос	2,000	35024,86	70050
			Накладные расходы			*15425,90*	*30852*
			Сметная прибыль			*2594,43*	*5189*
2	3	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2,000	20679,38	41359
			Накладные расходы			*9342,86*	*18686*
			Сметная прибыль			*1531,81*	*3064*
3	5	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015	Баки расширительные прямоугольные, вместимость 0,5 м3./емкость прямоугольная 500 л/ Установка	бак	2,000	21967,48	43935
			Накладные расходы			*9774,39*	*19549*
			Сметная прибыль			*1627,22*	*3254*
4	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка клапан обратный диаметром 20 мм	шт.	2,000	3975,94	7952
			Накладные расходы			*1634,12*	*3268*
			Сметная прибыль			*294,51*	*589*
5	8	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	то же, диаметром 25 мм	шт.	2,000	3975,94	7952
			Накладные расходы			*1634,12*	*3268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*294,51*	*589*
6	11	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка	счетчик (водомер)	2,000	1099,58	2199
			Накладные расходы			*488,94*	*978*
			Сметная прибыль			*81,45*	*163*
7	13	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем водопровода, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	2,000	2189,26	4379
			Накладные расходы			*943,66*	*1887*
			Сметная прибыль			*162,17*	*324*
8	15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кран шаровый диаметром 15 мм	шт.	12,000	3975,94	47711
			Накладные расходы			*1634,12*	*19609*
			Сметная прибыль			*294,51*	*3534*
9	16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	то же,диаметром 20 мм	шт.	2,000	3975,94	7952
			Накладные расходы			*1634,12*	*3268*
			Сметная прибыль			*294,51*	*589*
10	17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	то же,диаметром 25 мм	шт.	4,000	3975,94	15904
			Накладные расходы			*1634,12*	*6536*
			Сметная прибыль			*294,51*	*1178*
11	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(отводы d-20мм,2шт.,переход d-25х3мм-20х2мм,1шт.,угольник прямой d-20мм 3шт.,сгон d-20мм 6шт.,сальники d-50мм 1шт.). Установка	т фасонных частей	0,022	2025592,13	44988
			Накладные расходы			*589772,11*	*13099*
			Сметная прибыль			*150043,86*	*3332*
12	22	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Набивка сальника диаметром 50 мм,L-400 мм.	сальник	2,000	5148,41	10297
			Накладные расходы			*1986,26*	*3973*
			Сметная прибыль			*381,36*	*763*
13	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, угольник прямой, переходы. Установка	шт.	12,000	2143,70	25724
			Накладные расходы			*691,69*	*8300*
			Сметная прибыль			*158,79*	*1906*
14	27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	38,000	2143,70	81461
			Накладные расходы			*691,69*	*26284*
			Сметная прибыль			*158,79*	*6034*
15	33	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8,000	3160,06	25281
			Накладные расходы			*1020,18*	*8161*
			Сметная прибыль			*234,08*	*1873*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	35	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2,000	6613,84	13228
			Накладные расходы			*2989,24*	*5978*
			Сметная прибыль			*489,91*	*980*
17	37	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,000	5476,12	10952
			Накладные расходы			*2380,46*	*4761*
			Сметная прибыль			*405,64*	*811*
18	40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,000	1871,48	3743
			Накладные расходы			*840,35*	*1681*
			Сметная прибыль			*138,63*	*277*
19	43	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые. Установка	комплект	2,000	3190,51	6381
			Накладные расходы			*1286,05*	*2572*
			Сметная прибыль			*236,33*	*473*
20	46	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители для душа. Установка	шт.	2,000	1871,48	3743
			Накладные расходы			*840,35*	*1681*
			Сметная прибыль			*138,63*	*277*
21	49	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2439,53	12198
			Накладные расходы			*412,01*	*2060*
			Сметная прибыль			*180,71*	*904*
22	50	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	2977,77	5956
			Накладные расходы			*1355,63*	*2711*
			Сметная прибыль			*220,58*	*441*
23	51	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметром 16 мм. Прокладка	м трубопровода	23,000	2756,68	63404
			Накладные расходы			*1255,81*	*28884*
			Сметная прибыль			*204,20*	*4697*
24	55	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка набивной сальник диаметром 150 мм.L-400мм.	т фасонных частей	0,067	2025592,13	134904
			Накладные расходы			*589772,11*	*39279*
			Сметная прибыль			*150043,86*	*9993*
25	56	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Набивка сальника диаметром 150 мм.	сальник	2,000	8445,47	16891
			Накладные расходы			*2604,21*	*5208*
			Сметная прибыль			*625,59*	*1251*
26	57	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,000	6573,44	13147

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2704,94*	*5410*
			Сметная прибыль			*486,92*	*974*
27	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,заглушки,крестовина провая. Установка	шт.	16,000	2143,70	34299
			Накладные расходы			*691,69*	*11067*
			Сметная прибыль			*158,79*	*2541*
28	66	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,000	3160,06	12640
			Накладные расходы			*1020,18*	*4081*
			Сметная прибыль			*234,08*	*936*
29	69	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1594,20	12754
			Накладные расходы			*728,97*	*5832*
			Сметная прибыль			*118,09*	*945*
30	71	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1534,88	12279
			Накладные расходы			*699,57*	*5597*
			Сметная прибыль			*113,69*	*910*
31	75	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы d-20мм. Теплоизоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопровода	3,000	926,69	2780
			Накладные расходы			*238,40*	*715*
			Сметная прибыль			*68,64*	*206*
32	78	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз./расход 150гр/м2./	м2	0,320	300,13	96
			Накладные расходы			*28,66*	*9*
			Сметная прибыль			*22,23*	*7*
33	79	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-558за три раза /Примечание:эмаль ХС-558 расход 180гр/м2/	м2	0,320	889,47	285
			Накладные расходы			*98,40*	*31*
			Сметная прибыль			*65,89*	*21*
			ИТОГО:				796821
			В том числе :				
			Накладные расходы				295276
			Сметная прибыль				59024
			Итого с временными		2,6 %x0,8	16 574	813 395
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	16 837	830 232
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	16 605	846 837
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				666 818
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				230 019
			ИТОГО в текущих ценах				896 837

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС, 12%				**107 620**
			Итого с НДС				**1 004 457**
			Итого с учетом тендерной скидки				**904 011**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Пурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосова Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Внешнее электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-22
за ноябрь

Локальная смета 4-1-1

Воздушная линия 10кВ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3,000	11433,30	34300
2	9	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,032	12274,63	387
3	10	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,015	9420,92	142
4	11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	14620,19	14620
5	13	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка ж/б плит П-3и	м3	0,100	16999,58	1700
6	30	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	24285,07	24285
7	35	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,017	12274,63	207
8	36	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,022	9420,92	206
9	37	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	14620,19	14620
10	39	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка ж/б плит П-3и	м3	0,100	16999,58	1700

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	56	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	24285,07	24285
12	61	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,020	12274,63	242
13	62	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,025	9420,92	233
14	63	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,000	14620,19	29240
15	65	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка ж/б плит П-3и	м3	0,200	16999,58	3400
16	74	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,021	12274,63	258
17	75	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,011	9420,92	99
18	76	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	14620,19	14620
19	78	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка ж/б плит П-3и(бетон В25)	м3	0,100	16999,58	1700
20	87	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,011	12274,63	129
21	88	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,005	9420,92	50
22	89	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Установка железобетонных опор (УА10-1) с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,000	35747,57	35748
23	101	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,103	12274,63	1269
24	102	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,026	9420,92	244
25	105	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,383	177224,02	67936
26	106	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	61,000	1134,17	69184
27	107	1141-0105-0101 РСНБ РК 2015	Битум горячий. Приготовление	т	0,128	156764,34	20082
28	108	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,012	102556,68	1251
29	109	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0.4 м3(для заземления)	м3	8,000	212,11	1697
30	110	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(для заземления)	м3	8,000	43,69	350
31	111	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	3867,73	30942
32	112	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40,000	746,75	29870

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	113	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж/б угловой опоры со стойкой(2шт)	опора	1,000	18616,45	18616
34	114	4101-0201-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных опор бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	2,360	653,40	1542
35	115	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных железобетонные изделия и конструкции до 3 т	т	2,360	500,04	1180
36	116	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Разгрузка демонтированных железобетонные изделия и конструкции до 3 т.	т	2,360	500,04	1180
			ИТОГО:				447514
			В том числе :				
			Накладные расходы				139581
			Сметная прибыль				33149
			Итого с временными		2,6 %x0,8	9 308	456 822
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	9 456	466 278
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	9 326	475 604
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				374 501
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				129 184
			ИТОГО в текущих ценах				503 685
			НДС, 12%				60 442
			Итого с НДС				564 127
			Итого с учетом тендерной скидки				507 710

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Строинтеграция»»
Салкимбаев Е. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нуралиев С. Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосова Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Внешнее электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-23
за ноябрь

Локальная смета 4-1-2

Трансформаторная подстанция тип КТП-40кВа

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Строительные работы по КТП-40-10/0,4КВ	шт	1,000	10500,85	10501
			Накладные расходы			*3012,60*	*3013*
			Сметная прибыль			*777,84*	*778*
2	3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0.4 м3(для заземления)	м3	7,200	212,11	1527
			Накладные расходы			*37,70*	*271*
			Сметная прибыль			*15,71*	*113*
3	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(для заземления)	м3	7,200	43,69	315
			Накладные расходы			*8,50*	*61*
			Сметная прибыль			*3,24*	*23*
4	5	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Монтажные работы по КТП-40-10/0,4КВ	шт	1,000	52506,07	52506
			Накладные расходы			*14468,92*	*14469*
			Сметная прибыль			*3889,34*	*3889*
5	9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	2193,80	2194
			Накладные расходы			*818,83*	*819*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***162,50***	***163***
6	10	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические под ТП	т	0,052	703802,04	36598
			Накладные расходы			***49591,08***	***2579***
			Сметная прибыль			***52133,48***	***2711***
7	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм	шт	8,000	3867,73	30942
			Накладные расходы			***628,24***	***5026***
			Сметная прибыль			***286,50***	***2292***
8	12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10мм	м	36,000	599,60	21586
			Накладные расходы			***139,74***	***5031***
			Сметная прибыль			***44,41***	***1599***
			ИТОГО:				**156168**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31268**
			Сметная прибыль				**11568**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**3 248**	**159 416**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**3 300**	**162 716**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**3 254**	**165 970**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**130 688**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**45 081**
			ИТОГО в текущих ценах				**175 769**
			НДС, 12%				**21 092**
			Итого с НДС				**196 861**
			Итого с учетом тендерной скидки				**177 171**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-18
за ноябрь

Локальная смета 2-3-21

Склад хозинвентария.Электроосвещение(на 1шт)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,000	3726,69	3727
			Накладные расходы			*869,04*	*869*
			Сметная прибыль			*276,05*	*276*
			ИТОГО:				**3727**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**869**
			Сметная прибыль				**276**
			Итого с временными		**2,6 %x0,8**	**78**	**3 805**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %x0,9**	**79**	**3 884**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**78**	**3 962**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3 120**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 076**
			ИТОГО в текущих ценах				**4 196**
			НДС, 12%				**504**
			Итого с НДС				**4 700**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 230**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нуралиев С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-13
за ноябрь

Локальная смета 2-3-16

Здание электрощитовой.Общестроительные работы.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20,400	327,25	6676
			Накладные расходы			*51,62*	*1053*
			Сметная прибыль			*24,24*	*495*
2	2	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20,400	78,14	1594
			Накладные расходы			*15,21*	*310*
			Сметная прибыль			*5,79*	*118*
3	3	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	20,400	59,18	1207
			Накладные расходы			*11,52*	*235*
			Сметная прибыль			*4,38*	*89*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,300	51,06	730
			Накладные расходы			*9,94*	*142*
			Сметная прибыль			*3,78*	*54*
5	5	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,300	66,34	949
			Накладные расходы			*12,91*	*185*
			Сметная прибыль			*4,91*	*70*
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,300	287,21	4107
			Накладные расходы			*94,25*	*1348*
			Сметная прибыль			*21,27*	*304*
7	7	1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка ручным способом дна траншей,площадки под полы и отмостки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	32,000	310,66	9941
			Накладные расходы			*120,41*	*3853*
			Сметная прибыль			*23,01*	*736*
8	8	1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,100	95,87	585
			Накладные расходы			*16,56*	*101*
			Сметная прибыль			*7,10*	*43*
9	9	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное.	м3 основания	0,570	5748,25	3277
			Накладные расходы			*1376,91*	*785*
			Сметная прибыль			*425,80*	*243*
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,540	999,50	4538
			Накладные расходы			*310,41*	*1409*
			Сметная прибыль			*74,04*	*336*
11	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В15. Устройство	м3	6,800	24467,35	166378
			Накладные расходы			*2938,15*	*19979*
			Сметная прибыль			*1812,40*	*12324*
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,800	1176,38	39762
			Накладные расходы			*240,25*	*8120*
			Сметная прибыль			*87,14*	*2945*
13	13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция верха фундамента цементным раствором ЦПМ-100(под кирпичные стены)	м2 поверхности	4,320	1420,95	6138
			Накладные расходы			*369,05*	*1594*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*105,26*	*455*
14	14	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных	т	0,031	48288,02	1497
			Накладные расходы			*20966,17*	*650*
			Сметная прибыль			*3576,89*	*111*
15	16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,900	25785,34	306845
			Накладные расходы			*4568,12*	*54361*
			Сметная прибыль			*1910,02*	*22729*
16	17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,551	130677,58	72003
			Накладные расходы			*57578,07*	*31726*
			Сметная прибыль			*9679,82*	*5334*
17	22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство сейсмопояса из бетона B15F150W6	м3	4,450	42911,82	190958
			Накладные расходы			*9113,38*	*40555*
			Сметная прибыль			*3178,65*	*14145*
18	23	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,000	2175,68	69622
			Накладные расходы			*748,18*	*23942*
			Сметная прибыль			*161,16*	*5157*
19	24	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,000	4826,93	9654
			Накладные расходы			*1686,62*	*3373*
			Сметная прибыль			*357,55*	*715*
20	25	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Левкас потолка	м2 окрашиваемой поверхности	5,840	396,00	2313
			Накладные расходы			*145,31*	*849*
			Сметная прибыль			*29,33*	*171*
21	26	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами клеевая улучшенная,стен	м2 окрашиваемой поверхности	32,000	250,67	8021
			Накладные расходы			*89,84*	*2875*
			Сметная прибыль			*18,57*	*594*
22	27	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Окраска водными составами клеевая улучшенная,потолка	м2 окрашиваемой поверхности	5,840	250,67	1464

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*89,84*	*525*
			Сметная прибыль			*18,57*	*108*
23	28	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство цоколя по периметру наружных стен из бетона В10F100W4	м3	0,460	23853,47	10973
			Накладные расходы			*2938,15*	*1352*
			Сметная прибыль			*1766,92*	*813*
24	29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены,цоколь,карнизы. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,480	1816,13	82597
			Накладные расходы			*618,48*	*28128*
			Сметная прибыль			*134,53*	*6118*
25	30	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	34,830	911,64	31752
			Накладные расходы			*124,31*	*4330*
			Сметная прибыль			*67,53*	*2352*
26	31	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Цоколь,карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке,краска МА-015	м2 окрашиваемой поверхности	10,650	1274,32	13571
			Накладные расходы			*422,73*	*4502*
			Сметная прибыль			*94,39*	*1005*
27	32	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,170	287,21	336
			Накладные расходы			*94,25*	*110*
			Сметная прибыль			*21,27*	*25*
28	33	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,580	10407,16	6036
			Накладные расходы			*3375,40*	*1958*
			Сметная прибыль			*770,90*	*447*
29	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,580	22895,13	13279
			Накладные расходы			*3237,42*	*1878*
			Сметная прибыль			*1695,94*	*984*
30	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ЦРМ-150(объем-0,12м3). Устройство	м2 стяжки	6,000	999,50	5997
			Накладные расходы			*310,41*	*1862*
			Сметная прибыль			*74,04*	*444*
31	36	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание пол фундаменты гравийно-песчаное.	м3 основания	1,150	5748,25	6610

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1376,91*	*1583*
			Сметная прибыль			*425,80*	*490*
32	37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(100мм) из бетона В7,5. Устройство	м2 покрытия	11,500	1265,37	14552
			Накладные расходы			*333,50*	*3835*
			Сметная прибыль			*93,73*	*1078*
33	38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	11,500	1438,41	16542
			Накладные расходы			*147,60*	*1697*
			Сметная прибыль			*106,55*	*1225*
34	39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание пол фундаменты песчаное(песчаная подушка толщиной 100мм). Устройство	м3 основания	0,150	4965,58	745
			Накладные расходы			*1030,84*	*155*
			Сметная прибыль			*367,82*	*55*
35	40	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийно-песчаные толщиной 5см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,080	10407,16	833
			Накладные расходы			*3375,40*	*270*
			Сметная прибыль			*770,90*	*62*
36	41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,150	22895,13	3434
			Накладные расходы			*3237,42*	*486*
			Сметная прибыль			*1695,94*	*254*
37	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,ЦРМ-150(объем-0,03м3). Устройство	м2 стяжки	1,500	999,50	1499
			Накладные расходы			*310,41*	*466*
			Сметная прибыль			*74,04*	*111*
38	43	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	11,000	2453,52	26989
			Накладные расходы			*273,39*	*3007*
			Сметная прибыль			*181,74*	*1999*
39	44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм ЦРМ-150. Устройство	м2 стяжки	11,000	848,58	9334
			Накладные расходы			*213,68*	*2350*
			Сметная прибыль			*62,86*	*691*
40	45	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном(утеплитель пенобетон)	м3 утеплителя	0,880	34017,33	29935
			Накладные расходы			*3192,21*	*2809*
			Сметная прибыль			*2519,80*	*2217*
41	46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство.Тощий бетон для создания уклонов,бетон В7,5	м2 стяжки	11,000	830,87	9140

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*213,68*	*2350*
			Сметная прибыль			*61,55*	*677*
42	47	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2,000	9480,03	18960
			Накладные расходы			*3161,97*	*6324*
			Сметная прибыль			*702,22*	*1404*
43	49	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,877	4484,13	8416
			Накладные расходы			*1492,47*	*2801*
			Сметная прибыль			*332,16*	*623*
44	51	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	1,000	1405,90	1406
			Накладные расходы			*540,74*	*541*
			Сметная прибыль			*104,14*	*104*
45	53	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром до 300мм	сальник	1,000	11286,98	11287
			Накладные расходы			*3321,47*	*3321*
			Сметная прибыль			*836,07*	*836*
46	54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка сальников стальных диаметром 100-250 мм	т фасонных частей	0,024	2025592,13	49303
			Накладные расходы			*589772,11*	*14355*
			Сметная прибыль			*150043,86*	*3652*
47	55	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1,000	3050,62	3051
			Накладные расходы			*1218,96*	*1219*
			Сметная прибыль			*225,97*	*226*
48	58	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1,000	6381,33	6381
			Накладные расходы			*2810,35*	*2810*
			Сметная прибыль			*472,69*	*473*
49	59	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,320	8486,11	11202
			Накладные расходы			*1708,44*	*2255*
			Сметная прибыль			*628,60*	*830*
50	62	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб до 100 мм	сальник	4,000	5148,41	20594
			Накладные расходы			*1986,26*	*7945*
			Сметная прибыль			*381,36*	*1525*
51	63	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сальников диаметром 100-250 мм	т фасонных частей	0,024	2025592,13	49424
			Накладные расходы			*589772,11*	*14390*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*150043,86*	*3661*
			ИТОГО:				1372437
			В том числе :				
			Накладные расходы				317060
			Сметная прибыль				101662
			Итого с временными		2,6 %x0,8	28 547	1 400 984
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	29 000	1 429 984
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	28 600	1 458 584
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				1 148 521
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				396 183
			ИТОГО в текущих ценах				1 544 704
			НДС, 12%				185 364
			Итого с НДС				1 730 068
			Итого с учетом тендерной скидки				1 557 061

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Строинтеграция»»
Сапкымбаев Т. Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Пулыбаев С. Ы.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-14
за ноябрь

Локальная смета 2-3-17

Здание электрощитовой.Силовое электрооборудование,освещение и защитное заземление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700Х600 мм. Установка на полу	шт.	1,000	9104,10	9104
2	3	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными любелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,000	5428,80	5429
3	6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	4,000	6566,08	26264
4	9	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	864,19	864
5	10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	792,12	1584
6	18	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж миниканала	м	50,000	370,55	18527
7	20	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Установка Обогревателя ЭВУБ-1,5/220	шт	1,000	2502,00	2502
8	23	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	3726,69	3727
9	25	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	шт	1,000	2928,50	2929
10	27	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	шт	1,000	2928,50	2929
11	29	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	шт	1,000	2928,50	2929
12	30	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2614,70	2615
13	33	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	67,000	454,68	30464
14	34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	117,000	463,06	54179

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	35	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	26,500	1297,66	34388
16	36	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,000	2527,92	15168
17	37	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1564,30	3129
18	38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	22,000	746,75	16428
19	39	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	26,000	640,00	16640
20	40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3867,73	15471
21	41	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	7,000	717,83	5025
			ИТОГО:				270293
			В том числе :				
			Накладные расходы				73544
			Сметная прибыль				20022
			Итого с временными		2,6 %х0,8	5 622	275 915
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %х0,9	5 711	281 626
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	5 633	287 259
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				226 194
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				78 026
			ИТОГО в текущих ценах				304 220
			НДС, 12%				36 506
			Итого с НДС				340 726
			Итого с учетом тендерной скидки				306 653

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С. А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №9-15
за ноябрь

Локальная смета 2-3-18

Здание бактерицидной установки.Силовое электрооборудование,освещение и защитное заземление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,000	5428,80	5429
2	4	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700Х600 мм. Установка на полу	шт.	1,000	9104,10	9104
3	6	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	шт	2,000	2928,50	5857
4	8	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	шт	1,000	2928,50	2929
5	10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	792,12	1584
6	12	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1767,25	5302
7	21	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Установка Обогревателя ЭВУБ-1,5/220	шт	2,000	2502,00	5004
8	22	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2614,70	2615
9	25	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж миниканала	м	103,000	370,55	38167
10	26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных коробах	м кабеля	101,000	463,06	46769

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж автомат. одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	3,000	1118,01	3354
12	29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3726,69	11180
13	30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,000	746,75	22402
14	31	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20,000	640,00	12800
15	32	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11,000	3867,73	42545
16	33	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	10,000	717,83	7178
			ИТОГО:				**222219**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**52432**
			Сметная прибыль				**16461**
			Итого с временными		**2,6 %x0,8**	**4 622**	**226 841**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %x0,9**	**4 696**	**231 537**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**4 631**	**236 168**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**185 964**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**64 148**
			ИТОГО в текущих ценах				**250 112**
			НДС, 12%				**30 013**
			Итого с НДС				**280 125**
			Итого с учетом тендерной скидки				**252 113**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Строинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Пурдыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-16
за ноябрь

Локальная смета 2-3-19

Проходная.Силовое электрооборудование,освещение и заземление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,000	5306,33	5306
			Накладные расходы			*1854,54*	*1855*
			Сметная прибыль			*393,06*	*393*
2	4	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700Х600 мм. Установка на полу	шт.	1,000	9104,10	9104
			Накладные расходы			*2655,90*	*2656*
			Сметная прибыль			*674,38*	*674*
3	6	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Установка светильника OPTIMA.OPL.ECO.LED 595 4000K	шт	4,000	3059,55	12238
			Накладные расходы			*1029,77*	*4119*
			Сметная прибыль			*226,63*	*907*
4	8	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, отдельно устанавливаемый на штырях	шт	1,000	2928,50	2929
			Накладные расходы			*962,48*	*962*
			Сметная прибыль			*216,93*	*217*
5	10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,000	792,12	3961
			Накладные расходы			*303,11*	*1516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,68*	*293*
6	12	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	864,19	864
			Накладные расходы			*330,82*	*331*
			Сметная прибыль			*64,01*	*64*
7	14	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1767,25	5302
			Накладные расходы			*625,83*	*1877*
			Сметная прибыль			*130,91*	*393*
8	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	3726,69	18633
			Накладные расходы			*869,04*	*4345*
			Сметная прибыль			*276,05*	*1380*
9	23	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж миниканала	м	85,000	370,55	31497
			Накладные расходы			*83,99*	*7139*
			Сметная прибыль			*27,45*	*2333*
10	24	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,000	746,75	18669
			Накладные расходы			*124,36*	*3109*
			Сметная прибыль			*55,31*	*1383*
11	25	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20,000	640,00	12800
			Накладные расходы			*122,88*	*2458*
			Сметная прибыль			*47,41*	*948*
12	26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	3867,73	46413
			Накладные расходы			*628,24*	*7539*
			Сметная прибыль			*286,50*	*3438*
13	27	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования	шт.	5,000	717,83	3589
			Накладные расходы			*258,53*	*1293*
			Сметная прибыль			*53,17*	*266*
14	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных коробах	м кабеля	85,000	463,06	39360
			Накладные расходы			*118,72*	*10091*
			Сметная прибыль			*34,30*	*2916*
15	29	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	10,000	1297,66	12977
			Накладные расходы			*381,40*	*3814*
			Сметная прибыль			*96,12*	*961*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	30	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2527,92	10112
			Накладные расходы			*903,42*	*3614*
			Сметная прибыль			*187,25*	*749*
			ИТОГО:				233753
			В том числе :				
			Накладные расходы				56717
			Сметная прибыль				17315
			Итого с временными		2,6 %x0,8	4 862	238 615
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	4 939	243 554
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	4 871	248 425
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				195 615
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				67 478
			ИТОГО в текущих ценах				263 093
			НДС, 12%				31 571
			Итого с НДС				294 664
			Итого с учетом тендерной скидки				265 198

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек И. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-17
за ноябрь

Локальная смета 2-3-20

Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	52332,85	52333
			Накладные расходы			*18182,88*	*18183*
			Сметная прибыль			*3876,51*	*3877*
2	4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж извещателя дымового	шт.	3,000	4370,57	13112
			Накладные расходы			*1494,50*	*4484*
			Сметная прибыль			*323,75*	*971*
3	6	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт.	1,000	2765,19	2765
			Накладные расходы			*967,68*	*968*
			Сметная прибыль			*204,83*	*205*
4	8	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2765,19	2765
			Накладные расходы			*967,68*	*968*
			Сметная прибыль			*204,83*	*205*
5	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2765,19	2765
			Накладные расходы			*967,68*	*968*
			Сметная прибыль			*204,83*	*205*
6	17	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	57,000	370,55	21121
			Накладные расходы			*83,99*	*4787*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*27,45*	*1565*
7	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабельных каналах	м кабеля	57,000	463,06	26395
			Накладные расходы			*118,72*	*6767*
			Сметная прибыль			*34,30*	*1955*
8	19	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	0,500	985,03	493
			Накладные расходы			*185,63*	*93*
			Сметная прибыль			*72,97*	*36*
9	21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,000	636,53	6365
			Накладные расходы			*190,38*	*1904*
			Сметная прибыль			*47,15*	*472*
10	24	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж блока на стене	шт.	1,000	6147,74	6148
			Накладные расходы			*2047,32*	*2047*
			Сметная прибыль			*455,39*	*455*
			ИТОГО:				**134262**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**41167**
			Сметная прибыль				**9945**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**2 793**	**137 055**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**2 837**	**139 892**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**2 798**	**142 690**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**112 357**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**38 758**
			ИТОГО в текущих ценах				**151 115**
			НДС, 12%				**18 134**
			Итого с НДС				**169 249**
			Итого с учетом тендерной скидки				**152 324**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «НЭО-Коксу»
Нурмыбаев С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-19
за ноябрь

Локальная смета 2-3-23

Внутриплощадочные сети

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	113,000	454,68	51379
2	15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	971,000	495,34	480972
3	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	113,000	463,06	52326
4	17	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	22,000	2527,92	55614
5	18	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	8,000	1564,30	12514
6	19	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	8,000	1837,37	14699
7	20	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	89,940	278,30	25030
8	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,980	1478,78	44334

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,960	43,69	2620
			ИТОГО:				**739489**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**202085**
			Сметная прибыль				**54777**
			Итого с временными		**2,6 %x0,8**	**15 381**	**754 870**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %x0,9**	**15 626**	**770 496**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**15 410**	**785 906**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**618 840**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**213 469**
			ИТОГО в текущих ценах				**832 309**
			НДС, 12%				**99 877**
			Итого с НДС				**932 186**
			Итого с учетом тендерной скидки				**838 967**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Строинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Кокеу"
Нурлыбай С. Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооруженни.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-2
за ноябрь

Локальная смета 2-2-1и

Водозаборное сооружение с отстойником.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	29	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство конструкций из монолитного железобетона из бетона кл.В15F150W6 с добавлением суперпластификатора бетона "MFIMFnT 1.10/33"	м3 конструкции	20,503	56766,94	1163876
			Накладные расходы			*6525,98*	*133800*
			Сметная прибыль			*4204,96*	*86213*
2	43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	838613,20	27674
			Накладные расходы			*359474,79*	*11863*
			Сметная прибыль			*62119,50*	*2050*
3	45	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	704294,82	23453
			Накладные расходы			*138983,84*	*4628*
			Сметная прибыль			*52169,99*	*1737*
4	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных труб диаметром 200 мм	т фасонных частей	0,066	1654672,61	108547
			Накладные расходы			*589772,11*	*38689*
			Сметная прибыль			*122568,34*	*8040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	48	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций из уголков	т конструкций	0,350	138014,10	48305
			Накладные расходы			*45235,36*	*15832*
			Сметная прибыль			*10223,27*	*3578*
6	52	1139-0101-0101 РСНБ РК 2015	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,337	501699,26	169123
			Накладные расходы			*94014,18*	*31692*
			Сметная прибыль			*37162,91*	*12528*
7	54	1139-0401-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж служебных мостиков	т конструкций	0,288	139199,05	40089
			Накладные расходы			*28184,65*	*8117*
			Сметная прибыль			*10311,04*	*2970*
8	56	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,132	158256,53	20890
			Накладные расходы			*61856,97*	*8165*
			Сметная прибыль			*11722,71*	*1547*
9	58	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж шандоры,шандорное заграждение,сороудерживающие решетки,крепления закладных частей затворов	т конструкций	0,326	94126,45	30648
			Накладные расходы			*33295,50*	*10841*
			Сметная прибыль			*6972,33*	*2270*
10	60	1322-0205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т,(ГС 80-200р 1шт.,ГС 80 1шт.,ГС 60-200р 2шт). Монтаж оборудования	т	0,145	529431,02	76767
			Накладные расходы			*146117,83*	*21187*
			Сметная прибыль			*39217,11*	*5686*
11	62	1322-0201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный 2,5 В с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1,000	146060,24	146060
			Накладные расходы			*47513,00*	*47513*
			Сметная прибыль			*10819,28*	*10819*
12	64	1322-0201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный 1В с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3,000	146060,24	438181
			Накладные расходы			*47513,00*	*142539*
			Сметная прибыль			*10819,28*	*32458*
13	66	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раза	м2	50,000	514,29	25714
			Накладные расходы			*57,33*	*2866*
			Сметная прибыль			*38,10*	*1905*
14	67	1113-0301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 за три раза	м2	50,000	788,15	39408
			Накладные расходы			*42,46*	*2123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,38*	*2919*
			ИТОГО:				**2358734**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**479857**
			Сметная прибыль				**174721**
			Итого с временными		**2,6 %x0,8**	**49 062**	**2 407 796**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %x0,9**	**49 841**	**2 457 637**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**49 153**	**2 506 790**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 973 902**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**680 898**
			ИТОГО в текущих ценах				**2 654 799**
			НДС, 12%				**318 576**
			Итого с НДС				**2 973 375**
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 676 033**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурмыбай С. Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-3
за ноябрь

Локальная смета 2-2-3

Мероприятия по обеспечению пропуска расчетных расходов на период строительства..

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	1136-0101-0401 РСНБ РК 2015	Возведение двух временных перемычек способом отсыпки грунтов в воду	м3 грунта	98,000	115,58	11326
2	5	1101-0101-0311 РСНБ РК 2015	Разборка временных перемычек экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3 в отвал.	м3 грунта	98,000	420,98	41256
			ИТОГО:				52582
			В том числе :				
			Накладные расходы				9464
			Сметная прибыль				3895
			Итого с временными		2,6 %x0,8	1 094	53 676
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	1 111	54 787
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	1 096	55 883
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				44 004
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				15 179
			ИТОГО в текущих ценах				59 183

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС, 12%				**7 102**
			Итого с НДС				**66 285**
			Итого с учетом тендерной скидки				**59 652**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"
Цой Т.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-4
за ноябрь

Локальная смета 2-2-7

Ограждение территории-зоны санитарной охраны

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Установка ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам с заделкой бетоном В15F150W4.	м оград	210,000	7779,42	1633678
			Накладные расходы			*3458,11*	*726202*
			Сметная прибыль			*576,25*	*121013*
2	6	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	64068,48	64068
			Накладные расходы			*28302,24*	*28302*
			Сметная прибыль			*4745,81*	*4746*
3	8	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	24399,35	24399
			Накладные расходы			*11835,68*	*11836*
			Сметная прибыль			*1807,36*	*1807*
4	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	115,000	122,15	14047
			Накладные расходы			*28,48*	*3276*
			Сметная прибыль			*9,05*	*1041*
5	13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза	м2	115,000	376,60	43309
			Накладные расходы			*66,53*	*7651*
			Сметная прибыль			*27,90*	*3208*
			ИТОГО:				**1779502**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				777267
			Сметная прибыль				131815
			Итого с временными		2,6 %x0,8	37 014	1 816 516
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	37 602	1 854 118
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	37 082	1 891 200
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				1 489 173
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				513 691
			ИТОГО в текущих ценах				2 002 864
			НДС, 12%				240 344
			Итого с НДС				2 243 208
			Итого с учетом тендерной скидки				2 018 885

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САНА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №9-5
за ноябрь
Локальная смета 2-2-13
Пожарная сигнализация проходной

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ИС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,000	52332,85	52333
			Накладные расходы			*18182,88*	*18183*
			Сметная прибыль			*3876,51*	*3877*
2	4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж извещателя дымового	шт.	3,000	4370,57	13112
			Накладные расходы			*1494,50*	*4484*
			Сметная прибыль			*323,75*	*971*
3	6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ИС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2184,48	4369
			Накладные расходы			*747,25*	*1495*
			Сметная прибыль			*161,81*	*324*
4	8	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт.	1,000	2765,19	2765
			Накладные расходы			*967,68*	*968*
			Сметная прибыль			*204,83*	*205*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2765,19	2765
			Накладные расходы			*967,68*	*968*
			Сметная прибыль			*204,83*	*205*
6	12	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2765,19	2765
			Накладные расходы			*967,68*	*968*
			Сметная прибыль			*204,83*	*205*
7	16	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3,000	7268,56	21806
			Накладные расходы			*2503,44*	*7510*
			Сметная прибыль			*538,41*	*1615*
8	21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных металлорукавах	м кабеля	6,000	463,06	2778
			Накладные расходы			*118,72*	*712*
			Сметная прибыль			*34,30*	*206*
9	23	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	57,000	370,55	21121
			Накладные расходы			*83,99*	*4787*
			Сметная прибыль			*27,45*	*1565*
10	24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабельных каналах	м кабеля	57,000	463,06	26395
			Накладные расходы			*118,72*	*6767*
			Сметная прибыль			*34,30*	*1955*
11	25	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	4,500	985,03	4433
			Накладные расходы			*185,63*	*835*
			Сметная прибыль			*72,97*	*328*
12	27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,000	636,53	6365
			Накладные расходы			*190,38*	*1904*
			Сметная прибыль			*47,15*	*472*
13	30	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж блока на стене	шт.	1,000	6147,74	6148
			Накладные расходы			*2047,32*	*2047*
			Сметная прибыль			*455,39*	*455*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	31	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	0,540	206,10	111
			Накладные расходы			*36,70*	*20*
			Сметная прибыль			*15,27*	*8*
15	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную мелкой земли. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,180	1478,78	266
			Накладные расходы			*573,17*	*103*
			Сметная прибыль			*109,54*	*20*
16	33	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,360	43,69	16
			Накладные расходы			*8,50*	*3*
			Сметная прибыль			*3,24*	*1*
			ИТОГО:				**167548**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**51753**
			Сметная прибыль				**12411**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**3 485**	**171 033**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**3 540**	**174 573**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**3 491**	**178 064**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**140 212**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**48 366**
			ИТОГО в текущих ценах				**188 578**
			НДС, 12%				**22 629**
			Итого с НДС				**211 207**
			Итого с учетом тендерной скидки				**190 084**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «НЭО-Коксу»
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосова Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-6

за ноябрь

Локальная смета 2-2-14

Внутриплощадочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Установка дизельного электрогенератора, масса до 1т.	шт.	1,000	81148,44	81148
			Накладные расходы			*21780,36*	*21780*
			Сметная прибыль			*6011,00*	*6011*
2	11	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	116,000	454,68	52743
			Накладные расходы			*139,74*	*16210*
			Сметная прибыль			*33,68*	*3907*
3	12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1513,000	495,34	749445
			Накладные расходы			*129,16*	*195420*
			Сметная прибыль			*36,69*	*55514*
4	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	116,000	463,06	53715

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*118,72*	*13771*
			Сметная прибыль			*34,30*	*3979*
5	14	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10,000	2527,92	25279
			Накладные расходы			*903,42*	*9034*
			Сметная прибыль			*187,25*	*1873*
6	15	1308-0201-1807 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3259,81	13039
			Накладные расходы			*903,42*	*3614*
			Сметная прибыль			*241,47*	*966*
7	16	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	280,670	278,30	78110
			Накладные расходы			*56,01*	*15720*
			Сметная прибыль			*20,61*	*5786*
8	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную землей. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,550	1478,78	138339
			Накладные расходы			*573,17*	*53620*
			Сметная прибыль			*109,54*	*10247*
9	18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	187,110	43,69	8174
			Накладные расходы			*8,50*	*1591*
			Сметная прибыль			*3,24*	*606*
			ИТОГО:				1199994
			В том числе :				
			Накладные расходы				**330760**
			Сметная прибыль				**88888**
			Итого с временными		**2,6 %x0,8**	**24 960**	**1 224 954**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %x0,9**	**25 357**	**1 250 311**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**25 006**	**1 275 317**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 004 213**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**346 404**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 350 617**
			НДС, 12%				**162 074**
			Итого с НДС				**1 512 691**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 361 417**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Строинтеграция»»
Сакимбаев Е. Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-КОКСУ"
Нурлыбай Е. Ы.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосова Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-7
за ноябрь

Локальная смета 2-2-16

Наружное освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,500	2454,48	69953
			Накладные расходы			*951,35*	*27113*
			Сметная прибыль			*181,81*	*5182*
2	4	1133-0109-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных опор светильников с закладным фундаментом	т	1,728	78353,09	135402
			Накладные расходы			*22864,56*	*39512*
			Сметная прибыль			*5803,93*	*10030*
3	5	1134-0203-0603 РСНБ РК 2015	Устройство оттяжек к металлическим стойкам СТ-8	оттяжка	6,000	5974,07	35844
			Накладные расходы			*2379,01*	*14274*
			Сметная прибыль			*442,52*	*2655*
4	7	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слои	м2	55,100	1134,17	62493
			Накладные расходы			*462,82*	*25501*
			Сметная прибыль			*84,01*	*4629*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	1141-0105-0101 РСНБ РК 2015	Битум горячий. Приготовление	т	0,116	156764,34	18139
			Накладные расходы			*12072,15*	*1397*
			Сметная прибыль			*11612,17*	*1344*
6	9	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,011	102556,68	1130
			Накладные расходы			*6972,56*	*77*
			Сметная прибыль			*7596,79*	*84*
7	10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную ям с разравниванием. Группа грунтов 3	м3 грунта	16,300	2115,08	34476
			Накладные расходы			*819,80*	*13363*
			Сметная прибыль			*156,67*	*2554*
8	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка опоры бетоном В15	м3	3,400	21075,81	71658
			Накладные расходы			*1256,16*	*4271*
			Сметная прибыль			*1561,17*	*5308*
9	12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13,000	3867,73	50280
			Накладные расходы			*628,24*	*8167*
			Сметная прибыль			*286,50*	*3724*
10	13	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	13,000	562,40	7311
			Накладные расходы			*147,65*	*1919*
			Сметная прибыль			*41,66*	*542*
11	26	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников	светильник	13,000	7778,13	101116
			Накладные расходы			*2540,09*	*33021*
			Сметная прибыль			*576,16*	*7490*
12	29	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Зарядка светильников	м трассы	78,000	928,65	72434
			Накладные расходы			*278,84*	*21750*
			Сметная прибыль			*68,79*	*5366*
13	33	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,490	56383,35	27628
			Накладные расходы			*19111,68*	*9365*
			Сметная прибыль			*4176,54*	*2047*
14	34	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1,400	212,11	297
			Накладные расходы			*37,70*	*53*
			Сметная прибыль			*15,71*	*22*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную землей. I группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	1478,78	599
			Накладные расходы			*573,17*	*232*
			Сметная прибыль			*109,54*	*44*
16	36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	0,900	43,69	39
			Накладные расходы			*8,50*	*8*
			Сметная прибыль			*3,24*	*3*
17	38	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5,000	495,34	2477
			Накладные расходы			*129,16*	*646*
			Сметная прибыль			*36,69*	*183*
18	39	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,000	1104,06	11041
			Накладные расходы			*216,42*	*2164*
			Сметная прибыль			*81,78*	*818*
19	49	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на полу	шт.	1,000	24386,88	24387
			Накладные расходы			*3392,28*	*3392*
			Сметная прибыль			*1806,44*	*1806*
20	51	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	10,000	1104,06	11041
			Накладные расходы			*216,42*	*2164*
			Сметная прибыль			*81,78*	*818*
			ИТОГО:				737744
			В том числе :				
			Накладные расходы				208389
			Сметная прибыль				54648
			Итого с временными		2,6 %x0,8	15 345	753 089
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	15 589	768 678
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	15 374	784 052
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				617 380
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				212 965

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО в текущих ценах				**830 345**
			НДС, 12%				**99 641**
			Итого с НДС				**929 986**
			Итого с учетом тендерной скидки				**836 987**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Институт строящихся предприятий «Стройинтеграция»
Салкимбаев Б.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбаев С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-9
за ноябрь
Локальная смета 2-3-1
Внутриплощадочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	1137-0401-0206 РСНБ РК 2015	Устройство оголовка из сборного железобетона для сброса воды из резервуаров в ближележащие существующий арык (без стоимости сборного железобетона)	м3 сборных конструкций	0,310	28876,29	8952
			ИТОГО:				8952
			В том числе :				
			Накладные расходы				2730
			Сметная прибыль				663
			Итого с временными		2,6 %x0,8	186	9 138
			Итого с зимними удорожаниями		2,3 %x0,9	189	9 327
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		0,020	187	9 514
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				7 492
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				2 584
			ИТОГО в текущих ценах				10 076
			НДС, 12%				1 209
			Итого с НДС				11 285
			Итого с учетом тендерной скидки				10 156

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Строинтеграция»
Сальмимбек Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жумибек Ш. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коксу"

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №9-8
за ноябрь

Локальная смета 2-2-17

Благоустройство и озеленение территории.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	980,000	14,18	13900
2	23	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	420,000	177,69	74631
3	24	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1380,000	70,94	97893
4	25	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Посев многолетних трав	га	0,138	2382,37	329
5	26	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	27,600	2293,92	63312
6	27	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	15,000	649,41	9741
7	28	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	15,000	2356,35	35345
8	29	2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	15,000	292,68	4390
9	30	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4,000	418,94	1676

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	31	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	4,000	452,70	1811
11	32	2501-0303-2608 РСНБ РК 2015	Лох узколистный, высотой от 2 м до 3 м	шт.	4,000	3129,84	12519
12	33	1127-0403-1206 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство геокаркас при укрепление откосов	м2 поверхности	460,000	66,24	30470
13	34	2108-0102-1314 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	460,000	747,36	343786
			ИТОГО:				**689803**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**110870**
			Сметная прибыль				**51097**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**14 348**	**704 151**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**14 576**	**718 727**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**14 375**	**733 102**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**577 261**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**199 126**
			ИТОГО в текущих ценах				**776 387**
			НДС, 12%				**93 166**
			Итого с НДС				**869 553**
			Итого с учетом тендерной скидки				**782 598**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек И. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Пиндюрин С. Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-10

за ноябрь

Локальная смета 2-3-2

Ремонтно-строительные работы по резервуаров (V-250м3,2шт.V-500м3-2шт.)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Уборка грунта 2 группы с перекрытия резервуаров механизированным способом	м3 грунта	71,740	74,25	5327
			Накладные расходы			*12,60*	*904*
			Сметная прибыль			*5,50*	*395*
2	2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) для обнажения стенок резервуаров с перемещением грунта до 10 м.	м3 грунта	29,410	74,25	2184
			Накладные расходы			*12,60*	*371*
			Сметная прибыль			*5,50*	*162*
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 (20)м.	м3 грунта	101,150	74,25	7510
			Накладные расходы			*12,60*	*1274*
			Сметная прибыль			*5,50*	*556*
4	4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	м3 грунта	101,150	62,37	6309
			Накладные расходы			*10,58*	*1071*
			Сметная прибыль			*4,62*	*467*
5	5	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)для обнажения стенок резервуаров с перемещением грунта до 10 (20)м.	м3 грунта	303,450	218,29	66242
			Накладные расходы			*37,04*	*11241*
			Сметная прибыль			*16,17*	*4907*
6	6	1101-0104-0212 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы.	м3 грунта	303,450	100,24	30417

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,01*	*5162*
			Сметная прибыль			*7,42*	*2253*
7	7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)насыпь резервуара на высоту 0,5 м выше верха конструкций и устройство обратной засыпки с перемещением грунта до 10 м (20).	м3 грунта	101.150	74,25	7510
			Накладные расходы			*12,60*	*1274*
			Сметная прибыль			*5,50*	*556*
8	8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	м3 грунта	101,150	62,37	6309
			Накладные расходы			*10,58*	*1071*
			Сметная прибыль			*4,62*	*467*
9	9	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	то же,грунта 4 группы.	м3 грунта	303,450	218,29	66242
			Накладные расходы			*37,04*	*11241*
			Сметная прибыль			*16,17*	*4907*
10	10	1101-0104-0212 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы.	м3 грунта	303,450	100,24	30417
			Накладные расходы			*17,01*	*5162*
			Сметная прибыль			*7,42*	*2253*
11	11	1136-0201-0106 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух из грунтов связных	м3 грунта	29,410	780,85	22965
			Накладные расходы			*263,70*	*7756*
			Сметная прибыль			*57,84*	*1701*
12	12	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка наружного существующего покрытия плит перекрытия щетками	м2	79,560	636,70	50656
			Накладные расходы			*240,70*	*19150*
			Сметная прибыль			*47,16*	*3752*
13	13	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит перекрытиия резервуаров (8шт.15,28м3.для дальнейшего использования)	шт. сборных конструкций	0,800	5278,29	4223
			Накладные расходы			*2175,81*	*1741*
			Сметная прибыль			*390,98*	*313*
14	14	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков (6шт.)	т конструкций	0,066	59588,85	3933
			Накладные расходы			*21769,97*	*1437*
			Сметная прибыль			*4413,99*	*291*
15	15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж/бетонных люков-лазов резервуаров (8шт.)	м3 сборных железобетонных конструкций	0,911	16711,23	15224
			Накладные расходы			*6415,52*	*5845*
			Сметная прибыль			*1237,87*	*1128*
16	16	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Демонтаж технологических трубопроводов диаметром 159 мм	м трубопровода	0,153	750,47	115
			Накладные расходы			*150,24*	*23*
			Сметная прибыль			*55,59*	*9*
17	17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж вытяжных труб резервуаров диаметром 108 мм (1,-1,5м,10шт.)	км трубопровода	0,003	371097,29	946

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*151955,62*	*387*
			Сметная прибыль			*27488,69*	*70*
18	18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж существующих плит перекрытия	шт. сборных конструкций	0,800	13064,31	10451
			Накладные расходы			*3263,38*	*2611*
			Сметная прибыль			*967,73*	*774*
19	19	1141-0102-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в три слоя	м2	94,860	2171,71	206009
			Накладные расходы			*581,78*	*55188*
			Сметная прибыль			*160,87*	*15260*
20	20	1141-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	82,280	2479,77	204035
			Накладные расходы			*602,71*	*49591*
			Сметная прибыль			*183,69*	*15114*
21	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм с добавлением "BindEr 5". Устройство	м2 стяжки	94,860	999,50	94813
			Накладные расходы			*310,41*	*29446*
			Сметная прибыль			*74,04*	*7023*
22	23	1137-0401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство опор из монолитного бетона под трубопроводы из бетона В7,5F100W4	м3 конструкции	0,340	28566,72	9713
			Накладные расходы			*4630,12*	*1574*
			Сметная прибыль			*2116,05*	*719*
23	24	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,068	180982,87	12307
			Накладные расходы			*58794,36*	*3998*
			Сметная прибыль			*13406,14*	*912*
24	25	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений . Установка	т арматуры	0,003	49465,04	129
			Накладные расходы			*18388,64*	*48*
			Сметная прибыль			*3664,08*	*10*
25	27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен и дна резервуаров раствором с водонепроницаемой добавкой MAsTErsEAl-525,толщина покрытия 2 мм.	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,380	1335,77	252969
			Накладные расходы			*545,39*	*103287*
			Сметная прибыль			*98,95*	*18738*
26	29	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/бетонных камер диаметром 1500 мм на резервуарах (камеры-лаза)	м3 сборных железобетонных конструкций	0,442	14622,83	6463
			Накладные расходы			*5755,96*	*2544*
			Сметная прибыль			*1083,17*	*479*
27	31	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015	Наружная штукатурка стен резервуаров толщиной 20 мм с добавлением "BindEr 5"	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,000	2152,64	256164
			Накладные расходы			*756,14*	*89981*
			Сметная прибыль			*159,45*	*18975*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	33	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций люков-лазов герметических диаметром 500 мм	т конструкций	0,121	161231,05	19509
			Накладные расходы			*59330,58*	*7179*
			Сметная прибыль			*11943,04*	*1445*
29	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы -стремянки	т конструкций	0,064	103971,90	6644
			Накладные расходы			*28993,57*	*1853*
			Сметная прибыль			*7701,62*	*492*
30	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Наружная гидроизоляция стен резервуаров и люков лаза обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	134,300	1176,38	157987
			Накладные расходы			*240,25*	*32266*
			Сметная прибыль			*87,14*	*11703*
			ИТОГО:				**1563720**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**454672**
			Сметная прибыль				**115831**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**32 525**	**1 596 245**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**33 042**	**1 629 287**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**32 586**	**1 661 873**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 308 595**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**451 401**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 759 996**
			НДС, 12%				**211 200**
			Итого с НДС				**1 971 196**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 774 072**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «НЭО-Коксу»
Нурлыбай С.Ь

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-11
за ноябрь

Локальная смета 2-3-12

Благоустройство и озеленение территории.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	5870,200	14,18	83261
2	21	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	2515,800	177,69	447039
3	22	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	8292,000	70,94	588208
4	23	1147-0224-0102 РСНБ РК 2015	Посев многолетних трав	га	0,829	2382,37	1975
5	24	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	165,840	2293,92	380424
6	25	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	94,000	649,41	61045
7	26	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	94,000	2356,35	221497
8	27	2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	94,000	292,68	27512
9	28	1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	30,000	418,94	12568

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	29	1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	30,000	452,70	13581
11	30	2501-0303-2608 РСНБ РК 2015	Лох узколистный, высотой от 2 м до 3 м	шт.	30,000	3129,84	93895
			ИТОГО:				**1931005**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**585198**
			Сметная прибыль				**143037**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**40 165**	**1 971 170**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**40 803**	**2 011 973**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**40 239**	**2 052 212**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 615 957**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**557 425**
			ИТОГО в текущих ценах				**2 173 380**
			НДС, 12%				**260 806**
			Итого с НДС				**2 434 186**
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 190 767**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Сазкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РП"Корректировка проекта-сметной документации на строительство и реконструкцию системы водоснабжения с.Жандосово"Карасайского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№4 от 16.03.2021 г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9-12
за ноябрь

Локальная смета 2-3-14

Навес для двух мусорных контейнеров и МАФ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	1,000	48510,45	48510
2	2	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	1,000	10844,28	10844
3	3	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1,000	184623,14	184623
			ИТОГО:				**243978**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5981**
			Сметная прибыль				**18072**
			Итого с временными		**2,6 %х0,8**	**5 075**	**249 053**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,3 %х0,9**	**5 155**	**254 208**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**0,020**	**5 084**	**259 292**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**204 172**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**70 429**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО в текущих ценах				**274 601**
			НДС, 12%				**32 952**
			Итого с НДС				**307 553**
			Итого с учетом тендерной скидки				**276 798**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Егеубек Е. Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Строинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нарбаев С.Б.