Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№3 к договору подряда №11 от 08.04.2020	21.12.2020г.		029-028-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области	748 237 602,65	92 390 535,65						9 898 985,96	92 390 535,65
Итого									92 390 535,65
Итого с учетом скидки 10%	**673 413 841,64**	**83 151 481,99**						**8 909 087,36**	**83 151 481,99**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Кокс"
Нурлыбай С.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Алматиснкая обл., Карасайский р-н, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213** — **050240008853**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 3 от 21.12.2020 г. к Договору подряда № 11 от 08.04.20г.

Номер документа	Дата составления
112	21.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области			шт	1	83 151 481,99	83 151 481,99	8 909 087,36
				Итого	1	x	83 151 481,99	8 909 087,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2020

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-1

Локальная смета 2-1-1и

Внутрипоселковая сеть п.Жандосова.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,175	838613,20	146757
2	25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,090	1416930,93	127524
3	36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапаны 15ч8р диаметром 40 мм.	шт.	3,000	4016,99	12051
4	38	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	21,000	4236,17	88960

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Установка задвижки диаметром 50мм с ручным управлением	задвижка или клапан	19,000	2283,87	43394
6	41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	то же, диаметром 100 мм.	задвижка или клапан	70,000	3748,13	262369
7	42	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	то же , диаметром 150 мм.	задвижка или клапан	7,000	5470,51	38294
8	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка пробно-спускной кран диаметром 20 мм	шт.	14,000	3975,94	55663
9	48	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометры с трехходовым краном.	комплект	16,000	634,68	10155
10	51	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кран шаровый диаметром 20 мм	шт.	1,000	3975,94	3976
11	53	1311-0203-0107 РСНБ РК 2015	Установка регулятор давления диаметром 150 мм	шт.	8,000	17074,23	136594
12	55	1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2,000	6770,10	13540
13	64	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	65,000	4876,67	316983
14	107	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка (для наращивания горловин колодцев)	м3 кладки	1,000	25722,09	25722
			ИТОГО:				**1281981**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**507171**
			Сметная прибыль				**94962**
			Итого СМР				**1 281 981**
			ИТОГО ПО АКТУ				1 281 981
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**26 665**
			Итого с временными				**1 308 646**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**27 089**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 335 735**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**26 715**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 362 450**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 072 823**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**370 071**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 442 893,96**
			НДС, 12%				**173 147,28**

5-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**1 616 041,24**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 454 437,11**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-15

Локальная смета 2-2-8

Мокрый колодец диаметром 1000мм.,(с люком типа "Л" без утеплит.крышки.)на подводящ.трубопроводе

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1597,32	1597
2	8	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	14111,28	28223
3	9	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	14111,28	14111
4	10	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11715,84	11716
5	11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2984,04	2984
6	15	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	12,240	376,92	4614
7	16	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17497,08	17497

5-15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	20	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,032	290817,00	9364
			ИТОГО:				**90106**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**6675**
			Итого СМР				**90 106**
			ИТОГО ПО АКТУ				90 106
			Оборудование				-
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**1 874**
			Итого с временными				**91 980**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**1 904**
			Итого с зимними удорожаниями				**93 884**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 878**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**95 762**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**75 405**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**26 011**
			ИТОГО в текущих ценах				**101 416,01**
			НДС, 12%				**12 169,92**
			Итого с НДС				**113 585,94**
			Итого с учетом тендерной скидки				**102 227,34**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-14

Локальная смета 2-2-4

Колодец ВК диаметром 1500мм на водоводе d-500мм (4шт).

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	26680,32	10672
2	10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	22885,20	6865
3	11	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	12653,28	1265
4	12	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	12653,28	5061
5	13	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	24615,36	9846
6	14	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	2984,04	1193
7	18	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,248	2630,88	16376

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	21	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	62469,36	187408
9	23	2304-0103-0508 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	48124,80	48125
10	25	2304-1012-1208 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	41990,40	41990
11	27	2304-0905-2403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	6360,12	6360
12	32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	2374,92	14250
13	33	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	5668,92	11338
14	35	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции	т	0,320	452401,20	144949
15	36	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,112	594937,44	66633
16	39	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,650	290817,00	189031
			ИТОГО:				**1222892**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**90585**
			Итого СМР				**1 222 892**
			ИТОГО ПО АКТУ				1 222 892
			Оборудование				-
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**25 436**
			Итого с временными				**1 248 328**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**25 840**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 274 169**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**25 483**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 299 652**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 023 375**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**353 014**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 376 388,17**

5-14

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС, 12%				**165 166,58**
			Итого с НДС				**1 541 554,75**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 387 399,28**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-13

Локальная смета 2-3-2

Ремонтно-строительные работы по резервуаров (V-250м3,2шт.V-500м3-2шт.)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе (типа "BindEr 5" полимерная дисперсионная добавка на цементном основе.расход 4 кг.на 1м3 смеси.) ГОСТ 31384-2008	кг	26,784	1148,04	30749
2	26	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,010	222039,36	2132
3	28	2205-0105-0202 РСНБ РК 2015	Смеси сухие -гидроизоляция на цементи-акриловой основе типа MAsTErsEAl-525 (расход комп.на 1м2/1,7кг.при толщине слоя 1 мм)	кг	2272,560	247,32	562050
4	30	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Сборные ж/бетонные камеры-лаза СТ РК 937-92	м3	1,560	89015,76	138865
5	32	2205-0105-0104 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе (типа "BindEr 5" полимерная дисперсионная добавка на цементном основе.расход 4 кг.на 1м3 смеси.) ГОСТ 31384-2008	кг	33,600	1148,04	38574
6	34	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Люки-лазы круглые для резервуаров	т	0,712	816908,76	581639

5-13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	34	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Люки-лазы круглые для резервуаров	т	0,712	816908,76	581639
7	36	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы-стремянки	т	0,376	594937,44	223696
			ИТОГО:				**1577704**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**116867**
			Итого СМР				**1 577 704**
			ИТОГО ПО АКТУ				**1 577 704**
			Оборудование				**-**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**32 816**
			Итого с временными				**1 610 520**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**33 338**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 643 858**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**32 877**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 676 735**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 320 298**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**455 438**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 775 735,82**
			НДС, 12%				**213 088,30**
			Итого с НДС				**1 988 824,11**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 789 941,70**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурдыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-12

Локальная смета 2-3-11

Водопроводный колодец диаметром 2000мм.(без утеплительной крышки).

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	1597,32	4792
2	11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	2984,04	8952
3	12	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	37869,12	113607
4	13	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	20716,56	124299
5	14	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	20716,56	62150
6	15	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	47200,32	141601
7	20	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки С-2)	т	0,051	594937,44	30520

5-12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	21	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,080	376,92	1538
9	22	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	17497,08	52491
			ИТОГО:				**539951**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**39996**
			Итого СМР				**539 951**
			ИТОГО ПО АКТУ				539 951
			Оборудование				-
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**11 231**
			Итого с временными				**551 182**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**11 409**
			Итого с зимними удорожаниями				**562 591**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**11 252**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**573 843**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**451 857**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**155 868**
			ИТОГО в текущих ценах				**607 725,11**
			НДС, 12%				**72 927,01**
			Итого с НДС				**680 652,12**
			Итого с учетом тендерной скидки				**612 586,91**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-11

Локальная смета 2-3-10

Водопроводный колодец диаметром 1500мм.(без утеплительной крышки).

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	1597,32	22362
2	11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	2984,04	41777
3	12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	22885,20	320393
4	13	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	22885,20	320393
5	14	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	19447,56	272266
6	15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	26680,32	373524
7	20	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки С-2)	т	0,239	594937,44	142428

5-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	21	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	19,040	376,92	7177
9	22	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	17497,08	244959
			ИТОГО:				**1745279**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**129280**
			Итого СМР				**1 745 279**
			ИТОГО ПО АКТУ				1 745 279
			Оборудование				-
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**36 302**
			Итого с временными				**1 781 581**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**36 879**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 818 460**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**36 369**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 854 829**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 460 533**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**503 812**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 964 344,66**
			НДС, 12%				**235 721,36**
			Итого с НДС				**2 200 066,02**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 980 059,42**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-10

Локальная смета 2-3-4

Технологическое оборудование здания бактерецидной установки с.Жандосова.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,040	2339,28	23486
2	4	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,080	7958,52	112056
3	5	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,246	2630,88	3278
4	6	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	221,40	22
5	11	2304-0103-0505 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	16811,00	6805
6	13	2304-0103-0508 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	44560,00	4509

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	15	2304-1012-0108 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	40141,44	40141
8	17	СТЦЕНА	Стоимость счетчик холодной воды СВТХ (Миномесс)диаметром 200 мм	шт	1,000	158432,14	158432
9	19	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	1023,84	2048
10	21	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1539,00	1539
11	22	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,000	2373,84	2374
12	24	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	1658,88	3318
13	25	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11,000	9985,68	109842
14	26	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4,000	12404,88	49620
15	27	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	2933,28	1173
16	28	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	9264,24	926
17	29	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1,000	83,16	8
18	30	2302-0103-3442 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,000	8944,56	1788

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	31	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	7974,72	15949
20	32	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	5668,92	11338
21	33	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	2374,92	18999
22	35	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции /Опоры неподвижные/	т	0,035	459008,64	15845
23	37	2305-0403-0301 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 (Типа WOKS 200/Фирма DOSPEL.)	комплект	1,000	32657,04	32657
24	39	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,000	8344,08	8344
25	41	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1,000	7230,60	7231
26	48	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм ГОСТ 23208-2003	м3	0,263	37472,76	9855
27	50	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором (Типа ПЭТ-4-1,суммарный мощность N 2 Квт.)	шт.	2,000	23778,36	4755
28	51	2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	640968,12	412
29	52	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	661817,52	140
30	53	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	721900,08	108
31	54	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,723	976,32	70
32	55	2113-0203-0206 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,550	973,08	53
33	56	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 120 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	280987,92	153
34	57	2113-0206-0401 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 140 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	271493,64	101
35	58	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 105 мм	1000 шт.	0,008	13460,04	10
36	59	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 10х120 мм	т	0,001	206977,68	23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	61	Цена поставщика НПО"ЛИТ"г.Москва Прайс лист	Стоимость оборудование бактерицидный установки для обеззараживания воды DUV-2A500-N-MST с учетом доставкой(кол.2шт.1 рабочая+1 резервная)	комплект	2,000	2737100,00	5539890
			ИТОГО:				6376869
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				53617
			Итого СМР				723 833
			ИТОГО ПО АКТУ				6 376 869
			Оборудование				5 653 036
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				15 056
			Итого с временными				6 391 925
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				15 295
			Итого с зимними удорожаниями				6 407 220
			Непредвиденные работы и затраты 2%				15 084
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 422 303
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				5 057 063
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				1 744 436
			ИТОГО в текущих ценах				6 801 499,94
			НДС, 12%				816 179,99
			Итого с НДС				7 617 679,93
			Итого с учетом тендерной скидки				6 855 911,93

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ПЭО-Коссу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-9

Локальная смета 2-3-3и

Здания бактерецидной установки с.Жандосова.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	214146,72	724
2	14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	206853,48	7637
3	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,157	206853,48	32538
4	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175	212949,00	37160
5	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	214146,72	3533
6	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	214146,72	6923

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	214146,72	6923
7	20	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 6 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,093	222039,36	20703
8	21	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,010	222039,36	2116
9	35	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий типа "Корунд Фасад" (термокраска для фасадов)	л	272,000	2124,36	577826
10	51	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий типа "Корунд Фасад" (термокраска для фасадов.расход-1,2л/м2)	л	21,600	2124,36	45886
11	56	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость плиты перекрытий ПК8-30.12. СТ РК 949-92 ГОСТ 12767-94	м3	2,100	68799,24	144478
12	58	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,877	32865,48	61682
13	60	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,150	24278,40	27920
14	62	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1,000	1501,20	1501
15	63	2109-0205-0302 РСНБ РК 2015	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	1,000	349,92	350
			ИТОГО:				**970978**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**71924**
			Итого СМР				**970 978**
			ИТОГО ПО АКТУ				970 978
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**20 196**
			Итого с временными				**991 174**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**20 517**
			Итого с зимними удорожаниями				**1 011 692**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**20 234**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 031 925**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**812 561**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**280 293**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 092 854,18**
			НДС, 12%				**131 142,50**

5-9

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**1 223 996,68**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 101 597,01**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-7

Локальная смета 2-3-1

Внутриплощадочные сети.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка железобетонных конструкции (демонтаж старых ж/б колодцев диаметром 1500 мм 10шт.)	м3	14,200	53740,93	763121
2	2	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	35,500	500,04	17751
3	3	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Транспортировка демонтированных сборных ж/бетонных конструкции на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	35,500	398,52	14147
4	4	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1626,400	65,34	106269
5	5	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3600,000	310,05	1116174
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка грунта после экскаватора вручную.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,000	8141,99	700212

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка грунта после экскаватора вручную.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	86,000	8141,99	7002
7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройство подушки и обратной засыпки.	м3 грунта	521,500	251,43	1311
8	8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту засыпки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	912,625	63,72	5815
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из мягкого местного грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,500	1478,78	11756
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей мягким грунтом с подбивкой пазух,выше верха трубопровода 30 см и уплотнением вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	442,000	1478,78	65361
11	11	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2993,000	49,82	14911
12	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3-4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2993,000	287,21	859618
13	13	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта в отвале бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	647,000	40,13	25966
14	17	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 273х7 мм (Подводящий трубопровод)	км трубопровода	0,143	2093550,50	299378
15	18	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	143,572	14938,56	2144759
16	20	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 219х6 мм (подводящий,спускной трубопроводы)	км трубопровода	0,161	1852859,13	298310
17	21	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	161,644	7958,52	1286447
18	23	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 159х5 мм (подводящий,отводящий,спускной трубопроводы)	км трубопровода	0,345	1416930,93	488841
19	24	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	346,380	4807,08	1665076
20	26	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диаметром 108х4 мм (на спускных трубопроводах)	км трубопровода	0,044	951257,70	41855
21	27	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	2630,88	116222

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимост тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	29	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм (для водообеспечения проходной).	м трубопровода	16,000	2289,03	366
23	30	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	341,28	54
24	38	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,040	3491,64	141
25	40	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,462	5455,08	1279
26	42	СТЦЕНА	Стоимость счетчик холодной воды СВТХ (Миномесс)диаметром 100 мм	шт	1,000	72225,00	7222
27	44	СТЦЕНА	Стоимость счетчик холодной воды СВТХ (Миномесс)диаметром 150 мм	шт	1,000	114460,71	11446
28	46	5101-0102-2607 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	1027030,00	410812
29	50	2304-0102-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	153254,16	15325
30	51	2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	99564,12	497821
31	52	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	62469,36	312347
32	55	2304-0103-0508 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	48124,80	48125
33	56	2304-0103-0507 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,000	27437,40	54875
34	58	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1539,00	1539
35	59	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения ОБМ1-100	комплект	1,000	2373,84	2374
36	61	2304-0501-0309 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч33р для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	5428,08	10856

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	62	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2,000	783,00	156
38	64	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	873,72	349
39	66	2304-0905-1503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1947,24	194
40	70	2304-1012-1205 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	17523,00	7009
41	71	2304-1012-1207 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	11,000	29000,16	319002
42	72	2304-1012-1208 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	41990,40	83981
43	74	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки L-250мм 1шт.,L-60мм 2шт.,L-100мм 1шт.,L-50мм 2шт.)	м	0,570	7958,52	4536
44	75	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки L-770 мм 1шт.,L-250 мм 1шт.,L-50 мм 2шт.)	м	1,120	4807,08	5384
45	76	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки L-200мм 1шт.)	м	0,200	2630,88	526
46	77	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	2933,28	2933
47	78	2302-0101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	3673,08	3673
48	79	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1315,44	1315

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	80	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	2154,60	646
50	81	2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	908,28	90
51	82	2302-0101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	12404,88	2481
52	83	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8,000	11545,20	9236
53	84	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	5457,24	5457
54	85	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6,000	5457,24	32743
55	86	2302-0101-0271 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	23114,16	46228
56	87	2302-0101-0271 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	23114,16	46228
57	88	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	9985,68	19971

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	89	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	9985,68	998
59	90	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,000	4593,24	3674
60	91	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	4593,24	918
61	92	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	234,36	703
62	93	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	5,000	83,16	416
63	94	2302-0101-1303 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,000	170,64	341
64	95	2302-0101-1306 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2,000	389,88	780
65	96	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	4,000	130,68	523
66	97	2302-0101-1507 РСНБ РК 2015	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 65 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	2,000	787,32	1575
67	98	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2374,92	28499
68	99	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	25,000	4037,04	100926
69	100	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	5668,92	45351

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	106	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка /полутомпаковая/проволочная тканая с квадратными ячейками 2,5 мм х 2,5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 0,5 мм ГОСТ 6613-86	м2	0,500	955,80	47
71	108	2302-0302-2415 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	10172,52	1017
72	109	2302-0302-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6724,08	672
73	110	2302-0302-1215 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	11375,64	1137
74	111	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2847,96	284
75	112	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	4069,44	813
76	113	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланец PE/сталь PN 10, DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4037,04	403
77	114	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	то же, PN 10, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5668,92	1133
78	115	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,167	437082,48	7299
			ИТОГО:				**17750654**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1791893**
			Сметная прибыль				**1010558**
			Итого СМР				**13 642 534**
			ИТОГО ПО АКТУ				17 750 654
			Оборудование				4 108 120
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**283 765**
			Итого с временными				**18 034 419**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**288 274**
			Итого с зимними удорожаниями				**18 322 693**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**284 291**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**18 606 985**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**14 651 550**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**5 054 059**
			ИТОГО в текущих ценах				**19 705 609,72**
			НДС, 12%				**2 364 673,17**

5-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**22 070 282,89**
			Итого с учетом тендерной скидки				**19 863 254,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО Кокту"
Нурлыбай С.Ь.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-8

Локальная смета 2-3-6

Камера фильров-поглотителей для резервуара V-500м3.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,428	249146,28	106635
2	4	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 20 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,020	249284,52	4986
3	5	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,516	272471,04	140595

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	6	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,257	272471,04	70025
5	8	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции (лестницы)	т	0,042	594937,44	24987
6	10	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,200	1882,44	4141
7	12	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	297488,16	595
8	14	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции люка индивидуального изготовления	т	0,116	452401,20	52479
9	17	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна типа ISOVER КТ-40-Twin,толщиной 50мм.	м3	2,480	6356,88	15765
10	24	Цена поставщика ТОО"PrOfiT MAsTEr" НПП"Технофильтр" Прайс-лист.стр.	Стоимость фильтров-поглотителей ДС-ФД-250	шт	8,000	238591,96	1931641
			ИТОГО:				**2351848**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**31126**
			Итого СМР				**420 207**
			ИТОГО ПО АКТУ				2 351 848
			Оборудование				1 931 641
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**8 740**
			Итого с временными				**2 360 588**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**8 879**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 369 468**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**8 757**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 378 224**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1 872 666**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**645 977**
			ИТОГО в текущих ценах				**2 518 643,19**
			НДС, 12%				**302 237,18**

5 - 8

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**2 820 880,37**
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 538 792,33**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-6

Локальная смета 2-3-15

Подводящий трубопровод от станции очистки до площадки резервуаров

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	838613,20	4193
2	20	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65,000	922,57	59967
3	28	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Набивка сальников диамтром 50 мм,L-200 мм.	сальник	2,000	5148,41	10297
4	30	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2283,87	4568

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	31	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	29478,60	58957
6	32	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,000	4236,17	4236
7	33	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы ВМТ-50	шт.	1,000	57911,76	57912
8	34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка кран шаровый диаметром 25 мм	шт.	1,000	3975,94	3976
9	35	2304-0905-2403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	6360,12	6360
10	36	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	1250,64	3752
11	37	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	437082,48	1268
12	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных фасонных частей	т фасонных частей	0,005	1654672,61	8273
13	41	2302-0101-1311 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1,000	159,84	160
			ИТОГО:				**223918**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**40880**
			Сметная прибыль				**16587**
			Итого СМР				**223 918**
			ИТОГО ПО АКТУ				223 918
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**4 657**
			Итого с временными				**228 575**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**4 732**
			Итого с зимними удорожаниями				**233 307**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**4 666**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**237 973**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**187 385**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**64 639**
			ИТОГО в текущих ценах				**252 023,96**
			НДС, 12%				**30 242,88**

5-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**282 266,84**
			Итого с учетом тендерной скидки				**254 040,15**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-5

Локальная смета 2-3-13

Ограждение санитарной охраны

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2110-0103-1108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012 (объем.L-424,55м.х2,04м2. 866,08м2.)	м2	866,082	3853,44	3337395
2	3	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (Столбы железобетонные из тяжелого бетона класса В 15,объем-0,06м3х115шт.)	м3	6,900	15113,52	104283
3	4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (Столбы из каркаса К-1)	т	0,920	214146,72	197015

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0,115	222039,36	25535
5	6	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 120 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,253	274052,16	69335
6	8	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Столбы металлические (2шт.)	т	0,229	459008,64	105113
7	10	2110-0103-1108 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012 (ворота 1530х2000х2шт. 6,12м2.калитка 1040х2000мм 1шт.	м2	8,200	3853,44	31598
8	11	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции створка ворот и калитки (ворота различных типов: рамы, каркасы)	т	0,180	741160,80	133461
9	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,283	249146,28	70558
10	19	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х57 мм	шт.	234,000	2,16	505
11	20	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы	м ограды	425,000	127,64	54247
12	21	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций	м ограды	425,000	179,92	76464
			ИТОГО:				**4205510**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11320**
			Сметная прибыль				**311519**
			Итого СМР				**4 205 510**
			ИТОГО ПО АКТУ				4 205 510
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**87 475**
			Итого с временными				**4 292 985**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**88 865**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 381 849**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**87 637**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 469 486**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3 519 372**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 214 009**
			ИТОГО в текущих ценах				**4 733 381,38**
			НДС, 12%				**568 005,77**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**5 301 387,14**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 771 248,42**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-4

Локальная смета 2-2-11

Строительно-монтажные работы по модули доочистки./Блочно-модульная станция по очистке воды производительностью 120м3/час./

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта толщиной 5 см бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22,000	53,34	1173
2	2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Восстановление растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	22,000	53,34	1173
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 (30)м.	м3 грунта	22,000	62,33	1371
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	22,000	106,67	2347
5	5	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	76,000	310,05	23564

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Горизонтальная планировка дна котлована ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	117,000	396,43	46382
7	7	1136-0201-0105 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи и обратная засыпка пазухи из грунтов несвязных с уплотнением	м3 грунта	76,000	668,37	50796
8	8	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты. Устройство песчано-гравийная подготовка толщиной 10 см	м3 основания	32,200	4552,16	146579
9	9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные из бетона кл,B20F150W4. Устройство монолитный фундамента модулей	м3	90,000	28340,38	2550634
10	10	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные из бетона кл,B20F150W4 . Устройство монолитный ж/б отмостки и пандуса	м3	20,560	28037,70	576455
11	11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,994	212949,00	211565
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,000	1176,38	35291
13	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство фундамента дизель-генератора из бетона кл.B20F150W4	м3	1,000	28340,38	28340
			ИТОГО:				**3675672**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**516808**
			Сметная прибыль				**272272**
			Итого СМР				**3 675 672**
			ИТОГО ПО АКТУ				3 675 672
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**76 454**
			Итого с временными				**3 752 126**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**77 669**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 829 795**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**76 596**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 906 391**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3 075 978**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 061 060**
			ИТОГО в текущих ценах				**4 137 038,65**
			НДС, 12%				**496 444,64**

5-4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**4 633 483,28**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 170 134,95**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-3

Локальная смета 2-2-7

Ограждение территории-зоны санитарной охраны

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм,(1000х2000мм) размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2100,000	1553,04	3261384
2	3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,114	214146,72	666853
3	4	2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	41,700	15573,60	649419
4	5	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стоиомость металлоконструкции (стальные крепежные элементы из уголков)	т	10,560	405462,24	4281681
5	7	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером (1530х2000мм)размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,056	1553,04	18724
6	9	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером (1040х2000мм)размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,141	1553,04	4878

5-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	10	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции (столбы ворот из швеллеров)	т	0,229	405462,24	92851
8	11	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции (рамы ворот,калитки и створки) ГОСТ 31174-2003	т	0,409	741160,80	303201
			ИТОГО:				**9278991**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**687333**
			Итого СМР				**9 278 991**
			ИТОГО ПО АКТУ				**9 278 991**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**193 003**
			Итого с временными				**9 471 994**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**196 070**
			Итого с зимними удорожаниями				**9 668 064**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**193 361**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 861 426**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**7 765 104**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**2 678 576**
			ИТОГО в текущих ценах				**10 443 680,60**
			НДС, 12%				**1 253 241,67**
			Итого с НДС				**11 696 922,28**
			Итого с учетом тендерной скидки				**10 527 230,04**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-2

Локальная смета 2-2-2

Водовод подключения от отстойника до ст.очистки.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	28	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Устройство утеплительной крышки	м2 покрытия	0,810	4737,57	3837
2	29	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,013	310954,68	3918
3	30	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные толщиной 5 мм из стекловолокна типа IzOvEr ГОСТ 10499-95	м3	0,250	6356,88	1589
4	31	2105-0103-0203 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками толщиной 4,0 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,007	1457569,08	10203
			ИТОГО:				**19548**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**279**
			Сметная прибыль				**1448**
			Итого СМР				**19 548**
			ИТОГО ПО АКТУ				19 548
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**407**

5-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**19 955**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**413**
			Итого с зимними удорожаниями				**20 368**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**407**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**20 775**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**16 359**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**5 643**
			ИТОГО в текущих ценах				**22 001,65**
			НДС, 12%				**2 640,20**
			Итого с НДС				**24 641,84**
			Итого с учетом тендерной скидки				**22 177,66**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-23

Локальная смета 2-2-16

Наружное освещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	СТПРАЙС	Стоимость опоры тип СТ-8	шт	13,000	45772,71	595045
2	3	СТПРАЙС	Стоимость фундамента для опоры СТ-8,тип Ф-А-СТ 1800/220	шт	19,000	10153,93	192925
3	6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм(для оттяжек)	кг	10,560	75,60	798
4	14	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2124,36	23368
5	15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	192,24	4998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	16	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,600	453,60	12973
7	17	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3138,48	6277
8	18	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	4169,88	45869
9	19	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	2292,84	36685
10	20	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2292,84	29807
11	21	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1447,20	14472
12	22	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	455,76	3646
13	23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,013	650025,00	8450
14	24	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	44,28	1151
15	25	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	Стоимость светильника светодиодного "TriuPf" V1-SO70057-40L04-6506065(примен)	шт.	13,000	49469,40	643102
16	27	СТПРАЙС	Стоимость кронштейна К-Ива-1 к опоре СТ-8	шт	13,000	6585,11	85606
17	28	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,080	56089,80	4463
18	30	СТПРАЙС	Стоимость сжима плашечного У857	шт	26,000	376,07	9778
19	31	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	2292,84	59614
20	32	2306-1201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,490	382611,60	187480
21	37	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,015	747149,40	11207
22	40	2404-0204-2108 РСНБ РК 2015	Зажимы кабельные соединительные IKV SJK1C ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	34612,92	69226
23	41	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	15638,40	93830

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	42	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	650025,00	260
25	43	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	3138,48	31385
26	44	2404-0207-5406 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	120521,52	482086
27	45	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2398,68	4797
28	46	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,029	536683,32	15456
29	47	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,000	542142,72	195
30	48	Прайс листТОО"Элеком Plus"	Стоимость ящика управления наружным освещением ЯУО-9602	шт	1,000	57142,86	57143
31	50	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,010	189289,44	1893
			ИТОГО:				2736327
			В том числе :				0
			Накладные расходы				198458
			Сметная прибыль				2 679 184
			Итого СМР				2 736 327
			ИТОГО ПО АКТУ				57 143
			Оборудование				55 727
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				2 792 054
			Итого с временными				56 613
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				2 848 667
			Итого с зимними удорожаниями				55 830
			Непредвиденные работы и затраты 2%				2 904 497
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 287 065
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				788 924
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				3 075 989,41
			ИТОГО в текущих ценах				369 118,73
			НДС, 12%				

5-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**3 445 108,14**
			Итого с учетом тендерной скидки				**3 100 597,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-22

Локальная смета 2-2-14

Внутриплощадочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс лист"ViTA EnErgУ"	Стоимость электрогенератора ТСС АД-30С-Т400-1РКМ19,номинальная мощность 30кВт/37,5кВа	шт	1,000	2580357,14	2580357
2	3	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	489822,12	34973
3	4	2306-0137-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	639188,28	19559
4	5	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	529090,92	22127
5	6	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	196540,56	2606
6	7	2306-0217-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	1,489	1561467,24	2325337
7	8	2306-0217-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	1041164,28	15930
8	9	СТПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной индустриальной Д-34,5мм(код РА612935F2)	м	13,260	1249,71	16571

5-22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	СТПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной индустриальной Д-34,5мм(код РА612935F2)	м	13,260	1249,71	16571
9	10	СТПРАЙС	Стоимость трубы гофрированной двухстенной Д-50мм(код 121950)	м	105,060	501,43	52680
			ИТОГО:				**5070140**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**184428**
			Итого СМР				**2 489 783**
			ИТОГО ПО АКТУ				**5 070 140**
			Оборудование				**2 580 357**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**51 787**
			Итого с временными				**5 121 927**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**52 611**
			Итого с зимними удорожаниями				**5 174 538**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**51 884**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 226 422**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**4 115 400**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 419 609**
			ИТОГО в текущих ценах				**5 535 008,87**
			НДС, 12%				**664 201,06**
			Итого с НДС				**6 199 209,94**
			Итого с учетом тендерной скидки				**5 579 288,94**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-21

Локальная смета 2-2-12

Электрохимзащита

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	СТПРАЙС	Стоимость протектора ПМ.ПСС-3	шт	46,000	124200,00	5713200
			ИТОГО:				**5713200**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**423200**
			Итого СМР				**5 713 200**
			ИТОГО ПО АКТУ				5 713 200
			Оборудование				-
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**118 835**
			Итого с временными				**5 832 035**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**120 723**
			Итого с зимними удорожаниями				**5 952 758**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**119 055**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 071 813**

5-21

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**4 781 079**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 649 236**
			ИТОГО в текущих ценах				**6 430 315,11**
			НДС, 12%				**771 637,81**
			Итого с НДС				**7 201 952,92**
			Итого с учетом тендерной скидки				**6 481 757,62**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внешнее электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-19

Локальная смета 4-1-2

Трансформаторная подстанция тип КТП-40кВа

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	30514,32	61029
2	6	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	431763,00	431763
3	7	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	466321,00	466321

5-19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	8	2307-0501-1015 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,000	23144,40	23144
			ИТОГО:				**982257**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**6235**
			Итого СМР				**84 173**
			ИТОГО ПО АКТУ				**982 257**
			Оборудование				**898 084**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**1 751**
			Итого с временными				**984 008**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**1 779**
			Итого с зимними удорожаниями				**985 786**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 754**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**987 540**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**777 611**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**268 237**
			ИТОГО в текущих ценах				**1 045 848,51**
			НДС, 12%				**125 501,82**
			Итого с НДС				**1 171 350,33**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 054 215,30**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-20

Локальная смета 2-2-1

Водозаборное сооружение с отстойником.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23	2205-0111-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Суперпластификатора бетона "MEIMEnT L10/33"- добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности (расход 0,8-2% от массы цемента на 1 м3 бетона)	кг	65,736	514,08	33794
2	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,002	206853,48	207267
3	30	2205-0111-0401 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - Суперпластификатора бетона "MEIMEnT L10/33"- добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности (расход 0,8-2% от массы цемента на 1 м3 бетона)	кг	383,988	514,08	197401
4	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,346	206853,48	692045
5	34	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Стоимость сборных ж/бетонных плиты перекрытий (5шт.), объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,600	69751,80	41851
6	35	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	то же (8шт.), объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,680	73532,88	564733

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	36	2104-0302-0235 РСНБ РК 2015	то же (2шт.), объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,400	72722,88	174535
8	38	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Стоимость профильной резины	кг	107,100	1244,16	133250
9	44	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,433	1184,76	39610
10	47	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,500	6617,16	16543
11	49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100х100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,245	249146,28	60941
12	50	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 70х70 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075	249146,28	18786
13	51	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,030	274052,16	8249
14	53	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость закладные части плоских скользящих затворов	т	0,337	474454,80	159939
15	55	2106-0304-0701 РСНБ РК 2015	Металлоконструкций служебных мостиков	т	0,288	478575,00	137830
16	57	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Перильное ограждение	т	0,132	554131,80	73145
17	59	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции из швеллеров и уголков,двутавров	т	0,326	405462,24	132100
18	61	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции затворов (4шт.)	т	0,145	673305,00	97764
19	63	Цена поставщика ТОО"Гидросталь"Прайс лист стр.	Стоимость подъемника одновинтовой 2,5В	шт	1,000	797281,25	797281
20	65	Цена поставщика ТОО"Гидросталь"Прайс лист стр.	Стоимость подъемника одновинтовой 1В	шт	3,000	288183,93	864552
			ИТОГО:				**4451612**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**199409**
			Итого СМР				**2 692 015**
			ИТОГО ПО АКТУ				**4 451 612**
			Оборудование				**1 759 597**

5-78
20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**55 994**
			Итого с временными				**4 507 606**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**56 884**
			Итого с зимними удорожаниями				**4 564 490**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**56 098**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 620 588**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3 638 353**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 255 052**
			ИТОГО в текущих ценах				**4 893 404,48**
			НДС, 12%				**587 208,54**
			Итого с НДС				**5 480 613,02**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 932 551,71**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Кокжу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-16

Локальная смета 2-2-9

Водопроводный колодец диаметром 1500мм.,(с люком типа "Л" без утеплит.крышки.)на подводящ.трубопроводе.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1597,32	1597
2	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2984,04	2984
3	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	22885,20	22885
4	10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	22885,20	22885
5	11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	26680,32	26680
6	12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	19447,56	19448
7	16	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,360	376,92	513
8	17	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции лестницы /стремянки/	т	0,025	594937,44	14873
9	18	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	23286,96	23287
10	21	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,065	290817,00	19019
			ИТОГО:				**154172**

5-16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				**0**
			Накладные расходы				**11420**
			Сметная прибыль				**154 172**
			Итого СМР				**154 172**
			ИТОГО ПО АКТУ				**-**
			Оборудование				**3 207**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**157 379**
			Итого с временными				**3 258**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**160 637**
			Итого с зимними удорожаниями				**3 213**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**163 849**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**129 019**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**44 505**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**173 523,51**
			ИТОГО в текущих ценах				**20 822,82**
			НДС, 12%				**194 346,34**
			Итого с НДС				**174 911,70**
			Итого с учетом тендерной скидки				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Наганцыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-17

Локальная смета 2-2-10

Водопроводный колодец диаметром 1500мм.,(с люком типа "Л"с утеплит.крышки.)на подводящ.трубопроводе.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1597,32	1597
2	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2984,04	2984
3	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	22885,20	22885
4	10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	22885,20	22885
5	11	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	26680,32	26680
6	12	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	19447,56	19448
7	17	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,360	376,92	513
8	18	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции лестницы /стремянки/	т	0,025	594937,44	14873

5-12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	23286,96	23287
10	22	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,065	290817,00	19019
			ИТОГО:				**154172**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**11420**
			Итого СМР				**154 172**
			ИТОГО ПО АКТУ				154 172
			Оборудование				-
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**3 207**
			Итого с временными				**157 379**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**3 258**
			Итого с зимними удорожаниями				**160 637**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**3 213**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**163 849**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**129 019**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**44 505**
			ИТОГО в текущих ценах				**173 523,51**
			НДС, 12%				**20 822,82**
			Итого с НДС				**194 346,34**
			Итого с учетом тендерной скидки				**174 911,70**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внешнее электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№3 от 21.12.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 5-18

Локальная смета 4-1-1

Воздушная линия 10кВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,000	46284,48	138853
2	3	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок.)	т	0,088	542142,72	47898
3	4	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9,000	14140,44	127264
4	5	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	18,000	22935,96	412847
5	6	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	938,52	2816
6	7	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	520,56	1562
7	8	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SE20.1	шт	9,000	3278,57	29507
8	12	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,000	46284,48	92569

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	14	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	4706,64	9413
10	15	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(кронштейн,хомут и тд.)	т	0,125	542142,72	67502
11	16	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	448
12	17	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	655688,52	108
13	18	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	587107,44	297
14	19	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000	807,84	1
15	20	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	14140,44	56562
16	21	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5,000	22935,96	114680
17	22	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,000	18553,32	55660
18	23	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	12510,72	37532
19	24	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	938,52	4693
20	25	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	520,56	2603
21	26	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SDI27	шт	3,000	6345,00	19035
22	27	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,200	453,60	4627
23	28	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	703,08	2109
24	29	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	48793,00	48793
25	31	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	31276,80	93830
26	32	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	843,48	5061
27	33	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3753,00	22518
28	34	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	192,24	1153

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	38	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	47325,60	94651
30	40	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	4706,64	9413
31	41	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(кронштейн,хомут и тд.)	т	0,123	542142,72	66873
32	42	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	448
33	43	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	655688,52	108
34	44	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	587107,44	297
35	45	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,000	807,84	1
36	46	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	14140,44	56562
37	47	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,000	22935,96	91744
38	48	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	18553,32	111320
39	49	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	12510,72	75064
40	50	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	938,52	4693
41	51	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	520,56	2603
42	52	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SDI27	шт	3,000	6345,00	19035
43	53	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,200	453,60	4627
44	54	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	703,08	2109
45	55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	48793,00	48793
46	57	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	31276,80	93830
47	58	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	843,48	5061

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	59	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3753,00	22518
49	60	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	192,24	1153
50	64	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,000	46284,48	185138
51	66	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4,000	4706,64	18827
52	67	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок и тд.)	т	0,094	542142,72	50723
53	68	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	895
54	69	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6,000	14140,44	84843
55	70	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,000	22935,96	275232
56	71	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	938,52	5631
57	72	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	520,56	3123
58	73	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SE20.1	шт	6,000	3278,57	19671
59	77	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	47325,60	94651
60	79	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2,000	4706,64	9413
61	80	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок и тд.)	т	0,047	542142,72	25296
62	81	2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	721900,08	448
63	82	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3,000	14140,44	42421
64	83	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,000	22935,96	137616
65	84	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	938,52	2816
66	85	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	520,56	1562
67	86	СТПРАЙС	Стоимость устройства защиты от дуги SE20.1	шт	3,000	3278,57	9836

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	90	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,000	46284,48	138853
69	91	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка ж/б плит П-3и(бетон В25)	м3	0,150	16999,58	2550
70	92	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3,000	4706,64	14120
71	93	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции(оголовок и тд.)	т	0,092	542142,72	49957
72	94	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	5,000	1682,64	8413
73	95	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5,000	55,08	275
74	96	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	591,84	1776
75	97	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	198,72	1192
76	98	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	1645,92	14813
77	99	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18,000	3645,00	65610
78	100	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	1155,60	10400
79	103	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,006	976216,32	5968
80	104	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,120	298589,76	334421
			ИТОГО:				3727335
			В том числе :				
			Накладные расходы				573
			Сметная прибыль				268870
			Итого СМР				3 629 749
			ИТОГО ПО АКТУ				3 727 335
			Оборудование				97 586
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				75 499
			Итого с временными				3 802 834
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				76 699
			Итого с зимними удорожаниями				3 879 532

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**75 639**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 955 171**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**3 114 389**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**1 074 310**
			ИТОГО в текущих ценах				**4 188 699,28**
			НДС, 12%				**502 643,91**
			Итого с НДС				**4 691 343,19**
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 222 208,87**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.