Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№1 к договору подряда №11 от 08.04.2020	15.06.2020г.		029-028-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области	533 627 067	196 786 667						21 084 286	196 786 667
Итого									196 786 667
Итого с учетом скидки 10%	**480 264 360**	**177 108 000**						**18 975 857**	**177 108 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "НЭО-Коссу"
Нурлыбай С. Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М. К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",Алматиснкая обл., Карасайский р-н, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240008853
Исполнитель	ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340007367

Договор (контракт) Доп.соглашение № 1 от 15.06.2020г. к Договору подряда № 11 от 08.04.20г.

Номер документа	Дата составления
70	09.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области			шт	1	177 108 000,00	177 108 000,00	18 975 857,14
				Итого	1	x	177 108 000,00	18 975 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2020

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-5

Локальная смета 2-1-6

Колодец для гидранта диаметром 1500мм.(с утеплит.крышкой с люком типа "Т".)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2340,000	249,53	583900
			Накладные расходы			*38,60*	*90334*
			Сметная прибыль			*18,48*	*43252*
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1824,000	39,87	72727
			Накладные расходы			*6,77*	*12342*
			Сметная прибыль			*2,95*	*5387*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	264,000	396,43	104657
			Накладные расходы			*153,65*	*40565*
			Сметная прибыль			*29,36*	*7752*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	528,000	2115,08	1116763
			Накладные расходы			*819,80*	*432854*
			Сметная прибыль			*156,67*	*82723*
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	29,400	4965,58	145988
			Накладные расходы			*1030,84*	*30307*
			Сметная прибыль			*367,82*	*10814*
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	88,200	49630,07	4377372
			Накладные расходы			*12767,84*	*1126124*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*324250*
7	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85,000	1597,32	135772
			Сметная прибыль			*118,32*	*10057*
8	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85,000	2984,04	253643
			Сметная прибыль			*221,04*	*18788*
9	9	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85,000	22885,20	1945242
			Сметная прибыль			*1695,20*	*144092*
10	10	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85,000	22885,20	1945242
			Сметная прибыль			*1695,20*	*144092*
11	11	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85,000	19447,56	1653043
			Сметная прибыль			*1440,56*	*122448*
12	12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	85,000	26680,32	2267827
			Сметная прибыль			*1976,32*	*167987*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	12,000	26496,30	317956
			Накладные расходы			*3913,91*	*46967*
			Сметная прибыль			*1962,69*	*23552*
14	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	35,400	4965,58	175782
			Накладные расходы			*1030,84*	*36492*
			Сметная прибыль			*367,82*	*13021*
15	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	354,600	2203,13	781231
			Накладные расходы			*846,57*	*300192*
			Сметная прибыль			*163,20*	*57869*
16	16	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деревяная крышка с плитным утеплением	м2 покрытия	18,000	4737,57	85276
			Накладные расходы			*344,56*	*6202*
			Сметная прибыль			*350,93*	*6317*
17	17	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	81,600	376,92	30757
			Сметная прибыль			*27,92*	*2278*
18	18	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,768	594937,44	456912
			Сметная прибыль			*44069,44*	*33845*
19	19	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	21,000	23286,96	489026
			Сметная прибыль			*1724,96*	*36224*
20	22	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	3,192	290817,00	928288
			Сметная прибыль			*21542,00*	*68762*
			ИТОГО:				**17867404**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2122377**
			Сметная прибыль				**1323511**
			ИТОГО ПО АКТУ				**17867404**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**371642**
			Итого с временными				**18239046**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**377548**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**18616594**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**372332**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**18988926**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**14952300**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**5157803**
			ИТОГО в текущих ценах				**20110103**
			НДС, 12%				**2413212**
			Итого с НДС				**22523315**
			Итого с учетом тендерной скидки				**20 270 983**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Кокс"
Нурлыбай С Б

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"** Фо

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2

Акт приемки выполненных работ № 3-15

Локальная смета 2-3-5

Камера фильров-поглотителей для резервуара V-250 м3.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,220	85086,31	
			Накладные расходы			*19631,69*	
			Сметная прибыль			*6302,69*	
2	2	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т.**	т конструкций	1,220	516181,75	
			Накладные расходы			*144602,95*	
			Сметная прибыль			*38235,69*	
3	3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,428	249146,28	
			Сметная прибыль			*18455,28*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общ стоимост
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 20 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,020	249284,52	
			Сметная прибыль			*18465,52*	
5	5	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,516	272471,04	
			Сметная прибыль			*20183,04*	
6	6	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,257	272471,04	
			Сметная прибыль			*20183,04*	
7	7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы (стремянок)	т конструкций	0,042	104462,24	
			Накладные расходы			*28993,57*	
			Сметная прибыль			*7737,94*	
8	8	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции (лестницы)	т	0,042	594937,44	
			Сметная прибыль			*44069,44*	
9	9	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж вентиляционной трубы диам. 83х2мм, длиной 1100мм	м трубопровода	2,200	4146,12	
			Накладные расходы			*909,18*	
			Сметная прибыль			*307,12*	
10	10	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,200	1882,44	
			Сметная прибыль			*139,44*	
11	11	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка флюгарки из листовой оцинкованной стали диам. до 100мм	зонт	2,000	1072,87	
			Накладные расходы			*437,13*	
			Сметная прибыль			*79,47*	
12	12	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	297488,16	
			Сметная прибыль			*22036,16*	
13	13	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люка	т конструкций	0,116	161721,39	
			Накладные расходы			*59330,58*	
			Сметная прибыль			*11979,36*	
14	14	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции люка индивидуального изготовления	т	0,116	452401,20	
			Сметная прибыль			*33511,20*	
15	15	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деревянной крышки с плитным утеплителем для люка	м2 покрытия	0,620	4737,57	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общ стоимост
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*344,56*	
			Сметная прибыль			*350,93*	
16	16	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными.толщиной 5см	м3 изоляции	2,000	36055,15	
			Накладные расходы			*13589,98*	
			Сметная прибыль			*2670,75*	
17	17	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна типа ISOVER KT-40-Twin,толщиной 50мм.	м3	2,480	6356,88	
			Сметная прибыль			*470,88*	
18	18	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200(65)мм диаметром 8 мм для крепления камеры фильтра-поглотителя	отверстие	16,000	1388,64	
			Накладные расходы			*534,05*	
			Сметная прибыль			*102,86*	
19	19	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях к норме 11-460301-0101	отверстие	-16,000	1767,40	
			Накладные расходы			*-739,03*	
			Сметная прибыль			*-130,92*	
20	20	1146-0301-0114 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление отверстий в железобетонных перекрытиях глубиной 200 мм диаметром 120 мм для установки воздушного патрубка фильтра-поглотителя	отверстие	4,000	2098,78	
			Накладные расходы			*798,50*	
			Сметная прибыль			*155,47*	
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж воздушного патрубка (2шт.)	т фасонных частей	0,038	2025592,13	
			Накладные расходы			*589772,11*	
			Сметная прибыль			*150043,86*	
22	22	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных крепежных элементов (метизы)	т стальных элементов	0,003	814755,16	
			Накладные расходы			*67998,38*	
			Сметная прибыль			*60352,23*	
23	23	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,680	14838,08	
			Накладные расходы			*5107,11*	
			Сметная прибыль			*1099,12*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общ стоимост
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	Цена поставщика ТОО"PrOfiT MAsTEr" НПП"Технофильтр" Прайс-лист.стр.	Стоимость фильтров-поглотителей ДС-ФД-250	шт	4,000	238591,96	
25	25	1107-0516-0114 РСНБ РК 2015	Зачеканка цементным раствором М-100 для герметизации воздушных патрубков, толщиной 20см	м	1,200	409,99	
			Накладные расходы			*103,23*	
			Сметная прибыль			*30,37*	
26	26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающей стяжки ЦРМ-100 толщиной 20(10)мм по бетонному полу камеры	м2 стяжки	8,000	957,35	
			Накладные расходы			*310,41*	
			Сметная прибыль			*70,92*	
27	27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-8,000	171,78	
			Накладные расходы			*-18,79*	
			Сметная прибыль			*-12,72*	
28	28	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	м2	184,000	432,08	
			Накладные расходы			*113,59*	
			Сметная прибыль			*32,01*	
29	29	1113-0301-0907 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785 за три раза	м2	184,000	1000,23	
			Накладные расходы			*125,93*	
			Сметная прибыль			*74,09*	
			ИТОГО:				
			В том числе :				
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			ИТОГО ПО АКТУ				
			Прочие затраты				
			Оборудование				
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				
			Итого с временными				
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты 2%				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общ стоимост
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО в текущих ценах				2
			НДС, 12%				
			Итого с НДС				3
			Итого с учетом тендерной скидки				2 94

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-1

Локальная смета 2-1-1

Внутрипоселковая сеть п.Жандосова.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	1101-0107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта по месту бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1412,000	37,25	52594
			Накладные расходы			*5,37*	*7579*
			Сметная прибыль			*2,76*	*3896*
2	14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	604,607	1677,24	1014071
			Сметная прибыль			*124,24*	*75116*
3	15	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	4,214	806395,38	3398150
			Накладные расходы			*319973,05*	*1348366*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59732,99*	*251715*
4	17	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,567	964663,34	546964
			Накладные расходы			*376308,95*	*213367*
			Сметная прибыль			*71456,54*	*40516*
5	20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	175,000	970,92	169911
			Сметная прибыль			*71,92*	*12586*
6	23	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,040	1605,96	16124
			Сметная прибыль			*118,96*	*1194*
7	37	2304-0501-0130 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	3524,04	10572
			Сметная прибыль			*261,04*	*783*
8	40	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Установка задвижки диаметром 50мм с ручным управлением	задвижка или клапан	39,000	2283,87	89071
			Накладные расходы			*958,25*	*37372*
			Сметная прибыль			*169,18*	*6598*
9	41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	то же, диаметром 100 мм.	задвижка или клапан	140,000	3748,13	524738
			Накладные расходы			*1541,58*	*215821*
			Сметная прибыль			*277,64*	*38870*
10	42	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	то же , диаметром 150 мм.	задвижка или клапан	24,000	5470,51	131292
			Накладные расходы			*2236,34*	*53672*
			Сметная прибыль			*405,22*	*9725*
11	46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка пробно-спускной кран диаметром 20 мм	шт.	7,000	3975,94	27832
			Накладные расходы			*1634,12*	*11439*
			Сметная прибыль			*294,51*	*2062*
12	47	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	21,000	1023,84	21501
			Сметная прибыль			*75,84*	*1593*
13	49	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	16,000	1539,00	24624
			Сметная прибыль			*114,00*	*1824*
14	50	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	16,000	2373,84	37981
			Сметная прибыль			*175,84*	*2813*
15	52	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3824,28	3824

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*283,28*	*283*
16	56	2304-1001-3306 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительные пружинные из нержавеющей стали,типа 17с6нж, DN 50	шт.	2,000	73668,96	147338
			Сметная прибыль			*5456,96*	*10914*
17	58	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных трайников ППТФ-d-100х100мм 90 шт.,крест ППКФ d-100х100 мм 8шт.	т фасонных частей	4,204	131628,78	553367
			Накладные расходы			*44036,04*	*185128*
			Сметная прибыль			*9750,28*	*40990*
18	59	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	то же,диаметром 150х100 мм	т фасонных частей	1,038	119173,43	123702
			Накладные расходы			*37433,34*	*38856*
			Сметная прибыль			*8827,66*	*9163*
19	62	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПНТФ для труб из ВЧШГ DN 150Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	16,000	212270,76	3396332
			Сметная прибыль			*15723,76*	*251580*
20	64	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	50,000	4876,67	243833
			Накладные расходы			*1919,68*	*95984*
			Сметная прибыль			*361,23*	*18062*
21	74	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	1658,88	8294
			Сметная прибыль			*122,88*	*614*
22	75	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	4175,28	4175
			Сметная прибыль			*309,28*	*309*
23	76	2302-0101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	14,000	83,16	1164
			Сметная прибыль			*6,16*	*86*
24	77	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1092,000	102,60	112039
			Сметная прибыль			*7,60*	*8299*
25	78	2302-0101-1305 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	3,000	297,00	891
			Сметная прибыль			*22,00*	*66*
26	79	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10,000	901,80	9018
			Сметная прибыль			*66,80*	*668*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	80	2302-0103-3441 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1,000	7777,08	7777
			Сметная прибыль			*576,08*	*576*
28	81	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	шт.	21,000	2661,12	55884
			Сметная прибыль			*197,12*	*4140*
29	86	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка муфты диаметром 20 мм**	шт.	1,000	3975,94	3976
			Накладные расходы			*1634,12*	*1634*
			Сметная прибыль			*294,51*	*295*
30	87	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	20,000	156,60	3132
			Сметная прибыль			*11,60*	*232*
31	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Установка гребенки из стальных труб индивидуальное изготовление Тип II-7шт.Тип IV-56шт.**	т фасонных частей	0,677	2025592,13	1371123
			Накладные расходы			*589772,11*	*399217*
			Сметная прибыль			*150043,86*	*101565*
32	89	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	**Монтаж хомутов**	т конструкций	0,290	215288,21	62434
			Накладные расходы			*76543,18*	*22198*
			Сметная прибыль			*15947,27*	*4625*
33	90	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	72,303	261,36	18897
			Сметная прибыль			*19,36*	*1400*
34	91	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	2,203	437082,48	962893
			Сметная прибыль			*32376,48*	*71325*
35	103	2302-0501-0808 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN40x1 1/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	1,000	4042,44	4042
			Сметная прибыль			*299,44*	*299*
36	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство упоры из монолитного бетона кл.B10F50 (в колодцах под арматуру и по сети в углах поворота)**	м3	8,800	25664,59	225848
			Накладные расходы			*3913,91*	*34442*
			Сметная прибыль			*1901,08*	*16730*
37	109	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка сигнальной ленты. Прокладка в траншее**	км кабеля	24,550	38772,22	951858
			Накладные расходы			*8769,60*	*215294*
			Сметная прибыль			*2872,02*	*70508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	**110**	**2113-0809-1303 РСНБ РК 2015**	**Лента разделительная.Стоимость лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 200 250м.п. (107 рулонов)**	**м**	**974,150**	**55,08**	**53656**
			Сметная прибыль			*4,08*	*3975*
			ИТОГО:				**14390925**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2880368**
			Сметная прибыль				**1065994**
			ИТОГО ПО АКТУ				**14390925**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**299331**
			Итого с временными				**14690256**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**304088**
			Итого с зимними удорожаниями				**14994345**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**299887**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**15294231**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**12043015**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**4154244**
			ИТОГО в текущих ценах				**16197259**
			НДС, 12%				**1943671**
			Итого с НДС				**18140931**
			Итого с учетом тендерной скидки				**16326837**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-2

Локальная смета 2-1-2

Мокрый колодец диаметром 1000мм.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	875,000	249,53	218339
			Накладные расходы			*38,60*	*33779*
			Сметная прибыль			*18,48*	*16173*
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	752,500	39,87	30004
			Накладные расходы			*6,77*	*5092*
			Сметная прибыль			*2,95*	*2223*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	56,000	396,43	22200
			Накладные расходы			*153,65*	*8605*
			Сметная прибыль			*29,36*	*1644*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	122,500	2115,08	259098
			Накладные расходы			*819,80*	*100425*
			Сметная прибыль			*156,67*	*19192*
5	5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	40,250	5748,25	231367
			Накладные расходы			*1376,91*	*55421*
			Сметная прибыль			*425,80*	*17138*
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,000	49630,07	1389642
			Накладные расходы			*12767,84*	*357500*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*102936*
7	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	1597,32	55906
			Сметная прибыль			*118,32*	*4141*
8	8	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	7923,96	277339
			Сметная прибыль			*586,96*	*20544*
9	9	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	14111,28	493895
			Сметная прибыль			*1045,28*	*36585*
10	10	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	14111,28	493895
			Сметная прибыль			*1045,28*	*36585*
11	11	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	11715,84	410054
			Сметная прибыль			*867,84*	*30374*
12	12	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35,000	2984,04	104441
			Сметная прибыль			*221,04*	*7736*
13	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	3,500	26496,30	92737
			Накладные расходы			*3913,91*	*13699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1962,69*	*6869*
14	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	20,650	4965,58	102539
			Накладные расходы			*1030,84*	*21287*
			Сметная прибыль			*367,82*	*7595*
15	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	206,850	2203,13	455718
			Накладные расходы			*846,57*	*175112*
			Сметная прибыль			*163,20*	*33757*
16	16	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	428,400	376,92	161473
			Сметная прибыль			*27,92*	*11961*
17	17	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	35,000	23286,96	815044
			Сметная прибыль			*1724,96*	*60374*
18	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,700	814755,16	570329
			Накладные расходы			*67998,38*	*47599*
			Сметная прибыль			*60352,23*	*42247*
19	19	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка из асбестоцементных труб, диаметр 150 мм.	км трубопровода	0,105	2585165,19	271442
			Накладные расходы			*403812,34*	*42400*
			Сметная прибыль			*191493,72*	*20107*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	490,000	1176,38	576424
			Накладные расходы			*240,25*	*117723*
			Сметная прибыль			*87,14*	*42698*
21	21	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015	Окраска стальных конструкций кузбасслаком	т	1,127	12142,59	13685
			Накладные расходы			*5132,74*	*5785*
			Сметная прибыль			*899,45*	*1014*
22	22	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	1,127	290817,00	327751
			Сметная прибыль			*21542,00*	*24278*
			ИТОГО:				**7373321**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**984425**
			Сметная прибыль				**546172**
			ИТОГО ПО АКТУ				**7373321**
			Прочие затраты				**0**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**153365**
			Итого с временными				**7526686**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**155802**
			Итого с зимними удорожаниями				**7682488**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**153650**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7836138**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**6170348**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**2128465**
			ИТОГО в текущих ценах				**8298813**
			НДС, 12%				**995858**
			Итого с НДС				**9294670**
			Итого с учетом тендерной скидки				**8 365 203**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Көксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-3

Локальная смета 2-1-3

Колодец диаметром 1500мм.(без утеплит.крышки с люком типа "Т" и с а/ц трубой)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	117,000	249,53	29195
			Накладные расходы			*38,60*	*4517*
			Сметная прибыль			*18,48*	*2163*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	91,200	39,87	3636
			Накладные расходы			*6,77*	*617*
			Сметная прибыль			*2,95*	*269*
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	13,200	396,43	5233
			Накладные расходы			*153,65*	*2028*
			Сметная прибыль			*29,36*	*388*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,800	2115,08	54569
			Накладные расходы			*819,80*	*21151*
			Сметная прибыль			*156,67*	*4042*
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	1,470	4965,58	7299
			Накладные расходы			*1030,84*	*1515*
			Сметная прибыль			*367,82*	*541*
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,410	49630,07	218869
			Накладные расходы			*12767,84*	*56306*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*16212*
7	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	0,600	26496,30	15898
			Накладные расходы			*3913,91*	*2348*
			Сметная прибыль			*1962,69*	*1178*
8	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	1,770	4965,58	8789
			Накладные расходы			*1030,84*	*1825*
			Сметная прибыль			*367,82*	*651*
9	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	17,730	2203,13	39062
			Накладные расходы			*846,57*	*15010*
			Сметная прибыль			*163,20*	*2893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	16	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,080	376,92	1538
			Сметная прибыль			*27,92*	*114*
11	17	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,075	594937,44	44620
			Сметная прибыль			*44069,44*	*3305*
12	18	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	23286,96	69861
			Сметная прибыль			*1724,96*	*5175*
13	19	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	1358206,19	12224
			Накладные расходы			*553076,12*	*4978*
			Сметная прибыль			*100607,87*	*905*
14	20	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	4807,08	43264
			Сметная прибыль			*356,08*	*3205*
15	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	54,900	1176,38	64583
			Накладные расходы			*240,25*	*13190*
			Сметная прибыль			*87,14*	*4784*
16	22	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015	Окраска стальных конструкций кузбасслаком	т	0,196	12142,59	2382
			Накладные расходы			*5132,74*	*1007*
			Сметная прибыль			*899,45*	*176*
17	23	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,196	290817,00	57058
			Сметная прибыль			*21542,00*	*4227*
			ИТОГО:				**678080**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**124491**
			Сметная прибыль				**50228**
			ИТОГО ПО АКТУ				**678080**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**14104**
			Итого с временными				**692184**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**14328**
			Итого с зимними удорожаниями				**706512**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**14130**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**720643**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**567450**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**195742**
			ИТОГО в текущих ценах				**763192**
			НДС, 12%				**91583**
			Итого с НДС				**854775**
			Итого с учетом тендерной скидки				**769 297**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Ь

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-4

Локальная смета 2-1-4

Колодец диаметром 1500мм.(без утеплит.крышки с люком типа "Т".)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	4173,000	249,53	1041288
			Накладные расходы			*38,60*	*161095*
			Сметная прибыль			*18,48*	*77132*
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4164,800	39,87	166060
			Накладные расходы			*6,77*	*28180*
			Сметная прибыль			*2,95*	*12301*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	602,800	396,43	238966
			Накладные расходы			*153,65*	*92622*
			Сметная прибыль			*29,36*	*17701*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1178,200	2115,08	2491990
			Накладные расходы			*819,80*	*965887*
			Сметная прибыль			*156,67*	*184592*
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	52,430	4965,58	260345
			Накладные расходы			*1030,84*	*54047*
			Сметная прибыль			*367,82*	*19285*
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	157,390	49630,07	7811276
			Накладные расходы			*12767,84*	*2009531*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*578613*
7	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	21,400	26496,30	567021
			Накладные расходы			*3913,91*	*83758*
			Сметная прибыль			*1962,69*	*42002*
8	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	63,130	4965,58	313477
			Накладные расходы			*1030,84*	*65077*
			Сметная прибыль			*367,82*	*23221*
9	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	809,670	2203,13	1783811
			Накладные расходы			*846,57*	*685438*
			Сметная прибыль			*163,20*	*132134*
10	16	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	145,520	376,92	54849
			Сметная прибыль			*27,92*	*4063*
11	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	1958,100	1176,38	2303463
			Накладные расходы			*240,25*	*470435*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*87,14*	*170627*
12	21	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	7,000	290817,00	2035661
			Сметная прибыль			*21542,00*	*150790*
			ИТОГО:				**19068208**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4616071**
			Сметная прибыль				**1412460**
			ИТОГО ПО АКТУ				**19068208**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**396619**
			Итого с временными				**19464827**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**402922**
			Итого с зимними удорожаниями				**19867749**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**397355**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**20265104**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**15957190**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**5504440**
			ИТОГО в текущих ценах				**21461630**
			НДС, 12%				**2575396**
			Итого с НДС				**24037026**
			Итого с учетом тендерной скидки				**21 633 323**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-6

Локальная смета 2-1-7

Колодец для гидранта диаметром 2000мм.(с утеплит.крышкой с люком типа "Т".)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	690,000	249,53	172176
			Накладные расходы			*38,60*	*26637*
			Сметная прибыль			*18,48*	*12754*
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	507,000	39,87	20215
			Накладные расходы			*6,77*	*3430*
			Сметная прибыль			*2,95*	*1497*
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	94,500	396,43	37462

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*153,65*	*14520*
			Сметная прибыль			*29,36*	*2775*
4	4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	183,000	2115,08	387060
			Накладные расходы			*819,80*	*150023*
			Сметная прибыль			*156,67*	*28671*
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаная подготовка толщиной 10 см под днище колодца	м3 основания	9,900	4965,58	49159
			Накладные расходы			*1030,84*	*10205*
			Сметная прибыль			*367,82*	*3641*
6	6	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,150	49630,07	1645237
			Накладные расходы			*12767,84*	*423254*
			Сметная прибыль			*3676,30*	*121869*
7	7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	1597,32	47920
			Сметная прибыль			*118,32*	*3550*
8	8	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	2984,04	89521
			Сметная прибыль			*221,04*	*6631*
9	9	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	34759,80	1042794
			Сметная прибыль			*2574,80*	*77244*
10	10	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	34759,80	1042794
			Сметная прибыль			*2574,80*	*77244*
11	11	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	37869,12	1136074
			Сметная прибыль			*2805,12*	*84154*
12	12	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	47200,32	1416010
			Сметная прибыль			*3496,32*	*104890*
13	13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	4,500	26496,30	119233
			Накладные расходы			*3913,91*	*17613*
			Сметная прибыль			*1962,69*	*8832*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Песчаное подготовка под каменное мощение толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	8,850	4965,58	43945
			Накладные расходы			*1030,84*	*9123*
			Сметная прибыль			*367,82*	*3255*
15	15	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка вокруг горловины колодца. Устройство	м2 подзоров и отмосток	88,650	2203,13	195308
			Накладные расходы			*846,57*	*75048*
			Сметная прибыль			*163,20*	*14467*
16	16	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деревянная крышка с плитным утеплением	м2 покрытия	4,500	4737,57	21319
			Накладные расходы			*344,56*	*1551*
			Сметная прибыль			*350,93*	*1579*
17	17	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	20,400	376,92	7689
			Сметная прибыль			*27,92*	*570*
18	18	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы (стремянки)	т	0,192	594937,44	114228
			Сметная прибыль			*44069,44*	*8461*
19	19	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	30,000	23286,96	698609
			Сметная прибыль			*1724,96*	*51749*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2 поверхности	360,000	1176,38	423496
			Накладные расходы			*240,25*	*86490*
			Сметная прибыль			*87,14*	*31370*
21	21	1130-0506-0201 РСНБ РК 2015	Окраска стальных конструкций кузбасслаком	т	0,798	12142,59	9690
			Накладные расходы			*5132,74*	*4096*
			Сметная прибыль			*899,45*	*718*
22	22	2204-0501-1315 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,798	290817,00	232072
			Сметная прибыль			*21542,00*	*17191*
			ИТОГО:				**8952010**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**821990**
			Сметная прибыль				**663112**
			ИТОГО ПО АКТУ				**8952010**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6,0,8%				**186202**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными				**9138212**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**189161**
			Итого с зимними удорожаниями				**9327373**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**186547**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9513920**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**7491471**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**2584186**
			ИТОГО в текущих ценах				**10075657**
			НДС, 12%				**1209079**
			Итого с НДС				**11284736**
			Итого с учетом тендерной скидки				**10 156 263**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-7

Локальная смета 2-1-10

Переход полиэтиленовой трубы через автодорогус асфальтовым покрытием в футляре

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонных. Разборка	м3 конструкции	120,000	5138,41	616609
			Накладные расходы			*2152,30*	*258277*
			Сметная прибыль			*380,62*	*45675*
2	2	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка от разборки асфальтового покрытия.	т	144,000	81,00	11664
			Сметная прибыль			*6,00*	*864*
3	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранных асфальтобетона на свалку самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	144,000	63,72	9176
			Сметная прибыль			*4,72*	*680*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных труб (футляр) диаметром 300 мм**	**км трубопровода**	**0,400**	**2473833,55**	**989533**
			Накладные расходы			***877840,33***	***351136***
			Сметная прибыль			***183246,93***	***73299***
5	**5**	**2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**401,600**	**17859,96**	**7172560**
			Сметная прибыль			***1322,96***	***531301***
6	**6**	**1122-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,400**	**3718843,60**	**1487537**
			Накладные расходы			***345830,80***	***138332***
			Сметная прибыль			***275469,90***	***110188***
7	**7**	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовой трубы диаметром 110х4,2мм**	**м трубы, уложенной в футляре**	**400,000**	**2396,94**	**958775**
			Накладные расходы			***1025,62***	***410249***
			Сметная прибыль			***177,55***	***71020***
8	**8**	**1116-1201-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм**	**сальник**	**40,000**	**11286,98**	**451479**
			Накладные расходы			***3321,47***	***132859***
			Сметная прибыль			***836,07***	***33443***
9	**9**	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**560,000**	**267,37**	**149730**
			Накладные расходы			***83,83***	***46947***
			Сметная прибыль			***19,81***	***11091***
10	**10**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**84,000**	**1513,08**	**127099**
			Сметная прибыль			***112,08***	***9415***
11	**11**	**1127-0602-0704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**320,000**	**1828,33**	**585065**
			Накладные расходы			***103,38***	***33082***
			Сметная прибыль			***135,43***	***43338***
12	**12**	**1127-0602-0501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня**	**м2 покрытия**	**320,000**	**618,73**	**197993**
			Накладные расходы			***47,51***	***15202***
			Сметная прибыль			***45,83***	***14666***
			ИТОГО:				**12757220**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1386085**
			Сметная прибыль				**944979**
			ИТОГО ПО АКТУ				**12757220**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**265350**
			Итого с временными				**13022570**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**269567**
			Итого с зимними удорожаниями				**13292137**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**265843**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**13557980**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**10675853**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**3682641**
			ИТОГО в текущих ценах				**14358493**
			НДС, 12%				**1723019**
			Итого с НДС				**16081513**
			Итого с учетом тендерной скидки				**14 473 361**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-8

Локальная смета 2-1-11

Восстановление а/дорог с асфальтовым покрытием ТИП-1.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство.	м2 основания или покрытия	6020,000	267,37	1609594
			Накладные расходы			*83,83*	*504684*
			Сметная прибыль			*19,81*	*119229*
2	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	903,000	1513,08	1366311
			Сметная прибыль			*112,08*	*101208*
3	3	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	6020,000	1828,33	11006528
			Накладные расходы			*103,38*	*622362*
			Сметная прибыль			*135,43*	*815298*
4	4	1127-0602-0507 РСНБ РК 2015	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом толщиной 1 см с россыпью щебня крупностью 5-10 мм	м2 покрытия	6020,000	257,61	1550818
			Накладные расходы			*26,82*	*161484*
			Сметная прибыль			*19,08*	*114875*
5	5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см крупностью до 40 мм	м2 покрытия обочин	3010,000	262,87	791232

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*76,45*	*230121*
			Сметная прибыль			*19,47*	*58610*
6	6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	301,000	2519,64	758412
			Сметная прибыль			*186,64*	*56179*
			ИТОГО:				**17082894**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1518651**
			Сметная прибыль				**1265400**
			ИТОГО ПО АКТУ				**17082894**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**355324**
			Итого с временными				**17438218**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**360971**
			Итого с зимними удорожаниями				**17799189**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**355984**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**18155173**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**14295784**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**4931338**
			ИТОГО в текущих ценах				**19227122**
			НДС, 12%				**2307255**
			Итого с НДС				**21534376**
			Итого с учетом тендерной скидки				**19 380 939**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-9

Локальная смета 2-1-12

Восстановление обочины а/дороги с асфальтовым покрытием ТИП 2.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см крупностью до 40 мм	м2 покрытия обочин	4200,000	262,87	1104044
			Накладные расходы			*76,45*	*321099*
			Сметная прибыль			*19,47*	*81781*
2	2	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	420,000	2519,64	1058249
			Сметная прибыль			*186,64*	*78389*
			ИТОГО:				**2162293**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**321099**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**160170**
			ИТОГО ПО АКТУ				**2162293**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**44976**
			Итого с временными				**2207269**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**45690**
			Итого с зимними удорожаниями				**2252959**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**45059**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2298018**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1809510**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**624191**
			ИТОГО в текущих ценах				**2433702**
			НДС, 12%				**292044**
			Итого с НДС				**2725746**
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 453 171**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-10

Локальная смета 2-1-13

Восстановление а/дороги с грунтовым покрытием ТИП-3.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство.	м2 основания или покрытия	16800,000	267,37	4491889
			Накладные расходы			*83,83*	*1408420*
			Сметная прибыль			*19,81*	*332733*
2	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4200,000	1513,08	6 354 936,00
			Сметная прибыль			*112,08*	*470736*
			ИТОГО:				**10846825**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1408420**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**803469**
			ИТОГО ПО АКТУ				**10846825**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**225614**
			Итого с временными				**11072439**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**229199**
			Итого с зимними удорожаниями				**11301638**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**226033**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**11527671**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**9077143**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**3131165**
			ИТОГО в текущих ценах				**12208308**
			НДС, 12%				**1464997**
			Итого с НДС				**13673304**
			Итого с учетом тендерной скидки				**12 305 974**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-11

Локальная смета 2-1-14

Переход полиэтиленовой трубы через ручей (лог)в футляре.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Установка стальных труб (футляр) диаметром 300 мм	км трубопровода	0,075	2473833,55	185538
			Накладные расходы			*877840,33*	*65838*
			Сметная прибыль			*183246,93*	*13744*
2	2	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,300	17859,96	1344855
			Сметная прибыль			*1322,96*	*99619*
3	3	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,075	3718843,60	278913
			Накладные расходы			*345830,80*	*25937*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***275469,90***	***20660***
			ИТОГО:				**1809306**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**91775**
			Сметная прибыль				**134023**
			ИТОГО ПО АКТУ				**1809306**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**37634**
			Итого с временными				**1846940**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**38232**
			Итого с зимними удорожаниями				**1885171**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**37703**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1922875**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**1514114**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**522294**
			ИТОГО в текущих ценах				**2036408**
			НДС, 12%				**244369**
			Итого с НДС				**2280777**
			Итого с учетом тендерной скидки				**2 052 700**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Кокеу"
Нурлыбай С Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-17

Локальная смета 2-3-9и

Склад хозинвентария

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 10 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	13,000	65,34	849
			Накладные расходы			*11,09*	*144*
			Сметная прибыль			*4,84*	*63*
2	2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	24,000	310,05	7441
			Накладные расходы			*49,21*	*1181*
			Сметная прибыль			*22,97*	*551*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	96,000	396,43	38057
			Накладные расходы			*153,65*	*14751*
			Сметная прибыль			*29,36*	*2819*
4	4	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,800	49,82	787
			Накладные расходы			*8,45*	*134*
			Сметная прибыль			*3,69*	*58*
5	5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3-4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,800	287,21	4538
			Накладные расходы			*94,25*	*1489*
			Сметная прибыль			*21,27*	*336*
6	6	1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	8,200	43,02	353
			Накладные расходы			*6,20*	*51*
			Сметная прибыль			*3,19*	*26*
7	7	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаная толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	0,900	5748,25	5173
			Накладные расходы			*1376,91*	*1239*
			Сметная прибыль			*425,80*	*383*
8	8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В15. Устройство	м3	4,840	24467,35	118422
			Накладные расходы			*2938,15*	*14221*
			Сметная прибыль			*1812,40*	*8772*
9	9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,016	37329,57	590
			Накладные расходы			*16030,91*	*253*
			Сметная прибыль			*2765,15*	*44*
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	214146,72	3384
			Сметная прибыль			*15862,72*	*251*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 (10) мм. Устройство	м2 стяжки	6,000	999,50	5997
			Накладные расходы			*310,41*	*1862*
			Сметная прибыль			*74,04*	*444*
12	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-6,000	192,85	-1157
			Накладные расходы			*-18,79*	*-113*
			Сметная прибыль			*-14,29*	*-86*
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,000	1176,38	44702
			Накладные расходы			*240,25*	*9130*
			Сметная прибыль			*87,14*	*3311*
14	14	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-9 баллов	м3 кладки	7,000	44909,51	314367
			Накладные расходы			*5293,39*	*37054*
			Сметная прибыль			*3326,63*	*23286*
15	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Крепление стен арсосеткой СГ-1	т металлических изделий	0,053	363430,54	19189
			Накладные расходы			*57578,07*	*3040*
			Сметная прибыль			*26920,78*	*1421*
16	16	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,003	222039,36	733
			Сметная прибыль			*16447,36*	*54*
17	17	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,050	222039,36	10991
			Сметная прибыль			*16447,36*	*814*
18	18	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство сейсмопояс.	м3	0,520	42265,06	21978
			Накладные расходы			*9113,38*	*4739*
			Сметная прибыль			*3130,75*	*1628*
19	19	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройство сердечники.	м3	0,680	46462,60	31595
			Накладные расходы			*10699,34*	*7276*
			Сметная прибыль			*3441,67*	*2340*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	214146,72	5512
			Сметная прибыль			*15862,72*	*408*
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,116	212949,00	24659
			Сметная прибыль			*15774,00*	*1827*
22	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	206853,48	28600
			Сметная прибыль			*15322,48*	*2118*
23	23	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см.	м3 основания	4,000	5748,25	22993
			Накладные расходы			*1376,91*	*5508*
			Сметная прибыль			*425,80*	*1703*
24	24	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная крылца,отмостка из бетона кл.В7,5	м3	2,000	22449,24	44898
			Накладные расходы			*2938,15*	*5876*
			Сметная прибыль			*1662,91*	*3326*
25	25	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором ЦРМ 150	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,000	860,10	55047
			Накладные расходы			*317,59*	*20326*
			Сметная прибыль			*63,71*	*4078*
26	26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	80,000	695,36	55629
			Накладные расходы			*277,59*	*22207*
			Сметная прибыль			*51,51*	*4121*
27	27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,000	126694,41	126694
			Накладные расходы			*20464,65*	*20465*
			Сметная прибыль			*9384,77*	*9385*
28	28	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	44,000	6263,24	275582
			Накладные расходы			*840,37*	*36976*
			Сметная прибыль			*463,94*	*20414*
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	88,000	394,09	34680

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*113,59*	*9996*
			Сметная прибыль			*29,19*	*2569*
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза с наружной стороны	м2	44,000	286,13	12590
			Накладные расходы			*66,53*	*2927*
			Сметная прибыль			*21,19*	*933*
31	31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Толь в 2 слоя	м2 поверхности	4,000	2324,64	9299
			Накладные расходы			*199,76*	*799*
			Сметная прибыль			*172,20*	*689*
32	32	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей со стеклопакетом (2шт.)	м2	2,160	5284,72	11415
			Накладные расходы			*1393,33*	*3010*
			Сметная прибыль			*391,46*	*846*
33	33	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:глухие (2шт.)	м2	2,160	13639,32	29461
			Сметная прибыль			*1010,32*	*2182*
34	34	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные внутренние и наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (2шт.)	м2 проемов	6,840	3864,99	26437
			Накладные расходы			*1044,20*	*7142*
			Сметная прибыль			*286,30*	*1958*
35	35	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,420	5391,36	18438
			Сметная прибыль			*399,36*	*1366*
36	36	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П СТ РК 943-92	м2	3,420	16492,68	56405
			Сметная прибыль			*1221,68*	*4178*
37	37	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	20,000	503,34	10067
			Накладные расходы			*66,67*	*1333*
			Сметная прибыль			*37,28*	*746*
38	38	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка стальных труб диаметром 219х4,5 L=800мм,весом 19,04кг.	м трубопровода	1,600	6039,42	9663
			Накладные расходы			*1991,88*	*3187*
			Сметная прибыль			*447,36*	*716*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	5967,00	9547
			Сметная прибыль			*442,00*	*707*
40	40	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,000	3163,75	6327
			Накладные расходы			*437,13*	*874*
			Сметная прибыль			*234,35*	*469*
41	41	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см	м3	2,180	10407,16	22688
			Накладные расходы			*3375,40*	*7358*
			Сметная прибыль			*770,90*	*1681*
42	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 8см	м3	1,740	22895,13	39838
			Накладные расходы			*3237,42*	*5633*
			Сметная прибыль			*1695,94*	*2951*
43	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20(10)мм	м2	2,180	999,50	2179
			Накладные расходы			*310,41*	*677*
			Сметная прибыль			*74,04*	*161*
44	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-2,180	192,85	-420
			Накладные расходы			*-18,79*	*-41*
			Сметная прибыль			*-14,29*	*-31*
			ИТОГО:				1566215
			В том числе :				
			Накладные расходы				250704
			Сметная прибыль				116016
			ИТОГО ПО АКТУ				1566215
			Прочие затраты				0
			Оборудование				0
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				32577
			Итого с временными				1598792
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				33095
			Итого с зимними удорожаниями				1631887
			Непредвиденные работы и затраты 2%				32638
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1664525
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				1310684
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25% К = 1,08648649				452121

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО в текущих ценах				**1762805**
			НДС, 12%				**211537**
			Итого с НДС				**1974341**
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 776 907**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Площадка резервуаров.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-16

Локальная смета 2-3-7и

Проходная./Общестроительные работы/(2ШТ.)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Выемка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	140,000	395,23	55332
			Накладные расходы			*61,14*	*8559*
			Сметная прибыль			*29,28*	*4099*
2	2	1101-0203-0107 РСНБ РК 2015	Планировка дна траншей,площадка под полы ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	72,000	396,43	28543
			Накладные расходы			*153,65*	*11063*
			Сметная прибыль			*29,36*	*2114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 с уплотнением	м3 грунта	120,000	49,82	5979
			Накладные расходы			*8,45*	*1015*
			Сметная прибыль			*3,69*	*443*
4	4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3-4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,000	287,21	34465
			Накладные расходы			*94,25*	*11310*
			Сметная прибыль			*21,27*	*2553*
5	5	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание излишнего грунта по площадке бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	20,000	40,13	803
			Накладные расходы			*5,78*	*116*
			Сметная прибыль			*2,97*	*59*
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаная толщиной 10 см. Устройство	м3 основания	1,600	5748,25	9197
			Накладные расходы			*1376,91*	*2203*
			Сметная прибыль			*425,80*	*681*
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки цементные толщиной 20 мм ЦРМ-100 под гравийно-песчаной подготовки	м2 стяжки	14,600	957,35	13977
			Накладные расходы			*310,41*	*4532*
			Сметная прибыль			*70,92*	*1035*
8	8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В15. Устройство	м3	22,000	24467,35	538282
			Накладные расходы			*2938,15*	*64639*
			Сметная прибыль			*1812,40*	*39873*
9	9	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Монтаж закладных арматурных каркасов весом до 4 кг,КР-1,КР-2.	т	0,994	461730,90	459145
			Накладные расходы			*203355,65*	*202217*
			Сметная прибыль			*34202,29*	*34011*
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	214146,72	1833
			Сметная прибыль			*15862,72*	*136*
11	11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	206853,48	18799
			Сметная прибыль			*15322,48*	*1393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,000	1176,38	119990
			Накладные расходы			*240,25*	*24506*
			Сметная прибыль			*87,14*	*8888*
13	13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция верха фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100.	м2 поверхности	13,840	1211,90	16773
			Накладные расходы			*369,05*	*5108*
			Сметная прибыль			*89,77*	*1242*
14	14	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-9 баллов	м3 кладки	33,260	44909,51	1493690
			Накладные расходы			*5293,39*	*176058*
			Сметная прибыль			*3326,63*	*110644*
15	15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,442	206853,48	91529
			Сметная прибыль			*15322,48*	*6780*
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,416	212949,00	88625
			Сметная прибыль			*15774,00*	*6565*
17	17	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,188	222039,36	41681
			Сметная прибыль			*16447,36*	*3087*
18	18	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,023	222039,36	5151
			Сметная прибыль			*16447,36*	*382*
19	19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство сейсмопояс.	м3	7,580	42265,06	320369
			Накладные расходы			*9113,38*	*69079*
			Сметная прибыль			*3130,75*	*23731*
20	20	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек.	м3	1,072	58729,14	62958
			Накладные расходы			*13221,87*	*14174*
			Сметная прибыль			*4350,31*	*4664*
21	21	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройство сердечники.	м3	6,160	46462,60	286210
			Накладные расходы			*10699,34*	*65908*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3441,67*	*21201*
22	22	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором М150 при толщине до 5 см по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,000	1827,64	266835
			Накладные расходы			*629,19*	*91861*
			Сметная прибыль			*135,38*	*19766*
23	23	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза (потолки и стены)	м2 окрашиваемой поверхности	72,000	695,36	50066
			Накладные расходы			*277,59*	*19986*
			Сметная прибыль			*51,51*	*3709*
24	24	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015	Лебкас потолка.	м2 окрашиваемой поверхности	32,000	396,00	12672
			Накладные расходы			*145,31*	*4650*
			Сметная прибыль			*29,33*	*939*
25	25	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами (поливинилацетатными) улучшенная (стены-12м2,потолки-8м2.)	м2 окрашиваемой поверхности	40,000	253,04	10122
			Накладные расходы			*89,84*	*3594*
			Сметная прибыль			*18,74*	*750*
26	26	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке , подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	14,000	583,94	8175
			Накладные расходы			*164,31*	*2300*
			Сметная прибыль			*43,26*	*606*
27	27	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен плитками керамическими для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону (однотонными)	м2 поверхности облицовки	50,000	6142,28	307114
			Накладные расходы			*1407,21*	*70360*
			Сметная прибыль			*454,98*	*22749*
28	28	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство цоколя по периметру наружных стен толщиной 6 см из бетона B10F100W4	м3	1,680	24241,11	40725
			Накладные расходы			*3230,64*	*5427*
			Сметная прибыль			*1795,64*	*3017*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементным раствором ЦРМ150 толщиной до 2см.	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,000	860,10	104932
			Накладные расходы			*317,59*	*38746*
			Сметная прибыль			*63,71*	*7773*
30	30	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Декоративная штукатурка набрызгом (цветная)	м2 отделываемой поверхности	122,000	3729,72	455026
			Накладные расходы			*564,67*	*68890*
			Сметная прибыль			*276,28*	*33706*
31	31	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Окраска цоколя улучшенная масляными составами (краской марки МА-15)по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,000	1274,32	38229
			Накладные расходы			*422,73*	*12682*
			Сметная прибыль			*94,39*	*2832*
32	32	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,000	1265,37	48084
			Накладные расходы			*333,50*	*12673*
			Сметная прибыль			*93,73*	*3562*
33	33	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3 основания	5,500	5748,25	31615
			Накладные расходы			*1376,91*	*7573*
			Сметная прибыль			*425,80*	*2342*
34	34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство отмостка бетонных толщиной 30 (100) мм из бетона В7,5(объем:1,9м3)	м2 покрытия	38,000	1265,37	48084
			Накладные расходы			*333,50*	*12673*
			Сметная прибыль			*93,73*	*3562*
35	35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	38,000	4829,97	183539
			Накладные расходы			*1732,90*	*65850*
			Сметная прибыль			*357,78*	*13595*
36	36	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см	м3	10,000	9270,24	92702
			Накладные расходы			*2990,22*	*29902*
			Сметная прибыль			*686,68*	*6867*
37	37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм	м3	1,200	22895,13	27474

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3237,42*	*3885*
			Сметная прибыль			*1695,94*	*2035*
38	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,324м3)	м2	32,400	999,50	32384
			Накладные расходы			*310,41*	*10057*
			Сметная прибыль			*74,04*	*2399*
39	39	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм	м2	15,000	2130,91	31964
			Накладные расходы			*594,38*	*8916*
			Сметная прибыль			*157,85*	*2368*
40	40	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума	м2	15,000	3880,47	58207
			Накладные расходы			*358,88*	*5383*
			Сметная прибыль			*287,44*	*4312*
41	41	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийно-песчаный толщиной 10 см.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,740	10407,16	18108
			Накладные расходы			*3375,40*	*5873*
			Сметная прибыль			*770,90*	*1341*
42	42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные кл.бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,740	22895,13	39838
			Накладные расходы			*3237,42*	*5633*
			Сметная прибыль			*1695,94*	*2951*
43	43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,400	4703,33	81838
			Накладные расходы			*1163,46*	*20244*
			Сметная прибыль			*348,39*	*6062*
44	44	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см	м3	0,200	8941,23	1788
			Накладные расходы			*2990,22*	*598*
			Сметная прибыль			*662,31*	*132*
45	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3	м3	0,400	22895,13	9158
			Накладные расходы			*3237,42*	*1295*
			Сметная прибыль			*1695,94*	*678*
46	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,03м3)	м2	3,000	999,50	2999

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*310,41*	*931*
			Сметная прибыль			*74,04*	*222*
47	47	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	40,000	2453,52	98141
			Накладные расходы			*273,39*	*10936*
			Сметная прибыль			*181,74*	*7270*
48	48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	40,000	800,42	32017
			Накладные расходы			*213,68*	*8547*
			Сметная прибыль			*59,29*	*2372*
49	49	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм (объем.20м2)	м3	3,200	38967,27	124695
			Накладные расходы			*3192,21*	*10215*
			Сметная прибыль			*2886,46*	*9237*
50	50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе	м2	40,000	830,87	33235
			Накладные расходы			*213,68*	*8547*
			Сметная прибыль			*61,55*	*2462*
51	51	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия ПК8-30.10,толщиной 220 мм	шт. сборных конструкций	10,000	8854,22	88542
			Накладные расходы			*3033,36*	*30334*
			Сметная прибыль			*655,87*	*6559*
52	52	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Стоимость плиты перекрытий ПК8-30.10. СТ РК 949-92	м2	30,000	6737,04	202111
			Сметная прибыль			*499,04*	*14971*
53	53	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен размером вХН=2040х920мм	м2 проемов	3,754	4206,89	15791
			Накладные расходы			*1754,66*	*6586*
			Сметная прибыль			*311,62*	*1170*
54	54	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	3,754	32865,48	123364
			Сметная прибыль			*2434,48*	*9138*
55	55	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (вхН=0,9х2,0м)	м2 проемов	7,200	3864,99	27828
			Накладные расходы			*1044,20*	*7518*
			Сметная прибыль			*286,30*	*2061*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 (2шт.)	м2	7,200	5391,36	38818
			Сметная прибыль			*399,36*	*2875*
57	57	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(вхН=1,22х1,22м.2шт.0,6х1,2м)	м2 проемов	7,500	5655,30	42415
			Накладные расходы			*1317,34*	*9880*
			Сметная прибыль			*418,91*	*3142*
58	58	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	7,500	20880,72	156605
			Сметная прибыль			*1546,72*	*11600*
59	59	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка металлических решеток	т металлических изделий	0,140	615721,32	86201
			Накладные расходы			*45558,89*	*6378*
			Сметная прибыль			*45608,99*	*6385*
60	60	1110-0401-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	11,500	6917,32	79549
			Накладные расходы			*1760,64*	*20247*
			Сметная прибыль			*512,39*	*5893*
61	61	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2,000	10382,84	20766
			Накладные расходы			*4669,34*	*9339*
			Сметная прибыль			*769,10*	*1538*
62	62	2305-0403-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали,марка типа WOKS 200/ , QMAX 890 м3/ч. N-68 Вт,напряжение 220В ГОСТ 11442-90	комплект	2,000	36916,56	73833
			Сметная прибыль			*2734,56*	*5469*
63	63	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,000	2800,81	5602
			Накладные расходы			*1230,34*	*2461*
			Сметная прибыль			*207,47*	*415*
64	64	2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	2,000	8344,08	16688
			Сметная прибыль			*618,08*	*1236*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 200 мм.(686х400 мм.2шт.)	м2 поверхности воздуховодов	1,096	6875,83	7536
			Накладные расходы			*1708,44*	*1872*
			Сметная прибыль			*509,32*	*558*
66	66	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	31,32	501
			Сметная прибыль			*2,32*	*37*
67	67	1108-0801-0102 РСНБ РК 2015	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, кирпичные. Устройство	м3 основания	0,200	19677,21	3935
			Накладные расходы			*4656,23*	*931*
			Сметная прибыль			*1457,57*	*292*
68	68	1108-0801-0303 РСНБ РК 2015	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Кладка без облицовки и без штукатурки	м3 кладки (без вычета пустот)	1,600	69238,66	110782
			Накладные расходы			*11073,42*	*17717*
			Сметная прибыль			*5128,79*	*8206*
69	69	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	2,000	46352,87	92706
			Накладные расходы			*12469,58*	*24939*
			Сметная прибыль			*3433,55*	*6867*
70	70	2303-0102-2206 РСНБ РК 2015	Чугунное литье	комплект	2,000	14748,48	29497
			Сметная прибыль			*1092,48*	*2185*
71	71	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015	Листовое железо перед топкой	м2	1,000	29443,52	29444
			Накладные расходы			*4697,31*	*4697*
			Сметная прибыль			*2181,00*	*2181*
72	72	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка глиняным раствором, известковая окраска	м2 окрашиваемой поверхности	20,000	179,39	3588
			Накладные расходы			*69,54*	*1391*
			Сметная прибыль			*13,29*	*266*
73	73	1108-0801-0603 РСНБ РК 2015	Отделка по сетке печей штукатурным глиняным раствором	м2	20,000	3140,86	62817
			Накладные расходы			*431,00*	*8620*
			Сметная прибыль			*232,66*	*4653*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**7302016**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1361628**
			Сметная прибыль				**540890**
			ИТОГО ПО АКТУ				**7302016**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**151882**
			Итого с временными				**7453898**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**154296**
			Итого с зимними удорожаниями				**7608194**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**152164**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7760357**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**6110677**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**2107881**
			ИТОГО в текущих ценах				**8218558**
			НДС, 12%				**986227**
			Итого с НДС				**9204785**
			Итого с учетом тендерной скидки				**8 284 306**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Фо

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Узел водозаборных сооружении.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный перио	
	с	п
08.10.2020	01.10.2020	31.10

Акт приемки выполненных работ № 3-14

Локальная смета 2-2-1и

Водозаборное сооружение с отстойником.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	об стоимос
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта толщиной 20см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	640,000	65,34	
			Накладные расходы			*11,09*	
			Сметная прибыль			*4,84*	
2	2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	640,000	65,34	
			Накладные расходы			*11,09*	
			Сметная прибыль			*4,84*	
3	3	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Разработка (выемка грунта) валуно-галечных грунтов 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (через решетку установленной на автомобили-самосвалы с сортировкой валунов диаметром более 15 см ,в том числе;820+745=1565х40%=626м3-валуны.1565х0,60=939м3 для дальнейшего использования насыпи и обратной засыпки)	м3 грунта	1565,000	549,83	
			Накладные расходы			*91,91*	
			Сметная прибыль			*40,73*	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общ стоимост
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи дамб отстойника из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	221,000	149,74	
			Накладные расходы			*29,89*	
			Сметная прибыль			*11,09*	
5	5	1136-0201-0103 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух отстойника из грунтов несвязных	м3 грунта	461,500	286,83	
			Накладные расходы			*68,74*	
			Сметная прибыль			*21,25*	
6	6	1136-0201-0105 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух регулятора из грунтов несвязных	м3 грунта	30,000	668,37	
			Накладные расходы			*224,62*	
			Сметная прибыль			*49,51*	
7	7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка недостающего грунта для устройство насыпи с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	1573,500	251,43	
			Накладные расходы			*42,03*	
			Сметная прибыль			*18,62*	
8	8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка грунта к месту укладки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2753,625	63,72	
			Сметная прибыль			*4,72*	
9	9	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи дамб подводящего и отводящего русла из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	1573,500	261,99	
			Накладные расходы			*52,17*	
			Сметная прибыль			*19,41*	
10	10	1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	226,500	149,74	
			Накладные расходы			*29,89*	
			Сметная прибыль			*11,09*	
11	11	1101-0203-0113 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка под габионы механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	900,000	86,36	
			Накладные расходы			*25,16*	
			Сметная прибыль			*6,40*	
12	12	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые. Сборка изготовление габионных ящиков размером 5мх2м х0,5м из арматурной сетки АII диам.12мм	т конструкций	21,307	258282,59	
			Накладные расходы			*85295,38*	
			Сметная прибыль			*19132,04*	
13	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,307	212949,00	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: об стоимос
1	2	3	4	5	6	7	
			Сметная прибыль			*15774,00*	
14	14	1137-0105-0301 РСНБ РК 2015	Установка габионных ящиков кранами для заполнения камнем	т арматуры	21,307	35406,89	
			Накладные расходы			*12777,58*	
			Сметная прибыль			*2622,73*	
15	15	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Погрузка из временного отвала камня (отсортированного валуны) экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автосамосвалы для загрузки габионных ящиков и каменная наброска	м3 грунта	500,100	549,83	
			Накладные расходы			*91,91*	
			Сметная прибыль			*40,73*	
16	16	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка отсортированного камня к месту загрузки габионных ящиков самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км	т	1000,200	63,72	
			Сметная прибыль			*4,72*	
17	17	1142-0101-0401 РСНБ РК 2015	Загрузка габионных ящиков камнем с тщательной укладкой камня по периметру (без стоимости камня)	м3	45,100	7341,90	
			Накладные расходы			*2694,30*	
			Сметная прибыль			*543,84*	
18	18	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(объем 56м3.)	м2 покрытия	13,500	963,24	
			Накладные расходы			*133,99*	
			Сметная прибыль			*71,35*	
19	19	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Каменной наброски (без стоимости камня)	м3	50,100	2365,48	
			Накладные расходы			*829,25*	
			Сметная прибыль			*175,22*	
20	20	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Работа на отвале (излишний грунт валуны для дальнейшего использования)	м3 грунта	125,900	69,20	
			Накладные расходы			*14,33*	
			Сметная прибыль			*5,13*	
21	27	2104-0302-0243 РСНБ РК 2015	Стоимость сборных ж/бетонных плиты перекрытий СТ РК 937-92	м3	2,790	72079,20	
			Сметная прибыль			*5339,20*	
22	33	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций из сборного железобетона	м3 сборных конструкций	10,680	11423,65	
			Накладные расходы			*4006,94*	
			Сметная прибыль			*846,20*	
			ИТОГО:				
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: об стоимос
1	2	3	4	5	6	7	
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
			ИТОГО ПО АКТУ				
			Прочие затраты				
			Оборудование				
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				
			Итого с временными				
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты 2%				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				
			ИТОГО в текущих ценах				
			НДС, 12%				
			Итого с НДС				16.0
			Итого с учетом тендерной скидки				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприяти «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-13

Локальная смета 2-1-17
Переход полиэтиленовой трубы через грунтовые автодороги без футляра.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные (гравийного). Разборка	м3 конструкции	108,500	540,39	58632
			Накладные расходы			*163,30*	*17718*
			Сметная прибыль			*40,03*	*4343*
2	2	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	130,200	514,08	66933
			Сметная прибыль			*38,08*	*4958*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Транспортировка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	130,200	63,72	8296
			Сметная прибыль			*4,72*	*615*
4	4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(25) см. Устройство.	м2 основания или покрытия	427,000	267,37	114169
			Накладные расходы			*83,83*	*35797*
			Сметная прибыль			*19,81*	*8457*
5	5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	106,750	1513,08	161521
			Сметная прибыль			*112,08*	*11965*
			ИТОГО:				**409552**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**53516**
			Сметная прибыль				**30337**
			ИТОГО ПО АКТУ				**409552**
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**8519**
			Итого с временными				**418071**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**8654**
			Итого с зимними удорожаниями				**426725**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**8534**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**435259**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**342733**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**118226**
			ИТОГО в текущих ценах				**460959**
			НДС, 12%				**55315**
			Итого с НДС				**516274**
			Итого с учетом тендерной скидки				**464 646**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Көкөу"
Нурлыбай С.Б

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жандосов Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая сеть с сооружениями.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл.№1 от 15.06.2020г. к договору подряда №11 от 08.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ № 3-12

Локальная смета 2-1-15

Переход трубопровода через автодорогу Алматы-Шамалган,методом продавливания.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	408,000	238,10	97146
			Накладные расходы			*37,79*	*15418*
			Сметная прибыль			*17,64*	*7196*
2	2	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Перемещение экскаваторных отвалов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	408,000	73,72	30076
			Накладные расходы			*14,35*	*5853*
			Сметная прибыль			*5,46*	*2228*
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,000	5478,46	65742

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2123,44*	*25481*
			Сметная прибыль			*405,81*	*4870*
4	4	1101-0205-1103 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м2 креплений	234,000	1312,94	307229
			Накладные расходы			*374,09*	*87538*
			Сметная прибыль			*97,26*	*22758*
5	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	420,000	51,06	21445
			Накладные расходы			*9,94*	*4173*
			Сметная прибыль			*3,78*	*1589*
6	6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	420,000	22,11	9288
			Накладные расходы			*4,30*	*1808*
			Сметная прибыль			*1,64*	*688*
7	7	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание кабельной линой связи при укладке футляра Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	0,030	7883,73	237
			Накладные расходы			*1560,90*	*47*
			Сметная прибыль			*583,98*	*18*
8	8	1122-1401-0107 РСНБ РК 2015	Продавливание с разработкой грунта вручную при укладке футляра из стальных труб диаметром 500 мм	м продавливания	90,000	77846,76	7006208
			Накладные расходы			*28752,03*	*2587683*
			Сметная прибыль			*5766,43*	*518978*
9	9	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,360	33503,76	3027400
			Сметная прибыль			*2481,76*	*224252*
10	10	1122-0601-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,090	5039036,02	453513
			Накладные расходы			*447104,32*	*40239*
			Сметная прибыль			*373261,93*	*33594*
11	11	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	105,000	2597,64	27275
			Накладные расходы			*1090,14*	*114465*
			Сметная прибыль			*192,42*	*2020*
12	12	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	41388,36	12416
			Накладные расходы			*8809,21*	*2642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3065,80*	*9197*
13	13	1105-0101-2402 РСНБ РК 2015	Забивка деревянных свай диаметром 220мм. Грунты группы 2	м3 составных свай	9,000	103438,10	930943
			Накладные расходы			*19931,93*	*179387*
			Сметная прибыль			*7662,08*	*68959*
14	14	1105-0101-2402 РСНБ РК 2015	Демонтаж деревянных свай	м3 составных свай	9,000	74920,10	674281
			Накладные расходы			*15015,69*	*135141*
			Сметная прибыль			*5549,64*	*49947*
15	15	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка деревянных брусьев размером 175х175 мм	м3 древесины в конструкции	24,900	127051,45	3163581
			Накладные расходы			*20464,65*	*509570*
			Сметная прибыль			*9411,22*	*234339*
16	16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных брусков	м3 древесины в конструкции	24,900	30478,92	758925
			Накладные расходы			*13160,88*	*327706*
			Сметная прибыль			*2257,70*	*56217*
17	17	1129-0201-0401 РСНБ РК 2015	Установка опорного пакета (1шт.)	т	1,770	55237,81	97771
			Накладные расходы			*24322,76*	*43051*
			Сметная прибыль			*4091,69*	*7242*
18	18	1129-0201-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж опорного пакета (1шт.)	т	1,770	20946,15	37075
			Накладные расходы			*9044,47*	*16009*
			Сметная прибыль			*1551,57*	*2746*
19	19	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,770	489,24	866
			Сметная прибыль			*36,24*	*64*
20	20	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	30,510	448,20	13675
			Сметная прибыль			*33,20*	*1013*
21	21	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Транспортировка демонтированных конструкции самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32,280	137,16	4428
			Сметная прибыль			*10,16*	*328*
			ИТОГО:				**1709674**
			В том числе :				**411999**
			Накладные расходы				**126642**
			Сметная прибыль				**1709674**
			ИТОГО ПО АКТУ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Прочие затраты				**0**
			Оборудование				**0**
			Временные здания и сооружения 2,6.0,8%				**355612**
			Итого с временными				**17452357**
			Зимнее удорожание 2,3. 0,9%				**361264**
			Итого с зимними удорожаниями				**17813621**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**356272**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**18169894**
			Итого в текущих ценах на 2019 год - 75 %, К=1,0498961				**14307375**
			Итого в текущих ценах 2020 года - 25%, к = 1,08648649				**4935336**
			ИТОГО в текущих ценах				**19242711**
			НДС, 12%				**2309125**
			Итого с НДС				**21551837**
			Итого с учетом тендерной скидки				**19 396 653**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
Нагашыбаев Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»»
Салкимбаев Е.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "НЭО-Коксу"
Нурлыбай С.Б