Заказчик: КГКП "Ясли-сад №9 "Акбота" акимата города Темиртау Отдела

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"

форма №3

АКТ №3
Выполненных работ за июль 2013г

Объект: Капитальный ремонт оконных блоков, капитальный ремонт фасада, капитальный ремонт электрической проводки, запуск отопления в здании КГКП "Ясли-сад №9 "Акбота"

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №46 от 12 марта 2013 г.	19 860 960
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 162 568
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	12 504 440
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	19 860 960
7	Сумма выполненных работ за июль 2013 г.	6 698 392,00
8	Удержание 5 %	993 048
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 363 472

Заказчик: Тлесова А.Н.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Технадзор Карпеев

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КГКП "Ясли-сад №9 "Акбота"

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Электромонтажные работы												
		1-ЭТАЖ ПРАЧЕЧНАЯ И КУХНЯ												
1	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	134,48	3,69	-	496	-	434	0,03	3
		м		3,69	-	496	-	87,48	-	-
2	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	134,48	24,84	-	3340	-	2922	0,15	20
		м		24,84	-	3340	-	87,48	-	-
3	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоскке, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,1345	16600	-	2232	-	-	-	-
		100См		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-402-1	-Кабели по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях сечение жилы дс 10 мм2	10,3	50,5	23,1	520	238	243	0,13	1
		м		22,1	5,5	228	57	85,5	0,03	-
5	С151601-166	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,0103	74400	-	766	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	19	8,42	-	160	-	140	0,06	1
		шт		8,42	-	160	-	87,48	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	17	37,55	-	638	-	558	0,24	4
				37,55	-	638	-	87,48	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	11	134	-	1474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	6	66	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом	2	578,1	31,1	1156	62	702	2,09	4
				403	7,6	806	15	85,5	0,04	-
		шт								
11	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,002	18000	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
12	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	6	9,32	0,23	56	1	48	0,06	-
		шт		9,09	0,05	55	-	87,48	-	-
13	Е0167-15-2	-Монтаж люстры	6	164,41	0,59	986	4	860	1,04	6
		шт		163,82	0,09	983	1	87,48	-	-
14	С151702-36	-Светильники	6	1500	-	9000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				ПОМЕЩЕНИИИ ГРУППЫ №1 и №2						
15	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	246,16	3,69	-	908	-	795	0,03	6
		м		3,69	-	908	-	87,48	-	-
16	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	246,16	24,84	-	6115	-	5349	0,15	37
		м		24,84	-	6115	-	87,48	-	-
17	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,2462	16600	-	4086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100См								
18	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	29	8,42	-	244	-	214	0,06	2
		шт		8,42	-	244	-	87,48	-	-
19	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	29	37,55	-	1089	-	953	0,24	7
				37,55	-	1089	-	87,48	-	-
		шт								
20	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	19	134	-	2546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
21	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3	182	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
22	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	7	66	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
23	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом	8	578,1	31,1	4625	249	2809	2,09	17
				403	7,6	3224	61	85,5	0,04	-
				шт						
24	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,008	18000	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				100Шт						
25	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	21	9,32	0,23	196	5	168	0,06	1
				шт						
				9,09	0,05	191	1	87,48	-	-
26	Е0167-15-2	-Монтаж люстры	21	164,41	0,59	3453	12	3011	1,04	22
				шт						
				163,82	0,09	3440	2	87,48	-	-
27	С151702-36	-Светильники	21	1500	-	31500	-	-	-	-
				шт						
				-	-	-	-	-	-	-
						КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И ИЗОЛЯТОР				
28	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	99,51	3,69	-	367	-	321	0,03	3
				м						
				3,69	-	367	-	87,48	-	-
29	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	99,51	24,84	-	2472	-	2162	0,15	15
				м						
				24,84	-	2472	-	87,48	-	-
30	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0995	16600	-	1652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				100См						
31	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	-	34	-	29	0,06	-
				шт						
				8,42	-	34	-	87,48	-	-
32	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	37,55	-	150	-	131	0,24	1
				37,55	-	150	-	87,48	-	-
				шт						
33	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с	2	66	-	132	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	2	9,32	0,23	19	-	16	0,06	-
		шт		9,09	0,05	18	-	87,48	-	-
36	Е0167-15-2	-Монтаж люстры	2	164,41	0,59	329	1	287	1,04	2
		шт		163,82	0,09	328	-	87,48	-	-
37	С151702-36	-Светильники	2	1500	-	3000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом	1	578,1	31,1	578	31	351	2,09	2
				403	7,6	403	8	85,5	0,04	-
		шт								
39	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,001	18000	-	18	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
				ПОМЕЩЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА И КАБИНЕТЫ БУХАЛТЕРИИ, МЕДИЦИНЫ						
40	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	135,73	3,69	-	501	-	438	0,03	3
		м		3,69	-	501	-	87,48	-	-
41	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	135,73	24,84	-	3372	-	2949	0,15	20
		м		24,84	-	3372	-	87,48	-	-
42	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоске, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,1357	16600	-	2253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100См								
43	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	11	8,42	-	93	-	81	0,06	1
		шт		8,42	-	93	-	87,48	-	-
44	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	11	37,55	-	413	-	361	0,24	3
				37,55	-	413	-	87,48	-	-
		шт								
45	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	7	134	-	938	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	4	66	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному	2	578,1	31,1	1156	62	702	2,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом		403	7,6	806	15	85,5	0,04	-
		шт								
48	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,002	18000	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
49	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	5	9,32	0,23	47	1	40	0,06	-
		шт								
				9,09	0,05	45	-	87,48	-	-
50	Е0167-15-2	-Монтаж люстры	5	164,41	0,59	822	3	717	1,04	5
		шт								
				163,82	0,09	819	-	87,48	-	-
51	С151702-36	-Светильники	5	1500	-	7500	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
2-ЭТАЖ				ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ №3 и №5						
52	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	202,97	3,69	-	749	-	655	0,03	5
		м								
				3,69	-	749	-	87,48	-	-
53	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	202,97	24,84	-	5042	-	4411	0,15	30
		м								
				24,84	-	5042	-	87,48	-	-
54	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,203	16600	-	3369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
55	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	16	8,42	-	135	-	118	0,06	1
		шт								
				8,42	-	135	-	87,48	-	-
56	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	16	37,55	-	601	-	526	0,24	4
				37,55	-	601	-	87,48	-	-
		шт								
57	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9	134	-	1206	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3	182	-	546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	4	66	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или	9	578,1	31,1	5203	280	3160	2,09	19
				403	7,6	3627	68	85,5	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разъединителем, или автоматом								
		шт								
61	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
62	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	12	9,32	0,23	112	3	96	0,06	1
		шт		9,09	0,05	109	1	87,48	-	-
63	Е0167-15-2	-Монтаж люстры и светильников	12	164,41	0,59	1973	7	1721	1,04	13
		шт		163,82	0,09	1966	1	87,48	-	-
64	С151702-36	-Светильники	12	1500	-	18000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ №4 и №6						
65	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	238,05	3,69	-	878	-	768	0,03	6
		м		3,69	-	878	-	87,48	-	-
66	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	238,05	24,84	-	5913	-	5173	0,15	36
		м		24,84	-	5913	-	87,48	-	-
67	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,238	16600	-	3952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
68	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	17	8,42	-	143	-	125	0,06	1
		шт		8,42	-	143	-	87,48	-	-
69	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и паратов - выключатель, розетка	17	37,55	-	638	-	558	0,24	4
		шт		37,55	-	638	-	87,48	-	-
70	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	7	134	-	938	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	5	182	-	910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	5	66	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом	7	578,1	31,1	4047	218	2457	2,09	15
				403	7,6	2821	53	85,5	0,04	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,007	18000	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
75	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	12	9,32	0,23	112	3	96	0,06	1
		шт		9,09	0,05	109	1	87,48	-	-
76	Е0167-15-2	-Монтаж люстры и светильников	12	164,41	0,59	1973	7	1721	1,04	13
		шт		163,82	0,09	1966	1	87,48	-	-
77	С151702-36	-Светильники	12	1500	-	18000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ						
78	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	50,4	3,69	-	186	-	163	0,03	1
		м		3,69	-	186	-	87,48	-	-
79	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	50,4	24,84	-	1252	-	1095	0,15	8
		м		24,84	-	1252	-	87,48	-	-
80	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0504	16600	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
81	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	4	8,42	-	34	-	29	0,06	-
		шт		8,42	-	34	-	87,48	-	-
82	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	4	37,55	-	150	-	131	0,24	1
		шт		37,55	-	150	-	87,48	-	-
83	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134	-	536	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников	4	9,32	0,23	37	1	32	0,06	-
		шт		9,09	0,05	36	-	87,48	-	-
85	Е0167-15-2	-Монтаж светильников бра	4	164,41	0,59	658	2	574	1,04	4
		шт		163,82	0,09	655	-	87,48	-	-
86	С151702-36	-Светильники	4	1500	-	6000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом	4	578,1	31,1	2312	124	1404	2,09	8
				403	7,6	1612	30	85,5	0,04	-
		шт								
88	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,004	18000	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
						МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ,СКЛАД КОЗЯЙКИ				
89	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропров одки	35,5	3,69	-	131	-	115	0,03	1
		м		3,69	-	131	-	87,48	-	-
90	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	35,5	24,84	-	882	-	771	0,15	5
		м		24,84	-	882	-	87,48	-	-
91	С151607-166	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0355	16600	-	589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
92	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	-	42	-	37	0,06	-
		шт		8,42	-	42	-	87,48	-	-
93	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и паратов - выключатель, розетка	5	37,55	-	188	-	164	0,24	1
				37,55	-	188	-	87,48	-	-
		шт								
94	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	С151801-148	-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	3	66	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом	1	578,1	31,1	578	31	351	2,09	2
				403	7,6	403	8	85,5	0,04	-
		шт								
97	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,001	18000	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
98	Е0167-15-2	-Монтаж люстры и светильников	1	164,41	0,59	164	1	143	1,04	1
		шт		163,82	0,09	164	-	87,48	-	-
99	С151702-36	-Светильники	1	1500	-	1500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
100	Е0161-1-2	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым местах прокладки электропроводки	420	147,19	7,57	61820	3179	23372	0,42	178
				64,26	1,17	26989	491	85,05	0,01	3
		м2								
101	Е0162-17-4	-Окрашивание водоэмульсионными	420	277,51	0,07	116554	29	11956	0,2	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		составами стен в местах прокладки электропроводки м2		33,45	0,02	14049	8	85,05	-	-
102	E0162-18-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков м2	160	290 43,46	0,07 0,02	46400 6954	11 3	5917 85,05	0,26 -	42 -
				ФАСАД						
103	E0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2	560	474,69 302,6	15,7 2,43	265826 169456	8792 1361	161422 94,5	1,74 0,01	974 7
104	E0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью /цоколь/ м2	80	347,3 112,55	15,63 11,95	27784 9004	1250 956	9412 94,5	0,58 0,06	46 5
105	E0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	560	140,49 28,21	2,06 0,79	78673 15797	1155 441	15345 94,5	0,15 -	85 2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
106	E0115-158-3	-Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /цоколь/ м2	80	75,78 11,78	2,06 0,79	6062 942	165 63	950 94,5	0,07 -	6 -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
107	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	560	161,14 79,44	0,78 0,29	90236 44488	434 161	47417 106,2	0,5 -	280 1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
				ОКНА						
108	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	210,14	270,9 247,12	23,78 8,98	56927 51930	4997 1887	48435 90	1,65 0,04	348 9
109	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	210,14	379,3 196,66	23,6 8,22	79707 41326	4958 1727	46498 108	1,18 0,04	247 8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
110	E0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	64,8	248,97 108,16	6,98 2,65	16133 7009	452 172	7755 108	0,67 0,01	44 1
	т.ч. п-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
111	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	210,14	9940 -	- -	2088792 -	- -	- -	- -	- -
112	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	136	4100 -	- -	557600 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	94,32	1024,89 644,33	67,78 11,29	96663 60770	6393 1065	58434 94,5	3,85 0,06	363 6
114	Е0115-180-3-т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	94,32	316,78 74,78	2,63 0,99	29879 7054	248 93	6754 94,5	0,45 -	42 -
115	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	60	27,1 -	- -	1626 -	- -	- -	- -	- -
116	С010333-А15--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	60	108,2 21,64	- -	6492 1298	- -	1298 100	0,45 -	27 -
		Сантехнические работы								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
117	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	80	51,07 50,38	0,69 0,11	4086 4030	55 9	4653 115,2	0,33 -	27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
118	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	151,9	373,69	9,88	56763	1500	42554	1,48	22 т.ч.
		водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	40483	560	103,68	0,02	3
		м								
119	С	-Полипропиленовая труба (PN-20)д-25 мм,(белый)	60,76	75,07	-	4561	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
120	С	-Полипропиленовая труба с стекловолокном (PN-20)д-25 мм,(белый)	63,17	117,97	-	7452	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
121	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	133,4	439,78	12,19	58666	1626	45653	1,64	219
				---	---	---	---	---	---	---
				292,5	4,57	39020	610	115,2	0,02	3
		м								
122	С	-Полипропиленовая труба (PN-20)д-20 мм,(белый)	68,47	75,07	-	5140	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
123	С	-Полипропиленовая труба с стекловолокном (PN-20)д-20 мм,(белый)	72,65	117,97	-	8570	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
124	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	78	473,47	39,24	36931	3061	24261	1,47	115
				---	---	---	---	---	---	---
				254,25	15,75	19832	1228	115,2	0,07	5
		1шт								
125	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	78	437	-	34086	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ОТОПЛЕНИЕ								
126	Е0163-11-1	-Разборка облицовки радиаторов из листовых материалов	130	12,89	1,05	1676	137	1354	0,07	10
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		11,84	0,41	1539	53	85,05	-	-
127	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	71	197,2	15,96	14001	1133	13527	1,21	86
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		181,24	2,52	12868	179	103,68	0,02	2
128	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 100 мм	470	165,84	1,99	77945	935	79999	0,75	350
				---	---	---	---	---	---	---
				163,85	0,32	77010	150	103,68	-	1
		м								
129	Е0118-6-1 т.ч.	-Установка чугунных радиаторов	91,05	4352,1	43,41	396258	3953	13309	0,78	71
				---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		124,72	16,26	11356	1481	103,68	0,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
130	Е0116-27-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов		142	1074,89	28,86	152634	4098	139559	5,13	728
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25) РС3 7050.0,5)	отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	936,68	11,25	133008	1597	103,68	0,05	7	п-
131	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	313,45	431,3	4,95	135191	1552	22349	0,34	107	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	60,03	1,86	18816	584	115,2	0,01	3	
132	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	126,4	618,12	9,94	78130	1256	10355	0,43	54	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	75,3	3,71	9518	469	103,68	0,02	2	
133	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1	
134	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	76	65,51	-	4978	-	2265	0,14	10	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	25,88	-	1967	-	115,2	-	-	
135	С130901-72	-Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	847	-	6776	-	-	-	-	
			шт	-	-	-	-	-	-	-	
136	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	313,45	12,73	-	3991	-	4439	0,06	18	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления	м	12,29	-	3853	-	115,2	-	-	
137	Е0115-36-1	-Облицовка радиаторов	130	916,18	6,06	119103	787	28531	1,48	193	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	м2	256,29	1,76	33318	229	85,05	0,01	1	
138	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	130	316,78	2,63	41181	341	8378	0,45	58	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	74,78	0,99	9722	128	85,05	-	1	
139	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами	47	162,41	0,07	7633	3	5306	0,74	35	
		за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	119,45	0,02	5614	1	94,5	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0162-28-13	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	123	109,08	0,05	13417	6	9208	0,48	59
		м2		79,2	0,02	9742	2	94,5	-	-
141	С131312-61пим.	-Решетки жалюзийные /пластиковые/	66	557	-	36762	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
142	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	31,7	145,63	3,27	4616	104	4696	0,85	27
		м		142,36	0,52	4513	16	103,68	-	-
143	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	12	101,59	3,33	1219	40	1229	0,61	7
		компл		98,26	0,54	1179	6	103,68	-	-
144	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	14	244,84	6,45	3428	90	3475	1,43	20
		компл		238,39	1,04	3337	15	103,68	0,01	-
145	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5987,64	26,91	71852	323	5098	2,24	27
		комплект		398,48	11,25	4782	135	103,68	0,05	1
146	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка моек на одно отделение	14	4022,73	17,38	56318	243	4739	1,79	25
		комплект		320,85	5,62	4492	79	103,68	0,04	1
147	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	14	9194,48	49,05	128723	687	6746	2,55	36
		комплект		445,05	19,69	6231	276	103,68	0,09	1
148	Е0117-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка писсуаров на стенных /одиночных/	6	2415,56	17,38	14493	104	1194	1,07	6
		комплект		186,3	5,62	1118	34	103,68	0,04	-
149	Е0117-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка ванн ножных	6	2491,17	37,55	14947	225	3580	3,2	19
		комплект		561,49	14,06	3369	84	103,68	0,08	-
150	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5987,64	26,91	23951	108	1699	2,24	9
		комплект		398,48	11,25	1594	45	103,68	0,05	-
151	С131101-49 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	4	1750	-	7000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	Е0117-2-3	-Установка смесителей	30	1812,61	1,96	54378	59	4507	0,81	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	шт								
	п-1.25			144,9	-	4347	-	103,68	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
153	Е0117-2-3	-Установка смесителей	8	1812,61	1,96	14501	16	1202	0,81	6
	т.ч.	шт								
	п-1.25			144,9	-	1159	-	103,68	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
154	Е0117-1-2	-Установка стальных ванн	2	9832,17	117,43	19664	235	980	2,24	4
	т.ч.	/прачечная и кухня/								
	п-1.25	комплект		380,36	45	761	90	115,2	0,21	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
155	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	25	546,39	15,24	13660	381	8867	1,89	47
	т.ч.	водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	8409	143	103,68	0,03	1
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам.20 мм								
		м								
156	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов	37	653,26	0,37	24171	14	5380	0,73	27
		канализации из полиэтиленовых								
		труб диаметром 50 мм		140,18	0,07	5187	3	103,68	-	-
		м								
157	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов	31,7	774,73	0,48	24559	15	4440	0,71	22
		канализации из полиэтиленовых								
		труб диаметром 100 мм (Стояк								
		в санузлах)		135	0,09	4280	3	103,68	-	-
		м								
158	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	93,27	116,63	10,56	10878	985	10012	0,7	65
		керамических плиток								
		1м2		106,07	1,67	9893	156	99,63	0,01	1
159	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	93,27	1571,95	14,85	146616	1385	22885	1,54	143
		керамических плиток на								
		растворе		243,95	2,32	22753	216	99,63	0,02	2
		1м2								
160	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	48	281,49	2,26	13512	108	2400	0,29	14
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	2392	16	99,63	-	-
161	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из	153,75	133,16	23,58	20473	3625	14873	0,74	114
		керамических глазурованных								
		плиток		109,58	4,16	16848	640	85,05	0,02	4
		м2								
162	Е0161-1-2	-Сплошное выравнивание	153,75	147,19	7,57	22630	1164	8556	0,42	65
		штукатурки внутренних стен								
		раствором								
		цементно-известковым при								
		толщине намета до 10 мм		64,26	1,17	9880	180	85,05	0,01	1
		м2								
163	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных	0,45	3714,23	2438,48	1671	1097	947	7,78	4
		монолитных под стиральную								
		машину		1275,75	950,21	574	428	94,5	5,22	2
		м3								
164	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен по	153,75	1911,54	2,63	293899	404	50205	2,3	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кирпичу и бетону (в санузлах)	м2	382,95	0,99	58879	152	85,05	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6119975	65659		6585
	Тенге	1129245	18907		97
Стоимость монтажных работ -	Тенге	195538	-	-	-
Материалы -	Тенге	4951	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62494	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	127071	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	54387	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8158	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14996	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	264921	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	401
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70652	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4345587	-	-	-
Материалы -	Тенге	781087	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	648850	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2672115	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	205238	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	6492	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	607620	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	304
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	91143	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	297192	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5250399	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4240
Сметная заработная плата -	Тенге	-	739993	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1578850	-	-	-
Материалы -	Тенге	1043070	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	436809	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84624	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	95	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	463632	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	232
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	69545	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122549	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2165030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	506354	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7680350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1316998	-		-
		Минус выполнение за май	Тенге			2570051				
		Минус выполнение за июнь	Тенге			2518952				
		Итого выполнение за июль	Тенге			2591347				
		Переход в цены 2013 г. к=2,234	Тенге			5789069				
		Обязательные сборы и платежи к=1,02	Тенге			5904851				
		Минус ценовая скидка	Тенге			4439				
		Итого	Тенге			5900412				
		Технологическое сопровождение 1,346%	тенге			80295				
		Итого	Тенге			5980707,14				
		НДС 12%	Тенге			717684,86				
		Итого с НДС	Тенге			6698392				

Сдал: Принял:

Технадзор Ер. Нарсен Нарсеов