Заказчикчик: ТОО "Караганды СУ"

форма №3

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"

АКТ №2
Выполненных работ от 28 август 2014 г.

Строительство одноэтажного здания АБК Актасского цеха водоснабжения

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №4/17от 27. 06. 2014 г.	24 826 392,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 863 764,87
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 863 764,87
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 177 825,90
7	Сумма выполненных работ за август 2014 г.	4 314 061,03
8	в том числе НДС 12%	462 220,82
	Удержание резерва 5%	215 703,05
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 098 357,98

Заказчик: Зейнулкабден Т.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Форма 4

Наименование стройки - п.Актас

Наименование объекта - АБК Актасского цеха водоснабжения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	1	408,67	272,99	409	273	322	0,83	1
		шт		135,68	94,48	136	94	140	0,36	--
2	С143003-17 И.м. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	0,0358	10600,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
3	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	68,22	1738,71	372,83	118615	25434	59046	3,72	254
		м3		594,00	139,50	40523	9517	118	0,68	46
4	СПрайс АО "Экостройсервис"г. Караганда ц.2013г	Камни бетонные стеновые шлакобетонные СКП-2ПЛ М-50	4518,8928	52,52	--	237331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0195	72779,65	422,15	1419	8	194	56,40	1
		т		8257,50	157,50	161	3	118	0,77	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
6	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	14,36	1738,71	372,83	24968	5354	12429	3,72	53
		м3		594,00	139,50	8530	2003	118	0,68	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143004-9	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-100								
			13,2112	2460,00	--	32500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0,04475	59479,65	422,15	2662	19	444	56,40	3
		т		8257,50	157,50	370	7	118	0,77	--
9	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов								
			3,864	448,02	7,14	1731	28	113	0,14	1
		м2		22,10	2,68	85	10	118	0,01	--
		СТЕНЫ ТАМБУРА								
10	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			2,65	1738,71	372,83	4608	988	2294	3,72	10
		м3		594,00	139,50	1574	370	118	0,68	2
11	С143004-9	Блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (ГОСТ 21520-89) М-100								
			2,438	2460,00	--	5997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
12	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			53	106,26	66,43	5632	3521	3539	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1264	1264	140	0,11	6
13	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			1,425	24500,00	--	34913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
14	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			21	1483,62	373,54	31156	7844	17664	2,66	56
		шт		465,75	135,07	9781	2836	140	0,61	13
15	С143917-8 Изм. и доп. вып 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			183,6	2570,00	--	471852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			183,6	45,00	--	8262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных связей из арматуры д.10 А-III								
			0,01084	24078,76	587,63	261	6	228	118,00	1
		1т		19800,00	222,75	215	2	105	1,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,01084	53000,00 --	-- --	575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0106-12-1	Сварка арматуры в анным способом при диам. арматуры до 25 мм								
		1стык	46	70,54 36,00	7,91 2,99	3245 1656	364 138	1883 105	0,14 0,01	7 1
20	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях								
		м3	1,7732	19296,95 6633,00	203,35 76,50	34217 11762	361 136	11897 100	44,66 0,38	79 1
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,53694	21,80 5,81	0,05 0,02	12 3	-- --	3 90	0,03 --	-- --
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	0,53694	20,36 4,16	0,02 --	11 2	-- --	2 90	0,02 --	-- --
23	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	6,156	194,25 34,65	15,94 5,96	1196 213	98 37	297 119	0,24 0,03	1 --
24	Е0112-17-2к=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 30 мм								
		м2	6,156	8,01 1,65	0,14 0,05	49 10	1 --	12 119	0,20 --	1 --

Локальная смета 6-1
Наружные сети канализации

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-12-15 т.ч. п-3.36 К=1.25 т.ч. п-3.46 К=1.1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	341,24988	48,52 2,89	45,64 12,55	16559 985	15573 4284	5111 97	0,02 0,04	7 15
26	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)								
		м3	3,51804	467,10 467,10	-- --	1643 1643	-- --	1857 113	2,98 --	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			3,4313948	134,10	--	460	--	520	0,97	3
		м3		134,10	--	460	--	113	--	--
		Монтажные работы								
28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			2,74	2011,20	152,52	5511	418	751	1,02	3
		м3		153,68	57,15	421	157	130	0,28	1
29	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,132	78245,00	36133,62	10328	4770	8831	247,00	33
		км		41850,00	9612,90	5524	1269	130	37,30	5
30	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			133,32	650,00	--	86658	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах								
			3,56	14394,88	2538,55	51246	9037	16642	15,87	56
		м3		2645,33	950,63	9417	3384	130	4,64	17
32	С143018-39 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90, Дв 700 мм								
			3,56	2990,00	--	10644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-33 к=1,25 тех.ч.п.8	Кольца для колодцев водопроводных высотой до 0,3 м,Дв 700 мм (КС7.3) ГОСТ 8020-90								
			1,74	3425,00	--	5960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,1м и шахтных колодцев высотой 1 м ГОСТ 8020-90 ,D в1000 мм								
			5,34	3970,00	--	21200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
			1,4	24400,00	--	34160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетоназа применение сульфатостойкого цемента								
			3,56	134,00	--	477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при измпы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленнеении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов								
			3,56	550,00	--	1958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			3,56	191,00	--	680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1269481	74097			588
			Тенге			94736	25511			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1182823				
	Материалы -		Тенге			37694				
	Всего заработная плата -		Тенге				120247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243865				
	Местные материалы -		Тенге			732432				
		Накладные расходы -	Тенге			144081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1406518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				141859			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86658				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91857				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1498376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата -	Тенге				141859			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			26970,77				
		ИТОГО	Тенге			1525346,77				
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			33557,63				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			15253,47				
		Доводнительные отпуска 0,4%	Тенге			6101,39				
		ИТОГО	Тенге			1580259,25				
		Пересчет в цены 2014 г. к=2,38968	Тенге			3776313,93				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			75526,28				
		ИТОГО	Тенге			3851840,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			462220.82				
		Всего по акту	**Тенге**			**4314061,03**				

Сдал:
Директор ТОО "Универсал Plus" **Оспанов Т.З.**

Принял:

Генеральный директор Зейнулкабден Т.

Начальник службы водоснабжения Есинбаев У.Б.

Начальник Актаского цеха водоснабжения Казанцев В.В.

Начальник ОКСа Орлова Е.В.

Ведущий специалист ОКСа Сулейменов Н

Эксперт по технадзору ТОО "Проектстройинжиниринг" Нуртазин Г.З.