Заказчикчик: ТОО "Караганды СУ"

форма №3

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"

АКТ №3
Выполненных работ за сентябрь 2014 г.

Строительство одноэтажного здания АБК Актасского цеха водоснабжения

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №4/17от 27. 06. 2014 г.	24 826 392,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	10 177 825,90
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	10 177 825,90
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	11 726 746,61
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2014 г.	1 548 920,71
8	НДС 12%	165 955,79
9	Удержание резерва 5%	77 446,04
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 471 474,67

Заказчик: Зейнулкабден Т.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Форма 4

Наименование стройки - п.Актас

Наименование объекта - АБК Актасского цеха водоснабжения

Акт выполненных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1								
		ПСТЕНЫ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			2,34	1738,71	372,83	4069	872	2025	3,72	9
		м3		594,00	139,50	1390	326	118	0,68	2
2	СПрайс АО "Экостройсервис"г Караганда ц.2014г.	Камни бетонные стеновые шлакобетонные СКШ-2ШЛ М-50/								
			155,0016	46,99	--	7284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
		КРОВЛЯ НАД АБК								
3	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			5,136	1738,71	372,83	8930	1915	4445	3,72	19
		м3		594,00	139,50	3051	716	118	0,68	3
4	СПрайс АО "Экостройсервис"г Караганда ц.2014г	Камни бетонные стеновые шлакобетонные СКШ-2ШЛ М-50/								
			340,20864	46,99	--	15987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-22-1	Кладка стен фронтона из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			5,376	1738,71	372,83	9347	2004	4653	3,72	20
		м3		594,00	139,50	3193	750	118	0,68	4
6	СПрайс АО "Экостройсервис"г Караганда ц.2014г	Камни бетонные стеновые шлакобетонные СКШ-2ШЛ М-50/								
			356,10624	46,99	--	16734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			202,2	95,30	2,62	19270	530	2860	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2125	200	123	--	1
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			30,33	8113,57	66,01	246085	2002	7028	1,35	41
		м3		195,75	24,93	5937	756	105	0,12	4
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,68748	5239,08	327,33	3602	225	1454	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1299	85	105	0,60	--
10	С12044-90 И:м и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,68748	41200,00	--	28324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0157-16-3	Устройствогидроизоляции оклеечной из гидроизола на мастике санузлов в два слоя								
			102,44	848,66	1,71	86936	175	9839	0,56	57
		1м2		86,49	0,27	8860	28	110,7	--	--
		Локальная смета 6-1 Наружные сети водопровода и канализации								
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			3,310125	134,10	--	444	--	502	0,97	3
		м3		134,10	--	444	--	113	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			339,854	6,48	6,48	2202	2202	693	--	--
		м3		--	2,10	--	715	97	0,01	3
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			339,854	21,55	4,52	7323	1535	5614	0,11	37
		м3		17,03	--	5788	--	97	--	--
15	С12021-222	Лестницы приставные прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей								
			0,0585	151200,00	--	8845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам 100 мм с применением охлаждающей жидкости воды								
			5	370,78	181,27	1854	906	1406	0,93	5
		отверст		174,38	106,77	872	534	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0146-26-28к=12	исключается на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			5	-92,33	-43,35	-462	-217	-332	-0,22	-1
		отверст		-41,04	-25,44	-205	-127	100	-0,04	
18	Е0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отвертий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			5	209,59	100,07	1048	500	773	0,51	3
		отверст		95,85	58,82	479	294	100	0,09	
19	Е0146-25-28к=12	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверения кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			5	-145,15	-72,65	-726	-363	-529	-0,34	-2
		отверст		-64,32	-41,52	-322	-208	100	-0,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			467095	12287			226
			Тенге			32912	4070			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458250				
	Материалы -		Тенге			84458				
	Всего заработная плата -		Тенге				36982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68329				
	Местные материалы -		Тенге			260265				
		Накладные расходы -	Тенге			40431				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				6506			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29921				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			528601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				43046			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8845				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8845				
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			537977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				46032			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			9683,59				
		ИТОГО	Тенге			547660,59				
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			12048,53				
		Выс.уга лет 1 %	Тенге			5476,61				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2190,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			567376,37				
		Переход в цены 2014 г. к=2,38968	Тенге			1355847,96				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			27116,96				
		ИТОГО	Тенге			1382964,92				
		НДС 12%	Тенге			165955,79				
		Всего по акту	**Тенге**			**1548920,71**				

Сдал:
Директор ТОО "Универсал Plus" **Оспанов Т.З.**

Принял:

Генеральный директор Зейнулкабден Т.

Начальник службы водоснабжения Есинбаев У.Б.

Начальник Актаского цеха водоснабжения Исин М

Начальник ОКСа Орлова Е В.

Ведущий специалист ОКСа Сулейменов Н

Эксперт по технадзору ТОО "Проектстройинжиниринг" Нуртазин Г.З.