Заказчикчик: ТОО "Караганды СУ"

форма №3

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"

АКТ №4

Выполненных работ за от 21 октября 2014 г.

Строительство одноэтажного здания АБК Актасского цеха водоснабжения

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №4/17от 27. 06. 2014 г.	24 826 392,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	15 061 202,97
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	14 817 034,58
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	18 667 601,55
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2014 г.	3 606 398,58
8	НДС 12%	386 399,85
9	Удержание резерва 5%	180 319,93
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 426 078,65

Заказчик: Зейнулкабден Т.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АБК АКТАССКОГО ЦЕХА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТОО "КАРАГАНДА СУ"

Наименование объекта - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК АКТАС

Акт приемки выполненных работза октябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод								
		Наружные сети водопровода								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности сильно налипающих на стенки и зубья	36,88328	48,52	45,64	1790	1683	552	0,02	1
		м3		2,89	12,55	107	463	97	0,04	2
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,38024	467,10	--	178	--	201	2,98	1
		м3		467,10	--	178	--	113	--	--
		Монтажные работы								
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,22	2011,20	152,52	442	34	60	1,02	--
		м3		153,68	57,15	34	13	130	0,28	--
		КРЫЛЬЦО 1,2								
4	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,7	95,30	2,62	543	15	81	0,07	--
		м2		10,51	0,99	60	6	123	--	--
5	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	3,99	2320,20	--	9258	--	2330	3,10	12
		м3		474,75	--	1894	--	123	--	--
6	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,99	8510,42	100,65	33957	402	772	0,97	4
		м3		146,25	38,03	584	152	105	0,19	1
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,99	134,00	--	535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,99	276,00	--	1101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,99	191,00	--	762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	5,7	281,52	13,43	1605	77	404	0,37	2
		м2		52,65	5,04	300	29	123	0,02	--
11	Е0106-36-4	Железнение поверхности	5,7	55,56	0,23	317	1	308	0,29	2
		м2		51,30	0,09	292	1	105	--	--
		КРЫЛЬЦО 3								
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,9	95,30	2,62	372	10	55	0,07	--
		м2		10,51	0,99	41	4	123	--	--
13	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,73	8510,42	100,65	23233	275	528	0,97	3
		м3		146,25	38,03	399	104	105	0,19	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,73	134,00	--	366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,73	276,00	--	753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,73	191,00	--	521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	3,9	281,52	13,43	1098	52	277	0,37	1
		м2		52,65	5,04	205	20	123	0,02	--
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности	3,9	55,56	0,23	217	1	210	0,29	1
		м2		51,30	0,09	200	--	105	--	--
		ПАНДУС								
19	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,9	95,30	2,62	181	5	27	0,07	--
		м2		10,51	0,99	20	2	123	--	--
20	Е0106-1-15	Устройство пандуса бетонного	1,89	8194,22	100,65	15487	190	366	0,97	2
		м3		146,25	38,03	276	72	105	0,19	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,82	134,00	--	244	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,82	276,00	--	502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,82	191,00	--	348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,7	55,56	0,23	150	1	146	0,29	1
		м2		51,30	0,09	139	--	105	--	--
25	Е0115-16-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стен	8	1419,07	1,88	11353	15	2312	1,58	13
		м2		274,50	0,72	2196	6	105	--	--
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
26	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	16,92	427,50	19,32	7233	327	3903	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3144	108	120	0,03	1
27	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,56	5618,00	--	42472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	9,36	6433,00	--	60213	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	13,77	28,28	0,47	389	6	374	0,16	2
		м		25,09	0,09	345	1	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	14,0454	2860,00	--	40170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
31	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	126	56,00	0,07	7055	9	9370	0,30	38
		м		53,10	0,02	6691	3	140	--	--
32	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	370,2	264,41	2,11	97883	782	47353	0,64	237
		м2		121,50	0,32	44979	118	105	0,04	16
		Кровля								
33	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	237	207,95	1,19	49285	282	7742	0,16	37
		м2		27,00	0,45	6399	107	119	--	1
34	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	237	189,45	4,72	44898	1119	20492	0,40	96
		м2		70,88	1,78	16799	422	119	0,01	2
35	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	48,822	4500,00	--	219699	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0158-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пленки п/э	237	57,05	0,40	13522	95	1726	0,05	11
		м2		6,73	0,07	1595	17	107,1	--	--
		КРОВЛЯ НАД ТАМБУРОМ								
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляциив один слой	4,3	207,95	1,19	894	5	140	0,16	1
		м2		27,00	0,45	116	2	119	--	--
38	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастикев один слой	4,3	189,45	4,72	815	20	372	0,40	2
		м2		70,88	1,78	305	8	119	0,01	--
39	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,8961	4500,00	--	4032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0158-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пленки п/э	4,3	57,05	0,40	245	2	31	0,05	--
		м2		6,73	0,07	29	--	107,1	--	--
		ОТМОСТКА								
41	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,928	2700,80	--	13310	--	3219	3,24	16
		м3		531,00	--	2617	--	123	--	--
		Котельная								
42	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,10	44
		1котел		4140,00	126,00	8280	252	128	0,62	1
43	СПрайс Лист ТОО "Механик"г. Караганда ц. 2014 г.	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-0295, теплопроизводительность 60 кВт, количество секций 7 шт, 1195х500х1150 мм	2	146443,51	--	292887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Дымовая труба								
		Строительные работы								
44	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,049	2254,27	100,89	110	5	9	0,85	--
		м3		123,75	38,25	6	2	118	0,18	--
45	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,7745625	9558,31	260,48	7404	202	572	3,94	3
		м3		614,25	89,46	476	69	105	0,35	--
46	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0216	172357,31	536,06	3723	12	1081	289,00	6
		1т		47475,00	202,50	1025	4	105	0,99	--
47	Е0126-16-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 80 мм	7	437,00	27,58	3059	193	2356	1,82	13
		м		326,25	10,35	2284	72	100	0,05	--
48	Е0113-26-16 к=3примен.	Окраска /конструкций дымовой трубы эмалью КО-813 за 3 раза	8	333,32	0,15	2667	1	60	0,04	--
		м2		8,25	0,06	66	--	90	--	--
		Монтажные работы								
49	Е0109-61-12	Монтаж м/конструкций дымовой трубы	0,3380672	20925,11	5486,63	7074	1855	3757	65,20	22
		т		12195,00	153,68	4123	52	90	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12021-176	Стоимость м/конструкций дымовой трубы	0,3380672	121900,00	--	41210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1076156	8350			589
			Тенге			106203	2107			25
		Стоимость оборудования -	Тенге			292887				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			292887				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			724390				
		Материалы -	Тенге			102843				
		Всего заработная плата -	Тенге				95604			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			366586				
		Местные материалы -	Тенге			155341				
		Накладные расходы -	Тенге			107430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16115			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			881730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				111719			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48284				
		Материалы -	Тенге			1097				
		Всего заработная плата -	Тенге				4175			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41210				
		Накладные расходы -	Тенге			3757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3123				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4738			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10594				
		Материалы -	Тенге			1640				
		Всего заработная плата -	Тенге				8532			
		Накладные расходы -	Тенге			10921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1291				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1252588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				126627			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			22546.58				
		ИТОГО :	Тенге			1275134.58				
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			28052.96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1 %	Тенге			12751,35				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5100,54				
		ИТОГО:	Тенге			1321039,43				
		Переход в цены 2014 г. к=2,38968	Тенге			3156861,50				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			63137,23				
		ИТОГО :	Тенге			3219998,73				
		НДС 12%	Тенге			386399,85				
		Всего по акту	Тенге			3606398,58				

Сдал:
Директор ТОО "Универсал Plus" — Оспанов Т.З.

Принял:

Зам. генерального директора по производству — Ролич С.Л.

Начальник службы водоснабжения — Есинбаев У.Б.

Начальник Актаского цеха водоснабжения — Исин М

Начальник ОКСа — Орлова Е В.

Ведущий специалист ОКСа — Сулейменов Н

Эксперт по технадзору ТОО "Проектстройинжиниринг" — Нуртазин Г.З.