Заказчикчик: ТОО "Караганды СУ"

форма №3

Подрядчик: ТОО " Универсал PLUS"

АКТ №5
Выполненных работ за от 10 ноября 2014 г.

Строительство одноэтажного здания АБК Актасского цеха водоснабжения

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия договора №4/17от 27. 06. 2014 г.	24 826 392,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	18 667 601,55
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	18 243 113,57
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	21 578 156,62
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2014 г.	2 910 555,07
8	НДС 12%	311 845,19
9	Удержание резерва 5%	145 527,75
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 765 027,32

Заказчик: Зейнулкабден Т.

Подрядчик: Оспанов Т. З.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АБК АКТАССКОГО ЦЕХА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТОО "КАРАГАНДА СУ"

Наименование объекта - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛОК АКТАС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,52	4327,15	34,73	84466	678	3035	0,68	13
		1кВт		108,45	13,01	2117	254	128	0,06	1
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	14	62,13	--	870	--	403	0,12	2
		комплект		22,50	--	315	--	128	--	--
3	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	14	1390,00	--	19460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
6	С130904-40	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	2240,00	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	16	336,95	7,90	5391	126	4807	1,29	21
		м		231,75	2,95	3708	47	128	0,01	--
8	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	14,864	122,00	--	1813	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	80	310,32	5,28	24825	422	19510	1,05	84
		м		188,55	1,98	15084	158	128	0,01	1
10	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	75,04	174,00	--	13057	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	412,02	6,65	13597	219	10750	1,40	46
		м		252,00	2,50	8316	83	128	0,01	--
12	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	30,921	237,00	--	7328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	209	10,99	--	2297	--	2860	0,05	10
		м		10,69	--	2234	--	128	--	--
		Котельная								
15	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
16	СПрайс-лист ИП Криворук А.г.Шымкент ц.2014г.	Насос трехступенчатый центробежный с мокрым ротором, 1,86 м3/ч, Н	2	35938,43	--	71877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-10-13	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2,5 м3	1	2636,39	231,14	2636	231	3047	14,10	14
		1бак		2295,00	85,50	2295	86	128	0,42	--
18	С Прайс-лист ТОО "Эргономика" г.Караганда ц.2014 г.	Бак мембранный расширительный V 50л	1	3567,69	--	3568	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-15-1	Установка вентилей и клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
20	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	507,00	--	2535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
24	С130901-118	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	3900,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-19-1	Установка клапанов редукционных пружинных диам. 25 мм	2	746,25	30,04	1493	60	449	0,93	2
		1шт		164,25	11,25	329	23	128	0,06	--
27	С131203-6	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	2	6410,00	--	12820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
29	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	545,07	6,65	5451	67	2932	1,40	14
		м		252,00	2,50	2520	25	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
			10	310,32	5,28	3103	53	2195	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	115,2	0,01	--
32	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			1	499,47	12,19	499	12	342	1,64	2
		м		292,50	4,57	293	5	115,2	0,02	--
33	C130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
			9,37	174,00	--	1630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	C130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
			7,496	237,00	--	1777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	C130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009								
			0,937	95,00	--	89	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячегов одоснабжения диам. до 50 мм								
			19	10,99	--	209	--	260	0,05	1
		м		10,69	--	203	--	128	--	--
				ОТМОСТКА						
37	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			49,28	366,27	14,76	18050	727	3514	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2584	273	123	0,03	1
38	E0111-15-2 =14И41=14)	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			49,28	66,10	0,67	3257	33	1449	0,15	7
		м2		23,66	0,25	1166	12	123	0,02	1
		ОТКОСЫ ОКОННЫЕ								
39	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню								
			34,8	666,18	6,33	23183	220	11515	1,79	62
		м2		312,75	2,39	10884	83	105	0,01	--
		ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из из плит керамогранитных								
			70	1791,90	11,72	125433	820	15160	1,06	74
		м2		171,68	4,39	12018	307	123	0,02	1
41	Е0111-39-4	Устройство плинтусов керамогранитных								
			58,1	936,93	0,32	54436	19	2983	0,24	14
		м		41,63	0,11	2419	6	123	--	--
		Электромонтажные работы								
		КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В								
42	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
			1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
43	прайс-лист"220 вольт"г.Караганда ц.2013г	Корпус метал. ЩУРн 3/12 3-0 36 УХЛ3 IP31(540х310х165) ИЭК								
			1	1699,29	--	1699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
45	прайс-лист"220 вольт"г.Караганда ц.2013г	Счетчик эл. 3-ф СА4-Э720								
			1	3116,83	--	3117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
47	прайс-лист"220 вольт"г.Караганда ц.2013г	Автоматический выключатель 3Р ВА 47-29 16А ИЭК								
			1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	прайс-лист"220 вольт"г.Караганда ц.2013г	Автоматический выключатель 3Р ВА 47-29 10А ИЭК								
			1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	прайс-лист"220 вольт"г.Караганда ц.2013г	Автоматический выключатель 3Р ВА 47-29 6А ИЭК								
			1	203,27	--	203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	прайс-лист"220 вольт"г.Караганда ц.2013г	Автоматический выключатель 1Р ВА 47-29 6А ИЭК								
			3	71,42	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВОЧНАЯ АППАРАТУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			11	34,70	--	382	--	350	0,19	2
		шт		29,48	--	324	--	108	--	--
52	ТОО "220-ВОЛЬТ"г.Караганда ц.2013г.	Розетка с заземл.контактами для скрытой установки РС16-306 16А 250В IP20								
			11	64,96	--	715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			16	35,40	--	566	--	509	0,19	3
		шт		29,48	--	472	--	108	--	--
54	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			16	156,00	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--
56	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
			3	182,00	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
			6	36,26	--	218	--	175	0,17	1
		шт		27,00	--	162	--	108	--	--
58	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
			6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,036	16300,00	--	587	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная кабели в пластмассовой оболочке								
			50	742,00	305,00	37100	15250	25850	2,00	100
		кор обка		398,00	72,00	19900	3600	110	0,42	21
61	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
			0,05	26100,00	--	1305	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/								
			50	10,50	0,10	525	5	556	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		10,10	--	505	--	110	--	--
63	С151801-136	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200x105x34 мм, тип КОН1-1А-04								
			0,05	64300,00	--	3215	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
64	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды								
			305	36,51	--	11136	--	8673	0,16	49
		м		26,33	--	8031	--	108	--	--
65	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010								
			305	56,00	--	17080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
			305	8,50	0,10	2592	31	2115	0,05	15
		м		7,30	--	2227	--	95	--	--
67	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2								
			0,305	52100,00	--	15891	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети водопровода								
68	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			0,011	51202,26	20326,01	563	224	517	179,00	2
		км		30825,00	5353,43	339	59	130	20,64	--
69	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			11,11	163,00	--	1811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ССантехпласт	Адаптер д 50	1	871,55	--	872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ССантехпласт	Ветиль д 50	1	1356,66	--	1357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ССантехпласт	Разъемная муфта д 50	1	2035,00	--	2035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм								
			2	342,00	--	684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружное электроснабжение								
		Строительные работы								
74	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами 3								
			19	389,25	--	7396	--	8357	2,48	47
		м3		389,25	--	7396	--	113	--	--
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			12,7	134,10	--	1703	--	1924	0,97	12
		м3		134,10	--	1703	--	113	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
76	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			105	26,40	3,10	2772	326	1955	0,11	12
		м		19,10	0,50	2006	52	95	--	--
77	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
		м		8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5
78	С143008-92	Песок природный								
			6,3	1550,00	--	9765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			105	32,40	23,70	3402	2489	1446	0,06	6
		м		8,60	5,90	903	620	95	0,03	4
80	С143006-7 Изм. и доп. вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100								
			0,42	19600,00	--	8232	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0123-2-1прим	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм								
			0,0472	332221,02	1733,92	15681	82	3781	361,00	17
		км		60966,00	650,25	2878	31	130	3,17	--
82	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			47,2	27,70	2,10	1307	99	906	0,10	5
		м		19,70	0,50	930	24	95	--	--
83	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4x75 мм2								
			0,12	609000,00	--	73080	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			795340	27138			758
			Тенге			131555	7203			40
	Стоимость оборудования -		Тенге			75836				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			75836				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			96758				
	Материалы -		Тенге			8883				
	Всего заработная плата -		Тенге				43598			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27743				
		Накладные расходы -	Тенге			46199				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8577				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			151535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				50528			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271962				
	Материалы -		Тенге			167637				
	Всего заработная плата -		Тенге				42157			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4263				
	Местные материалы -		Тенге			56552				
		Накладные расходы -	Тенге			49201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7380			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				49537			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			277704				
	Материалы -		Тенге			111025				
	Всего заработная плата -		Тенге				53003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111616				
	Местные материалы -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			67236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20696				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				63089			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			73080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4385				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			77465				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1010905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				126627			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			18196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО :	Тенге			1029101				
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			22640				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			10291				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4116				
		ИТОГО:	Тенге			1066149				
		Переход в цены 2014 г. к=2,38968	Тенге			2547755				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			50955				
		ИТОГО :	Тенге			2598709,89				
		НДС 12%	Тенге			311845,19				
		Всего по акту	Тенге			2910555,07				

Сдал:
Директор ТОО "Универсал Plus" Оспанов Т.З.

Принял:

Зам. генерального директора по производству Гелич С.Л.

Начальник службы водоснабжения Асиновский У.В.

Начальник Актаского цеха водоснабжения

Начальник ОКСа Жарова Е В.

Ведущий специалист ОКСа Сулейменов Н

Эксперт по технадзору ТОО "Проектстройинжиниринг" Нуртазин Г.З.