Счет-фактура № 00000000018 от 8 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО "Универсал PLUS"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020740004655, г. Караганда, ул. Кирпичная, 11
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007587, от 09.11.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000494522, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 26 мая 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, село Актогай, Оразалина, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020740004655, ТОО "Универсал PLUS",г. Караганда, ул. Кирпичная, 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 000440002446, КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 000440002446,

ИИК получателя: KZ836010191000203604, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт КГП "Центральная районная больница Актогайского района" с. Актогай	шт	1	7 254 458,04	7 254 458,04	12%	870 534,96	8 124 993,00		
Всего по счету:					**7 254 458,04**		**870 534,96**	**8 124 993,00**		

Руководитель: Оспанов Т. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000018 от 8 августа 2016 г.

Исполнитель **ТОО "Универсал PLUS"**

Заказчик: **КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области**

Основание: **Договор №16 от 26 мая 2016г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт КГП "Центральная районная больница Актогайского района" с. Актогай	1	шт	8 124 993,00	8 124 993,00

Итого: 8 124 993,00

В том числе НДС 870 534,96

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 124 993,00 KZT

Восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Универсал PLUS"

БИН: 020740004655
Адрес: г. Караганда, ул. Кирпичная, 11

Расчетный счет: KZ588560000000494522 в АО Банк Центр Кредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

БИН: 000440002446
Адрес:

Расчетный счет: KZ836010191000203604 в АО "Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

Есенов ш

(ФИО, подпись)

Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №16 от 2016-05-25 12:20:58

ИИК: KZ836010191000203604
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 000440002446

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №2 за 8 августа 2016 г.
Выполненных работ с 28 июня по 31 июля 2016 г.

Объект:Капитальный ремонт КГП "Центральная районная больница Актогайского района с. Актогай

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	22 344 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	12 150 738
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	11 543 201
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	20 275 731
7	Сумма выполненных работ с 28 июня по 31 июля 2016 г.	8 124 993
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	607 537
9	Сумма удержание резерва 5%	406 250
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	7 718 743

Заказчик:
Директор КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

_____ Ескетов Ш.К.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____ Оспанов Т.З.

Форма 4

Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,с.АКТОГАЙ,УЛ ОРАЗАЛИНА,1.

Наименование объекта - ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

АКТ №2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С 28 ИЮНЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов								
			130,35	174,28	44,71	22718	5829	21805	0,81	105
		1кВт		128,46	16,75	16745	2183	115,2	0,08	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
2	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			562	521,42	49,05	293037	27566	202045	1,69	950
		1шт		292,39	19,69	164322	11064	115,2	0,09	49
3	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Вентиль пластиковый, DN 15								
			562	244,40	--	137350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
5	С130904-164 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005								
			8	4417,00	--	35336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Установка кранов воздушных								
			108	66,28	--	7158	--	3316	0,14	15
		комплект		26,65	--	2878	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			625	546,39	15,24	341496	9523	246303	1,89	1179
		м		336,38	5,71	210234	3570	115,2	0,03	17
8	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			830	445,87	9,88	370071	8196	258354	1,48	1231
		м		266,51	3,69	221205	3061	115,2	0,02	15
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			71,656	200,00	--	14331	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			2295	12,59	--	28902	--	32502	0,06	132
		м		12,29	--	28214	--	115,2	--	--
11	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			260	12,73	--	3311	--	3682	0,06	15
		м		12,29	--	3196	--	115,2	--	--
12	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			381,248	22,68	0,06	8647	24	2071	0,03	13
		м2		6,68	0,03	2547	10	81	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 1								
13	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			8	981,63	112,66	7853	901	5134	2,99	24
		1шт		514,91	42,19	4119	337	115,2	0,20	2
14	С130904-167 Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005								
			2	10298,00	--	20596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130904-166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005								
			4	7078,00	--	28312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-165 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005								
			2	5527,00	--	11054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	115,2	0,09	1
18	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25								
			6	902,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
			16	12,73	--	204	--	227	0,06	1
		м		12,29	--	197	--	115,2	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 2								
20	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
21	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005								
			1	4417,00	--	4417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0112-790-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм								
			1	591,05	6,75	591	7	472	3,45	3
		шт		579,60	2,88	580	3	81	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
			1	3827,00	--	3827	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-790-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм								
			1	692,05	69,75	692	70	513	3,45	3
		шт		616,40	16,88	616	17	81	0,10	--
25	С130903-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
			1	8509,00	--	8509	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			5	521,42	49,05	2607	245	1798	1,69	8
		1шт		292,39	19,69	1462	98	115,2	0,09	--
27	С130904-982 Изм. и доп.вып 18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25								
			3	902,00	--	2706	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-981 Изм. и доп.вып 18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20								
			1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-980 Изм. и доп.вып 18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15								
			1	390,00	--	390	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-58 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм								
			2	111,00	--	222	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном								
			2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
		комплект		47,97	--	96	--	115,2	--	--
32	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			2	72,96	--	146	--	147	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		63,96	--	128	--	115,2	--	--
33	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3	22,68	0,06	75	--	18	0,03	--
		м2		6,68	0,03	22	--	81	--	--
35	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,3	164,61	0,09	543	--	387	0,74	2
		м2		124,20	0,02	410	--	94,5	--	--
36	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	163	341,53	229,14	55670	37350	29440	0,73	120
		отверст		112,39	88,29	18320	14391	90	0,48	79
37	Е0169-1-1к=0,5	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	94	237,94	166,13	22366	15616	11470	0,50	47
		отверст		71,81	63,77	6750	5995	90	0,50	47
		КОТЕЛЬНАЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0109-61-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Демонтаж м/конструкций дымовой трубы	0,6306945	8353,02	2743,32	5268	1730	2905	29,99	19
		т		5609,70	76,84	3538	48	81	0,33	--
39	Е0118-2-1 к=0,4	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч	2	3987,08	705,50	7974	1411	9077	18,95	38
		1котел		3281,58	264,20	6563	528	128	1,29	3
40	Е0118-13-1 к=0,4	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	963,53	49,51	3854	198	4775	5,36	21
		1насос		914,02	18,54	3656	74	128	0,09	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
41	Е0118-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч	1	14414,12	2204,70	14414	2205	11820	54,49	54
		1котел		9434,54	825,61	9435	826	115,2	4,03	4
42	Прайс-лист ТОО "ЩКМЗ" РК 2015г стр.2	Котел водогрейный твердотопливный КСВр-0,2,мощностью 200квт	1	207837,69	--	207838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0118-2-2 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/								
			1	16732,85	2864,26	16733	2864	13761	63,25	63
		котел		10873,71	1071,84	10874	1072	115,2	5,24	5
44	Прайс-лист ТОО "ЩКМЗ" РК 2015г.стр2	Котел водогрейный твердотоплевный КСВр-0,3,мощностью 300квт								
			1	224964,11	--	224964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,40	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1
46	Прайс-лист ТОО "WILO Central Asia" РК 2015г.стр3	Циркуляционный насос с электродвигателем WILO-IPL 40/115 0,55квт								
			2	39826,65	--	79653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130903-186 Изм. и доп.вып 18	Клапан смесительный понижения температуры обратной линии типа Herz, T 110°C, PN 10, DN 32								
			2	11611,00	--	23222	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
48	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов								
			705,12	29,02	2,02	20463	1424	20632	0,17	123
		м2		27,00	0,32	19038	226	107,1	--	2
49	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1.15 и К=1,25	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			352,56	377,93	22,91	133244	8078	13890	0,16	56
		м2		28,21	8,58	9946	3023	107,1	0,04	15
50	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки								
			24,93	242,66	14,18	6050	354	1910	0,43	11
		м2		69,30	2,23	1728	56	107,1	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2200438	124641			4293
			Тенге			756459	46994			252
	Стоимость оборудования -		Тенге			432802				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			432802				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51307				
	Материалы -		Тенге			7264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				39615			
	Сдача и испытание -		Тенге			1246				
		Накладные расходы -	Тенге			46606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5875				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			103788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				46606			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384407				
	Материалы -		Тенге			121614				
	Всего заработная плата -		Тенге				82461			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137350				
	Местные материалы -		Тенге			3836				
		Накладные расходы -	Тенге			79818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			492078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				94433			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5268				
	Всего заработная плата -		Тенге				3586			
		Накладные расходы -	Тенге			2905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4022			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1314317				
	Материалы -		Тенге			376707				
	Всего заработная плата -		Тенге				677792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			227260				
	Местные материалы -		Тенге			167				
	Сдача и испытание -		Тенге			748				
		Накладные расходы -	Тенге			780816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125708				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2220841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4174
		Сметная заработная плата -	Тенге				794914			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			12336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			740				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13076				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3271249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5000
		Сметная заработная плата -	Тенге				939975			
		Временные здания и сооружения 1,8х0,85%	Тенге			50050				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3321299				
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			73069				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3394368				
		Переход в цены 2016 г. к=2,73677	Тенге			9289604				
		Обязательные сборы и платежи 2%	Тенге			185792				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9475396				
		Ценовая скидка к=0,76561	Тенге			7254458				
		НДС 12%	Тенге			870535				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8124993				

Заказчик:
Директор КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Ескетов Ш.К.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

Оспанов Т.З.

Технадзор ТОО «Стройтехнология» Омирзак Ж.