Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №16 от 2016-05-25 12:20:58

ИИК: KZ836010191000203604
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 000440002446

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ № 3 от 31 июля по 15 сентября 2016 г.
Выполненных работ с 31 июля по 15 сентября 2016 г.

Объект:Капитальный ремонт КГП "Центральная районная больница Актогайского района с. Актогай

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	22 344 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	20 275 731
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	19 261 944
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	22 344 000
7	Сумма выполненных работ с 31 июля по 15 ентября 2016 г.	2 068 269
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	0
9	Сумма удержание резерва 5%	103 413
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 964 856

Заказчик:
Директор КГП "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

_____ Ескетов Ш.К.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____ Осپанов Т.З.

Форма 4

Наименование стройки - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,с.АКТОГАЙ,УЛ ОРАЗАЛИНА,1.

Наименование объекта - ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

АКТ № 3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С 31 ИЮЛЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	281,55	22,68	0,06	6386	18	1529	0,03	10
		м2		6,68	0,03	1881	7	81	--	--
2	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	281,55	20,99	0,03	5909	7	1091	0,02	7
		м2		4,78	--	1347	--	81	--	--
3	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	381,248	164,61	0,09	62759	33	44756	0,74	283
		м2		124,20	0,02	47351	10	94,5	--	--
4	Е0126-8-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	170	110,25	8,38	18743	1424	15321	0,53	90
		м		97,04	3,10	16496	527	90	0,02	3
5	Е0126-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	930	96,20	4,90	89468	4557	75721	0,49	453
		м		88,49	1,97	82298	1837	90	0,01	8
6	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	8,478125	4560,00	--	38660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Стеклоткань ЭЗ/01-100П	1100	87,98	--	96781	--	--	--	--
		м.		--	--	--	--	--	--	--
8	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Скотч-лента НОВОРОЛЛ 50х27,5м	18	423,62	--	7625	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	71,656	-200,00	--	-14331	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	16	12,73	--	204	--	227	0,06	1
		м		12,29	--	197	--	115,2	--	--
11	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	22,68	0,06	136	--	33	0,03	--
		м2		6,68	0,03	40	--	81	--	--
12	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6	164,61	0,09	988	1	704	0,74	4
		м2		124,20	0,02	745	--	94,5	--	--
13	Е0126-8-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	12	110,25	8,38	1323	101	1081	0,53	6
		м		97,04	3,10	1164	37	90	0,02	--
14	Е0126-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	6	96,20	4,90	577	29	489	0,49	3
		м		88,49	1,97	531	12	90	0,01	--
15	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	0,29525	4560,00	--	1346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Скотч-лента НОВОРОЛЛ 50х27,5м	2	423,62	--	847	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 2								
17	Е0126-8-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	4	110,25	8,38	441	34	360	0,53	2
		м		97,04	3,10	388	12	90	0,02	--
18	Е0126-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	112	96,20	4,90	10775	549	9119	0,49	55
		м		88,49	1,97	9911	221	90	0,01	1
19	С11031-161 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	2,9786	4560,00	--	9022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	ССЧЕТ-ФАКТУРА	Скотч-лента НОВОРОЛЛ 50х27,5м	10	423,62	--	4236	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
				КОТЕЛЬНАЯ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
22	С130904-164 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005 .	4	4417,00	--	17668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
24	Е0116-11-6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов для отвода дыма из котла из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм	8	4520,66	40,84	36165	327	3014	1,62	13
		м		279,00	15,30	2232	122	128	0,07	1
25	Е0109-61-12	Монтаж м/конструкций дымовой трубы	0,6306945	20925,11	5486,63	13197	3460	7009	65,20	41
		т		12195,00	153,68	7691	97	90	0,66	--
26	С12021-176	Стоимость м/конструкций дымовой трубы	0,6306945	121900,00	--	76882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КРОВЛЯ						
27	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	0,723	-242,66	-14,18	-175	-10	-55	-0,43	--
		м2		-69,30	-2,23	-50	-2	107,1	-0,01	--
28	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	352,56	377,93	22,91	133244	8078	13890	0,16	56
		м2		28,21	8,58	9946	3023	107,1	0,04	15
				ОКНА						
29	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	17,2	-270,90	-23,78	-4659	-409	-4405	-1,65	-28
		м2		-247,12	-8,98	-4250	-154	100	-0,04	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17,2	-460,21	-24,15	-7916	-415	-4118	-1,28	-22
		м2		-213,70	-7,99	-3676	-137	108	-0,04	-1
31	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	17,2	-5618,00	--	-96630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	28,99	146,37	6,98	4243	202	3469	0,67	20
		м2		108,16	2,65	3135	77	108	0,01	--
33	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	2,1	-3680,00	--	-7728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливы/ из листовой оцинкованной стали	0,63	-544,76	-1,24	-343	-1	-115	-0,97	-1
		м2		-153,23	-0,47	-97	--	119	--	--
35	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	97,92	375,41	7,91	36760	775	33558	2,06	202
		м2		359,66	2,99	35218	293	94,5	0,01	1
36	Е0115-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	97,92	185,31	2,35	18146	230	8416	0,54	53
		м2		90,05	0,90	8817	88	94,5	--	--
		ПРОЧЕЕ								
37	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	705,12	6,08	--	4287	--	3858	0,05	32
		м2		6,08	--	4287	--	90	--	--
38	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7	27,10	27,10	190	190	133	--	--
		т		--	18,97	--	133	100	0,40	3
39	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7	45,00	45,00	315	315	63	--	--
		т		--	9,00	--	63	100	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			568539	19738			1289
			Тенге			227252	6349			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			912				
		Материалы -	Тенге			386				
		Всего заработная плата -	Тенге				483			
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				551			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435756				
		Материалы -	Тенге			149750				
		Всего заработная плата -	Тенге				221530			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54160				
		Местные материалы -	Тенге			655				
		Накладные расходы -	Тенге			204897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38439				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1359
		Сметная заработная плата -	Тенге				252265			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90079				
		Материалы -	Тенге			2046				
		Всего заработная плата -	Тенге				7788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76882				
		Накладные расходы -	Тенге			7009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1051			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5825				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8840			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41791				
		Материалы -	Тенге			34330				
		Всего заработная плата -	Тенге				3799			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3337				
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			4678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2788				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4501			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			832717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				266157			
		Временные здания и сооружения 1,8х0,85%	Тенге			12741				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			845458				
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			18600				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			864058				
		Переход в цены 2016 г. к=2,73677	Тенге			2364727				
		Обязательные сборы и платежи 2%	Тенге			47295				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2412022				
		Ценовая скидка к=0,76561	Тенге			1846668				
		НДС 12%	Тенге			221600				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2068268				

Заказчик:
Директор КГП "Центральная районная больница Актогайского районе" управления здравоохранения

_____Ескетов Ш.К.

Технадзор ТОО «Стройтехнология» Омирзак Ж.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.