«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Костанайской ОДТ
_____Х.Ж.Темирханов

АКТ № 05

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
(без капитализации) ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ

г. Костанай 18 октября 2016г.

Приемочная комиссия, назначенная Костанайской ОДТ приказом № 19 от 09.01.2015 года (с изменениями приказ №1257 от 10.09.2015г.)

(наименование организации, назначившей комиссию)

в составе:

Председатель: Нурмаганбетов А.Б. – Зам.Генерального директора – Административный директор,

Члены комиссии: Хамзин Ж.И. – начальник Центра ПХО,

Абдыкаримова Ж.Т. – главный бухгалтер ОДТ,

Туктубаева К.Ж. – ведущий инженер ЦПХО,

Каримов Н.К. – гл.технический руководитель СБ и ОТ,

Геворкянц Т.Л. – ведущий специалист ЦПХО,

Оспанов Т.З. – директор ТОО «Универсал Plus»

произвела приемку по капитальному ремонту гражданских сооружений

«Капитальный ремонт мягкой кровли здания АМТС по ул.Тарана, 56 в г.Костанае»

(наименование гражданских сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены

ТОО«Универсал Plus», Оспанов Т.З. – директор (договор № 909-27-ДСП от 23.08.2016г.)

(наименование организации выполнившей работы, фамилия производителя работ)

2 Объем выполненных работ:

N п.п.	Наименование конструктивных элементов работ	Ед. измер.	Физические объемы работ	
			проект	факт
1	2	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	942,6	942,6
2.	Разборка вентиляционных стояков металлических	шт	4	4
3.	Разборка бетонных тумб	м3	3,88	3,88
4.	Демонтаж вентиляторов крышных	шт	7	7
5.	Демонтаж опор стальных антенных устройств на крышах зданий	опора	2	2
6.	Разборка металлических дверей выходов на кровлю	кг	55	55
7.	Разборка окон деревянных	м2	3,6	3,6
8.	Пробивка проемов в стенах кирпичных (для двери)	м3	0,171	0,171
9.	Заложить оконный проем стеклоблоком (без стоимости с/блока)	м3	0,27	0,27
10.	Заделка проемов кирпичом (до ширины двери)	м3	0,23	0,23
11.	Установка дверей металлических утепленных, окрашеных, с замком	шт	2	2
12.	Устройство подоконных отливов из листовой стали	м	1,2	1,2
13.	Ремонт штукатурки фасадов надстройки сухой растворной смесью	м2	49,2	49,2
14.	Выравнивание сухими смесями стен	м2	32,53	32,53
15.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	95,53	95,53
16.	Установка плит парапета 1200*500*70	шт	15	15
17.	Утепление покрытий /засыпка/ керамзитом	м3	80	80
18.	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.60 мм	м2	942,6	942,6
19.	Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер	м2	942,6	942,6
20.	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 3 слоя	м2	942,6	942,6
21.	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	18,1	18,1
22.	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	м	107,8	107,8
23.	Устройство карнизных свесов из листовой стали оцинкованой 0,7 мм	м	9,7	9,7
24.	Установка каркаса из бруса (под парапет)	м3	0,875	0,875
25.	Устройство парапетов из листовой стали оцинкованой 0,7 мм	м	175	175
26.	Разборка/ установка воронки водосточной (повторного применения)	шт	1	1
27.	Замена труб стальных внутреннего водостока диам.100	м	1,3	1,3

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Сметная стоимость выполненных работ **6.398.891,52** тенге (с учетом НДС – 12%)
(осн. средство № 12010178)
(СПП-элемент О.16.10.001; заказ1023/620)

Фактически израсходовано **6.398.891,52** тенге (с учетом НДС – 12%)

Заключение комиссии:
Гражданские сооружения «Капитальный ремонт мягкой кровли здания АМТС по ул.Тарана, 56 в г.Костанае» принят в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Нурмаганбетов А.Б.
Члены комиссии: _____ Абдыкаримова Ж.Т.
_____ Хамзин Ж.И.
_____ Туктубаева К.Ж.
_____ Каримов Н.К.
_____ Геворкянц Т.Л.
_____ Оспанов Т.З.