Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **Костанайская ОДТ - филиал АО "Казахтелеком"**
Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS"**
Объект : **«Капитальный ремонт мягкой кровли здания АМТС по ул. Тарана, 56 в г. Костанае»**

СПРАВКА № 2 от 18.10.2016г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за *октябрь* месяц 2016 г.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
БИН 970741000566		БИН 020740004655		909-27-ДСП	23.08.2016	ОБ ТН доп	1023/620		

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (сентябрь)	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце без НДС	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				Строительно-монтажные работы без НДС	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли здания АМТС по ул. Тарана, 56 в г. Костанае	6 398 891,52	5 147 726,08	4 596 184						551 542,08	5 147 726,08
Минус резерв 5%										257 386,30
К оплате:										4 890 339,78

Заказчик: Генеральный директор Костанайской ОДТ — Темирханов Х.Ж.

Заместитель Генерального директора – Административный директор — Нурмаганбетов А.Б.

Главный бухгалтер ОДТ — Алдыкаримова Ж.Т.

Начальник ЦПХО — Хамзин Ж.И.

Подрядчик: Директор ТОО "Универсал PLUS" — Оспанов Т.З.

Заказчик (застройщик): **Костанайская ОДТ - филиал АО "Казахтелеком"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Универсал PLUS"**

Объект : **«Капитальный ремонт мягкой кровли здания АМТС по ул. Тарана, 56 г. Костанае»**

АКТ № 2

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля АМТС								
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов**	532,4	21,68	1,62	11543	860	11587	0,13	69
		м2		20,07	0,26	10683	136	107,1	--	1
2	Е0134-48-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5прим.	**Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м/ на разборку (демонтаж) металлических конструкций**	1	2578,45	--	2578	--	2836	15,79	16
		опора		2578,45	--	2578	--	110	--	--
3	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж металлических дверей выхода на кровлю**	0,055	6745,10	634,56	371	35	266	36,61	2
		т		5748,85	223,02	316	12	81	1,09	--
4	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов**	3,6	202,68	19,02	730	68	618	1,23	4
		м2		183,65	7,18	661	26	90	0,04	--
5	Е0146-27-3	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (пробивка проема для двери)**	0,171	2281,67	990,78	390	169	256	7,88	1
		м3		1290,90	374,40	221	64	90	1,82	--
6	Е0146-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 примен.	**Заделка проемов стеклоблоками (материал повторного применения)**	0,27	3980,26	154,03	1075	42	491	12,50	3
		м3		1961,43	58,50	530	16	90	0,28	--
7	Е0146-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Заделка проемов в кирпичных стенах кирпичом повторного применения (закладка оконного проема до ширины двери)**	0,23	3980,26	154,03	915	35	418	12,50	3
		м3		1961,43	58,50	451	13	90	0,28	--
8	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Монтаж конструкций дверей металлических**	0,11	12932,13	1133,15	1423	125	1017	70,17	8
		т		11018,62	398,25	1212	44	81	1,95	--
9	Счет-фактура 1121 от 28.09.2016 г.	**Двери металлические, утепленные и окрашенные, с замком**	2	13049,78	--	26100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	1,2	191,31	0,45	0	1	39	0,19	--
		м		30,37	0,07	6	--	107,1	--	--
11	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	49,2	254,77	12,50	12535	615	4333	0,43	21
		м2		83,64	9,56	4115	470	94,5	0,05	2
12	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	32,53	347,86	3,43	11316	112	1977	0,39	13
		м2		63,01	1,31	2050	43	94,5	0,01	--
13	Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	95,53	72,34	1,65	6911	158	847	0,05	5
		м2		8,75	0,63	836	60	94,5	--	--
14	Е0107-53-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка плит парапета массой до 0,5 т	15	1041,81	88,43	15627	1326	1652	0,33	5
		шт		56,35	31,06	845	466	126	0,13	2
15	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	48,11	572,62	245,72	27549	11822	21597	2,32	111
		м3		326,90	92,25	15727	4438	107,1	0,45	22
16	С143009-11	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	48,11	3490,00	--	167904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки /толщ. 60 мм/	536,05	410,87	11,34	220245	6081	30592	0,32	170
		м2		51,50	1,78	27608	956	107,1	0,01	5
18	Е0112-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	942,6	71,55	0,17	67443	156	3990	0,02	23
		м2		3,89	0,07	3662	64	107,1	--	--
19	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	942,6	721,43	20,54	680022	19363	26888	0,11	100
		м2		18,94	7,69	17853	7253	107,1	0,04	35
20	Е0112-6-2 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	18,1	1298,87	5,25	23510	95	1198	0,37	7
		м		61,00	0,78	1104	14	107,1	--	--
21	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	107,8	408,66	2,51	44054	270	2836	0,15	16
		м		23,97	0,60	2584	64	107,1	--	--

22	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	9,7	328,41	0,70	286	7	162	0,10	1
				15,47	0,11	50	1	107,1	--	--
		м								
23	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,875	3835,05	237,43	3356	208	1863	12,14	11
				1881,83	89,44	1647	78	108	0,44	--
		м3								
24	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,875	16165,00	--	14144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0158-18-5	Устройство парапетов из листовой стали	175	489,50	0,76	85663	133	6641	0,23	40
				35,31	0,12	6180	21	107,1	--	--
		м								
26	Е0116-21-1 К=0.6	Разборка водосточных воронок	1	180,76	49,64	181	50	173	0,73	1
				131,12	18,63	131	19	115,2	0,09	--
		1воронка								
27	Е0116-10-5 К=0,4	Разборка водосточных труб из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,3	29,48	4,99	38	6	39	0,14	--
				24,49	1,87	32	2	115,2	0,01	--
		м								
28	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Монтаж водосточных труб из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,3	844,47	15,60	1098	20	114	0,39	1
				70,42	5,84	92	8	115,2	0,03	--
		м								
29	Е0116-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Установка водосточных воронок	1	387,35	103,41	387	103	334	1,39	1
				251,31	38,81	251	39	115,2	0,19	--
		1воронка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1430522	41861			631
			Тенге			101555	14308			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1427025				
	Материалы -		Тенге			873182				
	Всего заработная плата -		Тенге				113706			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40244				
	Местные материалы -		Тенге			372557				
		Накладные расходы -	Тенге			120824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1640719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							749
		Заработная плата -	Тенге				131829			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1794				
	Материалы -		Тенге			106				
	Всего заработная плата -		Тенге				1584			
		Накладные расходы -	Тенге			1283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Заработная плата -	Тенге				1777			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1704				

Материалы -			Тенге			1019				
Всего заработная плата -			Тенге				573			
		Накладные расходы -	Тенге			60				
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Заработная плата -	Тенге				672			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1646487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Заработная плата -	Тенге				134278			

ИТОГО с коэффициентом перехода к ценам 2016г. (2121/775)	Тенге	4 506 063
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет, 2%	Тенге	90 121
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	4 596 184
НДС 12 %	Тенге	551 542,08
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	5 147 726,08

Сдал:
Директор ТОО "Универсал PLUS" **Оспанов Т.З.**

Приняли:
Начальник ЦПХО **Хамзин Ж.И.**

Ведущий инженер-проектировщик ЦПХО **Туктубаева К.Ж.**

расц. Шедоер Т.А.