Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Крагандтнской области

Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"

Договор №1 от 2018-03-01

ИИК: KZ896010191000223478
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 090240017334

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №1 от 18 мая 2018 г.

Выполненных работ с 15 мая по 18 мая 2018 г.

Объект:Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	33 297 600
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 053 308
7	Сумма выполненных работ с 15 мая по 18 мая 2018 г.	8 053 308
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	0
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 053 308

Заказчик:
и.о. Диретора К ГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области

_____Нурмаганова Д.Т.

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГУ "Поликлиника г. Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

Акт выполненных работ с 15 мая по 18 мая 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
1	**Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**648,6000**		**199,22**	**129211,06**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,2875	186,473	692,92	129211,06
		Итого оплата труда:				**199,22**	**129211,06**
1.2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0218	14,139	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		117,74	76363,74
		НР второго уровня	%	3,6		11,41	7400,69
		Накладные расходы	%	--		129,15	83764,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,27	17038,04
		Сметная стоимость:				**354,63**	**230013,53**
2	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**648,6000**		**120,64**	**78245,72**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,1741	112,921	692,92	78245,72
		Итого оплата труда:				**120,64**	**78245,72**
2. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	6,616	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		71,30	46243,22
		НР второго уровня	%	3,6		6,91	4481,60
		Накладные расходы	%	--		78,21	50724,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,91	10317,64
		Сметная стоимость:				214,75	139288,19
3	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**648,6000**		**106,98**	**69389,98**
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=854,38)	чел-ч	0,1516	98,328	705,70	69389,98
		Итого оплата труда:				**106,98**	**69389,98**
3. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,014	9,08	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		63,23	41009,48
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	3974,38
		Накладные расходы	%	--		69,36	44983,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	9149,91
		Сметная стоимость:				190,45	123523,74
4	**Е12-080101-0302 12-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**2,0000**		**2182,73**	**4365,47**
		Состав работ: 1. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=854,38)	чел-ч	3,093	6,186	705,70	4365,47
		Итого оплата труда:				**2182,73**	**4365,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,225	0,45	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		1289,99	2579,99
		НР второго уровня	%	3,6		125,02	250,04
		Накладные расходы	%	--		1415,01	2830,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		287,82	575,64
		Сметная стоимость:				**3885,57**	**7771,13**
5	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**10048,56**	**20097,12**
		Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	6,08	12,16	757,43	9210,37
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,22	--	--
		Итого оплата труда:				**4605,19**	**9210,37**
5. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	16,72	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1798,87	395,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**200,55**	**401,10**
5. 5	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13347,64	1601,72
5. 6	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26042,38	3125,09
5. 7	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26042,38	5208,48
5. 8	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,56	550,37
		Итого материалов:				**5242,82**	**10485,65**
		НР первого уровня	%	59,8		2753,90	5507,80
		НР второго уровня	%	3,6		460,89	921,78
		Накладные расходы	%	--		3214,79	6429,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1061,07	2122,14
		Сметная стоимость:				**14324,42**	**28648,84**
6	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5400**		**69739,97**	**37659,59**
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=893,81)	чел.-ч	22,1	11,934	738,27	8810,50
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,1188	--	--
		Итого оплата труда:				**16315,75**	**8810,50**
6. 3	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,2376	85,47	20,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1188	1798,87	213,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,22	0,1188	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**433,36**	**234,01**
6. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,02052	205870,68	4224,47
6. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	2,365	66,30	156,81

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0864	36591,37	3161,49
6. 8	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0324	35604,89	1153,60
6. 9	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,4482	40499,98	18152,09
6.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,825	215,22	392,82
6.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,888	196,56	764,23
6.12	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001058	575926,68	609,56
		Итого материалов:				**52990,87**	**28615,07**
		НР первого уровня	%	59,8		9756,82	5268,68
		НР второго уровня	%	3,6		2861,88	1545,42
		Накладные расходы	%	--		12618,70	6814,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6588,69	3557,89
		Сметная стоимость:				**88947,37**	**48031,58**
7	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,9550**		**6001,84**	**17735,44**
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,78	2,305	767,01	1767,87
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,03546	--	--
		Итого оплата труда:				**598,26**	**1767,87**
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,03546	1798,87	63,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03546	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,59**	**63,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002955	67003,80	198,00
7. 5	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,005023	70978,79	356,56
7. 6	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,019799	774961,37	15343,07
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,067965	27,67	1,88
7. 8	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,03546	120,36	4,27
		Итого материалов:				**5381,99**	**15903,78**
		НР первого уровня	%	59,8		357,76	1057,19
		НР второго уровня	%	3,6		228,95	676,53
		Накладные расходы	%	--		586,71	1733,72
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		527,08	1557,53
		Сметная стоимость:				**7115,63**	**21026,69**
8	**Е11-100114-0502 11-100114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**648,6000**		**1068,82**	**693236,03**
		Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,214	138,8	786,80	109208,68
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	2,076	--	--
		Итого оплата труда:				**168,38**	**109208,68**
8. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	2,076	1798,87	3733,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	2,076	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**3733,59**
8. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	13,621	26042,38	354712,84

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	45,402	196,56	8924,22
8. 6	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00058	0,376188	575926,68	216656,71
		Итого материалов:				**894,69**	**580293,76**
		НР первого уровня	%	59,8		100,69	65306,79
		НР второго уровня	%	3,6		42,10	27307,54
		Накладные расходы	%	--		142,79	92614,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		96,93	62868,03
		Сметная стоимость:				**1308,54**	**848718,39**
9	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**648,6000**		**208,80**	**135425,61**
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	0,029	18,809	777,22	14619,09
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,363216	--	--
		Итого оплата труда:				**22,54**	**14619,09**
9. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,363216	1798,87	653,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,363216	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**653,38**
9. 4	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,025944	67003,80	1738,35
9. 5	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,038916	70978,79	2762,21
9. 6	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,149178	774961,37	115607,19
9. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,512394	27,67	14,18

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,25944	120,36	31,23
		Итого материалов:				**185,25**	**120153,15**
		НР первого уровня	%	59,8		13,48	8742,21
		НР второго уровня	%	3,6		8,00	5190,04
		Накладные расходы	%	--		21,48	13932,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,42	11948,63
		Сметная стоимость:				**248,70**	**161306,50**
10	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м2 кровли**	**648,6000**		**512,97**	**332714,89**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,5663	367,302	796,39	292514,00
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,71346	--	--
		Итого оплата труда:				**450,99**	**292514,00**
10. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	19,069	16,72	318,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	42,159	18,64	785,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,71346	1798,87	1283,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,71346	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,68**	**2388,10**
10. 6	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	4,605	5647,17	26005,56
10. 7	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1965,258	1,46	2869,28

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	12,972	689,02	8937,97
		Итого материалов:				**58,30**	**37812,80**
		НР первого уровня	%	56,4		254,36	164977,89
		НР второго уровня	%	3,6		27,62	17916,94
		Накладные расходы	%	--		281,98	182894,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,60	41248,78
		Сметная стоимость:				**858,55**	**556858,51**
11	**С121-100103-0508 21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**745,8900**		**1678,03**	**1251625,80**
		НР второго уровня	%	3,6		60,41	45058,53
		Накладные расходы	%	--		60,41	45058,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,08	103734,75
		Сметная стоимость:				**1877,51**	**1400419,07**
12	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (22,7**	**м2 покрытия**	**13,6200**		**2174,86**	**29621,60**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	0,972	13,239	757,43	10027,37
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,009534	--	--
		Итого оплата труда:				**736,22**	**10027,37**
12. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009534	1798,87	17,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009534	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**17,15**
12. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,077634	247635,02	19224,90

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,634	99,96	163,37
12. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5448	346,57	188,81
		Итого материалов:				**1437,38**	**19577,08**
		НР первого уровня	%	56,4		415,23	5655,44
		НР второго уровня	%	3,6		93,24	1269,97
		Накладные расходы	%	--		508,47	6925,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,67	2923,76
		Сметная стоимость:				**2898,00**	**39470,77**
13	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,6200**		**2174,86**	**29621,60**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,972	13,239	757,43	10027,37
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,009534	--	--
		Итого оплата труда:				**736,22**	**10027,37**
13. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009534	1798,87	17,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009534	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**17,15**
13. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,077634	247635,02	19224,90
13. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,634	99,96	163,37
13. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5448	346,57	188,81
		Итого материалов:				**1437,38**	**19577,08**
		НР первого уровня	%	56,4		415,23	5655,44
		НР второго уровня	%	3,6		93,24	1269,97
		Накладные расходы	%	--		508,47	6925,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,67	2923,76
		Сметная стоимость:				**2898,00**	**39470,77**
14	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами** Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев	**м ограждения**	**82,0000**		**59,16**	**4851,12**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,059	4,838	786,80	3806,56
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,1148	--	--
		Итого оплата труда:				**46,42**	**3806,56**
14.3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,55	189,43	293,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1148	1798,87	206,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0014	0,1148	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**500,09**
14.5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00041	197175,18	80,84
14.6	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,4264	1087,32	463,63
		Итого материалов:				**6,64**	**544,48**
		НР первого уровня	%	56,4		26,18	2146,90
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	251,93
		Накладные расходы	%	--		29,25	2398,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	580,00
		Сметная стоимость:				**95,49**	**7829,94**
15	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2670**		**139795,64**	**37325,44**
		НР второго уровня	%	3,6		5032,64	1343,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5032,64	1343,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11586,26	3093,53
		Сметная стоимость:				**156414,55**	**41762,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2871126,47**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2871126,47**
	Материалы -		Тенге				**832962,85**
	Всего заработная плата -		Тенге				**741204,03**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1288951,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**549373,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**430514,77**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**118859,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**273640,03**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3694140,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**990,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**741204,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3694140,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**990,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**741204,03**

РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы

				Оконные и дверные проемы			
16	**Е11-460401-0504 11-460401-0504 РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка**	**м2**	**14,8500**		**215,69**	**3203,07**
		Состав работ:					
		1. Разборка перегородок со снятием креплений					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=846,64)	чел-ч	0,752	11,167	286,83	3203,07
		Итого оплата труда:				**215,69**	**3203,07**
		НР первого уровня	%	50,8		109,57	1627,16
		НР второго уровня	%	3,6		11,71	173,89
		Накладные расходы	%	--		121,28	1801,05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,96	400,33
		Сметная стоимость:				**363,94**	**5404,44**
17	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**37,4200**		**654,89**	**24505,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.4=869,84)	чел-ч	0,9115	34,108	718,47	24505,83
		Итого оплата труда:				**654,89**	**24505,83**
		НР первого уровня	%	50,8		332,68	12448,96
		НР второго уровня	%	3,6		35,55	1330,37
		Накладные расходы	%	--		368,23	13779,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,85	3062,81
		Сметная стоимость:				**1104,97**	**41347,97**
18	**С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**12,0000**		**22812,46**	**273749,52**
		НР второго уровня	%	3,6		821,25	9854,98
		Накладные расходы	%	--		821,25	9854,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1890,70	22688,36
		Сметная стоимость:				**25524,41**	**306292,86**
19	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Д1,Д3,Д8)**	**м2 проемов**	**27,0000**		**1764,26**	**47634,92**
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ					
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=940,97)	чел-ч	0,7435	20,075	777,22	15602,35
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,9639	--	--
		Итого оплата труда:				**577,86**	**15602,35**
19.3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	2,692	18,64	50,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,9639	1798,87	1733,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,9639	--	--
19. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	4,147	15,05	62,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,39**	**1846,52**
19. 6	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	18,981	982,80	18654,53
19. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	83,97	24,49	2056,43
19. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	10,8	108,14	1167,91
19. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	40,77	80,70	3290,14
19.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	216	9,88	2134,08
19.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	58,86	48,98	2882,96
		Итого материалов:				**1118,00**	**30186,05**
		НР первого уровня	%	59,8		345,56	9330,21
		НР второго уровня	%	3,6		75,95	2050,74
		Накладные расходы	%	--		421,52	11380,95
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		174,86	4721,27
		Сметная стоимость:				**2360,63**	**63737,14**
20	**С121-090202-0302 21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**27,0000**		**16398,43**	**442757,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		590,34	15939,27
		Накладные расходы	%	--		590,34	15939,27
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1359,10	36695,75
		Сметная стоимость:				**18347,88**	**495392,63**
21	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Входная внутренняя группа Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**14,8500**		**1883,10**	**27964,05**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	0,934	13,87	777,22	10780,00
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,530145	--	--
		Итого оплата труда:				**725,93**	**10780,00**
21.3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,429	18,64	26,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,530145	1798,87	953,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,530145	--	--
21.5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	2,201	15,05	33,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,24**	**1013,41**
21.6	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	14,85	--	--
21.7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	9,801	982,80	9632,42

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	44,55	24,49	1091,03
21. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	7,425	108,14	802,94
21.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	22,275	80,70	1797,59
21.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	118,8	9,88	1173,74
21.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	34,155	48,98	1672,91
		Итого материалов:				**1088,93**	**16170,64**
		НР первого уровня	%	59,8		434,10	6446,44
		НР второго уровня	%	3,6		83,42	1238,78
		Накладные расходы	%	--		517,52	7685,22
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		192,05	2851,94
		Сметная стоимость:				**2592,67**	**38501,21**
22	С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом с дверью 2,1х1,8**	**м2**	**14,8500**		**21174,56**	**314442,22**
		НР второго уровня	%	3,6		762,28	11319,92
		Накладные расходы	%	--		762,28	11319,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1754,95	26060,97
		Сметная стоимость:				**23691,79**	**351823,11**
				СТЕНЫ, ПОТОЛКИ,ПОЛЫ			
23	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**1000,0000**		**178,08**	**178081,18**
		Состав работ:					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,257	257	692,92	178081,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**178,08**	**178081,18**
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	105245,98
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	10199,78
		Накладные расходы	%	--		115,45	115445,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	23482,15
		Сметная стоимость:				**317,01**	**317009,09**
24	**Е12-110101-0201 12-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	**м2**	**200,0000**		**1957,69**	**391537,96**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	2,056	411,2	786,80	323533,71
		Итого оплата труда:				**1617,67**	**323533,71**
24.2	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	4,4	15451,11	67984,88
24.3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0338	6,76	--	--
24.4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0035	0,7	27,67	19,37
		Итого материалов:				**340,02**	**68004,25**
		НР первого уровня	%	59,1		956,04	191208,42
		НР второго уровня	%	3,6		104,89	20978,87
		Накладные расходы	%	--		1060,94	212187,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,49	48298,02
		Сметная стоимость:				**3260,12**	**652023,28**
25	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**310,5600**		**519,59**	**161362,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=846,64)	чел-ч	0,743	230,746	699,31	161362,51
		Итого оплата труда:				**519,59**	**161362,51**
25. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	13,696	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		307,08	95365,24
		НР второго уровня	%	3,6		29,76	9242,20
		Накладные расходы	%	--		336,83	104607,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,51	21277,60
		Сметная стоимость:				**924,93**	**287247,55**
26	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**1000,0000**		**221,98**	**221978,69**
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,2807	280,7	767,01	215298,31
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	1	--	--
		Итого оплата труда:				**215,30**	**215298,31**
26. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1	1424,23	1424,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**1424,23**
26. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,34	15451,11	5253,38
26. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,1	27,67	2,77
		Итого материалов:				**5,26**	**5256,14**
		НР первого уровня	%	59,1		127,24	127241,30
		НР второго уровня	%	3,6		12,57	12571,92
		Накладные расходы	%	--		139,81	139813,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,94	28943,35
		Сметная стоимость:				**390,74**	**390735,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000,0000**		**948,97**	**948966,72**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	370	816,18	301988,03
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,4	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**301988,03**
27.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4	3415,90	1366,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,4	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**1366,36**
27.4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	6,3	27,67	174,32
27.5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	9700	66,54	645438,00
		Итого материалов:				**645,61**	**645612,32**
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	165489,44
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	40120,42
		Накладные расходы	%	--		205,61	205609,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,37	92366,13
		Сметная стоимость:				**1246,94**	**1246942,71**
28	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** Состав работ:	**м2 поверхности облицовки**	**100,0000**		**4084,86**	**408486,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	1,52	152	816,18	124059,95
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,65	722,49	1192,11
		Итого оплата труда:				**1252,52**	**125252,06**
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,08	3415,90	273,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08	–	–
28. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,3	972,50	1264,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,3	917,01	1192,11
28. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,27	1424,23	384,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,27	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,22**	**1922,06**
28. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,5	84,66	42,33
28. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	100	2608,61	260861,00
28. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	50	149,28	7464,00
28. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,93	27,67	25,73
28.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	375	37,63	14111,25
		Итого материалов:				**2825,04**	**282504,31**
		НР первого уровня	%	54,8		686,38	68638,13
		НР второго уровня	%	3,6		171,76	17176,48
		Накладные расходы	%	--		858,15	85814,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		395,44	39544,07
		Сметная стоимость:				**5338,45**	**533845,01**
29	**Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**675,4500**		**78,92**	**53309,16**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,1139	76,934	692,92	53309,16
		Итого оплата труда:				**78,92**	**53309,16**
29. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	3,175	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,64	31505,71
		НР второго уровня	%	3,6		4,52	3053,34
		Накладные расходы	%	--		51,16	34559,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,41	7029,46
		Сметная стоимость:				**140,50**	**94897,66**
30	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**175,2800**		**529,22**	**92761,28**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,6987	122,468	757,43	92761,28
		Итого оплата труда:				**529,22**	**92761,28**
30. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,052	9,115	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		312,77	54821,91
		НР второго уровня	%	3,6		30,31	5312,99
		Накладные расходы	%	--		343,08	60134,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,78	12231,69
		Сметная стоимость:				**942,08**	**165127,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ:	**м**	**715,9800**		**26,12**	**18703,68**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838.91)	чел-ч	0,0377	26,992	692,92	18703,68
		Итого оплата труда:				**26,12**	**18703,68**
31. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,787578	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	11053,88
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	1071,27
		Накладные расходы	%	--		16,94	12125,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	2466,31
		Сметная стоимость:				**46,50**	**33295,14**
32	**Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** Состав работ:	**м**	**185,8000**		**98,95**	**18384,80**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838.91)	чел-ч	0,1428	26,532	692,92	18384,80
		Итого оплата труда:				**98,95**	**18384,80**
32. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0062	1,152	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		58,48	10865,41
		НР второго уровня	%	3,6		5,67	1053,01
		Накладные расходы	%	--		64,15	11918,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,05	2424,26
		Сметная стоимость:				**176,14**	**32727,48**
33	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований	**м2 покрытия**	**30,0000**		**2875,96**	**86278,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	1,06	31,8	777,22	24715,67
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,084	--	--
		Итого оплата труда:				**823,86**	**24715,67**
33. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,084	1798,87	151,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,084	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,04**	**151,11**
33. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,39	12779,11	4983,85
33. 5	150291 С (22-060301-1203)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	30,6	1802,57	55158,64
33. 6	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,918	1348,14	1237,59
33. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,155	27,67	31,96
		Итого материалов:				**2047,07**	**61412,05**
		НР первого уровня	%	60,9		501,73	15051,84
		НР второго уровня	%	3,6		121,60	3647,90
		Накладные расходы	%	--		623,32	18699,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,94	8398,29
		Сметная стоимость:				**3779,23**	**113376,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3714108,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3399666,11**
Материалы -			Тенге				**1109145,76**
Всего заработная плата -			Тенге				**1567481,64**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**716507,13**
Накладные расходы -			Тенге				**1061356,27**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**906340,04**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**155016,23**
Сметная прибыль -			Тенге				**356881,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4817904,17**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2070,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1567481,64**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**314442,22**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**314442,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**11319,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26060,97**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**351823,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5169727,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2070,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1567481,64**

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

34	**Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**700,0000**		**17,60**	**12320,17**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,0254	17,78	692,92	12320,17
		Итого оплата труда:				**17,60**	**12320,17**
34. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00004	0,028	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	7281,22
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	705,65
		Накладные расходы	%	--		11,41	7986,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	1624,56
		Сметная стоимость:				**31,33**	**21931,60**
35	**Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**700,0000**		**66,94**	**46858,13**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,0964	67,48	692,92	46758,44
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,07	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**66,80**	**46758,44**
35. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,07	1424,23	99,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**99,70**
		НР первого уровня	%	59,1		39,48	27634,24
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	2681,73
		Накладные расходы	%	--		43,31	30315,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,82	6173,93
		Сметная стоимость:				**119,07**	**83348,02**
36	**Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**22,0000**		**194,39**	**4276,61**
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,241	5,302	806,60	4276,61
		Итого оплата труда:				**194,39**	**4276,61**
36. 2	264682 С (23-070204-0100)	Выключатели, переключатели	шт.	1	22	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,89	2527,47
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	244,95
		Накладные расходы	%	--		126,02	2772,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,63	563,92
		Сметная стоимость:				**346,04**	**7612,95**
37	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**22,0000**		**201,05**	**4423,10**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	159,23
		Накладные расходы	%	--		7,24	159,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,66	366,59
		Сметная стоимость:				**224,95**	**4948,92**
38	**Е12-170101-2202 12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена** Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток	**шт.**	**30,0000**		**194,39**	**5831,74**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,241	7,23	806,60	5831,74
		Итого оплата труда:				**194,39**	**5831,74**
38. 2	277001 С (23-070220-9901)	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,89	3446,56
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	334,02
		Накладные расходы	%	--		126,02	3780,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,63	768,98
		Сметная стоимость:				**346,04**	**10381,30**
39	**С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**30,0000**		**263,21**	**7896,30**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	284,27
		Накладные расходы	%	--		9,48	284,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	654,45
		Сметная стоимость:				**294,50**	**8835,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С123-070202-0705 23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**42,0000**		**27,56**	**1157,52**
		НР второго уровня	%	3,6		0,99	41,67
		Накладные расходы	%	--		0,99	41,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,28	95,94
		Сметная стоимость:				**30,84**	**1295,13**
41	**Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**800,0000**		**188,15**	**150519,18**
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка и зачистка борозд					
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,1348	107,84	816,18	88017,27
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	32,48	--	--
		Итого оплата труда:				**110,02**	**88017,27**
41.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	32,48	1890,72	61410,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	32,48	--	--
41.4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	64,96	16,80	1091,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**62501,91**
		НР первого уровня	%	50,8		55,89	44712,77
		НР второго уровня	%	3,6		8,79	7028,35
		Накладные расходы	%	--		64,68	51741,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,23	16180,82
		Сметная стоимость:				**273,05**	**218441,13**
42	**Ц13-080206-1304 13-080206-1304 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	**м**	**700,0000**		**214,89**	**150422,16**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка					
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,15	105	835,34	87710,53
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого оплата труда:				**125,30**	**87710,53**
42. 3	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,07	2292,74	160,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**160,49**
42. 4	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	17,5	276,04	4830,70
42. 5	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,0126	--	--
42. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	2,17	2673,62	5801,76
42. 7	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,81	357,94	2079,63
42. 8	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	84	32,64	2741,76
42. 9	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	196	216,24	42383,04
42.10	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,84	905,76	760,84
42.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	34,3	115,26	3953,42
42.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,003	2,1	--	--
		Итого материалов:				**89,36**	**62551,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		53,63	37540,11
		НР второго уровня	%	3,6		9,67	6766,64
		Накладные расходы	%	--		63,30	44306,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,25	15578,31
		Сметная стоимость:				**300,44**	**210307,22**
43	**С123-060131-0202 23-060131-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7000**		**36227,44**	**25359,21**
		НР второго уровня	%	3,6		1304,19	912,93
		Накладные расходы	%	--		1304,19	912,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3002,53	2101,77
		Сметная стоимость:				**40534,16**	**28373,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**409064,12**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**189258,29**
Материалы -			Тенге				**62551,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**87710,53**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38836,13**
Накладные расходы -			Тенге				**45704,85**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**37540,11**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8164,74**
Сметная прибыль -			Тенге				**18797,05**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**253760,19**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**105,07**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87710,53**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**219805,83**
Всего заработная плата -			Тенге				**157204,22**
Накладные расходы -			Тенге				**96596,95**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**85602,26**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**10994,69**
Сметная прибыль -			Тенге				**25312,22**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**341715,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**238,18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**157204,22**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**595475,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				244914,74
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
44	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	40,0000		521,00	20840,00
		НР второго уровня	%	3,6		18,76	750,24
		Накладные расходы	%	--		18,76	750,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	1727,22
		Сметная стоимость:				582,94	23317,46
45	С341-010101-1015 41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	40,0000		984,99	39399,60
		НР второго уровня	%	3,6		35,46	1418,39
		Накладные расходы	%	--		35,46	1418,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,64	3265,44
		Сметная стоимость:				1102,09	44083,42
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				60239,60
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				60239,60
		Транспортные расходы -	Тенге				60239,60
		Накладные расходы -	Тенге				2168,63
		Сметная прибыль -	Тенге				4992,66
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				67400,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67400,88
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**72,0000**		**769,24**	**55385,17**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=846,64)	чел-ч	1,1	79,2	699,31	55385,17
		Итого оплата труда:				**769,24**	**55385,17**
		НР первого уровня	%	59,1		454,62	32732,64
		НР второго уровня	%	3,6		44,06	3172,24
		Накладные расходы	%	--		498,68	35904,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,43	7303,20
		Сметная стоимость:				**1369,35**	**98593,25**
47	**Е12-150101-0102 12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	**м трубопроводов**	**233,7100**		**487,88**	**114022,50**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=893,81)	чел-ч	0,5962	139,338	738,27	102868,88
		Итого оплата труда:				**440,16**	**102868,88**
47. 2	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	13,321	17,05	227,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**227,13**
47. 3	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,729	4812,85	8323,60
47. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	11,054	235,46	2602,89
47. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0034	0,794614	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46,75**	**10926,49**
		НР первого уровня	%	59,1		260,13	60795,51
		НР второго уровня	%	3,6		26,93	6293,45
		Накладные расходы	%	--		287,06	67088,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	14488,92
		Сметная стоимость:				**836,94**	**195600,37**
48	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**60,0000**		**14220,22**	**853213,17**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,70246	42,148	796,39	33565,72
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	3,745	--	--
		Итого оплата труда:				**559,43**	**33565,72**
48. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,12978	12,55	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,08652	3146,73	272,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001442	0,08652	--	--
48. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,594	1424,23	2270,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,026574	1,594	--	--
48. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	2,064	1798,87	3713,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,034402	2,064	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**104,30**	**6257,82**
48. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,0303	11686,26	354,09
48. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	3,792	933,30	3539,07

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,468	5319,30	2489,43
48.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,462	5524,32	2552,24
48.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	60	13407,58	804454,80
		Итого материалов:				**13556,49**	**813389,64**
		НР первого уровня	%	60,4		337,89	20273,70
		НР второго уровня	%	3,6		524,09	31445,53
		Накладные расходы	%	--		861,99	51719,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1206,58	72394,59
		Сметная стоимость:				**16288,78**	**977326,99**
49	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**200,0000**		**1462,16**	**292432,20**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	0,553	110,6	867,92	95991,40
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	1,74	--	--
		Итого оплата труда:				**479,96**	**95991,40**
49. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	1,74	1798,87	3130,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	1,74	--	--
49. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	36,88	17,05	628,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**3758,84**
49. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,016	12779,11	204,47

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 6	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,4	397,47	158,99
49. 7	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,64	4812,85	3080,22
49. 8	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,7	235,46	164,82
49. 9	150568 С (23-010201-0145)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	200	936,55	187310,00
49.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	5,5	320,63	1763,46
		Итого материалов:				**963,41**	**192681,96**
		НР первого уровня	%	60,4		289,89	57978,81
		НР второго уровня	%	3,6		63,07	12614,80
		Накладные расходы	%	--		352,97	70593,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		145,21	29042,06
		Сметная стоимость:				**1960,34**	**392067,87**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**1315053,00**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**169407,67**
Материалы -	Тенге	**10926,49**
Всего заработная плата -	Тенге	**158254,05**
Накладные расходы -	Тенге	**102993,83**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**93528,14**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**9465,69**
Сметная прибыль -	Тенге	**21792,12**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**294193,62**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**218,54**
Сметная заработная плата -	Тенге	**158254,05**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**1145645,38**
Материалы -	Тенге	**1006071,60**
Всего заработная плата -	Тенге	**129557,12**
Сдача и испытание -	Тенге	**1159,91**
Накладные расходы -	Тенге	**122312,83**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**78252,50**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**44060,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				101436,66
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1369394,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				158,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				129557,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1663588,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				376,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				287811,17
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				8369591,57
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2840219,47
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				88737,94
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1192,11
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5380394,55
		- перевозка грузов	Тенге				60239,60
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1631777,82
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				10001369,39
		Накладные расходы II уровня	Тенге				360049,30
		ИТОГО:	Тенге				10361418,68
		Сметная прибыль	Тенге				828913,49
		ИТОГО по смете:	Тенге				11190332,18
		Ценовая скидка к=0,693964227	**Тенге**				**7190453,905**
		НДС 12%	**Тенге**				**862854,4686**
		Итого с НДС					**8053308,373**

Заказчик:

и.о.Директора КГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области **Нурмаганова Д.Т.**

Подрядчик:

Диретор Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" **Оспанов Т.З.**

Технический надзор

Диретор ТОО "СтройЭксперт-Астана" **Ешкеев А.И.**