Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохрпнения Крагандтнской области
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №1 от 2018-03-01

ИИК: KZ896010191000223478
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 090240017334

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №2 от 12 июня 2018 г.
Выполненных работ с 19 мая по 12 июня 2018 г.

Объект:Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	33 297 600
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	8 053 308
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	25 997 329
7	Сумма выполненных работ с 19мая по 12 июня2018 г.	17 944 021
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	0
9	Сумма удержание резерва 5%	0
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17 944 021

Заказчик:
ИО директора К ГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области

_____Нурмаганова Д.Т.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.

871 72 90 90

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГУ "Поликлиника г. Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

Акт выполненных работ с 19 мая по 12 июня 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**157,4000**		**199,22**	**31356,49**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,2875	45,253	692,92	31356,49
		Итого оплата труда:				**199,22**	**31356,49**
1. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0218	3,431	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		117,74	18531,69
		НР второго уровня	%	3,6		11,41	1795,97
		Накладные расходы	%	--		129,15	20327,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,27	4134,73
		Сметная стоимость:				**354,63**	**55818,89**
2	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**157,4000**		**120,64**	**18988,40**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,1741	27,403	692,92	18988,40
		Итого оплата труда:				**120,64**	**18988,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	1,605	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		71,30	11222,15
		НР второго уровня	%	3,6		6,91	1087,58
		Накладные расходы	%	--		78,21	12309,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,91	2503,85
		Сметная стоимость:				**214,75**	**33801,98**
3	**Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**157,4000**		**106,98**	**16839,32**
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=854,38)	чел-ч	0,1516	23,862	705,70	16839,32
		Итого оплата труда:				**106,98**	**16839,32**
3. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,014	2,204	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		63,23	9952,04
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	964,49
		Накладные расходы	%	--		69,36	10916,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	2220,47
		Сметная стоимость:				**190,45**	**29976,31**
4	**Е12-080101-1811 12-080101-1811 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам**	**шт.**	**2,0000**		**11502,70**	**23005,41**
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=901,54)	чел-ч	0,316	0,632	744,65	470,62
		Итого оплата труда:				**235,31**	**470,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0455	0,091	247635,02	22534,79
		Итого материалов:				**11267,39**	**22534,79**
		НР первого уровня	%	59,1		139,07	278,14
		НР второго уровня	%	3,6		419,10	838,21
		Накладные расходы	%	--		558,17	1116,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		964,87	1929,74
		Сметная стоимость:				**13025,75**	**26051,49**
5	**Е12-060101-0801 12-060101-0801 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные неостекленные створные. Установка**	**створка**	**2,0000**		**2165,75**	**4331,49**
		Состав работ: 1. Пригонка створок к коробкам 2. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель 3. Установка оконных приборов					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1160,56)	чел-ч	2,246	4,491	958,60	4305,45
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004	--	--
		Итого оплата труда:				**2152,73**	**4305,45**
5. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1798,87	7,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,004	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,60**	**7,20**
5. 4	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00004	0,00008	235536,36	18,84
		Итого материалов:				**9,42**	**18,84**
		НР первого уровня	%	59,1		1272,26	2544,52
		НР второго уровня	%	3,6		123,77	247,54
		Накладные расходы	%	--		1396,03	2792,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,94	569,88
		Сметная стоимость:				**3846,72**	**7693,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**2,3000**		**9807,31**	**22556,81**
		НР второго уровня	%	3,6		353,06	812,05
		Накладные расходы	%	--		353,06	812,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,83	1869,51
		Сметная стоимость:				**10973,20**	**25238,37**
7	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**2,0000**		**498,01**	**996,02**
		НР второго уровня	%	3,6		17,93	35,86
		Накладные расходы	%	--		17,93	35,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,28	82,55
		Сметная стоимость:				**557,21**	**1114,43**
8	**Е11-150501-0303 11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**1,2000**		**1949,04**	**2338,85**
		Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка 4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке) 5. Установка штапиков 6. Протирка стекол					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	0,562	0,6744	757,43	510,81
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,00384	--	--
		Итого оплата труда:				**425,68**	**510,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,00384	1798,87	6,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,00384	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**6,91**
8. 4	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00036	0,000432	228434,06	98,68
8. 5	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0055	0,0066	301,84	1,99
8. 6	146345 С (21-130508-0103)	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,78	0,936	1830,95	1713,77
8. 7	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,018	371,61	6,69
		Итого материалов:				**1517,61**	**1821,13**
		НР первого уровня	%	54,8		233,27	279,93
		НР второго уровня	%	3,6		78,56	94,28
		Накладные расходы	%	--		311,83	374,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,87	217,04
		Сметная стоимость:				**2441,75**	**2930,10**
9	**С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,0000**		**787,44**	**1574,88**
		НР второго уровня	%	3,6		28,35	56,70
		Накладные расходы	%	--		28,35	56,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,26	130,53
		Сметная стоимость:				**881,05**	**1762,10**
10	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**20,0000**		**6001,84**	**120036,80**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,78	15,6	767,01	11965,28
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,24	--	--
		Итого оплата труда:				**598,26**	**11965,28**
10. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,24	1798,87	431,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,24	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,59**	**431,73**
10. 4	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,02	67003,80	1340,08
10. 5	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,034	70978,79	2413,28
10. 6	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,134	774961,37	103844,82
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,46	27,67	12,73
10. 8	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,24	120,36	28,89
		Итого материалов:				**5381,99**	**107639,79**
		НР первого уровня	%	59,8		357,76	7155,24
		НР второго уровня	%	3,6		228,95	4578,91
		Накладные расходы	%	--		586,71	11734,15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		527,08	10541,68
		Сметная стоимость:				**7115,63**	**142312,63**
11	**Е11-100114-0502 11-100114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**157,4000**		**1068,82**	**168232,12**
		Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,214	33,684	786,80	26502,38

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,50368	--	--
		Итого оплата труда:				**168,38**	**26502,38**
11. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,50368	1798,87	906,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,50368	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**906,05**
11. 4	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	3,305	26042,38	86080,48
11. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	11,018	196,56	2165,70
11. 6	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00058	0,091292	575926,68	52577,50
		Итого материалов:				**894,69**	**140823,68**
		НР первого уровня	%	59,8		100,69	15848,43
		НР второго уровня	%	3,6		42,10	6626,90
		Накладные расходы	%	--		142,79	22475,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,93	15256,60
		Сметная стоимость:				**1308,54**	**205964,04**
12	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**157,4000**		**208,80**	**32864,62**
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=940.97)	чел-ч	0,029	4,565	777,22	3547,71
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,088144	--	--
		Итого оплата труда:				**22,54**	**3547,71**
12. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,088144	1798,87	158,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,088144	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**158,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,006296	67003,80	421,86
12. 5	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,009444	70978,79	670,32
12. 6	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,036202	774961,37	28055,15
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,124346	27,67	3,44
12. 8	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,06296	120,36	7,58
		Итого материалов:				**185,25**	**29158,35**
		НР первого уровня	%	59,8		13,48	2121,53
		НР второго уровня	%	3,6		8,00	1259,50
		Накладные расходы	%	--		21,48	3381,03
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		18,42	2899,65
		Сметная стоимость:				**248,70**	**39145,30**
13	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**157,4000**		**512,97**	**80742,10**
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,5663	89,136	796,39	70986,28
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,17314	--	--
		Итого оплата труда:				**450,99**	**70986,28**
13. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	4,628	16,72	77,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	10,231	18,64	190,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,17314	1798,87	311,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,17314	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,68**	**579,54**
13. 6	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,118	5647,17	6310,94
13. 7	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	476,922	1,46	696,31
13. 8	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	3,148	689,02	2169,03
		Итого материалов:				**58,30**	**9176,28**
		НР первого уровня	%	56,4		254,36	40036,26
		НР второго уровня	%	3,6		27,62	4348,02
		Накладные расходы	%	--		281,98	44384,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,60	10010,11
		Сметная стоимость:				**858,55**	**135136,49**
14	**С121-100103-0508 21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**181,0100**		**1678,03**	**303740,21**
		НР второго уровня	%	3,6		60,41	10934,65
		Накладные расходы	%	--		60,41	10934,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,08	25173,99
		Сметная стоимость:				**1877,51**	**339848,85**
15	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие(конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство (22,7**	**м2 покрытия**	**76,3800**		**2174,86**	**166115,86**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,972	74,241	757,43	56232,78
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,053466	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**736,22**	**56232,78**
15. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,053466	1798,87	96,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,053466	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**96,18**
15. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,435366	247635,02	107811,87
15. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	9,166	99,96	916,19
15. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,055	346,57	1058,84
		Итого материалов:				**1437,38**	**109786,90**
		НР первого уровня	%	56,4		415,23	31715,29
		НР второго уровня	%	3,6		93,24	7121,92
		Накладные расходы	%	--		508,47	38837,21
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		214,67	16396,25
		Сметная стоимость:				**2898,00**	**221349,31**
16	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (ендовы) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,3800**		**2174,86**	**100870,04**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	0,972	45,081	757,43	34146,06
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,032466	--	--
		Итого оплата труда:				**736,22**	**34146,06**
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,032466	1798,87	58,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,032466	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**58,40**
16. 4	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,264366	247635,02	65466,28

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,566	99,96	556,34
16. 6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,855	346,57	642,96
		Итого материалов:				**1437,38**	**66665,57**
		НР первого уровня	%	56,4		415,23	19258,38
		НР второго уровня	%	3,6		93,24	4324,62
		Накладные расходы	%	--		508,47	23583,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,67	9956,24
		Сметная стоимость:				**2898,00**	**134409,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1094589,42**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1093593,40**
Материалы -			Тенге				**487625,34**
Всего заработная плата -			Тенге				**275851,59**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**327871,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**204034,91**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**158943,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**45091,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103810,26**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1401438,57**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275851,59**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**996,02**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**996,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**35,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82,55**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1114,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1402553,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**365,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275851,59**

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

17	**Е12-040101-0303 12-040101-0303 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной**	**м2 подшивки**	**22,5000**		**594,76**	**13381,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки 2. Перерубка драни					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=901,54)	чел-ч	0,7987	17,971	744,65	13381,99
		Итого оплата труда:				**594,76**	**13381,99**
17. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1236	2,781	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		351,50	7908,76
		НР второго уровня	%	3,6		34,07	766,47
		Накладные расходы	%	--		385,57	8675,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,43	1764,58
		Сметная стоимость:				**1058,75**	**23821,79**
18	**Е11-120101-1403 11-120101-1403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление шлаком Разборка**	**м3 утеплителя**	**6,7500**		**1502,26**	**10140,23**
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	2,168	14,634	692,92	10140,23
		Итого оплата труда:				**1502,26**	**10140,23**
		НР первого уровня	%	56,4		847,27	5719,09
		НР второго уровня	%	3,6		84,58	570,94
		Накладные расходы	%	--		931,86	6290,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,73	1314,42
		Сметная стоимость:				**2628,84**	**17744,68**
19	**Е11-100104-0104 11-100104-0104 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**22,5000**		**2411,91**	**54267,97**
		Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками 2. Установка анкеров 3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем 4. Установка ригелей с креплением хомутами 5. Устройство несущей подшивки 6. Прокладка пергамина 7. Утепление перекрытий плитами минераловатными					

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=909,27)	чел-ч	1,09	24,525	751,04	18419,23
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,324	--	--
		Итого оплата труда:				**818,63**	**18419,23**
19. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0054	0,1215	16,72	2,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,324	1798,87	582,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,324	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,99**	**584,87**
19. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,0306	205870,68	6299,64
19. 6	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,03825	36591,37	1399,62
19. 7	131588 С (21-070203-0204)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0262	0,5895	32649,18	19246,69
19. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	11,813	215,22	2542,29
19. 9	135565 С (21-100401-1404)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	24,975	71,16	1777,22
19.10	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,11925	346,57	41,33
19.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,158	3,555	196,56	698,77
19.12	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,000115	0,002588	382842,72	990,61
19.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,000175	0,003938	575926,68	2267,71
		Итого материалов:				**1567,28**	**35263,88**
		НР первого уровня	%	59,8		489,54	11014,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		104,45	2350,18
		Накладные расходы	%	--		593,99	13364,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,47	5410,63
		Сметная стоимость:				**3246,38**	**73043,47**
20	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**22,5000**		**515,10**	**11589,85**
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,155	3,488	835,34	2913,24
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0225	--	--
		Итого оплата труда:				**129,48**	**2913,24**
20. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,40725	440,14	179,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0225	1798,87	40,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0225	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,77**	**219,72**
20. 5	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	24,75	153,00	3786,75
20. 6	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	44,1	82,48	3637,37
20. 7	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,005625	58564,32	329,42
20. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,0135	52099,80	703,35
		Итого материалов:				**375,86**	**8456,89**
		НР первого уровня	%	56,4		73,03	1643,07
		НР второго уровня	%	3,6		21,17	476,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		94,20	2119,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,74	1096,74
		Сметная стоимость:				**658,05**	**14806,05**
21	**Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо**	**м2**	**22,5000**		**158,39**	**3563,70**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка утеплителя 3. Заделка швов, подтеска неровностей					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=862.11)	чел-ч	0,2199	4,948	712,09	3523,22
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0225	--	--
		Итого оплата труда:				**156,59**	**3523,22**
21. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0225	1798,87	40,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0225	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**40,47**
21. 4	12423 С (43008-70)	Шлак	м3	0,11	2,475	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		92,54	2082,22
		НР второго уровня	%	3,6		9,03	203,25
		Накладные расходы	%	--		101,58	2285,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	467,93
		Сметная стоимость:				**280,76**	**6317,11**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**92943,74**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**92943,74**
Материалы -	Тенге	**43720,77**
Всего заработная плата -	Тенге	**48377,92**
Накладные расходы -	Тенге	**32735,06**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**28367,84**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**4367,22**
Сметная прибыль -	Тенге	**10054,30**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**135733,11**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**65,93**
Сметная заработная плата -	Тенге	**48377,92**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**135733,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48377,92**
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние отделочные работы					
				Оконные и дверные проемы			
22	**Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**9,0800**		**654,89**	**5946,36**
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=869,84)	чел-ч	0,9115	8,276	718,47	5946,36
		Итого оплата труда:				**654,89**	**5946,36**
		НР первого уровня	%	50,8		332,68	3020,75
		НР второго уровня	%	3,6		35,55	322,82
		Накладные расходы	%	--		368,23	3343,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,85	743,19
		Сметная стоимость:				**1104,97**	**10033,13**
23	**Е11-460201-0602 11-460201-0602 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 (ОК-1)**	**м3**	**3,5300**		**21109,66**	**74517,11**
		Состав работ: 1. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=878,35)	чел-ч	7,1	25,063	725,50	18183,19
		Итого оплата труда:				**5151,05**	**18183,19**
23. 2	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,8472	13662,87	11575,18
23. 3	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,412	31698,82	44758,73
		Итого материалов:				**15958,62**	**56333,92**
		НР первого уровня	%	50,8		2616,73	9237,06
		НР второго уровня	%	3,6		854,15	3015,15
		Накладные расходы	%	--		3470,88	12252,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1966,44	6941,55
		Сметная стоимость:				**26546,99**	**93710,87**
24	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**12,0000**		**1883,10**	**22597,21**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	0,934	11,208	777,22	8711,11
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,4284	--	--
		Итого оплата труда:				**725,93**	**8711,11**
24. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,154	18,64	21,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,4284	1798,87	770,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,4284	--	--
24. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	1,778	15,05	26,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,24**	**818,92**
24. 6	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	7,92	982,80	7783,78
24. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	36	24,49	881,64
24. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	6	108,14	648,84

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	18	80,70	1452,60
24.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	96	9,88	948,48
24.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	27,6	48,98	1351,85
		Итого материалов:				**1088,93**	**13067,18**
		НР первого уровня	%	59,8		434,10	5209,24
		НР второго уровня	%	3,6		83,42	1001,03
		Накладные расходы	%	--		517,52	6210,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		192,05	2304,60
		Сметная стоимость:				**2592,67**	**31112,09**
25	**Е11-100106-0803 11-100106-0803 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м**	**м2 проемов**	**3,4000**		**386,47**	**1313,99**
		Состав работ: 1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=928.6)	чел-ч	0.402	1.367	767.01	1048.34
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0015	0.0051	--	--
		Итого оплата труда:				**308,34**	**1048,34**
25. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.0051	1798,87	9.17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0015	0.0051	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**9,17**
25. 4	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.0023	0.00782	15451.11	120.83
25. 5	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.002	0.0068	19892.77	135.27
25. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0.004	0.0136	27.67	0.38
		Итого материалов:				**75,43**	**256,47**
		НР первого уровня	%	59.8		184.38	626.91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		20,55	69,87
		Накладные расходы	%	--		204,94	696,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,31	160,86
		Сметная стоимость:				**638,72**	**2171,63**
26	**С121-090205-0211 21-090205-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,1000**		**2283,95**	**11648,15**
		НР второго уровня	%	3,6		82,22	419,33
		Накладные расходы	%	--		82,22	419,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,29	965,40
		Сметная стоимость:				**2555,47**	**13032,88**
27	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**5,1000**		**727,50**	**3710,27**
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,2612	1,332	757,43	1008,99
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00459	--	--
		Итого оплата труда:				**197,84**	**1008,99**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,00306	1424,23	4,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00306	--	--
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00153	1798,87	2,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00153	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,39**	**7,11**
27. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,010761	247635,02	2664,80

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	128068 С (21-050307-1011)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,051	182,73	9,32
27. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,102	196,56	20,05
		Итого материалов:				**528,27**	**2694,17**
		НР первого уровня	%	59,1		116,92	596,31
		НР второго уровня	%	3,6		30,40	155,04
		Накладные расходы	%	--		147,32	751,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,99	356,93
		Сметная стоимость:				**944,81**	**4818,55**
		.2 СТЕНЫ, ПОТОЛКИ,ПОЛЫ					
28	**Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**675,9950**		**178,08**	**120381,99**
		Состав работ:					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838.91)	чел-ч	0,257	173,731	692,92	120381,99
		Итого оплата труда:				**178,08**	**120381,99**
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	71145,75
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	6895,00
		Накладные расходы	%	--		115,45	78040,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	15873,82
		Сметная стоимость:				**317,01**	**214296,56**
29	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**165,5600**		**-519,59**	**-86022,60**
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=846,64)	чел-ч	0,743	123,011	-699,31	-86022,60
		Итого оплата труда:				**-519,59**	**-86022,60**
29. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	7,301	--	--
		Итого материалов:				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		-307,08	-50839,35
		НР второго уровня	%	3,6		-29,76	-4927,03
		Накладные расходы	%	--		-336,83	-55766,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-68,51	-11343,12
		Сметная стоимость:				**-924,93**	**-153132,10**
30	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**м2**	**875,9950**		**221,98**	**194452,22**
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,2807	245,892	767,01	188600,24
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,875995	--	--
		Итого оплата труда:				**215,30**	**188600,24**
30. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,875995	1424,23	1247,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,875995	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**1247,62**
30. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,297838	15451,11	4601,93
30. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0876	27,67	2,42
		Итого материалов:				**5,26**	**4604,36**
		НР первого уровня	%	59,1		127,24	111462,74
		НР второго уровня	%	3,6		12,57	11012,94
		Накладные расходы	%	--		139,81	122475,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,94	25354,23
		Сметная стоимость:				**390,74**	**342282,13**
31	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**675,9950**		**948,97**	**641496,75**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	250,118	816,18	204142.40
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,270398	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**204142,40**
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,270398	3415,90	923,65
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0004	0,270398	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**923,65**
31. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	4,259	27,67	117,84
31. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	6557,152	66,54	436312,86
		Итого материалов:				**645,61**	**436430,70**
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	111870,04
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	27121,20
		Накладные расходы	%	--		205,61	138991,24
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		92,37	62439,04
		Сметная стоимость:				**1246,94**	**842927,03**
32	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**675,9950**		**275,68**	**186356,50**
		Состав работ:					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,231	156,155	796,39	124359,40
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,743595	--	--
		Итого оплата труда:				**183,96**	**124359,40**
32. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,067599	1424,23	96,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,067599	--	--
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,675995	1798,87	1216,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,675995	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1312,30**
32. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	2,096	84,66	177,41
32. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,678	162,18	920,92
32. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,425877	133292,56	56766,22
32. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	33,8	83,44	2820,25
		Итого материалов:				**89,77**	**60684,80**
		НР первого уровня	%	54,8		100,81	68148,95
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	9162,20
		Накладные расходы	%	--		114,37	77311,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	21093,41
		Сметная стоимость:				**421,25**	**284761,05**
33	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**113,2200**		**948,97**	**107442,01**
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	41,891	816,18	34191,09
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,045288	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**34191,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,045288	3415,90	154,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,045288	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**154,70**
33. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,713286	27,67	19,74
33. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1098,234	66,54	73076,49
		Итого материалов:				**645,61**	**73096,23**
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	18736,71
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	4542,43
		Накладные расходы	%	--		205,61	23279,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,37	10457,69
		Сметная стоимость:				**1246,94**	**141178,85**
34	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**113,2200**		**275,68**	**31212,19**
		Состав работ:					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,231	26,154	796,39	20828,51
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,124542	--	--
		Итого оплата труда:				**183,96**	**20828,51**
34. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011322	1424,23	16,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011322	--	--
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11322	1798,87	203,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11322	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**219,79**
34. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,350982	84,66	29,71

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,951048	162,18	154,24
34. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,071329	133292,56	9507,57
34. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,661	83,44	472,35
		Итого материалов:				**89,77**	**10163,88**
		НР первого уровня	%	54,8		100,81	11414,03
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	1534,54
		Накладные расходы	%	--		114,37	12948,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	3532,86
		Сметная стоимость:				**421,25**	**47693,62**
35	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные издекоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**573,0000**		**939,28**	**538208,29**
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	1,025	587,325	835,34	490615,10
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0458	26,243	--	--
		Итого оплата труда:				**856,22**	**490615,10**
35. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	30,656	12,55	384,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	26,243	1798,87	47208,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0458	26,243	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**83,06**	**47593,19**
		НР первого уровня	%	54,8		469,21	268857,07
		НР второго уровня	%	3,6		50,71	29054,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		519,92	297911,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,74	66889,58
		Сметная стоимость:				**1575,93**	**903009,29**
36	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте тип "Армстронг"**	**м2**	**584,4600**		**1991,17**	**1163759,22**
		НР второго уровня	%	3,6		71,68	41895,33
		Накладные расходы	%	--		71,68	41895,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,03	96452,36
		Сметная стоимость:				**2227,88**	**1302106,91**
37	**Е12-120101-1005 12-120101-1005 РСНБ РК 2015**	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**45,0960**		**583,17**	**26298,83**
		Состав работ:					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=928,6)	чел-ч	0,582	26,246	767,01	20130,72
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,072154	--	--
		Итого оплата труда:				**446,40**	**20130,72**
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,045096	1424,23	64,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,045096	--	--
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,027058	1798,87	48,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,027058	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**112,90**
37. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001082	1441,42	1,56
37. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0018	0,081173	84,66	6,87

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,496056	162,18	80,45
37. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,051	2,3	400,17	920,35
37. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,215	9,696	367,53	3563,44
37.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,394	17,768	83,44	1482,55
		Итого материалов:				**134,27**	**6055,22**
		НР первого уровня	%	59,1		263,82	11897,25
		НР второго уровня	%	3,6		30,49	1375,06
		Накладные расходы	%	--		294,31	13272,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,20	3165,69
		Сметная стоимость:				**947,69**	**42736,84**
38	**Е11-110101-3604 11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**459,2000**		**2085,40**	**957614,40**
		Состав работ: 1. Покрытие линолеума насухо 2. Сваривание полотнищ					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=893,81)	чел-ч	0,28	128,576	738,27	94923,70
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	2,204	--	--
		Итого оплата труда:				**206,72**	**94923,70**
38. 3	1233 С (31-060202-1101)	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	24,338	15,39	374,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	2,204	1798,87	3965,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0048	2,204	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,45**	**4339,55**
38. 5	149916 С (22-060101-0103)	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	468,384	1832,58	858351,15
		Итого материалов:				**1869,23**	**858351,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		125,89	57808,53
		НР второго уровня	%	3,6		79,61	36555,23
		Накладные расходы	%	--		205,50	94363,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,27	84158,25
		Сметная стоимость:				**2474,16**	**1136136,41**
39	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**501,3400**		**229,35**	**114981,39**
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	0,0899	45,07	867,92	39117,33
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,150402	--	--
		Итого оплата труда:				**78,03**	**39117,33**
39. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,150402	1798,87	270,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,150402	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**270,55**
39. 4	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	506,353	149,29	75593,50
		Итого материалов:				**150,78**	**75593,50**
		НР первого уровня	%	60,9		47,52	23822,46
		НР второго уровня	%	3,6		9,97	4996,94
		Накладные расходы	%	--		57,48	28819,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,95	11504,06
		Сметная стоимость:				**309,78**	**155304,84**
40	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**43,0000**		**4079,29**	**175409,59**
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором из сухих смесей 3. Уход за покрытиями					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Очистка и промывка покрытий					
		5. Приготовление раствора					
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,801	34,443	786,80	27099,88
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0332	1,428	--	--
		Итого оплата труда:				**630,23**	**27099,88**
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	1,114	12,55	13,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	1,445	54,46	78,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	1,428	2292,74	3273,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	1,428	--	--
40. 6	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,3784	146,77	55,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**79,57**	**3421,31**
40. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,86	84,66	72,81
40. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	32,25	149,28	4814,28
40. 9	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	43,86	2891,65	126827,77
40.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,08256	27,67	2,28
40.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	350,02	37,63	13171,25
		Итого материалов:				**3369,50**	**144888,39**
		НР первого уровня	%	60,9		383,81	16503,83
		НР второго уровня	%	3,6		160,67	6908,88
		Накладные расходы	%	--		544,48	23412,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,90	15905,78
		Сметная стоимость:				**4993,68**	**214728,09**
41	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**28,6000**		**2523,88**	**72182,90**
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов					
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,23	6,578	796,39	5238,62
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00267	0,076362	--	--
		Итого оплата труда:				**183,17**	**5238,62**
41. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,06006	12,55	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,286	54,46	15,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,076362	2292,74	175,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,076362	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,69**	**191,41**
41. 6	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,716	149,28	256,16
41. 7	150181 С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	28,886	2278,19	65807,80
41. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,004576	27,67	0,13
41. 9	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	18,304	37,63	688,78
		Итого материалов:				**2334,02**	**66752,87**
		НР первого уровня	%	60,9		111,55	3190,32
		НР второго уровня	%	3,6		94,88	2713,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		206,43	5903,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,42	6246,93
		Сметная стоимость:				**2948,73**	**84333,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4363506,77**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4363506,77**
	Материалы -		Тенге				**1808972,83**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1318504,38**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1175407,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**926532,37**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**742708,62**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**183823,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**423203,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5713242,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1679,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1318504,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5713242,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1679,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1318504,38**

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ

42	**Е12-150101-0613 12-150101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	2,0000		2941,30	5882,60
		Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов					
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	3,547	7,094	806,60	5722,04
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,008	--	--
		Итого оплата труда:				**2861,02**	**5722,04**
42. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,008	1798,87	14,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,008	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**14,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 4	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	137469,21	54,99
42. 5	146052 С (21-130211-0608)	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,000043	0,000086	238482,58	20,51
42. 6	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,000035	0,00007	1009618,27	70,67
42. 7	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**73,09**	**146,17**
		НР первого уровня	%	59,1		1690,86	3381,72
		НР второго уровня	%	3,6		166,76	333,52
		Накладные расходы	%	--		1857,62	3715,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,91	767,83
		Сметная стоимость:				**5182,83**	**10365,67**
43	**С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**14365,72**	**28731,44**
		НР второго уровня	%	3,6		517,17	1034,33
		Накладные расходы	%	--		517,17	1034,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1190,63	2381,26
		Сметная стоимость:				**16073,52**	**32147,03**
44	**Е12-150101-0618 12-150101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**2,0000**		**1730,21**	**3460,41**
		Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	1,913	3,826	806,60	3086,06

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,014	--	--
		Итого оплата труда:				**1543,03**	**3086,06**
44. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1798,87	25,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,014	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,59**	**25,18**
44. 4	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00032	137469,21	43,99
44. 5	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	0,16	941,46	150,63
44. 6	146052 С (21-130211-0608)	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00007	0,00014	238482,58	33,39
44. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00006	0,00012	1009618,27	121,15
44. 8	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**174,58**	**349,17**
		НР первого уровня	%	59,1		911,93	1823,86
		НР второго уровня	%	3,6		95,12	190,23
		Накладные расходы	%	--		1007,05	2014,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,98	437,96
		Сметная стоимость:				**2956,23**	**5912,47**
45	**С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**8738,72**	**17477,44**
		НР второго уровня	%	3,6		314,59	629,19
		Накладные расходы	%	--		314,59	629,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,27	1448,53
		Сметная стоимость:				**9777,58**	**19555,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**614,94**	**2459,74**
		Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,7	2,8	855,14	2394,38
		Итого оплата труда:				**598,60**	**2394,38**
46. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,04	12,55	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**0,50**
46. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,8	61,25	49,00
46. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,052	304,89	15,85
		Итого материалов:				**16,21**	**64,85**
		НР первого уровня	%	60,4		361,55	1446,21
		НР второго уровня	%	3,6		35,15	140,61
		Накладные расходы	%	--		396,71	1586,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,93	323,72
		Сметная стоимость:				**1092,57**	**4370,29**
47	**С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2642,22**	**5284,44**
		НР второго уровня	%	3,6		95,12	190,24
		Накладные расходы	%	--		95,12	190,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,99	437,97
		Сметная стоимость:				**2956,33**	**5912,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1789,64**	**28634,27**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=1067)	чел-ч	1,64	26,24	881,32	23125,85
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1356	2,17	902,13	1957,27
		Итого оплата труда:				**1567,70**	**25083,12**
48. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	2,134	2451,96	5233,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	2,134	917,01	1956,90
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0352	1798,87	63,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0352	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**331,05**	**5296,78**
48. 5	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	0,136	941,46	128,04
48. 6	147245 С (21-130812-0101)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001	0,016	3717,36	59,48
48. 7	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	0,0752	320,63	24,11
		Итого материалов:				**13,23**	**211,63**
		НР первого уровня	%	60,4		946,89	15150,20
		НР второго уровня	%	3,6		98,52	1576,24
		Накладные расходы	%	--		1045,40	16726,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,80	3628,86
		Сметная стоимость:				**3061,85**	**48989,57**
49	**С123-010501-1602 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**14,3840**		**99,88**	**1436,67**
		НР второго уровня	%	3,6		3,60	51,72
		Накладные расходы	%	--		3,60	51,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,28	119,07
		Сметная стоимость:				**111,75**	**1607,47**
50	**Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**10,0000**		**645,19**	**6451,94**
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=909,27)	чел-ч	0,853	8,53	751,04	6406,36
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,032	--	--
		Итого оплата труда:				**640,64**	**6406,36**
50. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,032	1424,23	45,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0032	0,032	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**45,58**
50. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0134	0,134	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		378,62	3786,16
		НР второго уровня	%	3,6		36,86	368,57
		Накладные расходы	%	--		415,47	4154,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,85	848,53
		Сметная стоимость:				**1145,52**	**11455,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**500,43**	**5004,30**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1067)	чел-ч	0.56	5.6	881,32	4935,40
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,007	443,70	3,11
		Итого оплата труда:				**493,85**	**4938,50**
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные. 8 т	маш.-ч	0,0003	0,003	3748,58	11.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003	1035,30	3,11
51. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,0002	0,002	3146,73	6,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	--	--
51. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002	1798,87	3,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**21,14**
51. 6	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759,0-87	т	0,000027	0,000266	179576,30	47,77
51. 7	250407 С (23-011399-9906)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	9,98	--	--
51. 8	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,0157	0,157	--	--
		Итого материалов:				**4,78**	**47,77**
		НР первого уровня	%	60,4		298,29	2982,85
		НР второго уровня	%	3,6		28,75	287,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		327,04	3270,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,20	661,98
		Сметная стоимость:				**893,67**	**8936,67**
52	**С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,9600**		**982,78**	**9788,49**
		НР второго уровня	%	3,6		35,38	352,39
		Накладные расходы	%	--		35,38	352,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,45	811,27
		Сметная стоимость:				**1099,61**	**10952,14**
53	**Е12-150101-0501 12-150101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена**	**шт.**	**4,0000**		**662,44**	**2649,76**
		Состав работ: 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода 2. Подготовка арматуры к установке 3. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением					
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,81	3,24	806,60	2613,39
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,002	--	--
		Итого оплата труда:				**653,35**	**2613,39**
53. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,002	1798,87	3,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,002	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,90**	**3,60**
53. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,007	0,028	304,89	8,54
53. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0004	0,0016	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 6	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,007	0,028	371,50	10,40
53. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,014	0,056	247,06	13,84
		Итого материалов:				**8,19**	**32,77**
		НР первого уровня	%	59,1		386,13	1544,51
		НР второго уровня	%	3,6		37,75	150,99
		Накладные расходы	%	--		423,88	1695,51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		86,91	347,62
		Сметная стоимость:				**1173,22**	**4692,89**
54	**Е12-150101-0503 12-150101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**1099,05**	**2198,09**
		Состав работ: 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода 2. Подготовка арматуры к установке 3. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением					
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	1,33	2,66	806,60	2145,56
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0052	--	--
		Итого оплата труда:				**1072,78**	**2145,56**
54. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,0052	1798,87	9,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0026	0,0052	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,68**	**9,35**
54. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0184	0,0368	304,89	11,22
54. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0024	0,0048	--	--
54. 6	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0184	0,0368	371,50	13,67

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,037	0,074	247,06	18,28
		Итого материалов:				**21,59**	**43,17**
		НР первого уровня	%	59,1		634,01	1268,03
		НР второго уровня	%	3,6		62,39	124,78
		Накладные расходы	%	--		696,40	1392,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,64	287,27
		Сметная стоимость:				**1939,09**	**3878,17**
55	**С123-040702-0306 23-040702-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5739,06**	**11478,12**
		НР второго уровня	%	3,6		206,61	413,21
		Накладные расходы	%	--		206,61	413,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,65	951,31
		Сметная стоимость:				**6421,32**	**12842,64**
56	**С123-040702-0301 23-040702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**806,32**	**3225,28**
		НР второго уровня	%	3,6		29,03	116,11
		Накладные расходы	%	--		29,03	116,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,83	267,31
		Сметная стоимость:				**902,18**	**3608,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**134162,99**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20642,80**
Материалы -			Тенге				**571,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**19973,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**12972,38**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11804,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1168,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**2689,21**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**36304,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19973,42**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**113520,19**
		Материалы -	Тенге				**324,25**
		Всего заработная плата -	Тенге				**32416,01**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**77421,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**24370,85**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19579,27**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4791,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11031,28**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**148922,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32416,01**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**185226,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52389,42**

РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

57	**Е12-170101-0401** **12-170101-0401** **РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**700,0000**		**17,60**	**12320,17**
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор					
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838.91)	чел-ч	0,0254	17,78	692.92	12320.17
		Итого оплата труда:				**17,60**	**12320,17**
57. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00004	0.028	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	7281,22
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	705,65
		Накладные расходы	%	--		11,41	7986,87
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,32	1624,56
		Сметная стоимость:				**31,33**	**21931,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**700,0000**		**66,94**	**46858,13**
		Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб					
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,0964	67,48	692,92	46758,44
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого оплата труда:				**66,80**	**46758,44**
58. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,07	1424,23	99,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**99,70**
		НР первого уровня	%	59,1		39,48	27634,24
		НР второго уровня	%	3,6		3,83	2681,73
		Накладные расходы	%	--		43,31	30315,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,82	6173,93
		Сметная стоимость:				**119,07**	**83348,02**
59	**Е12-170101-2202 12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**30,0000**		**194,39**	**5831,74**
		Состав работ: 1. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов 2. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов 3. Проверка работы выключателей или розеток					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,241	7,23	806,60	5831,74
		Итого оплата труда:				**194,39**	**5831,74**
59. 2	277001 С (23-070220-9901)	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	30	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,89	3446,56
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	334,02
		Накладные расходы	%	--		126,02	3780,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,63	768,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**346,04**	**10381,30**
60	**С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**30,0000**		**263,21**	**7896,30**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	284,27
		Накладные расходы	%	--		9,48	284,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	654,45
		Сметная стоимость:				**294,50**	**8835,01**
61	**С123-070202-0705 23-070202-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**40,0000**		**27,56**	**1102,40**
		НР второго уровня	%	3,6		0,99	39,69
		Накладные расходы	%	--		0,99	39,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,28	91,37
		Сметная стоимость:				**30,84**	**1233,45**
62	**Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**142,0000**		**44,22**	**6279,24**
		Состав работ:					
		1. Снятие приборов, аппаратов					
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,0632	8,974	692,92	6218,57
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0426	--	--
		Итого оплата труда:				**43,79**	**6218,57**
62. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0426	1424,23	60,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,0426	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**60,67**
		НР первого уровня	%	59,1		25,88	3675,17
		НР второго уровня	%	3,6		2,52	358,36
		Накладные расходы	%	--		28,41	4033,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,81	825,02
		Сметная стоимость:				**78,44**	**11137,79**
63	**Ц13-080305-0319 13-080305-0319 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках**	**шт.**	**52,0000**		**2180,93**	**113408,25**
		Состав работ: 1. Изготовление закладной обоймы 2. Прокладка металлорукава 3. Прокладка труб 4. Затягивание проводов в трубы и металлорукава 5. Установка крюка 6. Подвеска светильника 7. Присоединение 8. Ввертывание ламп 9. Опробование на зажигание					
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=1067)	чел-ч	1,02	53,04	881,32	46745,25
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,1872	--	--
		Итого оплата труда:				**898,95**	**46745,25**
63. 3	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,1872	2292,74	429,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1872	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,25**	**429,20**
63. 4	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00085	0,0442	205602,97	9087,65
63. 5	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	53,04	818,91	43434,99
63. 6	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0001	0,0052	821265,01	4270,58
63. 7	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,102	5,304	1453,50	7709,36
63. 8	238460 С (23-061703-0105)	Муфта	шт.	1,02	53,04	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	53,04	32,64	1731,23
		Итого материалов:				**1273,73**	**66233,81**
		НР первого уровня	%	42,8		384,75	20006,97
		НР второго уровня	%	3,6		92,36	4802,95
		Накладные расходы	%	--		477,11	24809,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,64	11057,45
		Сметная стоимость:				**2870,69**	**149275,62**
64	**С123-070106-0201 23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**40,0000**		**10476,23**	**419049,20**
		НР второго уровня	%	3,6		377,14	15085,77
		Накладные расходы	%	--		377,14	15085,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,27	34730,80
		Сметная стоимость:				**11721,64**	**468865,77**
65	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**1470,30**	**17643,60**
		НР второго уровня	%	3,6		52,93	635,17
		Накладные расходы	%	--		52,93	635,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	1462,30
		Сметная стоимость:				**1645,09**	**19741,07**
66	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**1,2000**		**520,08**	**624,10**
		НР второго уровня	%	3,6		18,72	22,47
		Накладные расходы	%	--		18,72	22,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,10	51,73
		Сметная стоимость:				**581,91**	**698,29**
67	**Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**400,0000**		**188,15**	**75259,59**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка и зачистка борозд					
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,1348	53,92	816,18	44008,63
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	16,24	--	--
		Итого оплата труда:				**110,02**	**44008,63**
67. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	16,24	1890,72	30705,29
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	16,24	--	--
67. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	32,48	16,80	545,66
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**31250,96**
		НР первого уровня	%	50,8		55,89	22356,39
		НР второго уровня	%	3,6		8,79	3514,18
		Накладные расходы	%	--		64,68	25870,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,23	8090,41
		Сметная стоимость:				**273,05**	**109220,57**
68	**Ц13-080206-1304 13-080206-1304 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям**	**м**	**700,0000**		**214,89**	**150422,16**
		Состав работ:					
		1. Заготовка провода или кабеля					
		2. Прокладка					
		3. Установка коробок					
		4. Соединение жил					
		5. Прозвонка					
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	0,15	105	835,34	87710,53
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого оплата труда:				**125,30**	**87710,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 3	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,07	2292,74	160,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**160,49**
68. 4	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	17,5	276,04	4830,70
68. 5	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,0126	--	--
68. 6	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	2,17	2673,62	5801,76
68. 7	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	5,81	357,94	2079,63
68. 8	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	84	32,64	2741,76
68. 9	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	196	216,24	42383,04
68.10	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,84	905,76	760,84
68.11	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	34,3	115,26	3953,42
68.12	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,003	2,1	--	--
		Итого материалов:				**89,36**	**62551,14**
		НР первого уровня	%	42,8		53,63	37540,11
		НР второго уровня	%	3,6		9,67	6766,64
		Накладные расходы	%	--		63,30	44306,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,25	15578,31
		Сметная стоимость:				**300,44**	**210307,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	200,0000		17,35	3470,00
		НР второго уровня	%	3,6		0,62	124,92
		Накладные расходы	%	--		0,62	124,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	287,59
		Сметная стоимость:				19,41	3882,51
70	С123-060903-0106 23-060903-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,8000		115818,09	92654,47
		НР второго уровня	%	3,6		4169,45	3335,56
		Накладные расходы	%	--		4169,45	3335,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9599,00	7679,20
		Сметная стоимость:				129586,54	103669,24
71	С123-060903-0104 23-060903-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,6000		70330,77	42198,46
		НР второго уровня	%	3,6		2531,91	1519,14
		Накладные расходы	%	--		2531,91	1519,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5829,01	3497,41
		Сметная стоимость:				78691,69	47215,02
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				995017,81
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				844998,95
Материалы -			Тенге				128784,95
Всего заработная плата -			Тенге				134455,77
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				581168,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				90038,73
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				57547,07
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				32491,66
		Сметная прибыль -	Тенге				74803,01
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1009840,69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				158,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				134455,77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				146548,87
	Всего заработная плата -		Тенге				115137,54
		Накладные расходы -	Тенге				71987,50
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				64393,57
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7593,93
		Сметная прибыль -	Тенге				17482,91
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				236019,28
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				171,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				115137,54
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3470,00
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3470,00
		Накладные расходы -	Тенге				124,92
		Сметная прибыль -	Тенге				287,59
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3882,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1249742,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				330,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				249593,32
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
72	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**45,0000**		**430,00**	**21459,99**
		НР второго уровня	%	3,6		18,76	772,56
		Накладные расходы	%	--		18,76	772,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		43,18	1778,60
		Сметная стоимость:				**582,94**	**24011,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**С341-010101-1015 41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**45,0000**		**888,48**	**40571,74**
		НР второго уровня	%	3,6		35,46	1460,58
		Накладные расходы	%	--		35,46	1460,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,64	3362,59
		Сметная стоимость:				**1102,09**	**45394,91**
74	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**50,0000**		**1485,07**	**74253,62**
		Состав работ: 1. Стребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)					
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838.91)	чел-ч	2,143	107,16	692,92	74253,62
		Итого оплата труда:				**1485,07**	**74253,62**
74. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	1	50	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		877,68	43883,89
		НР второго уровня	%	3,6		85,06	4252,95
		Накладные расходы	%	--		962,74	48136,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,82	9791,24
		Сметная стоимость:				**2643,63**	**132181,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**136285,34**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**136285,34**
Всего заработная плата -			Тенге				**74253,62**
Транспортные расходы -			Тенге				**62031,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**50369,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**43883,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6486,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14932,43**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**201587,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74253,62**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**201587,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74253,62**

РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

75	**Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	**м трубопроводов**	**240,0000**		**283,59**	**68062,33**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=893,81)	чел-ч	0,3466	83,184	738,27	61412,18
		Итого оплата труда:				**255,88**	**61412,18**
75. 2	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	7,92	17,05	135,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**135,04**
75. 3	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,032	4812,72	4966,73
75. 4	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	6,576	235,46	1548,38
75. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0022	0,528	--	--
		Итого материалов:				**27,15**	**6515,11**
		НР первого уровня	%	59,1		151,23	36294,60
		НР второго уровня	%	3,6		15,65	3756,85
		Накладные расходы	%	--		166,88	40051,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,04	8649,10
		Сметная стоимость:				**486,51**	**116762,88**
76	**Е12-150101-0502 12-150101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена**	**шт.**	**42,0000**		**847,31**	**35587,16**
		Состав работ: 1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода 2. Подготовка арматуры к установке 3. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением					
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=976.54)	чел-ч	1.03	43,26	806,60	34893,62
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0504	--	--
		Итого оплата труда:				**830,80**	**34893,62**
76. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0.0504	1798.87	90,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0012	0.0504	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**90,66**
76. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.0122	0.5124	304,89	156,23
76. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,0462	--	--
76. 6	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0.504	371.50	187.24
76. 7	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.025	1,05	247,06	259,41
		Итого материалов:				**14,35**	**602,87**
		НР первого уровня	%	59,1		491,00	20622,13
		НР второго уровня	%	3,6		48,18	2023,53
		Накладные расходы	%	--		539,18	22645,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,92	4658,63
		Сметная стоимость:				**1497,42**	**62891,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**С123-040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**42,0000**		**661,90**	**27799,80**
		НР второго уровня	%	3,6		23,83	1000,79
		Накладные расходы	%	--		23,83	1000,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,86	2304,05
		Сметная стоимость:				**740,59**	**31104,64**
78	**Е11-180301-0101 11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**50,7600**		**14220,22**	**721818,35**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам					
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,70246	35,657	796,39	28396,60
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	3,168	--	--
		Итого оплата труда:				**559,43**	**28396,60**
78. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,109794	12,55	1,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,073196	3146,73	230,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,073196	--	--
78. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,349	1424,23	1921,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	1,349	--	--
78. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,746	1798,87	3141,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,746	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**104,30**	**5294,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 7	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,025634	11686,26	299,56
78. 8	145664 С (21-130207-0603)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	3,208	933,30	2994,06
78. 9	187487 С (23-021104-0402)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,395928	5319,30	2106,06
78.10	187488 С (23-021104-0403)	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,390852	5524,32	2159,19
78.11	261296 С (23-051001-1702)	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90. высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	50,76	13407,58	680568,76
		Итого материалов:				**13556,49**	**688127,63**
		НР первого уровня	%	60,4		337,89	17151,55
		НР второго уровня	%	3,6		524,09	26602,92
		Накладные расходы	%	--		861,99	43754,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1206,58	61245,82
		Сметная стоимость:				**16288,78**	**826818,63**
79	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**80,0000**		**123,79**	**9903,52**
		Состав работ: 1. Установка кранов воздушных					
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1097,93)	чел-ч	0,1236	9,888	906,87	8967,11
		Итого оплата труда:				**112,09**	**8967,11**
79. 2	147045 С (21-130803-0901)	Олиф льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,8	304,89	243,91
79. 3	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,8	371,50	297,20
79. 4	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,6	247,06	395,30
		Итого материалов:				**11,71**	**936,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		67,70	5416,14
		НР второго уровня	%	3,6		6,89	551,51
		Накладные расходы	%	--		74,60	5967,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,87	1269,69
		Сметная стоимость:				**214,26**	**17140,86**
80	**С123-040905-1814 23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**80,0000**		**209,55**	**16764,00**
		НР второго уровня	%	3,6		7,54	603,50
		Накладные расходы	%	--		7,54	603,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	1389,40
		Сметная стоимость:				**234,46**	**18756,90**
81	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**33,7100**		**1462,16**	**49289,43**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.1=1050.77)	чел-ч	0.553	18.642	867.92	16179,35
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0087	0.293277	--	--
		Итого оплата труда:				**479,96**	**16179,35**
81. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0087	0.293277	1798.87	527,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0087	0.293277	--	--
81. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1844	6.216	17.05	105.98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**633,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,002697	12779,11	34,46
81. 6	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,06742	397,47	26,80
81. 7	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,107872	4812,72	519,16
81. 8	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,117985	235,46	27,78
81. 9	150568 С (23-010201-0145)	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	33,71	936,55	31571,10
81.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,927025	320,63	297,23
		Итого материалов:				**963,41**	**32476,53**
		НР первого уровня	%	60,4		289,89	9772,33
		НР второго уровня	%	3,6		63,07	2126,22
		Накладные расходы	%	--		352,97	11898,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,21	4895,04
		Сметная стоимость:				**1960,34**	**66083,02**
82	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240,0000**		**688,85**	**165323,13**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.1=1050.77)	чел-ч	0.553	132.72	867,92	115189,68
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	2,088	--	--
		Итого оплата труда:				**479,96**	**115189,68**
82. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	2,088	1798,87	3756,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	2,088	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 4	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	44,256	17,05	754,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**4510,61**
82. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0192	12779,11	245,36
82. 6	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,48	397,47	190,79
82. 7	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,768	4812,72	3696,17
82. 8	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,84	235,46	197,79
82. 9	150530 С (23-010201-0107)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	240	166,41	39938,40
82.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	4,224	320,63	1354,34
		Итого материалов:				**190,10**	**45622,84**
		НР первого уровня	%	60,4		289,89	69574,57
		НР второго уровня	%	3,6		35,23	8456,32
		Накладные расходы	%	--		325,13	78030,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		81,12	19468,32
		Сметная стоимость:				**1095,09**	**262822,33**
83	**Е11-161001-0102 11-161001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**42,0000**		**4264,66**	**179115,84**

Состав работ:

1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода

2. Вырубка борозды для удобства работ

3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка арматуры муфтовой					
		5. Пуск системы					
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1067)	чел-ч	4,46	187,32	881,32	165088,99
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,42	--	--
		Итого оплата труда:				**3930,69**	**165088,99**
83. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,43	18,06	189,43	3421,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,42	1798,87	755,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,42	--	--
83. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49	20,58	17,05	350,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,80**	**4527,52**
83. 6	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0084	0,3528	4812,72	1697,93
83. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,037	1,554	235,46	365,90
83. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0063	195385,08	1230,93
83. 9	150499 С (23-010104-0202)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	16,8	369,32	6204,58
83.10	404186 С (51-010802-0101)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	42	--	--
		Итого материалов:				**226,17**	**9499,33**
		НР первого уровня	%	60,4		2374,14	99713,75
		НР второго уровня	%	3,6		239,00	10037,87
		Накладные расходы	%	--		2613,13	109751,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		550,22	23109,40
		Сметная стоимость:				**7428,02**	**311976,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**473,7100**		**54,08**	**25619,38**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1251.02)	чел-ч	0,0501	23,733	1033,32	24523,59
		Итого оплата труда:				**51,77**	**24523,59**
84. 2	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	7,106	136,96	973,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,05**	**973,19**
84. 3	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,094742	304,89	28,89
84. 4	149389 С (22-040603-0102)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,094742	371,50	35,20
84. 5	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,236855	247,06	58,52
84. 6	274662 С (21-130703-1407)	Вода	м3	0,01	4,737	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**122,60**
		НР первого уровня	%	60,4		31,27	14812,25
		НР второго уровня	%	3,6		3,07	1455,54
		Накладные расходы	%	--		34,34	16267,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	3350,97
		Сметная стоимость:				**95,50**	**45238,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**124,9700**		**511,02**	**63862,17**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	2299,04
		Накладные расходы	%	--		18,40	2299,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,35	5292,90
		Сметная стоимость:				**571,77**	**71454,10**
86	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**346,9400**		**58,83**	**20410,83**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1145,1)	чел-ч	0,0295	10,235	945,83	9680,31
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,069388	--	--
		Итого оплата труда:				**27,90**	**9680,31**
86. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,034694	3415,90	118,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,034694	--	--
86. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,034694	1798,87	62,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,034694	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,52**	**180,92**
86. 5	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,005204	273897,54	1425,39
86. 6	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,031225	292212,20	9124,21
		Итого материалов:				**30,41**	**10549,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		15,12	5246,73
		НР второго уровня	%	8,6		2,66	923,67
		Накладные расходы	%	--		17,79	6170,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,13	2126,50
		Сметная стоимость:				**82,75**	**28707,73**
87	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**693,8800**		**58,97**	**40917,55**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,0213	14,78	806,60	11921,30
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,138776	--	--
		Итого оплата труда:				**17,18**	**11921,30**
87. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,069388	3415,90	237,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,069388	--	--
87. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,069388	36,82	2,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,069388	1798,87	124,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,069388	--	--
87. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	4,51	47,78	215,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**579,90**
87. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,009714	335243,45	3256,66

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,062449	402882,55	25159,69
		Итого материалов:				**40,95**	**28416,36**
		НР первого уровня	%	54,2		9,31	6461,34
		НР второго уровня	%	3,6		2,46	1705,64
		Накладные расходы	%	--		11,77	8166,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,66	3926,76
		Сметная стоимость:				**76,40**	**53011,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1424473,49**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**164977,87**
Материалы -			Тенге				**46083,94**
Всего заработная плата -			Тенге				**117907,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**77034,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**68624,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8409,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19360,99**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**261373,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117907,42**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1259495,62**
Материалы -			Тенге				**776785,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**358345,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**108425,97**
Сдача и испытание -			Тенге				**1242,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**269574,28**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**216440,57**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**53133,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**122325,59**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1651395,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**358345,32**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1912768,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**565,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**476252,74**

РАЗДЕЛ 8.МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-170701-0102 11-170701-0102 РСНБ РК 2015**	**Баки металлические для воды массой свыше 0,5 до 1 т. Демонтаж.**	**бак**	**1,0000**		**4217,03**	**4217,03**
		Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам 3. Установка и регулировка поплавковых клапанов 4. Гидравлическое испытание баков					
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,848	0,848	4972,91	4217,03
		Итого оплата труда:				**4217,03**	**4217,03**
		НР первого уровня	%	60,4		2547,09	2547,09
		НР второго уровня	%	3,6		243,51	243,51
		Накладные расходы	%	--		2790,60	2790,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,61	560,61
		Сметная стоимость:				**7568,24**	**7568,24**
89	**51-040101-0800 51-040101-0800 РСНБ РК 2015**	**Установка и стоимость автоматизированной блочно модульной котельной**	**модуль**	МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ **1,0000**		**10500000,00**	**10500000,00**
		НР второго уровня	%	3,6		378000,00	378000,00
		Накладные расходы	%	--		378000,00	378000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		870240,00	870240,00
		Сметная стоимость:				**11748240,00**	**11748240,00**
90	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,0000**		**6414,22**	**25656,89**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=878,35)	чел-ч	3,24	12,96	725,50	9402,47
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,36	--	--
		Итого оплата труда:				**2350,62**	**9402,47**
90. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,36	3415,90	1229,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,09	0,36	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	3,72	11,48	42,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**318,11**	**1272,43**
90. 5	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,16	2862,11	3320,05
90. 6	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,36	2648,49	953,46
90. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	4	2672,97	10691,88
90. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,6	27,67	16,60
		Итого материалов:				**3745,50**	**14981,99**
		НР первого уровня	%	60,9		1431,53	5726,11
		НР второго уровня	%	3,6		282,45	1129,79
		Накладные расходы	%	--		1713,97	6855,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		650,26	2601,02
		Сметная стоимость:				**8778,45**	**35113,81**
91	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,0000**		**11844,94**	**59224,69**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	1,35	6,75	692,92	4677,23
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0065	--	--
		Итого оплата труда:				**935,45**	**4677,23**
91. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,4	12,99	31,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0065	1798,87	11,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0065	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,57**	**42,87**
91. 5	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,1	10687,12	54504,31
91. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,01	27,67	0,28
		Итого материалов:				**10900,92**	**54504,59**
		НР первого уровня	%	48,5		453,69	2268,46
		НР второго уровня	%	3,6		442,75	2213,75
		Накладные расходы	%	--		896,44	4482,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1019,31	5096,55
		Сметная стоимость:				**13760,69**	**68803,45**
92	**Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0700**		**526679,19**	**36867,54**
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Подъем на высоту труб и деталей 3. Сварка трубопроводов 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов					
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	414	28,98	867,92	25152,18
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	41,77	2,924	--	--
		Итого оплата труда:				**359316,81**	**25152,18**
92. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	72	5,04	441,94	2227,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,875	1890,72	1654,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,875	–	–
92. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,5782	25,56	14,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 6	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,75	3853,88	6744,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,75	–	–
92. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,2891	1199,92	346,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,2891	–	–
92. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0098	1798,87	17,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0098	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**157219,32**	**11005,35**
92. 9	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000042	424382,82	17,82
92.10	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,00336	200244,36	672,82
92.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	10	0,7	27,67	19,37
		Итого материалов:				**10143,06**	**710,01**
		НР первого уровня	%	62,1		223135,74	15619,50
		НР второго уровня	%	3,6		26993,34	1889,53
		Накладные расходы	%	--		250129,08	17509,04
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		62144,66	4350,13
		Сметная стоимость:				**838952,93**	**58726,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**С123-011307-0105 23-011307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**70,0000**		**1434,31**	**100401,70**
		НР второго уровня	%	3,6		51,64	3614,46
		Накладные расходы	%	--		51,64	3614,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,88	8321,29
		Сметная стоимость:				**1604,82**	**112337,45**
94	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,8000**		**58,31**	**688,05**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.7=1145.1)	чел-ч	0,0295	0,3481	945,83	329,24
		Итого оплата труда:				**27,90**	**329,24**
94. 2	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000177	273897,54	48,48
94. 3	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001062	292212,20	310,33
		Итого материалов:				**30,41**	**358,81**
		НР первого уровня	%	54,2		15,12	178,45
		НР второго уровня	%	3,6		2,64	31,19
		Накладные расходы	%	--		17,77	209,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,09	71,82
		Сметная стоимость:				**82,16**	**969,51**
95	**Е11-130301-1417 11-130301-1417 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**м2**	**12,8000**		**261,99**	**3353,43**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	0,0138	0,17664	806,60	142,48
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00384	--	--
		Итого оплата труда:				**11,13**	**142,48**
95. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00128	3415,90	4,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00128	--	--
95. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00256	1798,87	4,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00256	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**8,98**
95. 5	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00012	0,001536	365524,70	561,45
95. 6	249521 С (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,23	2,944	896,92	2640,53
		Итого материалов:				**250,15**	**3201,98**
		НР первого уровня	%	54,2		6,03	77,22
		НР второго уровня	%	3,6		9,65	123,50
		Накладные расходы	%	--		15,68	200,73
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		22,21	284,33
		Сметная стоимость:				**299,88**	**3838,49**
96	**Е11-260101-0901 11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**26618,76**	**15971,26**
		Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) 3. Изготовление бандажей 4. Изготовление пряжек 5. Крепление изоляции					
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	18,85	11,31	867,92	9816,12

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,384	--	--
		Итого оплата труда:				**16360,20**	**9816,12**
96. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,384	1798,87	690,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	0,384	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1151,28**	**690,77**
96. 4	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,0159	238519,18	3792,45
96. 5	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00636	125950,59	801,05
96. 6	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,468	670,78	313,93
96. 7	128059 С (21-050307-1002)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,318	150,96	48,01
96. 8	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,606	125,46	76,03
96. 9	135811 С (21-100406-0301)	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002204	0,001322	305307,00	403,74
96.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000024	1215531,96	29,17
96.11	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,54	0,924	--	--
		Итого материалов:				**9107,28**	**5464,37**
		НР первого уровня	%	55,3		9047,19	5428,31
		НР второго уровня	%	3,6		1283,97	770,38
		Накладные расходы	%	--		10331,16	6198,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2955,99	1773,60
		Сметная стоимость:				**39905,92**	**23943,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**0,6000**		**13744,83**	**8246,90**
		НР второго уровня	%	3,6		494,81	296,89
		Накладные расходы	%	--		494,81	296,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,17	683,50
		Сметная стоимость:				**15378,82**	**9227,29**
98	**Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**25,6000**		**1458,59**	**37339,94**
		Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий					
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.1=1050.77)	чел-ч	1.485	38.021	867.92	32999.10
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0108	0.27648	--	--
		Итого оплата труда:				**1289.03**	**32999.10**
98. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0.0833	2.132	12.55	26.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.0573	1.467	8.04	11.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 5	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0.1297	3.32	78.84	261.77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0108	0.27648	1798.87	497.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0108	0.27648	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,16**	**797,68**
98. 7	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,00012	248064,91	29,85
98. 8	125563 С (21-050104-0112)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,010949	238519,18	2611,58
98. 9	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,002959	125950,59	372,73
98.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000435	1215531,96	529,00
98.11	147369 С (21-130814-0203)	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	31,232	--	--
		Итого материалов:				**138,40**	**3543,16**
		НР первого уровня	%	55,3		712,83	18248,50
		НР второго уровня	%	3,6		78,17	2001,18
		Накладные расходы	%	--		791,00	20249,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,97	4607,17
		Сметная стоимость:				**2429,56**	**62196,79**
99	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1800**		**1067,10**	**192,08**
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме					
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	1,54	0,2772	692,92	192,08
		Итого оплата труда:				**1067,10**	**192,08**
		НР первого уровня	%	59,1		630,66	113,52
		НР второго уровня	%	3,6		61,12	11,00
		Накладные расходы	%	--		691,78	124,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,71	25,33
		Сметная стоимость:				**1899,59**	**341,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Пазухи ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1172**		**658,00**	**77,12**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=819,58)	чел-ч	0,972	0,113918	676,96	77,12
		Итого оплата труда:				**658,00**	**77,12**
		НР первого уровня	%	59,1		388,88	45,58
		НР второго уровня	%	3,6		37,69	4,42
		Накладные расходы	%	--		426,57	49,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,77	10,17
		Сметная стоимость:				**1171,33**	**137,28**
101	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1309**		**9451,70**	**1237,13**
		Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	5,88	0,769633	796,39	612,92
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,030105	--	--
		Итого оплата труда:				**4682,74**	**612,92**
101. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,01178	265,70	3,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,030105	1798,87	54,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,030105	--	--
101. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,293194	17,05	5,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**475,85**	**62,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003927	66,30	0,26
101. 7	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000654	327556,85	214,37
101. 8	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000135	42435,67	5,72
101. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000524	381819,66	199,91
101.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001309	196,56	0,26
101.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,255236	235,46	60,10
101.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,077225	91,19	7,04
101.13	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1774323,66	23,22
101.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000052	200244,36	10,48
101.15	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000041	292212,20	11,86
101.16	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000079	365524,70	28,71
101.17	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,13089	--	--
		Итого материалов:				**4293,11**	**561,92**
		НР первого уровня	%	60,9		2851,79	373,27
		НР второго уровня	%	3,6		442,93	57,97
		Накладные расходы	%	--		3294,72	431,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1019,71	133,47
		Сметная стоимость:				**13766,13**	**1801,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**С123-010201-0182 23-010201-0182 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0000**		**2112,88**	**21128,80**
		НР второго уровня	%	3,6		76,06	760,64
		Накладные расходы	%	--		76,06	760,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,12	1751,15
		Сметная стоимость:				**2364,06**	**23640,59**
103	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж трубы Д=273х9 массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4688**		**16200,01**	**7594,05**
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.6=988.14)	чел-ч	9,35	4,383	816,18	3577,32
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,95	0,914098	880,44	804,81
		Итого оплата труда:				**9348,17**	**4382,12**
103. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,093754	3146,73	295,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2	0,093754	--	--
103. 4	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,675026	4187,60	2826,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,44	0,675026	1192,26	804,81
103. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,145318	1798,87	261,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,31	0,145318	--	--
103. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,473456	17,05	8,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7234,36**	**3391,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 7	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000909	152417,11	138,61
103. 8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,014063	66,30	0,93
103. 9	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008766	2742,33	24,04
103.10	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000188	327556,85	61,42
103.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000483	42435,67	20,49
103.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00007	381819,66	26,85
103.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004688	196,56	0,92
103.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,328138	235,46	77,26
103.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,098441	91,19	8,98
103.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000047	1774323,66	83,17
103.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000188	200244,36	37,55
103.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000145	292212,20	42,46
103.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000281	365524,70	102,81
103.20	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,468768	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1334,33**	**625,49**
		НР первого уровня	%	60,9		5693,04	2668,71
		НР второго уровня	%	3,6		788,15	369,46
		Накладные расходы	%	--		6481,19	3038,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1814,50	850,58
		Сметная стоимость:				**24495,70**	**11482,80**
104	**С123-010201-0240 23-010201-0240 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**13140,95**	**105127,60**
		НР второго уровня	%	3,6		473,07	3784,59
		Накладные расходы	%	--		473,07	3784,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1089,12	8712,98
		Сметная стоимость:				**14703,15**	**117625,17**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	**10927324,20**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**10500000,00**
Накладные расходы -	Тенге	**378000,00**
Сметная прибыль -	Тенге	**870240,00**
ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге	**11748240,00**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**187617,89**
Материалы -	Тенге	**82764,90**
Всего заработная плата -	Тенге	**82788,02**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**8246,90**
Накладные расходы -	Тенге	**56177,30**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**47705,65**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**8471,65**
Сметная прибыль -	Тенге	**19503,62**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**263298,80**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**102,89**
Сметная заработная плата -	Тенге	**82788,02**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**8831,18**
Материалы -	Тенге	**1187,42**
Всего заработная плата -	Тенге	**4995,05**
Накладные расходы -	Тенге	**3469,42**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**3041,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				427,44
		Сметная прибыль -	Тенге				984,05
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				13284,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				4995,05
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				230875,13
		Всего заработная плата -	Тенге				4217,03
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				226658,10
		Накладные расходы -	Тенге				10950,29
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2547,09
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8403,20
		Сметная прибыль -	Тенге				19346,03
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				261171,45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				4217,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12285994,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				109,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				92000,10
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				19168303,78
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2584457,90
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				135326,45
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2765,18
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5886487,70
		- перевозка грузов	Тенге				62031,73
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				10500000,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1465588,22
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				20633891,99
	Накладные расходы II уровня		Тенге				742820,11
	ИТОГО:		Тенге				21376712,10
	Сметная прибыль		Тенге				1710136,97
	ИТОГО по смете:		Тенге				23086849,07
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 (11190332,18+23086849,07=32534124,29)	Тенге				411326,00
		Итого по сметному расчету:					
		- в текущих ценах с 02.01.17 г.					23086849,07
		- в текущих и прогнозных ценах					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ценовая скидка к=0,693964227	**Тенге**				**16021447,37**
		НДС 12%	**Тенге**				**1922573,68**
		Итого с НДС	**Тенге**				**17944021,05**

Заказчик:
ИО директора КГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области **Нурмаганова Д.Т.**

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" **Оспанов Т.З.**

Представитель технического надзора
Директор ТОО "Строй-Эксперт-Астана" **ЕшкеевА.И.**

инженер Кравцов Л.И.
Кравцов

Дата
Ф.И.О.
Подп