Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохрпнения Крагандтнской области
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №1 от 2018-03-01

ИИК: KZ896010191000223478
АО "Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 090240017334

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №3 от 24 июля 2018 г.
Выполненных работ с 13 июня по24 июля 2018 г.

Объект:Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	33 297 600
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	25 997 329
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	25 997 329
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	31 987 822
7	Сумма выполненных работ с 13 июня по 24 июля 2018 г.	5 990 493
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	0
9	Сумма удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 990 493

Заказчик:
Директор КГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области

_____Кажикенов М.Ш.

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.

Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГУ "Поликлиника г. Шахтинска"
Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский

Акт выполненных работ с 13 июня по 24 июля 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Внутреннние отделочные работы					
				Оконные и дверные проемы			
1	**Е11-080401-0201 11-080401-0201 РСНБ РК 2015**	**проемы. Заполнения стеклянными блоками . Демонтаж** Состав работ: 1. Выравнивание готового основания на растворе 2. Установка блоков с армированием кладки 3. Расшивка швов	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**20,6400**		**418,56**	**8638,99**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=917,01)	чел-ч	0,944	19,484	443,39	8638,99
		Итого оплата труда:				**418,56**	**8638,99**
		НР первого уровня	%	50,8		212,63	4388,61
		НР второго уровня	%	3,6		22,72	468,99
		Накладные расходы	%	--		235,35	4857,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,31	1079,73
		Сметная стоимость:				**706,22**	**14576,32**
2	**Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем	**м2 проемов**	**2,4000**		**1883,10**	**4519,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	0,934	2,242	777,22	1742,22
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,08568	--	--
		Итого оплата труда:				**725,93**	**1742,22**
2. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	0,23088	18,64	4,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,08568	1798,87	154,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,08568	--	--
2. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	0,35568	15,05	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**68,24**	**163,78**
2. 6	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	1,584	982,80	1556,76
2. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	7,2	24,49	176,33
2. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	1,2	108,14	129,77
2. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	3,6	80,70	290,52
2.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	19,2	9,88	189,70
2.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,3	5,52	48,98	270,37
		Итого материалов:				**1088,93**	**2613,44**
		НР первого уровня	%	59,8		434,10	1041,85
		НР второго уровня	%	3,6		83,42	200,21
		Накладные расходы	%	--		517,52	1242,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,05	460,92
		Сметная стоимость:				**2592,67**	**6222,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,4000**		**22812,46**	**54749,90**
		НР второго уровня	%	3,6		821,25	1971,00
		Накладные расходы	%	--		821,25	1971,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1890,70	4537,67
		Сметная стоимость:				**25524,41**	**61258,57**
4	**С121-090205-0211 21-090205-0211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,7000**		**2283,95**	**3882,72**
		НР второго уровня	%	3,6		82,22	139,78
		Накладные расходы	%	--		82,22	139,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,29	321,80
		Сметная стоимость:				**2555,47**	**4344,29**
5	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов	**м**	**1,7000**		**727,50**	**1236,76**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=917,01)	чел-ч	0,2612	0,44404	757,43	336,33
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00153	--	--
		Итого оплата труда:				**197,84**	**336,33**
5. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,00102	1424,23	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00102	--	--
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00051	1798,87	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00051	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,39**	**2,37**
5. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,003587	247635,02	888,27
5. 6	128068 С (21-050307-1011)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,017	182,73	3,11
5. 7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,034	196,56	6,68
		Итого материалов:				**528,27**	**898,06**
		НР первого уровня	%	59,1		116,92	198,77
		НР второго уровня	%	3,6		30,40	51,68
		Накладные расходы	%	--		147,32	250,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,99	118,98
		Сметная стоимость:				**944,81**	**1606,18**
6	**Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Д1,Д7,Д8)** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок 5. Установка наличников из ПВХ	**м2 проемов**	**3,4200**		**1764,26**	**6033,76**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=940,97)	чел-ч	0,7435	2,543	777,22	1976,30
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,122094	--	--
		Итого оплата труда:				**577,86**	**1976,30**
6. 3	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0997	0,340974	18,64	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,122094	1798,87	219,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,122094	--	--
6. 5	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1536	0,525312	15,05	7,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**68,39**	**233,89**
6. 6	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,703	2,404	982,80	2362,91
6. 7	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,11	10,636	24,49	260,48
6. 8	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,4	1,368	108,14	147,94
6. 9	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,51	5,164	80,70	416,75
6.10	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	27,36	9,88	270,32
6.11	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,18	7,456	48,98	365,18
		Итого материалов:				**1118,00**	**3823,57**
		НР первого уровня	%	59,8		345,56	1181,83
		НР второго уровня	%	3,6		75,95	259,76
		Накладные расходы	%	--		421,52	1441,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,86	598,03
		Сметная стоимость:				**2360,63**	**8073,37**
7	**С121-090202-0302 21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,4200**		**16398,43**	**56082,63**
		НР второго уровня	%	3,6		590,34	2018,97
		Накладные расходы	%	--		590,34	2018,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1359,10	4648,13
		Сметная стоимость:				**18347,88**	**62749,73**
		.2 СТЕНЫ, ПОТОЛКИ,ПОЛЫ					
8	**Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** Состав работ: .	**м2**	**786,7940**		**178,08**	**140113,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,257	202,206	692,92	140113,20
		Итого оплата труда:				**178,08**	**140113,20**
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	82806,90
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	8025,12
		Накладные расходы	%	--		115,45	90832,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	18475,62
		Сметная стоимость:				**317,01**	**249420,85**
9	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	**м2**	**461,5550**		**221,98**	**102455,83**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,2807	129,558	767,01	99372,01
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,461555	--	--
		Итого оплата труда:				**215,30**	**99372,01**
9. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,461555	1424,23	657,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,461555	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**657,36**
9. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,156929	15451,11	2424,72
9. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,046156	37,63	1,74
		Итого материалов:				**5,26**	**2426,46**
		НР первого уровня	%	59,1		127,24	58728,86
		НР второго уровня	%	3,6		12,57	5802,65
		Накладные расходы	%	--		139,81	64531,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,94	13358,99
		Сметная стоимость:				**390,74**	**180346,33**
10	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ:	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**786,7050**		**949,03**	**746606,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	291,081	816,18	237575,50
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,314682	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**237575,50**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,314682	3415,90	1074,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,314682	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**1074,92**
10. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	4,956	37,63	186,50
10. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	7631,039	66,54	507769,30
		Итого материалов:				**645,68**	**507955,81**
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	130191,37
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	31564,71
		Накладные расходы	%	--		205,61	161756,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,37	72668,98
		Сметная стоимость:				**1247,01**	**981031,29**
11	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**787,2100**		**275,68**	**217015,95**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,231	181,846	796,39	144819,06
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,865931	--	--
		Итого оплата труда:				**183,96**	**144819,06**
11. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,078721	1424,23	112,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,078721	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,78721	1798,87	1416,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,78721	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1528,21**
11. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	2,44	84,66	206,60
11. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,613	162,18	1072,43
11. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,495942	133292,56	66105,42
11. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	39,361	83,44	3284,24
		Итого материалов:				**89,77**	**70668,68**
		НР первого уровня	%	54,8		100,81	79360,85
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	10669,56
		Накладные расходы	%	--		114,37	90030,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	24563,71
		Сметная стоимость:				**421,25**	**331610,07**
12	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**113,1200**		**949,03**	**107354,21**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	41,854	816,18	34160,89
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,045248	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**34160,89**
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,045248	3415,90	154,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,045248	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**154,56**
12. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,712656	37,63	26,82
12. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1097,264	66,54	73011,95
		Итого материалов:				**645,68**	**73038,76**
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	18720,17
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	4538,68
		Накладные расходы	%	--		205,61	23258,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,37	10449,04
		Сметная стоимость:				**1247,01**	**141062,10**
13	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**113,1200**		**275,68**	**31184,62**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,231	26,131	796,39	20810,12
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,124432	--	--
		Итого оплата труда:				**183,96**	**20810,12**
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011312	1424,23	16,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011312	--	--
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11312	1798,87	203,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11312	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**219,60**
13. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,350672	84,66	29,69
13. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,950208	162,18	154,10
13. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,071266	133292,56	9499,17

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,656	83,44	471,94
		Итого материалов:				**89,77**	**10154,90**
		НР первого уровня	%	54,8		100,81	11403,94
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	1533,19
		Накладные расходы	%	--		114,37	12937,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	3529,74
		Сметная стоимость:				**421,25**	**47651,49**
14	**Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные издекоративно-акустических плит. Устройство** Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту	**м2**	**418,5500**		**939,28**	**393136,26**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1011,33)	чел-ч	1,025	429,014	835,34	358371,64
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0458	19,17	--	--
		Итого оплата труда:				**856,22**	**358371,64**
14. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	22,392	12,55	281,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	19,17	1798,87	34483,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	19,17	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**83,06**	**34764,63**
		НР первого уровня	%	54,8		469,21	196387,66
		НР второго уровня	%	3,6		50,71	21222,86
		Накладные расходы	%	--		519,92	217610,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,74	48859,74
		Сметная стоимость:				**1575,93**	**659606,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте тип "Армстронг"**	**м2**	**446,9210**		**1991,17**	**889895,69**
		НР второго уровня	%	3,6		71,68	32036,24
		Накладные расходы	%	--		71,68	32036,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,03	73754,55
		Сметная стоимость:				**2227,88**	**995686,49**
16	**Е12-120101-1005 12-120101-1005 РСНБ РК 2015**	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %** Состав работ:	**м2**	**45,0960**		**583,17**	**26298,83**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,582	26,246	767,01	20130,72
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,072154	--	--
		Итого оплата труда:				**446,40**	**20130,72**
16. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,045096	1424,23	64,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,045096	--	--
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,027058	1798,87	48,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,027058	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**112,90**
16. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001082	1441,42	1,56
16. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0018	0,081173	84,66	6,87
16. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,496056	162,18	80,45
16. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,051	2,3	400,17	920,35

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 9	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,215	9,696	367,53	3563,44
16.10	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,394	17,768	83,44	1482,55
		Итого материалов:				**134,27**	**6055,22**
		НР первого уровня	%	59,1		263,82	11897,25
		НР второго уровня	%	3,6		30,49	1375,06
		Накладные расходы	%	--		294,31	13272,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,20	3165,69
		Сметная стоимость:				**947,69**	**42736,84**
17	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**45,0000**		**4068,47**	**183081,06**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	1,52	68,4	816,18	55826,98
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,036	--	--
		Итого оплата труда:				**1240,60**	**55826,98**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,036	3415,90	122,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,036	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**122,97**
17. 4	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,225	84,66	19,05
17. 5	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	45	2608,61	117387,45
17. 6	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	22,5	149,28	3358,80

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,4185	37,63	15,75
17. 8	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	168,75	37,63	6350,06
		Итого материалов:				**2825,14**	**127131,11**
		НР первого уровня	%	54,8		679,85	30593,18
		НР второго уровня	%	3,6		170,94	7692,27
		Накладные расходы	%	--		850,79	38285,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,54	17709,32
		Сметная стоимость:				**5312,80**	**239075,84**
18	**Е11-110101-3604 11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках** Состав работ: 1. Покрытие линолеума насухо 2. Сваривание полотнищ	**м2 покрытия**	**329,1000**		**2085,40**	**686304,22**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=893,81)	чел-ч	0,28	92,148	738,27	68030,03
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,58	--	--
		Итого оплата труда:				**206,72**	**68030,03**
18. 3	1233 С (31-060202-1101)	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	17,442	15,39	268,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	1,58	1798,87	2841,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	1,58	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,45**	**3110,08**
18. 5	149916 С (22-060101-0103)	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	335,682	1832,58	615164,12
		Итого материалов:				**1869,23**	**615164,12**
		НР первого уровня	%	60,9		125,89	41430,29
		НР второго уровня	%	3,6		79,61	26198,44
		Накладные расходы	%	--		205,50	67628,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,27	60314,64
		Сметная стоимость:				**2474,16**	**814247,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**120,0000**		**229,35**	**27521,77**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	0,0899	10,788	867,92	9363,07
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036	--	--
		Итого оплата труда:				**78,03**	**9363,07**
19. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,036	1798,87	64,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,036	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**64,76**
19. 4	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	121,2	149,29	18093,95
		Итого материалов:				**150,78**	**18093,95**
		НР первого уровня	%	60,9		47,52	5702,11
		НР второго уровня	%	3,6		9,97	1196,06
		Накладные расходы	%	--		57,48	6898,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,95	2753,60
		Сметная стоимость:				**309,78**	**37173,54**
20	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором из сухих смесей 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий 5. Приготовление раствора	**м2 покрытия**	**139,3000**		**4079,31**	**568248,15**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,801	111,579	786,80	87791,01
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0332	4,625	--	--
		Итого оплата труда:				**630,23**	**87791,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	3,608	12,55	45,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	4,68	54,46	254,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	4,625	2292,74	10603,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	4,625	--	--
20. 6	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,226	146,77	179,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**79,57**	**11083,47**
20. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	2,786	84,66	235,86
20. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	104,475	149,28	15596,03
20. 9	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	142,086	2891,65	410862,98
20.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,267456	37,63	10,06
20.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	1133,902	37,63	42668,73
		Итого материалов:				**3369,52**	**469373,67**
		НР первого уровня	%	60,9		383,81	53464,73
		НР второго уровня	%	3,6		160,67	22381,66
		Накладные расходы	%	--		544,48	75846,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,90	51527,56
		Сметная стоимость:				**4993,70**	**695622,10**
21	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**109,4000**		**2523,88**	**276112,37**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,23	25,162	796,39	20038,64
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00267	0,292098	--	--
		Итого оплата труда:				**183,17**	**20038,64**
21. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,22974	12,55	2,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	1,094	54,46	59,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,292098	2292,74	669,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,292098	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,69**	**732,17**
21. 6	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	6,564	149,28	979,87
21. 7	150181 С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	110,494	2278,19	251726,33
21. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,017504	37,63	0,66
21. 9	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	70,016	37,63	2634,70
		Итого материалов:				**2334,02**	**255341,56**
		НР первого уровня	%	60,9		111,55	12203,53
		НР второго уровня	%	3,6		94,88	10379,37
		Накладные расходы	%	--		206,43	22582,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,42	23895,62
		Сметная стоимость:				**2948,73**	**322590,90**
				ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ			
22	**Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки.Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**177,0000**		**178,08**	**31520,37**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		.					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=838,91)	чел-ч	0,257	45,489	692,92	31520,37
		Итого оплата труда:				**178,08**	**31520,37**
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	18628,54
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	1805,36
		Накладные расходы	%	--		115,45	20433,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,48	4156,34
		Сметная стоимость:				**317,01**	**56110,61**
23	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора вручную с затиркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**78,0000**		**1145,12**	**89319,01**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1050,77)	чел-ч	0,45	35,1	867,92	30463,82
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,039	--	--
		Итого оплата труда:				**390,56**	**30463,82**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,039	3415,90	133,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,039	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**133,22**
23. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0074	0,5772	37,63	21,72
23. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	882,18	66,54	58700,26
		Итого материалов:				**752,85**	**58721,98**
		НР первого уровня	%	54,8		214,03	16694,17
		НР второго уровня	%	3,6		48,93	3816,47
		Накладные расходы	%	--		262,96	20510,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,65	8786,37
		Сметная стоимость:				**1520,72**	**118616,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78,0000**		**301,09**	**23485,28**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,26	20,28	796,39	16150,69
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,078	--	--
		Итого оплата труда:				**207,06**	**16150,69**
24. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,078	1798,87	140,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,078	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**140,31**
24. 4	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,2418	84,66	20,47
24. 5	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,05382	133292,56	7173,81
		Итого материалов:				**92,23**	**7194,28**
		НР первого уровня	%	54,8		113,47	8850,58
		НР второго уровня	%	3,6		14,92	1164,09
		Накладные расходы	%	--		128,39	10014,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,36	2680,00
		Сметная стоимость:				**463,85**	**36179,94**
25	**Е12-110103-0201 12-110103-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	**м2**	**177,0000**		**221,98**	**39290,40**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928,6)	чел-ч	0,2807	49,684	767,01	38107,80
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,177	--	--
		Итого оплата труда:				**215,30**	**38107,80**
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,177	1424,23	252,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,177	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,42**	**252,09**
25. 4	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,00034	0,06018	15451,11	929,85
25. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0177	37,63	0,67
		Итого материалов:				**5,26**	**930,51**
		НР первого уровня	%	59,1		127,24	22521,71
		НР второго уровня	%	3,6		12,57	2225,24
		Накладные расходы	%	--		139,81	24746,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,94	5122,99
		Сметная стоимость:				**390,74**	**69160,34**
26	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**99,0000**		**949,03**	**93953,92**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	36,63	816,18	29896,82
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0396	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**29896,82**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0396	3415,90	135,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0396	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**135,27**
26. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,6237	37,63	23,47
26. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	960,3	66,54	63898,36
		Итого материалов:				**645,68**	**63921,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	16383,45
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	3972,15
		Накладные расходы	%	--		205,61	20355,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,37	9144,76
		Сметная стоимость:				**1247,01**	**123454,28**
27	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** Состав работ:	**м2 окрашиваемой поверхности**	**110,6000**		**275,68**	**30489,91**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,231	25,549	796,39	20346,53
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,12166	--	--
		Итого оплата труда:				**183,96**	**20346,53**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01106	1424,23	15,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01106	--	--
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1106	1798,87	198,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1106	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**214,71**
27. 5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,34286	84,66	29,03
27. 6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,92904	162,18	150,67
27. 7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,069678	133292,56	9287,56
27. 8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,53	83,44	461,42
		Итого материалов:				**89,77**	**9928,68**
		НР первого уровня	%	54,8		100,81	11149,90
		НР второго уровня	%	3,6		13,55	1499,03
		Накладные расходы	%	--		114,37	12648,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,20	3451,11
		Сметная стоимость:				**421,25**	**46589,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Огрунтовка поверхностей 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Оштукатуривание откосов ниш отопления 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,6000**		**949,03**	**11008,74**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=988,14)	чел-ч	0,37	4,292	816,18	3503,06
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00464	--	--
		Итого оплата труда:				**301,99**	**3503,06**
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00464	3415,90	15,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00464	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**15,85**
28. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,07308	37,63	2,75
28. 5	249621 С (22-050101-9901)	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	112,52	66,54	7487,08
		Итого материалов:				**645,68**	**7489,83**
		НР первого уровня	%	54,8		165,49	1919,68
		НР второго уровня	%	3,6		40,12	465,42
		Накладные расходы	%	--		205,61	2385,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,37	1071,51
		Сметная стоимость:				**1247,01**	**14465,35**
29	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором из сухих смесей 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**43,0000**		**4079,31**	**175410,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Очистка и промывка покрытий 5. Приготовление раствора					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=952,57)	чел-ч	0,801	34,443	786,80	27099,88
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0332	1,428	--	--
		Итого оплата труда:				**630,23**	**27099,88**
29. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	1,114	12,55	13,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	1,445	54,46	78,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	1,428	2292,74	3273,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	1,428	--	--
29. 6	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,3784	146,77	55,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**79,57**	**3421,31**
29. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,86	84,66	72,81
29. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	32,25	149,28	4814,28
29. 9	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	43,86	2891,65	126827,77
29.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,08256	37,63	3,11
29.11	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	350,02	37,63	13171,25
		Итого материалов:				**3369,52**	**144889,22**
		НР первого уровня	%	60,9		383,81	16503,83
		НР второго уровня	%	3,6		160,67	6908,91
		Накладные расходы	%	--		544,48	23412,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		369,90	15905,85
		Сметная стоимость:				**4993,70**	**214729,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	**м**	**28,6000**		**2523,88**	**72182,94**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=964,17)	чел-ч	0,23	6,578	796,39	5238,62
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00267	0,076362	--	--
		Итого оплата труда:				**183,17**	**5238,62**
30. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,06006	12,55	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,286	54,46	15,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	0,076362	2292,74	175,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	0,076362	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,69**	**191,41**
30. 6	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,716	149,28	256,16
30. 7	150181 С (22-060301-0511)	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	28,886	2278,19	65807,80
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00016	0,004576	37,63	0,17
30. 9	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	0,64	18,304	37,63	688,78
		Итого материалов:				**2334,02**	**66752,91**
		НР первого уровня	%	60,9		111,55	3190,32
		НР второго уровня	%	3,6		94,88	2713,44
		Накладные расходы	%	--		206,43	5903,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,42	6246,94
		Сметная стоимость:				**2948,73**	**84333,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5097133,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5097133,60**
		Материалы -	Тенге				**2522568,54**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1511424,29**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1004610,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**1069840,47**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**855544,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**214296,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**493357,93**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6660332,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1948,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1511424,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6660332,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1948,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1511424,29**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ					
31	**Е12-150101-0613 12-150101-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов** Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов	**прибор**	**1,0000**		**2941,30**	**2941,30**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	3,547	3,547	806,60	2861,02
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,004	--	--
		Итого оплата труда:				**2861,02**	**2861,02**
31. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,004	1798,87	7,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,004	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7,20**
31. 4	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137469,21	27,49
31. 5	146052 С (21-130211-0608)	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,000043	0,000043	238482,58	10,25

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 6	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,000035	0,000035	1009618,27	35,34
31. 7	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
		Итого материалов:				**73,09**	**73,09**
		НР первого уровня	%	59,1		1690,86	1690,86
		НР второго уровня	%	3,6		166,76	166,76
		Накладные расходы	%	--		1857,62	1857,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,91	383,91
		Сметная стоимость:				**5182,83**	**5182,83**
32	**С123-030102-0302 23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**14365,72**	**14365,72**
		НР второго уровня	%	3,6		517,17	517,17
		Накладные расходы	%	--		517,17	517,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1190,63	1190,63
		Сметная стоимость:				**16073,52**	**16073,52**
33	**Е12-150101-0618 12-150101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Раковина. Смена санитарно-технических приборов** Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов	**прибор**	**2,0000**		**1730,21**	**3460,41**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=976,54)	чел-ч	1,913	3,826	806,60	3086,06
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,014	--	--
		Итого оплата труда:				**1543,03**	**3086,06**
33. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,014	1798,87	25,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,014	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,59**	**25,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 4	144572 С (21-130101-1901)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00032	137469,21	43,99
33. 5	145663 С (21-130207-0602)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,08	0,16	941,46	150,63
33. 6	146052 С (21-130211-0608)	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00007	0,00014	238482,58	33,39
33. 7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,00006	0,00012	1009618,27	121,15
33. 8	187928 С (23-030102-9902)	Санитарные приборы	комплект	1	2	--	--
		Итого материалов:				**174,58**	**349,17**
		НР первого уровня	%	59,1		911,93	1823,86
		НР второго уровня	%	3,6		95,12	190,23
		Накладные расходы	%	--		1007,05	2014,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,98	437,96
		Сметная стоимость:				**2956,23**	**5912,47**
34	**С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**8738,72**	**17477,44**
		НР второго уровня	%	3,6		314,59	629,19
		Накладные расходы	%	--		314,59	629,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,27	1448,53
		Сметная стоимость:				**9777,58**	**19555,16**
35	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка** Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	**шт.**	**2,0000**		**614,94**	**1229,87**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1035,3)	чел-ч	0,7	1,4	855,14	1197,19
		Итого оплата труда:				**598,60**	**1197,19**
35. 2	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,02	12,55	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**0,25**
35. 3	145632 С (21-130207-0405)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,4	61,25	24,50
35. 4	147045 С (21-130803-0901)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,026	304,89	7,93
		Итого материалов:				**16,21**	**32,43**
		НР первого уровня	%	60,4		361,55	723,10
		НР второго уровня	%	3,6		35,15	70,31
		Накладные расходы	%	--		396,71	793,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,93	161,86
		Сметная стоимость:				**1092,57**	**2185,14**
36	**С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2642,22**	**5284,44**
		НР второго уровня	%	3,6		95,12	190,24
		Накладные расходы	%	--		95,12	190,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,99	437,97
		Сметная стоимость:				**2956,33**	**5912,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**44759,18**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6401,71**
Материалы -			Тенге				**422,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**5947,08**
Накладные расходы -			Тенге				**3871,72**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3514,72**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**357,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**821,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11095,30**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7,39**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5947,08**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**38357,47**
Материалы -			Тенге				**32,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**1197,19**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37127,60**
Накладные расходы -			Тенге				**2130,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				723,10
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1406,90
		Сметная прибыль -	Тенге				3239,00
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				43726,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,40
		Сметная заработная плата -	Тенге				1197,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54821,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				7144,27
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
37	**Ц13-080305-0319 13-080305-0319 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках** Состав работ: 1. Изготовление закладной обоймы 2. Прокладка металлорукава 3. Прокладка труб 4. Затягивание проводов в трубы и металлорукава 5. Установка крюка 6. Подвеска светильника 7. Присоединение 8. Ввертывание ламп 9. Опробование на зажигание	**шт.**	**38,0000**		**2180,93**	**82875,26**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1067)	чел-ч	1,02	38,76	881,32	34159,99
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,1368	--	--
		Итого оплата труда:				**898,95**	**34159,99**
37. 3	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,1368	2292,74	313,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1368	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,25**	**313,65**
37. 4	125883 С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00085	0,0323	205602,97	6640,98
37. 5	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	1,02	38,76	818,91	31740,95
37. 6	149506 С (22-040704-0305)	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,0001	0,0038	821265,01	3120,81

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 7	187503 С (23-021104-1001)	Патрубки	10 шт.	0,102	3,876	1453,50	5633,77
37. 8	238460 С (23-061703-0105)	Муфта	шт.	1,02	38,76	--	--
37. 9	243009 С (24-040207-4004)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	38,76	32,64	1265,13
		Итого материалов:				**1273,73**	**48401,63**
		НР первого уровня	%	42,8		384,75	14620,48
		НР второго уровня	%	3,6		92,36	3509,85
		Накладные расходы	%	--		477,11	18130,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,64	8080,45
		Сметная стоимость:				**2870,69**	**109086,03**
38	**С123-070106-0201 23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**32,0000**		**10476,23**	**335239,36**
		НР второго уровня	%	3,6		377,14	12068,62
		Накладные расходы	%	--		377,14	12068,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		868,27	27784,64
		Сметная стоимость:				**11721,64**	**375092,62**
39	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**1470,30**	**8821,80**
		НР второго уровня	%	3,6		52,93	317,58
		Накладные расходы	%	--		52,93	317,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,86	731,15
		Сметная стоимость:				**1645,09**	**9870,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,6000**		**520,08**	**312,05**
		НР второго уровня	%	3,6		18,72	11,23
		Накладные расходы	%	–		18,72	11,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,10	25,86
		Сметная стоимость:				**581,91**	**349,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**427248,47**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**427248,47**
Материалы -			Тенге				**48401,63**
Всего заработная плата -			Тенге				**34159,99**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**344373,21**
Накладные расходы -			Тенге				**30527,76**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**14620,48**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**15907,28**
Сметная прибыль -			Тенге				**36622,10**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**494398,33**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**38,90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**34159,99**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**494398,33**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**38,90**
Сметная заработная плата -			Тенге				**34159,99**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5569141,25**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1552728,55**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**58876,11**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0,00**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**3957536,59**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**874402,38**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6443543,62**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**231967,57**
ИТОГО:			Тенге				**6675511,19**
Сметная прибыль			Тенге				**534040,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				7209552,09
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					86514,63
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					411326,00
		(11190332,18+23086849,07=34277181,25)	Тенге				
		Итого по сметному расчету:					
		- в текущих ценах с 02.01.17 г.					**7707392,72**
		- в текущих и прогнозных ценах					
		Ценовая скидка к=0,693964227	**Тенге**				**5348654,828**
		НДС 12%	**Тенге**				**641838,58**
		Итого с НДС	**Тенге**				**5990493,407**

Заказчик:

Директор КГП "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области _____ **Кажикенов М.Ш.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" _____ **Оспанов Т.З.**

Представитель технического надзора

Директор ТОО "Строй-Эксперт-Астана" _____ **Ешкеев А.И.**

инженер-строитель Кравцов / Кравцов.

Счет-фактура № 00000000002 от 12 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 12.06.2018

Поставщик: ТОО "Универсал PLUS"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020740004655, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Мельничная, дом № 4, к.16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0007587, от 09.11.2012

ИИК поставщика: KZ588560000000494522, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №1 от 2018-03-01

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, г.Шахтинск, Московская 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020740004655, ТОО "Универсал PLUS",Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., Мельничная, дом № 4, к.16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090240017334, КГП "Поликлиника города Шахтинск" акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области,Республика Казахстан, Карагандинская, г.Шахтинск, Московская 18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГП "Поликлиника города Шахтинск" акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240017334, Республика Казахстан, Карагандинская, г.Шахтинск, Московская 18

ИИК получателя: KZ896010191000223478, в банке АО " Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский	усл.	1	16 021 447,32	16 021 447,32	12%	1 922 573,68	17 944 021,00		
Всего по счету:					16 021 447,32		**1 922 573,68**	**17 944 021,00**		

Руководитель: Оспанов Т. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

Оспанов Т.З.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.