Форма №3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел культуры и развития языков Шетского района"
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №38 от 2018-10-26

ИИК: KZ910705034552273001
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140011613

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №1 от 20 ноября 2018 г.

Выполненных работ с 6 ноября по 20 ноября 2018 г.

Объект:Капитальный ремонт дома культуры с. Киик Шетского района в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	11 132 800
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт ДК с. Киик Шетского района в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 000 000
7	Сумма выполненных работ с 06 ноября по 20 ноября 2018 г.	10 000 000
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса	0
9	Сумма удержание резерва 5%	500 000
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 500 000

Заказчик:

И.О. Руководителя ГУ "Отдела культуры и развития языков Шетского района"

_____ Г.У.

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____ Оспанов Т.З.

Наименование стройки - ст. КИИК КРАГАНДИНСКОЙ ОБЛ, ШЕТСКИЙ РАЙОН, С, КИИК, УЛ КЛУБНАЯ,20А
Наименование объекта - Капитальный ремонт дома культуры с. Киик Шетского района

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2018 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
1	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**385,1700**		**72,78**	**28032**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1049	40,404	692,92	27997
		Итого оплата труда:				**72,69**	**27997**
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,962925	36,82	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**35**
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	2,003	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		42,96	16546
		НР второго уровня	%	3,6		4,17	1605
		Накладные расходы	%	--		47,12	18151
		Сметная прибыль	%	8		9,59	3695
		Сметная стоимость:				**129,50**	**49878**
2	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**385,1700**		**120,95**	**46585**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1741	67,058	692,92	46466
		Итого оплата труда:				**120,64**	**46466**
2. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	3,235	36,82	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,31**	**119**
2. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	3,929	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		71,30	27461
		НР второго уровня	%	3,6		6,92	2666
		Накладные расходы	%	--		78,22	30127
		Сметная прибыль	%	8		15,93	6137
		Сметная стоимость:				**215,10**	**82849**
3	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**302,2700**		**123,00**	**37180**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,1516	45,824	705,69	32338
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,39	855,13	1189
		Итого оплата труда:				**110,92**	**33527**
3.3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,39	3482,58	4842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,39	855,13	1189
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**4842**
3.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	4,232	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		65,55	19814
		НР второго уровня	%	3,6		6,79	2052
		Накладные расходы	%	--		72,34	21866
		Сметная прибыль	%	8		15,63	4724
		Сметная стоимость:				**210,97**	**63770**
4	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**385,1700**		**1083,29**	**417252**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,214	82,426	786,80	64853
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	3,004	1027,25	3086
		Итого оплата труда:				**176,39**	**67939**
4.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	1,772	3146,73	5575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,772	1146,99	2032
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	1,233	1798,87	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	1,233	855,13	1054
		Итого эксплуатация машин:				**20,23**	**7793**
4.5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	8,089	26042,38	210646
4.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	26,962	196,56	5300
4.7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,223399	575926,68	128661
		Итого материалов:				**894,69**	**344606**
		НР первого уровня	%	59,8		105,48	40628
		НР второго уровня	%	3,6		42,80	16484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		148,28	57111
		Сметная прибыль	%	8		98,53	37949
		Сметная стоимость:				**1330,09**	**512312**
5	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**385,1700**		**209,52**	**80701**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,029	11,17	777,22	8681
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,304284	940,10	286
		Итого оплата труда:				**23,28**	**8968**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,088589	3146,73	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,088589	1146,99	102
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,215695	1798,87	388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,215695	855,13	184
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**667**
5. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,015407	67003,80	1032
5. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,02311	70978,79	1640
5. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,088589	774961,37	68653
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,304284	27,67	8
5. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,154068	120,36	19
		Итого материалов:				**185,25**	**71353**
		НР первого уровня	%	59,8		13,92	5363
		НР второго уровня	%	3,6		8,04	3098
		Накладные расходы	%	--		21,97	8461
		Сметная прибыль	%	8		18,52	7133
		Сметная стоимость:				**250,01**	**96295**
6	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**300,5700**		**275,04**	**82670**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,0694	20,86	777,22	16212
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,631197	924,62	584
		Итого оплата труда:				**55,88**	**16796**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,240456	3630,60	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,240456	855,13	206
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,150285	3146,73	473

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,150285	1146,99	172
6. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,232	554,30	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,240456	1798,87	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,240456	855,13	206
		Итого эксплуатация машин:				**8,19**	**2462**
6. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	330,627	153,00	50586
6. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	150,285	89,23	13410
		Итого материалов:				**212,92**	**63996**
		НР первого уровня	%	56,4		31,52	9473
		НР второго уровня	%	3,6		11,04	3317
		Накладные расходы	%	--		42,55	12790
		Сметная прибыль	%	8		25,41	7637
		Сметная стоимость:				**343,00**	**103097**
7	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Разборка Утепленнепокрытия. плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**89,4900**		**218,08**	**19516**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,3224	28,852	676,44	19516
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00332	0,297107	--	--
		Итого оплата труда:				**218,08**	**19516**
		НР первого уровня	%	56,4		123,00	11007
		НР второго уровня	%	3,6		12,28	1099
		Накладные расходы	%	--		135,28	12106
		Сметная прибыль	%	8		28,27	2530
		Сметная стоимость:				**381,63**	**34152**
8	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**300,5700**		**598,65**	**179937**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,403	121,13	845,55	102421
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,495	925,46	2309
		Итого оплата труда:				**348,44**	**104730**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,052	3630,60	3819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,052	855,13	900
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,60114	3146,73	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,60114	1146,99	690
8. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	5,53	554,30	3066

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,841596	1798,87	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,841596	855,13	720
		Итого эксплуатация машин:				**34,24**	**10290**
8. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	604,146	89,23	53908
8. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,075143	58564,32	4401
8. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,174331	51147,90	8917
		Итого материалов:				**223,66**	**67225**
		НР первого уровня	%	56,4		196,52	59068
		НР второго уровня	%	3,6		28,63	8604
		Накладные расходы	%	--		225,15	67672
		Сметная прибыль	%	8		65,90	19809
		Сметная стоимость:				**889,70**	**267418**
9	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**300,5700**		**476,35**	**143176**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,312	93,778	845,55	79294
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	2,495	925,46	2309
		Итого оплата труда:				**271,49**	**81603**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	1,052	3630,60	3819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,052	855,13	900
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,60114	3146,73	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,60114	1146,99	690
9. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0165	4,959	554,30	2749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,841596	1798,87	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,841596	855,13	720
		Итого эксплуатация машин:				**33,18**	**9974**
9. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	604,146	89,23	53908
		Итого материалов:				**179,35**	**53908**
		НР первого уровня	%	56,4		153,12	46024
		НР второго уровня	%	3,6		22,66	6811
		Накладные расходы	%	--		175,78	52835
		Сметная прибыль	%	8		52,17	15681
		Сметная стоимость:				**704,30**	**211692**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**33,0627**		**13321,70**	**440451**
		НР второго уровня	%	3,6		479,58	15856
		Накладные расходы	%	--		479,58	15856
		Сметная прибыль	%	8		1104,10	36505
		Сметная стоимость:				**14905,38**	**492812**
11	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**385,1700**		**523,67**	**201702**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,5663	218,122	796,38	173708
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	1,733	1075,65	1864
		Итого оплата труда:				**455,83**	**175572**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,31	3146,73	4121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,31	1146,99	1503
11. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	11,324	16,72	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	25,036	18,64	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,423687	1798,87	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,423687	855,13	362
		Итого эксплуатация машин:				**14,38**	**5539**
11. 7	21-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	442,946	--	--
11. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	2,735	5647,17	15443
11. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1167,065	1,46	1704
11.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	7,703	689,02	5308
		Итого материалов:				**58,30**	**22455**
		НР первого уровня	%	56,4		257,09	99023
		НР второго уровня	%	3,6		28,11	10826
		Накладные расходы	%	--		285,20	109849
		Сметная прибыль	%	8		64,71	24924
		Сметная стоимость:				**873,57**	**336475**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**425,9900**		**2681,36**	**1142233**
		НР второго уровня	%	3,6		96,53	41120
		Накладные расходы	%	--		96,53	41120
		Сметная прибыль	%	8		222,23	94668
		Сметная стоимость:				**3000,12**	**1278021**
13	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,8000**		**2182,11**	**36659**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,972	16,33	757,42	12368
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,04536	855,13	39
		Итого оплата труда:				**738,52**	**12407**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0336	3630,60	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0336	855,13	29
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01176	1798,87	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01176	855,13	10
		Итого эксплуатация машин:				**8,52**	**143**
13. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,09576	247635,02	23714
13. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса НЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,016	99,96	202
13. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,672	346,50	233
		Итого материалов:				**1437,37**	**24148**
		НР первого уровня	%	56,4		416,53	6998
		НР второго уровня	%	3,6		93,55	1572
		Накладные расходы	%	--		510,08	8569
		Сметная прибыль	%	8		215,37	3618
		Сметная стоимость:				**2907,56**	**48847**
14	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания (фронтон) из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**36,0000**		**2130,50**	**76698**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	1,202	43,258	796,38	34449
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0576	1161,33	67
		Итого оплата труда:				**958,79**	**34516**
14. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	1,055	19,38	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	2,178	12,55	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,05832	3146,73	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,05832	1146,99	67
14. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	1,091	183,51	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	2,34	15,06	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**467**
14. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	90	254,40	22896
14. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	9,504	593,64	5642
14.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	91,44	76,57	7002
14.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	90	69,36	6242
		Итого материалов:				**1160,61**	**41782**
		НР первого уровня	%	54,8		525,42	18915
		НР второго уровня	%	3,6		95,61	3442
		Накладные расходы	%	--		621,03	22357
		Сметная прибыль	%	8		220,12	7924
		Сметная стоимость:				**2971,65**	**106980**
15	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания(фронтон) из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**36,0000**		**603,78**	**21736**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,3484	12,542	777,22	9748
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,01944	1146,99	22
		Итого оплата труда:				**271,40**	**9771**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,01944	3146,73	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,01944	1146,99	22
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**61**
15. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	93,6	57,12	5346
15. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	50,4	130,56	6580
		Итого материалов:				**331,30**	**11927**
		НР первого уровня	%	54,8		148,73	5354
		НР второго уровня	%	3,6		27,09	975
		Накладные расходы	%	--		175,82	6329

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		62,37	2245
		Сметная стоимость:				**841,97**	**30311**
16	**29-000001-0001**	**Металлосайдинг стандартных цветов по шкале RAL(по согласовани. с Заказчиком и эскиза)**	**м2**	**39,8160**		**2839,00**	**113038**
		НР второго уровня	%	3,6		102,20	4069
		Накладные расходы	%	--		102,20	4069
		Сметная прибыль	%	8		235,30	9369
		Сметная стоимость:				**3176,50**	**126476**
17	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания (карниз) из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**20,0000**		**2130,50**	**42610**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	1,202	24,032	796,38	19139
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,032	1161,33	37
		Итого оплата труда:				**958,79**	**19176**
17.3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	0,586	19,38	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17.4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	1,21	12,55	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,0324	3146,73	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00162	0,0324	1146,99	37
17.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	0,606	183,51	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17.7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	1,3	15,06	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**259**
17.8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	50	254,40	12720
17.9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	5,28	593,64	3134
17.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	50,8	76,57	3890
17.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г -образный/	шт.	2,5	50	69,36	3468
		Итого материалов:				**1160,61**	**23212**
		НР первого уровня	%	54,8		525,42	10508
		НР второго уровня	%	3,6		95,61	1912
		Накладные расходы	%	--		621,03	12421
		Сметная прибыль	%	8		220,12	4402
		Сметная стоимость:				**2971,65**	**59433**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания (карниз) из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**20,0000**		**603,78**	**12076**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,3484	6,968	777,22	5416
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,0108	1146,99	12
		Итого оплата труда:				**271,40**	**5428**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,0108	3146,73	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,0108	1146,99	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**34**
18. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	52	57,12	2970
18. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	28	130,56	3656
		Итого материалов:				**331,30**	**6626**
		НР первого уровня	%	54,8		148,73	2975
		НР второго уровня	%	3,6		27,09	542
		Накладные расходы	%	--		175,82	3516
		Сметная прибыль	%	8		62,37	1247
		Сметная стоимость:				**841,97**	**16839**
19	**29-000001-0001**	**Металлосайдинг стандартных цветов по шкале RAL(по согласовани. с Заказчиком и эскиза)**	**м2**	**22,1200**		**2839,00**	**62799**
		НР второго уровня	%	3,6		102,20	2261
		Накладные расходы	%	--		102,20	2261
		Сметная прибыль	%	8		235,30	5205
		Сметная стоимость:				**3176,50**	**70264**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3185051**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3185051**
Материалы -			Тенге				**731238**
Всего заработная плата -			Тенге				**664411**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1758520**
Накладные расходы -			Тенге				**507468**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**379156**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**128312**
Сметная прибыль -			Тенге				**295401**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3987920**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**845**
Сметная заработная плата -			Тенге				**664411**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3987920**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**845**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				664411
		РАЗДЕЛ 2.ФАСАД					
				Дверные блоки			
20	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**6,7500**		**765,12**	**5165**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	6,153	718,47	4420
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,52245	757,42	396
		Итого оплата труда:				**713,51**	**4816**
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,52245	1424,23	744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,52245	757,42	396
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**744**
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	2447
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	274
		Накладные расходы	%	--		403,06	2721
		Сметная прибыль	%	8		93,45	631
		Сметная стоимость:				**1261,63**	**8516**
21	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6,7500**		**1508,93**	**10185**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	1,49	10,057	881,32	8864
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,2484	972,51	242
		Итого оплата труда:				**1348,96**	**9105**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,0999	3146,73	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,0999	1146,99	115
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,1485	1798,87	267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,1485	855,13	127
		Итого эксплуатация машин:				**86,15**	**581**
21. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,003375	205870,68	695
21. 6	21-090105-0400	Полотна для дверных блоков деревянные	м2	0,91	6,143	--	--
21. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,2295	196,56	45
		Итого материалов:				**109,62**	**740**
		НР первого уровня	%	59,8		806,68	5445
		НР второго уровня	%	3,6		83,36	563
		Накладные расходы	%	--		890,04	6008
		Сметная прибыль	%	8		191,92	1295
		Сметная стоимость:				**2590,89**	**17488**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,7500**		**28016,03**	**189108**
		НР второго уровня	%	3,6		1008,58	6808
		Накладные расходы	%	--		1008,58	6808
		Сметная прибыль	%	8		2321,97	15673
		Сметная стоимость:				**31346,58**	**211589**
23	**21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**1,0000**		**6005,27**	**6005**
		НР второго уровня	%	3,6		216,19	216
		Накладные расходы	%	--		216,19	216
		Сметная прибыль	%	8		497,72	498
		Сметная стоимость:				**6719,18**	**6719**
24	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**8,8500**		**3775,30**	**33411**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	3,852	34,09	796,38	27149
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,10266	757,42	78
		Итого оплата труда:				**3076,44**	**27227**
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,10266	1424,23	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,10266	757,42	78
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**146**
24. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,3894	15705,09	6116
24. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,71685	--	--
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,030975	27,67	1
		Итого материалов:				**691,12**	**6116**
		НР первого уровня	%	59,1		1818,18	16091
		НР второго уровня	%	3,6		201,37	1782
		Накладные расходы	%	--		2019,54	17873
		Сметная прибыль	%	8		463,59	4103
		Сметная стоимость:				**6258,43**	**55387**

Ремонт фасада

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**289,6900**		**2130,50**	**617185**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	1,202	348,092	796,38	277213
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,463504	1161,33	538
		Итого оплата труда:				**958,79**	**277751**
25. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	8,488	19,38	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	17,526	12,55	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,469298	3146,73	1477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	0,469298	1146,99	538
25. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	8,778	183,51	1611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	18,83	15,06	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**3756**
25. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	724,225	254,40	184243
25. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	76,478	593,64	45400
25.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	735,813	76,57	56341
25.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	724,225	69,36	50232
		Итого материалов:				**1160,61**	**336217**
		НР первого уровня	%	54,8		525,42	152208
		НР второго уровня	%	3,6		95,61	27698
		Накладные расходы	%	--		621,03	179906
		Сметная прибыль	%	8		220,12	63767
		Сметная стоимость:				**2971,65**	**860859**
26	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**289,6900**		**2172,64**	**629393**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,2357	68,28	767,00	52371
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,156433	1146,99	179
		Итого оплата труда:				**181,40**	**52550**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,156433	3146,73	492

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,156433	1146,99	179
26. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	10,168	15,06	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**645**
26. 5	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0525	15,209	31617,32	480859
26. 6	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	318,659	97,92	31203
26. 7	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	2433,396	26,43	64315
		Итого материалов:				**1989,63**	**576377**
		НР первого уровня	%	49,32		89,47	25918
		НР второго уровня	%	3,6		81,44	23591
		Накладные расходы	%	--		170,90	49509
		Сметная прибыль	%	8		187,48	54312
		Сметная стоимость:				**2531,03**	**733214**
27	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**289,6900**		**603,78**	**174909**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,3484	100,928	777,22	78443
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,156433	1146,99	179
		Итого оплата труда:				**271,40**	**78623**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,156433	3146,73	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,156433	1146,99	179
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**492**
27. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	753,194	57,12	43022
27. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	405,566	130,56	52951
		Итого материалов:				**331,30**	**95973**
		НР первого уровня	%	54,8		148,73	43085
		НР второго уровня	%	3,6		27,09	7848
		Накладные расходы	%	--		175,82	50933
		Сметная прибыль	%	8		62,37	18067
		Сметная стоимость:				**841,97**	**243909**
28	**29-000001-0001**	**Металлосайдинг стандартных цветов по шкале RAL(по согласовани. с Заказчиком и эскиза)**	**м2**	**307,0714**		**2839,00**	**871776**
		НР второго уровня	%	3,6		102,20	31384
		Накладные расходы	%	--		102,20	31384
		Сметная прибыль	%	8		235,30	72253
		Сметная стоимость:				**3176,50**	**975412**

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ремонт отмостки		
29	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**7,5220**		**7283,92**	**54790**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	3,24	24,371	725,49	17681
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,137	855,13	3538
		Итого оплата труда:				**2820,91**	**21219**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,67698	3415,90	2312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,67698	855,13	579
29. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,46	1890,72	6542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,46	855,13	2959
29. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,995	11,48	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1187,84**	**8935**
29. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,181	2862,11	6243
29. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,67698	2648,49	1793
29. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	7,522	2672,97	20106
29. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,128	27,67	31
		Итого материалов:				**3745,50**	**28174**
		НР первого уровня	%	60,9		1717,93	12922
		НР второго уровня	%	3,6		324,07	2438
		Накладные расходы	%	--		2042,00	15360
		Сметная прибыль	%	8		746,07	5612
		Сметная стоимость:				**10072,00**	**75762**
30	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,2200**		**539,52**	**40583**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,366	27,531	692,92	19076
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,955294	757,42	724
		Итого оплата труда:				**263,23**	**19800**
30. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	3,535	12,99	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,955294	1424,23	1361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,955294	757,42	724
		Итого эксплуатация машин:				**18,70**	**1406**
30. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,534	13051,33	20027

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,633	27,67	73
		Итого материалов:				**267,22**	**20100**
		НР первого уровня	%	60,9		160,31	12058
		НР второго уровня	%	3,6		25,19	1895
		Накладные расходы	%	--		185,50	13953
		Сметная прибыль	%	8		58,00	4363
		Сметная стоимость:				**783,02**	**58899**
31	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**1053,0800**		**72,90**	**76773**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0044	4,634	692,92	3211
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,211	757,42	1675
		Итого оплата труда:				**4,64**	**4886**
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	24,431	12,99	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	2,211	1424,23	3150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,211	757,42	1675
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**3467**
31. 5	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	5,371	13051,33	70095
		Итого материалов:				**66,56**	**70095**
		НР первого уровня	%	60,9		2,83	2975
		НР второго уровня	%	3,6		2,73	2871
		Накладные расходы	%	--		5,55	5846
		Сметная прибыль	%	8		6,28	6610
		Сметная стоимость:				**84,73**	**89228**
				Цоколь			
32	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**30,0900**		**2172,64**	**65375**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,2357	7,092	767,00	5440
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,016249	1146,99	19
		Итого оплата труда:				**181,40**	**5458**
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,016249	3146,73	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,016249	1146,99	19
32. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	1,056	15,06	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**67**

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 5	21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0525	1,58	31617,32	49947
32. 6	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	33,099	97,92	3241
32. 7	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	252,756	26,43	6680
		Итого материалов:				**1989,63**	**59868**
		НР первого уровня	%	49,32		89,47	2692
		НР второго уровня	%	3,6		81,44	2450
		Накладные расходы	%	--		170,90	5142
		Сметная прибыль	%	8		187,48	5641
		Сметная стоимость:				**2531,03**	**76159**
33	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**30,0900**		**603,78**	**18168**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,3484	10,483	777,22	8148
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,016249	1146,99	19
		Итого оплата труда:				**271,40**	**8167**
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,016249	3146,73	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,016249	1146,99	19
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**51**
33. 4	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	78,234	57,12	4469
33. 5	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	42,126	130,56	5500
		Итого материалов:				**331,30**	**9969**
		НР первого уровня	%	54,8		148,73	4475
		НР второго уровня	%	3,6		27,09	815
		Накладные расходы	%	--		175,82	5290
		Сметная прибыль	%	8		62,37	1877
		Сметная стоимость:				**841,97**	**25335**
34	**29-000001-0001**	**Металлосайдинг стандартных цветов по шкале RAL(по согласовани. с Заказчиком и эскиза)**	**м2**	**36,0900**		**2839,00**	**102460**
		НР второго уровня	%	3,6		102,20	3689
		Накладные расходы	%	--		102,20	3689
		Сметная прибыль	%	8		235,30	8492
		Сметная стоимость:				**3176,50**	**114640**
				Крыльцо			
35	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**4,5000**		**547,02**	**2462**

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	1,602	705,69	1131
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,05715	757,42	43
		Итого оплата труда:				**260,84**	**1174**
35. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,40815	12,99	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,05715	1424,23	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,05715	757,42	43
		Итого эксплуатация машин:				**19,27**	**87**
35. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0918	13507,69	1240
35. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,1575	27,67	4
		Итого материалов:				**276,53**	**1244**
		НР первого уровня	%	60,9		158,85	715
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	114
		Накладные расходы	%	--		184,27	829
		Сметная прибыль	%	8		58,50	263
		Сметная стоимость:				**789,79**	**3554**
36	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,5000**		**808,43**	**3638**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,726	3,267	738,26	2412
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,16965	788,52	134
		Итого оплата труда:				**565,70**	**2546**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0162	3415,90	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0162	855,13	14
36. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,11565	1424,23	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,11565	757,42	88
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,0378	1798,87	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0378	855,13	32
		Итого эксплуатация машин:				**64,01**	**288**
36. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0585	12779,11	748
36. 7	21-130806-0401	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	1,02	4,59	--	--
36. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,1377	1348,14	186
36. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,17325	27,67	5
		Итого материалов:				**208,45**	**938**
		НР первого уровня	%	60,9		344,51	1550
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	187
		Накладные расходы	%	--		386,02	1737
		Сметная прибыль	%	8		95,56	430

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1290,01**	**5805**
37	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**4,5900**		**1715,90**	**7876**
		НР второго уровня	%	3,6		61,77	284
		Накладные расходы	%	--		61,77	284
		Сметная прибыль	%	8		142,21	653
		Сметная стоимость:				**1919,89**	**8812**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2909260**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2714147**
Материалы -			Тенге				**1205811**
Всего заработная плата -			Тенге				**513321**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**974235**
Местные материалы -			Тенге				**7876**
		Накладные расходы -	Тенге				**390464**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**282582**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107882**
		Сметная прибыль -	Тенге				**248369**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3352979**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**656**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**513321**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**195113**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**195113**
		Накладные расходы -	Тенге				**7024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16171**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**218309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3571288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**656**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**513321**
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт Внутренних помещений					
		Дверные блоки					
38	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**9,4500**		**765,12**	**7230**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=718,47)	чел-ч	0,9115	8,614	718,47	6189

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,73143	757,42	554
		Итого оплата труда:				**713,51**	**6743**
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,73143	1424,23	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,73143	757,42	554
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**1042**
		НР первого уровня	%	50,8		362,46	3425
		НР второго уровня	%	3,6		40,59	384
		Накладные расходы	%	--		403,06	3809
		Сметная прибыль	%	8		93,45	883
		Сметная стоимость:				**1261,63**	**11922**
39	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**9,4500**		**1169,76**	**11054**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,9753	9,217	777,22	7163
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,239085	870,48	208
		Итого оплата труда:				**780,05**	**7371**
39. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,489	12,55	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,0189	3146,73	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0189	1146,99	22
39. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,0189	1424,23	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0189	757,42	14
39. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,450765	18,64	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,201285	1798,87	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,201285	855,13	172
39. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,38556	39,08	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,92**	**491**
39. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00945	21971,56	208
39.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	9,45	--	--
39.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,268	982,75	2229
39.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	28,633	33,19	950
39.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,068135	196,56	13
		Итого материалов:				**359,81**	**3400**
		НР первого уровня	%	59,8		466,47	4408
		НР второго уровня	%	3,6		58,90	557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		525,37	4965
		Сметная прибыль	%	8		135,61	1282
		Сметная стоимость:				**1830,74**	**17300**
40	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**9,4500**		**7876,25**	**74431**
		НР второго уровня	%	3,6		283,55	2680
		Накладные расходы	%	--		283,55	2680
		Сметная прибыль	%	8		652,78	6169
		Сметная стоимость:				**8812,58**	**83279**
41	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**15,0000**		**316,75**	**4751**
		НР второго уровня	%	3,6		11,40	171
		Накладные расходы	%	--		11,40	171
		Сметная прибыль	%	8		26,25	394
		Сметная стоимость:				**354,41**	**5316**
42	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5,0000**		**5039,96**	**25200**
		НР второго уровня	%	3,6		181,44	907
		Накладные расходы	%	--		181,44	907
		Сметная прибыль	%	8		417,71	2089
		Сметная стоимость:				**5639,11**	**28196**
43	**21-070503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**26,0000**		**312,86**	**8134**
		НР второго уровня	%	3,6		11,26	293
		Накладные расходы	%	--		11,26	293
		Сметная прибыль	%	8		25,93	674
		Сметная стоимость:				**350,05**	**9101**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**9,6900**		**3775,30**	**36583**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	3,852	37,326	796,38	29726
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,112404	757,42	85
		Итого оплата труда:				**3076,44**	**29811**
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,112404	1424,23	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,112404	757,42	85
		Итого эксплуатация машин:				**16,52**	**160**
44. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,42636	15705,09	6696
44. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,78489	--	--
44. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,033915	27,67	1
		Итого материалов:				**691,12**	**6697**
		НР первого уровня	%	59,1		1818,18	17618
		НР второго уровня	%	3,6		201,37	1951
		Накладные расходы	%	--		2019,54	19569
		Сметная прибыль	%	8		463,59	4492
		Сметная стоимость:				**6258,43**	**60644**
				Фойе			
45	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**24,4000**		**549,72**	**13413**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,6987	17,048	757,42	12913
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,35136	757,42	266
		Итого оплата труда:				**540,12**	**13179**
45. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,35136	1424,23	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,35136	757,42	266
		Итого эксплуатация машин:				**20,51**	**500**
45. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	1,269	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		319,21	7789
		НР второго уровня	%	3,6		31,28	763
		Накладные расходы	%	--		350,49	8552
		Сметная прибыль	%	8		72,02	1757
		Сметная стоимость:				**972,22**	**23722**
46	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**12,2000**		**1237,36**	**15096**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	1,112	13,566	757,42	10275
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	2,562	846,75	2169
		Итого оплата труда:				**1020,07**	**12445**
46. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	2,342	1890,72	4429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	2,342	855,13	2003
46. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	4,685	16,80	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,2196	1424,23	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,2196	757,42	166
		Итого эксплуатация машин:				**395,11**	**4820**
46. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,8052	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		602,86	7355
		НР второго уровня	%	3,6		66,25	808
		Накладные расходы	%	--		669,11	8163
		Сметная прибыль	%	8		152,52	1861
		Сметная стоимость:				**2058,98**	**25120**
47	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**16,9800**		**98,95**	**1680**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1428	2,425	692,92	1680
		Итого оплата труда:				**98,95**	**1680**
47. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0062	0,105276	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		58,48	993
		НР второго уровня	%	3,6		5,67	96
		Накладные расходы	%	--		64,15	1089
		Сметная прибыль	%	8		13,05	222
		Сметная стоимость:				**176,14**	**2991**
48	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,2000**		**547,02**	**6674**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	4,343	705,69	3065
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,15494	757,42	117
		Итого оплата труда:				**260,84**	**3182**
48. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,107	12,99	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,15494	1424,23	221

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,15494	757,42	117
		Итого эксплуатация машин:				**19,27**	**235**
48. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,24888	13507,69	3362
48. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,427	27,67	12
		Итого материалов:				**276,53**	**3374**
		НР первого уровня	%	60,9		158,85	1938
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	310
		Накладные расходы	%	--		184,27	2248
		Сметная прибыль	%	8		58,50	714
		Сметная стоимость:				**789,79**	**9635**
49	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**24,4000**		**3967,51**	**96807**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	19,544	786,80	15378
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0383	0,93452	848,97	793
		Итого оплата труда:				**662,74**	**16171**
49. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,63196	12,55	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,019276	3146,73	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,019276	1146,99	22
49. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,1037	1424,23	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,1037	757,42	79
49. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	0,81984	54,46	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	0,81008	2292,74	1857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	0,81008	855,13	693
49. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,21472	153,97	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**88,17**	**2151**
49. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,488	84,66	41
49.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	18,3	149,28	2732
49.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	24,888	2773,63	69030
49.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,046848	27,67	1
49.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	198,616	37,63	7474
		Итого материалов:				**3249,12**	**79278**
		НР первого уровня	%	60,9		403,61	9848
		НР второго уровня	%	3,6		157,36	3840
		Накладные расходы	%	--		560,97	13688

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		362,28	8840
		Сметная стоимость:				**4890,76**	**119335**
50	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**12,2000**		**445,66**	**5437**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,236	2,879	845,55	2435
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,00732	855,14	6
		Итого оплата труда:				**200,06**	**2441**
50. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00732	1798,87	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00732	855,13	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**13**
50. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01952	12779,11	249
50. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	12,322	222,36	2740
		Итого материалов:				**245,03**	**2989**
		НР первого уровня	%	60,9		121,84	1486
		НР второго уровня	%	3,6		20,43	249
		Накладные расходы	%	--		142,27	1736
		Сметная прибыль	%	8		47,03	574
		Сметная стоимость:				**634,96**	**7747**
51	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой . Демонтаж на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**24,4000**		**510,81**	**12464**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,78232	19,089	652,94	12464
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,033184	--	--
		Итого оплата труда:				**510,81**	**12464**
		НР первого уровня	%	59,8		305,47	7453
		НР второго уровня	%	3,6		29,39	717
		Накладные расходы	%	--		334,85	8170
		Сметная прибыль	%	8		67,65	1651
		Сметная стоимость:				**913,32**	**22285**
52	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**24,4000**		**1867,92**	**45577**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	23,861	816,18	19475
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,08296	1001,06	83
		Итого оплата труда:				**801,55**	**19558**

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,04148	3146,73	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,04148	1146,99	48
52. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,68808	18,64	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,04148	1798,87	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,04148	855,13	35
52. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,061	183,51	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,19276	15,06	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**232**
52. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	16,587	75,84	1258
52. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	69,867	114,25	7982
52.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	15,86	16,39	260
52.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	43,432	51,06	2218
52.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	3,904	28,84	113
52.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	3,648	43,89	160
52.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	16,019	7,71	124
52.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,56608	954,68	540
52.16	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	25,132	411,22	10335
52.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	8,955	133,36	1194
52.18	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	31,791	1,02	32
52.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00244	320,63	1
52.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	16,292	47,83	779
52.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	17,087	37,96	649
52.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	32,179	7,02	226
		Итого материалов:				**1060,26**	**25870**
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	11696
		НР второго уровня	%	3,6		84,50	2062
		Накладные расходы	%	--		563,83	13757
		Сметная прибыль	%	8		194,54	4747
		Сметная стоимость:				**2626,28**	**64081**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,4000**		**161,64**	**3944**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,15	3,66	845,55	3095
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0122	835,59	10
		Итого оплата труда:				**127,25**	**3105**
53. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00244	1424,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00244	757,42	2
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00976	1798,87	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00976	855,13	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**21**
53. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,0366	84,66	3
53. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	1,074	162,18	174
53. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,32	7,808	83,38	651
		Итого материалов:				**33,94**	**828**
		НР первого уровня	%	54,8		69,73	1701
		НР второго уровня	%	3,6		8,33	203
		Накладные расходы	%	--		78,06	1905
		Сметная прибыль	%	8		19,18	468
		Сметная стоимость:				**258,88**	**6317**
54	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,4000**		**345,22**	**8423**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	6,344	796,38	5052
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,02684	846,25	23
		Итого оплата труда:				**207,99**	**5075**
54. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00244	1424,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00244	757,42	2
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0244	1798,87	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0244	855,13	21
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**47**
54. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,07564	84,66	6
54. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,20496	162,18	33
54. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,016836	133292,56	2244
54. 8	22-040301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,342	774,94	1040

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**136,22**	**3324**
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	2781
		НР второго уровня	%	3,6		16,53	403
		Накладные расходы	%	--		130,51	3184
		Сметная прибыль	%	8		38,06	929
		Сметная стоимость:				**513,79**	**12536**
55	**11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Галтели . установка**	**м деталей**	**20,0000**		**478,88**	**9578**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,57	11,4	777,22	8860
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,052	776,21	40
		Итого оплата труда:				**445,03**	**8901**
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01	3415,90	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01	855,13	9
55. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	2,4	12,55	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,042	1424,23	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,042	757,42	32
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**124**
55. 6	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,045	0,9	230,14	207
55. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000086	0,00172	21431,98	37
55. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000195	0,0039	19892,77	78
55. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,045	0,9	301,84	272
55.10	21-130816-3435	Изделия ленные	м	1,01	20,2	--	--
		Итого материалов:				**29,66**	**593**
		НР первого уровня	%	54,8		243,88	4878
		НР второго уровня	%	3,6		26,02	520
		Накладные расходы	%	--		269,90	5398
		Сметная прибыль	%	8		59,90	1198
		Сметная стоимость:				**808,68**	**16174**
56	**22-060401-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Галтели**	**м**	**20,2000**		**149,29**	**3016**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5,37	109
		Накладные расходы	%	--		5,37	109
		Сметная прибыль	%	8		12,37	250
		Сметная стоимость:				**167,04**	**3374**
57	**11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**59,2800**		**1249,46**	**74068**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,8641	51,224	806,60	41317
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,201552	1001,06	202
		Итого оплата труда:				**700,39**	**41519**
57. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,100776	3146,73	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,100776	1146,99	116
57. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0224	1,328	18,64	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,100776	1798,87	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,100776	855,13	86
57. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0034	0,201552	183,51	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0127	0,752856	15,06	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,64**	**571**
57. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8438	50,02	125,65	6285
57. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,236	132,562	114,25	15145
57.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,219	72,245	16,39	1184
57.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,404	23,949	51,06	1223
57.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,235	13,931	43,89	611
57.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0164	0,972192	954,68	928
57.14	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,35568	170,91	61
57.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,3757	22,271	133,36	2970
57.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,996	177,621	1,02	181
57.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,011856	320,63	4
57.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,377	22,349	47,83	1069
57.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,9225	54,686	37,96	2076
57.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	62,908	7,02	442

1	2	3	4	5	6	7	8
57.21	22-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	63,43	--	--
		Итого материалов:				**542,83**	**32179**
		НР первого уровня	%	59,8		418,83	24828
		НР второго уровня	%	3,6		60,06	3560
		Накладные расходы	%	--		478,89	28389
		Сметная прибыль	%	8		138,27	8197
		Сметная стоимость:				**1866,61**	**110653**
58	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**63,4296**		**527,73**	**33474**
		НР второго уровня	%	3,6		19,00	1205
		Накладные расходы	%	--		19,00	1205
		Сметная прибыль	%	8		43,74	2774
		Сметная стоимость:				**590,47**	**37453**
59	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,2800**		**324,84**	**19257**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,109	6,462	845,55	5464
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,023712	830,70	20
		Итого оплата труда:				**92,50**	**5483**
59. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005928	1424,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0001	0,005928	757,42	4
59. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,017784	1798,87	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,017784	855,13	15
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**40**
59. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,08892	84,66	8
59. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	2,608	162,18	423
59. 7	22-040301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,29	17,191	774,94	13322
		Итого материалов:				**232,00**	**13753**
		НР первого уровня	%	54,8		50,69	3005
		НР второго уровня	%	3,6		13,52	801
		Накладные расходы	%	--		64,21	3806
		Сметная прибыль	%	8		31,12	1845
		Сметная стоимость:				**420,17**	**24908**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**59,2800**		**275,67**	**16342**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	13,694	796,38	10905
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,065208	846,25	55
		Итого оплата труда:				**184,89**	**10961**
60. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005928	1424,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005928	757,42	4
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,05928	1798,87	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,05928	855,13	51
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**115**
60. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,183768	84,66	16
60. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,497952	162,18	81
60. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,037346	133292,56	4978
60. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,964	83,38	247
		Итого материалов:				**89,77**	**5321**
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	6006
		НР второго уровня	%	3,6		13,57	805
		Накладные расходы	%	--		114,89	6811
		Сметная прибыль	%	8		31,25	1852
		Сметная стоимость:				**421,81**	**25005**
61	**12-170101-2101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Смена**	**шт.**	**1,0000**		**762,35**	**762**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	0,891	0,891	855,13	762
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0003	757,33	0
		Итого оплата труда:				**762,15**	**762**
61. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0003	1424,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	757,42	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	--
61. 4	23-070101-9901	Светильники с лампами накаливания	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		450,43	450
		НР второго уровня	%	3,6		43,66	44
		Накладные расходы	%	--		494,09	494
		Сметная прибыль	%	8		100,52	101
		Сметная стоимость:				**1356,95**	**1357**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**1,0000**		**194,39**	**194**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,241	806,60	194
		Итого оплата труда:				**194,39**	**194**
62. 2	23-070204-0100	Выключатели, переключатели	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	115
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	11
		Накладные расходы	%	--		126,02	126
		Сметная прибыль	%	8		25,63	26
		Сметная стоимость:				**346,04**	**346**
63	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**201,05**	**201**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	7
		Накладные расходы	%	--		7,24	7
		Сметная прибыль	%	8		16,66	17
		Сметная стоимость:				**224,95**	**225**
64	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**6,0000**		**188,15**	**1129**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,1348	0,8088	816,18	660
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	0,2436	855,13	208
		Итого оплата труда:				**144,74**	**868**
64. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	0,2436	1890,72	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	0,2436	855,13	208
64. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	0,4872	16,80	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**469**
		НР первого уровня	%	50,8		73,53	441
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	57
		Накладные расходы	%	--		82,95	498
		Сметная прибыль	%	8		21,69	130
		Сметная стоимость:				**292,78**	**1757**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**12,0000**		**17,60**	**211**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0254	0,3048	692,92	211
		Итого оплата труда:				**17,60**	**211**
65. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,00048	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	125
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	12
		Накладные расходы	%	--		11,41	137
		Сметная прибыль	%	8		2,32	28
		Сметная стоимость:				**31,33**	**376**
66	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**12,0000**		**279,92**	**3359**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,16	1,92	835,34	1604
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0072	1001,06	7
		Итого оплата труда:				**134,26**	**1611**
66. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	3333,06	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	1146,99	4
66. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	2292,74	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	855,13	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**20**
66. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,3	276,04	83
66. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0012	19892,77	24
66. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,000216	--	--
66. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,156	173,10	27
66. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,0372	2673,62	99
66.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,0996	357,85	36
66.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	1,44	32,64	47
66.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	3,36	216,24	727
66.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,36	1699,32	612
66.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,0144	905,76	13
66.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	0,588	115,26	68
66.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	0,036	--	--
		Итого материалов:				**144,58**	**1735**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		57,46	690
		НР второго уровня	%	3,6		12,15	146
		Накладные расходы	%	--		69,61	835
		Сметная прибыль	%	8		27,96	336
		Сметная стоимость:				**377,49**	**4530**
67	**23-060142-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0120**		**45496,03**	**546**
		НР второго уровня	%	3,6		1637,86	20
		Накладные расходы	%	--		1637,86	20
		Сметная прибыль	%	8		3770,71	45
		Сметная стоимость:				**50904,60**	**611**
68	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**		**24,50**	**25**
		НР второго уровня	%	3,6		0,88	1
		Накладные расходы	%	--		0,88	1
		Сметная прибыль	%	8		2,03	2
		Сметная стоимость:				**27,41**	**27**
				ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЯ 2			
69	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**66,4000**		**80,78**	**5363**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	7,563	692,92	5241
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,08632	757,42	65
		Итого оплата труда:				**79,91**	**5306**
69. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,08632	1424,23	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,08632	757,42	65
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**123**
69. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,31208	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	3136
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	306
		Накладные расходы	%	--		51,83	3442
		Сметная прибыль	%	8		10,61	704

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**143,22**	**9510**
70	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**34,7200**		**26,12**	**907**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	1,309	692,92	907
		Итого оплата труда:				**26,12**	**907**
70. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,038192	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	536
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	52
		Накладные расходы	%	--		16,93	588
		Сметная прибыль	%	8		3,44	120
		Сметная стоимость:				**46,50**	**1615**
71	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривanием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**66,4000**		**2829,52**	**187880**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,28	18,592	738,26	13726
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,54448	814,62	444
		Итого оплата труда:				**213,39**	**14169**
71. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	3,519	15,39	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,22576	1424,23	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,22576	757,42	171
71. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,31872	1798,87	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,31872	855,13	273
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**949**
71. 6	22-060101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	67,728	2557,37	173206
		Итого материалов:				**2608,52**	**173206**
		НР первого уровня	%	60,9		129,96	8629
		НР второго уровня	%	3,6		106,54	7074
		Накладные расходы	%	--		236,50	15703
		Сметная прибыль	%	8		245,28	16287
		Сметная стоимость:				**3311,30**	**219870**
72	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**31,7200**		**257,56**	**8170**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	2,852	867,91	2475

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009516	855,13	8
		Итого оплата труда:				**78,28**	**2483**
72. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,009516	1798,87	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,009516	855,13	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**17**
72. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,634	547,74	895
72. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	32,037	149,29	4783
		Итого материалов:				**178,99**	**5678**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	1512
		НР второго уровня	%	3,6		10,99	349
		Накладные расходы	%	--		58,66	1861
		Сметная прибыль	%	8		25,30	802
		Сметная стоимость:				**341,52**	**10833**
73	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой . Демонтаж на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**66,4000**		**510,81**	**33918**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,78232	51,946	652,94	33918
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,090304	--	--
		Итого оплата труда:				**510,81**	**33918**
		НР первого уровня	%	59,8		305,47	20283
		НР второго уровня	%	3,6		29,39	1951
		Накладные расходы	%	--		334,85	22234
		Сметная прибыль	%	8		67,65	4492
		Сметная стоимость:				**913,32**	**60644**
74		**Стоимость натяжного потолка с устройством**	**м2**	**2,5300**		**2188,00**	**5536**
		НР второго уровня	%	3,6		78,77	199
		Накладные расходы	%	--		78,77	199
		Сметная прибыль	%	8		181,34	459
		Сметная стоимость:				**2448,11**	**6194**
75	**11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Галтели . установка**	**м деталей**	**34,7200**		**478,88**	**16627**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,57	19,79	777,22	15381
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,090272	776,21	70
		Итого оплата труда:				**445,03**	**15452**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01736	3415,90	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01736	855,13	15

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	4,166	12,55	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,072912	1424,23	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,072912	757,42	55
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**215**
75. 6	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,045	1,562	230,14	360
75. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000086	0,002986	21431,98	64
75. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000195	0,00677	19892,77	135
75. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,045	1,562	301,84	472
75.10	21-130816-3435	Изделия лепные	м	1,01	35,067	--	--
		Итого материалов:				**29,66**	**1030**
		НР первого уровня	%	54,8		243,88	8467
		НР второго уровня	%	3,6		26,02	903
		Накладные расходы	%	--		269,90	9371
		Сметная прибыль	%	8		59,90	2080
		Сметная стоимость:				**808,68**	**28077**
76	**22-060401-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Галтели**	**м**	**35,0600**		**149,29**	**5234**
		НР второго уровня	%	3,6		5,37	188
		Накладные расходы	%	--		5,37	188
		Сметная прибыль	%	8		12,37	434
		Сметная стоимость:				**167,04**	**5856**
77	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**100,9500**		**1172,35**	**118349**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,7895	79,7	806,60	64286
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,34323	1001,06	344
		Итого оплата труда:				**640,21**	**64630**
77. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,171615	3146,73	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,171615	1146,99	197
77. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	2,11	18,64	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,171615	1798,87	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,171615	855,13	147
77. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,32304	183,51	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	1,201	15,06	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	**965**
77. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,7774	78,479	125,65	9861
77. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	212,056	114,25	24227
77.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	120,312	16,39	1972
77.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	36,705	51,06	1874
77.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	26,146	43,89	1148
77.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	1,615	954,68	1542
77.14	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,6057	170,91	104
77.15	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	46,73	133,36	6232
77.16	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	288,545	1,02	294
77.17	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,02019	320,63	6
77.18	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	33,98	47,83	1625
77.19	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	91,158	37,96	3460
77.20	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,061	107,057	7,02	752
77.21	22-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	105,998	--	--
		Итого материалов:				**525,97**	**53097**
		НР первого уровня	%	59,8		382,85	38649
		НР второго уровня	%	3,6		55,99	5652
		Накладные расходы	%	--		438,84	44300
		Сметная прибыль	%	8		128,89	13012
		Сметная стоимость:				**1740,08**	**175661**
78	**22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**108,0165**		**527,73**	**57004**
		НР второго уровня	%	3,6		19,00	2052
		Накладные расходы	%	--		19,00	2052
		Сметная прибыль	%	8		43,74	4724

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**590,47**	**63780**
79	**11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,9500**		**204,75**	**20669**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,109	11,004	845,55	9304
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,04038	830,70	34
		Итого оплата труда:				**92,50**	**9338**
79. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010095	1424,23	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010095	757,42	8
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,030285	1798,87	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,030285	855,13	26
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**69**
79. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,151425	84,66	13
79. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	4,442	162,18	720
79. 7	22-040301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,29	29,276	360,82	10563
		Итого материалов:				**111,90**	**11296**
		НР первого уровня	%	54,8		50,69	5117
		НР второго уровня	%	3,6		9,20	928
		Накладные расходы	%	--		59,88	6045
		Сметная прибыль	%	8		21,17	2137
		Сметная стоимость:				**285,80**	**28852**
80	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**100,9500**		**275,67**	**27829**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	23,319	796,38	18571
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,111045	846,25	94
		Итого оплата труда:				**184,89**	**18665**
80. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010095	1424,23	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010095	757,42	8
80. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,10095	1798,87	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,10095	855,13	86
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**196**
80. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,312945	84,66	26
80. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,84798	162,18	138
80. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,063599	133292,56	8477

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,048	83,38	421
		Итого материалов:				**89,77**	**9062**
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	10228
		НР второго уровня	%	3,6		13,57	1370
		Накладные расходы	%	--		114,89	11599
		Сметная прибыль	%	8		31,25	3154
		Сметная стоимость:				**421,81**	**42582**
81	**12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**194,39**	**389**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,482	806,60	389
		Итого оплата труда:				**194,39**	**389**
81. 2	23-070204-0100	Выключатели, переключатели	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	230
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	22
		Накладные расходы	%	--		126,02	252
		Сметная прибыль	%	8		25,63	51
		Сметная стоимость:				**346,04**	**692**
82	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**201,05**	**402**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	14
		Накладные расходы	%	--		7,24	14
		Сметная прибыль	%	8		16,66	33
		Сметная стоимость:				**224,95**	**450**
83	**12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**3,0000**		**194,39**	**583**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,723	806,60	583
		Итого оплата труда:				**194,39**	**583**
83. 2	23-070220-9901	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	345
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	33
		Накладные расходы	%	--		126,02	378

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,63	77
		Сметная стоимость:				**346,04**	**1038**
84	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**401,61**	**1205**
		НР второго уровня	%	3,6		14,46	43
		Накладные расходы	%	--		14,46	43
		Сметная прибыль	%	8		33,29	100
		Сметная стоимость:				**449,35**	**1348**
85	**12-170101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Смена**	**шт.**	**4,0000**		**1397,57**	**5590**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	1,633	6,532	855,13	5586
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	757,41	2
		Итого оплата труда:				**1397,03**	**5588**
85. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0032	1424,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032	757,42	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,14**	**5**
85. 4	23-070102-9900	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		825,65	3303
		НР второго уровня	%	3,6		80,04	320
		Накладные расходы	%	--		905,68	3623
		Сметная прибыль	%	8		184,26	737
		Сметная стоимость:				**2487,51**	**9950**
86	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**7,0000**		**24,50**	**172**
		НР второго уровня	%	3,6		0,88	6
		Накладные расходы	%	--		0,88	6
		Сметная прибыль	%	8		2,03	14
		Сметная стоимость:				**27,41**	**192**
87	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**30,0000**		**188,15**	**5644**

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,1348	4,044	816,18	3301
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	1,218	855,13	1042
		Итого оплата труда:				**144,74**	**4342**
87. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	1,218	1890,72	2303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	1,218	855,13	1042
87. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	2,436	16,80	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**2344**
		НР первого уровня	%	50,8		73,53	2206
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	283
		Накладные расходы	%	--		82,95	2488
		Сметная прибыль	%	8		21,69	651
		Сметная стоимость:				**292,78**	**8784**
88	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**60,0000**		**17,60**	**1056**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0254	1,524	692,92	1056
		Итого оплата труда:				**17,60**	**1056**
88. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0024	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	624
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	60
		Накладные расходы	%	--		11,41	685
		Сметная прибыль	%	8		2,32	139
		Сметная стоимость:				**31,33**	**1880**
89	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**60,0000**		**279,92**	**16795**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,16	9,6	835,34	8019
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,036	1001,06	36
		Итого оплата труда:				**134,26**	**8055**
89. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,018	3333,06	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	1146,99	21
89. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,018	2292,74	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	855,13	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**101**

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	1,5	276,04	414
89. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,006	19892,77	119
89. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,00108	--	--
89. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,78	173,10	135
89. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,186	2673,62	497
89.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,498	357,85	178
89.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	7,2	32,64	235
89.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	16,8	216,24	3633
89.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	1,8	1699,32	3059
89.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,072	905,76	65
89.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	2,94	115,26	339
89.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	0,18	--	--
		Итого материалов:				**144,58**	**8675**
		НР первого уровня	%	42,8		57,46	3448
		НР второго уровня	%	3,6		12,15	729
		Накладные расходы	%	--		69,61	4176
		Сметная прибыль	%	8		27,96	1678
		Сметная стоимость:				**377,49**	**22649**
90	**23-060142-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**45496,03**	**2730**
		НР второго уровня	%	3,6		1637,86	98
		Накладные расходы	%	--		1637,86	98
		Сметная прибыль	%	8		3770,71	226
		Сметная стоимость:				**50904,60**	**3054**
				ПОМЕЩЕНИЯ 3 и 7			
91	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**54,6000**		**80,78**	**4410**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692.92)	чел-ч	0,1139	6,219	692,92	4309
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,07098	757,42	54
		Итого оплата труда:				**79,91**	**4363**
91. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,07098	1424,23	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,07098	757,42	54
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**101**

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,25662	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	2579
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	252
		Накладные расходы	%	--		51,83	2830
		Сметная прибыль	%	8		10,61	579
		Сметная стоимость:				**143,22**	**7820**
92	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**38,4000**		**26,12**	**1003**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692.92)	чел-ч	0,0377	1,448	692.92	1003
		Итого оплата труда:				**26,12**	**1003**
92. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,04224	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	593
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	57
		Накладные расходы	%	--		16,93	650
		Сметная прибыль	%	8		3,44	132
		Сметная стоимость:				**46,50**	**1786**
93	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**54,6000**		**2829,52**	**154492**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738.26)	чел-ч	0,28	15,288	738,26	11287
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,44772	814,62	365
		Итого оплата труда:				**213,39**	**11651**
93. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	2,894	15,39	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,18564	1424,23	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,18564	757,42	141
93. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,26208	1798,87	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,26208	855,13	224
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**780**
93. 6	22-060101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	55,692	2557,37	142425
		Итого материалов:				**2608,52**	**142425**
		НР первого уровня	%	60,9		129,96	7096
		НР второго уровня	%	3,6		106,54	5817
		Накладные расходы	%	--		236,50	12913
		Сметная прибыль	%	8		245,28	13392

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3311,30**	**180797**
94	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**38,4000**		**257,56**	**9890**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	3,452	867,91	2996
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01152	855,13	10
		Итого оплата труда:				**78,28**	**3006**
94. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01152	1798,87	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01152	855,13	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**21**
94. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,978	547,74	1083
94. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	38,784	149,29	5790
		Итого материалов:				**178,99**	**6873**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	1831
		НР второго уровня	%	3,6		10,99	422
		Накладные расходы	%	--		58,66	2253
		Сметная прибыль	%	8		25,30	971
		Сметная стоимость:				**341,52**	**13114**
95	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**178,4100**		**178,08**	**31771**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	45,851	692,92	31771
		Итого оплата труда:				**178,08**	**31771**
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	18777
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	1820
		Накладные расходы	%	--		115,45	20597
		Сметная прибыль	%	8		23,48	4189
		Сметная стоимость:				**317,01**	**56557**
96	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**123,8100**		**964,83**	**119456**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	45,81	816,18	37389
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,315	759,51	1758
		Итого оплата труда:				**316,19**	**39147**
96. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,049524	3415,90	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,049524	855,13	42

1	2	3	4	5	6	7	8
96. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,068	813,74	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,068	757,42	1566
96. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,198096	1424,23	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,198096	757,42	150
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**2134**
96. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,780003	27,67	22
96. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1200,957	66,54	79912
		Итого материалов:				**645,61**	**79933**
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	21453
		НР второго уровня	%	3,6		40,97	5073
		Накладные расходы	%	--		214,24	26526
		Сметная прибыль	%	8		94,33	11679
		Сметная стоимость:				**1273,40**	**157660**
97	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**123,8100**		**275,67**	**34131**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	28,6	796,38	22777
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,136191	846,25	115
		Итого оплата труда:				**184,89**	**22892**
97. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,012381	1424,23	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012381	757,42	9
97. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,12381	1798,87	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,12381	855,13	106
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**240**
97. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,383811	84,66	32
97. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,04	162,18	169
97. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,078	133292,56	10397
97. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,19	83,38	516
		Итого материалов:				**89,77**	**11114**
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	12545
		НР второго уровня	%	3,6		13,57	1680
		Накладные расходы	%	--		114,89	14225
		Сметная прибыль	%	8		31,25	3868
		Сметная стоимость:				**421,81**	**52225**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой . Демонтаж на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**54,6000**		**510,81**	**27890**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,78232	42,715	652,94	27890
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,074256	--	--
		Итого оплата труда:				**510,81**	**27890**
		НР первого уровня	%	59,8		305,47	16678
		НР второго уровня	%	3,6		29,39	1604
		Накладные расходы	%	--		334,85	18283
		Сметная прибыль	%	8		67,65	3694
		Сметная стоимость:				**913,32**	**49867**
99	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**54,6000**		**1867,92**	**101988**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	53,393	816,18	43579
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,18564	1001,06	186
		Итого оплата труда:				**801,55**	**43764**
99. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,09282	3146,73	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,09282	1146,99	106
99. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	1,54	18,64	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,09282	1798,87	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,09282	855,13	79
99. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,1365	183,51	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,43134	15,06	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**519**
99. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	37,117	75,84	2815
99. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	156,342	114,25	17862
99.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	35,49	16,39	582
99.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	97,188	51,06	4962
99.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	8,736	28,84	252
99.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	8,163	43,89	358

1	2	3	4	5	6	7	8
99.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	35,845	7,71	276
99.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	1,267	954,68	1209
99.16	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	56,238	411,22	23126
99.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	20,038	133,36	2672
99.18	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	71,138	1,02	73
99.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00546	320,63	2
99.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	36,456	47,83	1744
99.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	38,236	37,96	1451
99.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	72,006	7,02	505
		Итого материалов:				**1060,26**	**57890**
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	26171
		НР второго уровня	%	3,6		84,50	4614
		Накладные расходы	%	--		563,83	30785
		Сметная прибыль	%	8		194,54	10622
		Сметная стоимость:				**2626,28**	**143395**
100	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,6000**		**161,64**	**8825**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,15	8,19	845,55	6925
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0273	835,59	23
		Итого оплата труда:				**127,25**	**6948**
100. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00546	1424,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00546	757,42	4
100. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02184	1798,87	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02184	855,13	19
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**47**
100. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,0819	84,66	7
100. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	2,402	162,18	390
100. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,32	17,472	83,38	1457
		Итого материалов:				**33,94**	**1853**
		НР первого уровня	%	54,8		69,73	3807
		НР второго уровня	%	3,6		8,33	455
		Накладные расходы	%	--		78,06	4262
		Сметная прибыль	%	8		19,18	1047
		Сметная стоимость:				**258,88**	**14135**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,6000**		**307,18**	**16772**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	14,196	796,38	11305
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,06006	846,25	51
		Итого оплата труда:				**207,99**	**11356**
101. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00546	1424,23	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00546	757,42	4
101. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0546	1798,87	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0546	855,13	47
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**106**
101. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,16926	84,66	14
101. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,45864	162,18	74
101. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,037674	133292,56	5022
101. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	3,003	83,38	250
		Итого материалов:				**98,18**	**5361**
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	6223
		НР второго уровня	%	3,6		15,16	828
		Накладные расходы	%	--		129,14	7051
		Сметная прибыль	%	8		34,91	1906
		Сметная стоимость:				**471,23**	**25729**
102	**11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Галтели . установка**	**м деталей**	**41,4000**		**478,88**	**19826**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,57	23,598	777,22	18341
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,10764	776,21	84
		Итого оплата труда:				**445,03**	**18424**
102. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0207	3415,90	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0207	855,13	18
102. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	4,968	12,55	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,08694	1424,23	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,08694	757,42	66
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**257**
102. 6	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,045	1,863	230,14	429

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000086	0,00356	21431,98	76
102. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000195	0,008073	19892,77	161
102. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,045	1,863	301,84	562
102.10	21-130816-3435	Изделия ленные	м	1,01	41,814	--	--
		Итого материалов:				**29,66**	**1228**
		НР первого уровня	%	54,8		243,88	10097
		НР второго уровня	%	3,6		26,02	1077
		Накладные расходы	%	--		269,90	11174
		Сметная прибыль	%	8		59,90	2480
		Сметная стоимость:				**808,68**	**33479**
103	**22-060401-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Галтели**	**м**	**41,8000**		**149,29**	**6240**
		НР второго уровня	%	3,6		5,37	225
		Накладные расходы	%	--		5,37	225
		Сметная прибыль	%	8		12,37	517
		Сметная стоимость:				**167,04**	**6982**
104	**12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**194,39**	**389**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,482	806,60	389
		Итого оплата труда:				**194,39**	**389**
104. 2	23-070204-0100	Выключатели, переключатели	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	230
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	22
		Накладные расходы	%	--		126,02	252
		Сметная прибыль	%	8		25,63	51
		Сметная стоимость:				**346,04**	**692**
105	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**201,05**	**402**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,24	14
		Сметная прибыль	%	8		16,66	33
		Сметная стоимость:				**224,95**	**450**
106	**12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**194,39**	**389**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,482	806,60	389
		Итого оплата труда:				**194,39**	**389**
106. 2	23-070220-9901	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	230
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	22
		Накладные расходы	%	--		126,02	252
		Сметная прибыль	%	8		25,63	51
		Сметная стоимость:				**346,04**	**692**
107	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**401,61**	**803**
		НР второго уровня	%	3,6		14,46	29
		Накладные расходы	%	--		14,46	29
		Сметная прибыль	%	8		33,29	67
		Сметная стоимость:				**449,35**	**899**
108	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4,0000**		**24,50**	**98**
		НР второго уровня	%	3,6		0,88	4
		Накладные расходы	%	--		0,88	4
		Сметная прибыль	%	8		2,03	8
		Сметная стоимость:				**27,41**	**110**
109	**12-170101-2102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**1397,57**	**2795**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	1,633	3,266	855,13	2793
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	757,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1397,03**	**2794**
109. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0016	1424,23	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	757,42	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,14**	**2**
109. 4	23-070102-9900	Светильники с люминесцентными лампами	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		825,65	1651
		НР второго уровня	%	3,6		80,04	160
		Накладные расходы	%	--		905,68	1811
		Сметная прибыль	%	8		184,26	369
		Сметная стоимость:				**2487,51**	**4975**
110	**23-070102-1341 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3691,81**	**7384**
		НР второго уровня	%	3,6		132,91	266
		Накладные расходы	%	--		132,91	266
		Сметная прибыль	%	8		305,98	612
		Сметная стоимость:				**4130,69**	**8261**
111	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**17,0000**		**188,15**	**3199**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,1348	2,292	816,18	1870
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	0,6902	855,13	590
		Итого оплата труда:				**144,74**	**2461**
111. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	0,6902	1890,72	1305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	0,6902	855,13	590
111. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	1,38	16,80	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**1328**
		НР первого уровня	%	50,8		73,53	1250
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	160
		Накладные расходы	%	--		82,95	1410
		Сметная прибыль	%	8		21,69	369
		Сметная стоимость:				**292,78**	**4977**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**35,0000**		**17,60**	**616**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0254	0,889	692,92	616
		Итого оплата труда:				**17,60**	**616**
112. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0014	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	364
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	35
		Накладные расходы	%	--		11,41	399
		Сметная прибыль	%	8		2,32	81
		Сметная стоимость:				**31,33**	**1097**
113	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**35,0000**		**279,92**	**9797**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,16	5,6	835,34	4678
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,021	1001,06	21
		Итого оплата труда:				**134,26**	**4699**
113. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	3333,06	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	1146,99	12
113. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	2292,74	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	855,13	9
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**59**
113. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,875	276,04	242
113. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0035	19892,77	70
113. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,00063	--	--
113. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,455	173,10	79
113. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,1085	2673,62	290
113.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,2905	357,85	104
113.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	4,2	32,64	137
113.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	9,8	216,24	2119
113.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	1,05	1699,32	1784

1	2	3	4	5	6	7	8
113.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,042	905,76	38
113.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,715	115,26	198
113.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	0,105	--	--
		Итого материалов:				**144,58**	**5060**
		НР первого уровня	%	42,8		57,46	2011
		НР второго уровня	%	3,6		12,15	425
		Накладные расходы	%	--		69,61	2436
		Сметная прибыль	%	8		27,96	979
		Сметная стоимость:				**377,49**	**13212**
114	**23-060142-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0350**		**45496,03**	**1592**
		НР второго уровня	%	3,6		1637,86	57
		Накладные расходы	%	--		1637,86	57
		Сметная прибыль	%	8		3770,71	132
		Сметная стоимость:				**50904,60**	**1782**
				ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ			
115	**I2-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**97,0000**		**80,78**	**7835**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	11,048	692,92	7656
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1261	757,42	96
		Итого оплата труда:				**79,91**	**7751**
115. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,1261	1424,23	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,1261	757,42	96
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**180**
115. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,4559	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	4581
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	447
		Накладные расходы	%	--		51,83	5028
		Сметная прибыль	%	8		10,61	1029
		Сметная стоимость:				**143,22**	**13892**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**41,0400**		**26,12**	**1072**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	1,547	692,92	1072
		Итого оплата труда:				**26,12**	**1072**
116. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,045144	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	634
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	61
		Накладные расходы	%	--		16,93	695
		Сметная прибыль	%	8		3,44	141
		Сметная стоимость:				**46,50**	**1908**
117	**11-110101-3604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	**м2 покрытия**	**94,0000**		**2829,52**	**265975**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,28	26,32	738,26	19431
117. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,7708	814,62	628
		Итого оплата труда:				**213,39**	**20059**
117. 3	31-060202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	4,982	15,39	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
117. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	0,3196	1424,23	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0034	0,3196	757,42	242
117. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,4512	1798,87	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0048	0,4512	855,13	386
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**1344**
117. 6	22-060101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	95,88	2557,37	245201
		Итого материалов:				**2608,52**	**245201**
		НР первого уровня	%	60,9		129,96	12216
		НР второго уровня	%	3,6		106,54	10015
		Накладные расходы	%	--		236,50	22231
		Сметная прибыль	%	8		245,28	23056
		Сметная стоимость:				**3311,30**	**311262**
118	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**41,0400**		**257,56**	**10570**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	3,689	867,91	3202
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,012312	855,13	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**78,28**	**3213**
118. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012312	1798,87	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012312	855,13	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**22**
118. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,114	547,74	1158
118. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	41,45	149,29	6188
		Итого материалов:				**178,99**	**7346**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	1957
		НР второго уровня	%	3,6		10,99	451
		Накладные расходы	%	--		58,66	2407
		Сметная прибыль	%	8		25,30	1038
		Сметная стоимость:				**341,52**	**14016**
119	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой . Демонтаж на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**94,0000**		**510,81**	**48016**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,78232	73,538	652,94	48016
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,12784	--	--
		Итого оплата труда:				**510,81**	**48016**
		НР первого уровня	%	59,8		305,47	28714
		НР второго уровня	%	3,6		29,39	2762
		Накладные расходы	%	--		334,85	31476
		Сметная прибыль	%	8		67,65	6359
		Сметная стоимость:				**913,32**	**85852**
120		**Стоимость натяжного потолка с устройством**	**м2**	**94,0000**		**2188,00**	**205672**
		НР второго уровня	%	3,6		78,77	7404
		Накладные расходы	%	--		78,77	7404
		Сметная прибыль	%	8		181,34	17046
		Сметная стоимость:				**2448,11**	**230122**
121	**11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Галтели . установка**	**м деталей**	**42,0400**		**478,88**	**20132**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,57	23,963	777,22	18624
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,109304	776,21	85
		Итого оплата труда:				**445,03**	**18709**
121. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02102	3415,90	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02102	855,13	18
121. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	5,045	12,55	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
121. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,088284	1424,23	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,088284	757,42	67
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**261**
121. 6	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,045	1,892	230,14	435
121. 7	21-070204-0204	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000086	0,003615	21431,98	77
121. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000195	0,008198	19892,77	163
121. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,045	1,892	301,84	571
121.10	21-130816-3435	Изделия лепные	м	1,01	42,46	--	--
		Итого материалов:				**29,66**	**1247**
		НР первого уровня	%	54,8		243,88	10253
		НР второго уровня	%	3,6		26,02	1094
		Накладные расходы	%	--		269,90	11347
		Сметная прибыль	%	8		59,90	2518
		Сметная стоимость:				**808,68**	**33997**
122	**22-060401-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Галтели**	**м**	**42,4600**		**149,29**	**6339**
		НР второго уровня	%	3,6		5,37	228
		Накладные расходы	%	--		5,37	228
		Сметная прибыль	%	8		12,37	525
		Сметная стоимость:				**167,04**	**7092**
123	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены . Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**132,6400**		**178,08**	**23621**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,257	34,088	692,92	23621
		Итого оплата труда:				**178,08**	**23621**
		НР первого уровня	%	59,1		105,25	13960
		НР второго уровня	%	3,6		10,20	1353
		Накладные расходы	%	--		115,45	15313
		Сметная прибыль	%	8		23,48	3115
		Сметная стоимость:				**317,01**	**42048**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**132,6400**		**964,83**	**127976**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	49,077	816,18	40056
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,48	759,51	1884
		Итого оплата труда:				**316,19**	**41939**
124. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,053056	3415,90	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,053056	855,13	45
124. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,215	813,74	1803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,215	757,42	1678
124. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,212224	1424,23	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,212224	757,42	161
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**2286**
124. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,835632	27,67	23
124. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1286,608	66,54	85611
		Итого материалов:				**645,61**	**85634**
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	22983
		НР второго уровня	%	3,6		40,97	5434
		Накладные расходы	%	--		214,24	28417
		Сметная прибыль	%	8		94,33	12511
		Сметная стоимость:				**1273,40**	**168904**
125	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**132,6400**		**275,67**	**36565**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,231	30,64	796,38	24401
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,145904	846,25	123
		Итого оплата труда:				**184,89**	**24524**
125. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,013264	1424,23	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,013264	757,42	10
125. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,13264	1798,87	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,13264	855,13	113
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**257**
125. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,411184	84,66	35
125. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,114	162,18	181
125. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,083563	133292,56	11138

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,632	83,38	553
		Итого материалов:				**89,77**	**11907**
		НР первого уровня	%	54,8		101,32	13439
		НР второго уровня	%	3,6		13,57	1800
		Накладные расходы	%	--		114,89	15240
		Сметная прибыль	%	8		31,25	4144
		Сметная стоимость:				**421,81**	**55949**
126	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**40,0000**		**188,15**	**7526**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,1348	5,392	816,18	4401
126. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	1,624	855,13	1389
		Итого оплата труда:				**144,74**	**5790**
126. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	1,624	1890,72	3071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0406	1,624	855,13	1389
126. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	3,248	16,80	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**3125**
		НР первого уровня	%	50,8		73,53	2941
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	377
		Накладные расходы	%	--		82,95	3318
		Сметная прибыль	%	8		21,69	868
		Сметная стоимость:				**292,78**	**11711**
127	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**80,0000**		**17,60**	**1408**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0254	2,032	692,92	1408
		Итого оплата труда:				**17,60**	**1408**
127. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,0032	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	832
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	81
		Накладные расходы	%	--		11,41	913
		Сметная прибыль	%	8		2,32	186
		Сметная стоимость:				**31,33**	**2506**
128	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**80,0000**		**279,92**	**22394**

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,16	12,8	835,34	10692
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,048	1001,06	48
		Итого оплата труда:				**134,26**	**10740**
128. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,024	3333,06	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	1146,99	28
128. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,024	2292,74	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024	855,13	21
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**135**
128. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	2	276,04	552
128. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,008	19892,77	159
128. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,00144	--	--
128. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,04	173,10	180
128. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,248	2673,62	663
128.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,664	357,85	238
128.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	9,6	32,64	313
128.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	22,4	216,24	4844
128.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	2,4	1699,32	4078
128.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,096	905,76	87
128.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	3,92	115,26	452
128.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	0,24	--	--
		Итого материалов:				**144,58**	**11566**
		НР первого уровня	%	42,8		57,46	4597
		НР второго уровня	%	3,6		12,15	972
		Накладные расходы	%	--		69,61	5569
		Сметная прибыль	%	8		27,96	2237
		Сметная стоимость:				**377,49**	**30199**
129	**23-060142-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**45496,03**	**3640**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		1637,86	131
		Накладные расходы	%	--		1637,86	131
		Сметная прибыль	%	8		3770,71	302
		Сметная стоимость:				**50904,60**	**4072**
130	**12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**3,0000**		**194,39**	**583**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,723	806,60	583
		Итого оплата труда:				**194,39**	**583**
130. 2	23-070204-0100	Выключатели, переключатели	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	345
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	33
		Накладные расходы	%	--		126,02	378
		Сметная прибыль	%	8		25,63	77
		Сметная стоимость:				**346,04**	**1038**
131	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**201,05**	**603**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	22
		Накладные расходы	%	--		7,24	22
		Сметная прибыль	%	8		16,66	50
		Сметная стоимость:				**224,95**	**675**
132	**12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**6,0000**		**194,39**	**1166**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	1,446	806,60	1166
		Итого оплата труда:				**194,39**	**1166**
132. 2	23-070220-9901	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	689
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	67
		Накладные расходы	%	--		126,02	756
		Сметная прибыль	%	8		25,63	154
		Сметная стоимость:				**346,04**	**2076**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**6,0000**		**263,21**	**1579**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	57
		Накладные расходы	%	--		9,48	57
		Сметная прибыль	%	8		21,81	131
		Сметная стоимость:				**294,50**	**1767**
134	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**9,0000**		**24,50**	**221**
		НР второго уровня	%	3,6		0,88	8
		Накладные расходы	%	--		0,88	8
		Сметная прибыль	%	8		2,03	18
		Сметная стоимость:				**27,41**	**247**
135	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**6,0000**		**44,22**	**265**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0632	0,3792	692,92	263
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018	757,44	1
		Итого оплата труда:				**44,02**	**264**
135. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0018	1424,23	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	757,42	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**3**
		НР первого уровня	%	59,1		26,02	156
		НР второго уровня	%	3,6		2,53	15
		Накладные расходы	%	--		28,54	171
		Сметная прибыль	%	8		5,82	35
		Сметная стоимость:				**78,59**	**472**
136	**13-080306-0606 РСНБ РК 2015**	**Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**7239,43**	**28958**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	8	32	816,18	26118
		Итого оплата труда:				**6529,44**	**26118**
136. 2	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002	349084,80	698
136. 3	21-130202-0103	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0008	607500,55	486

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 4	21-130203-0102	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,4	414,88	166
136. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,35	1,4	621,01	869
136. 6	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000022	0,000088	5756470,06	507
136. 7	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	0,32	355,81	114
		Итого материалов:				**709,99**	**2840**
		НР первого уровня	%	42,8		2794,60	11178
		НР второго уровня	%	3,6		361,23	1445
		Накладные расходы	%	--		3155,83	12623
		Сметная прибыль	%	8		831,62	3326
		Сметная стоимость:				**11226,88**	**44908**
137	**23-070103-0226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011**	**шт.**	**4,0000**		**5626,32**	**22505**
		НР второго уровня	%	3,6		202,55	810
		Накладные расходы	%	--		202,55	810
		Сметная прибыль	%	8		466,31	1865
		Сметная стоимость:				**6295,18**	**25181**
				СЦЕНА			
138	**12-120101-1106 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**36,4600**		**528,08**	**19254**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,487	17,756	767,00	13619
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,058336	794,06	46
		Итого оплата труда:				**374,80**	**13665**
138. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,03646	1424,23	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03646	757,42	28
138. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021876	1798,87	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021876	855,13	19
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**91**
138. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000875	1441,42	1
138. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0018	0,065628	84,66	6
138. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,40106	162,18	65
138. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,136	4,959	355,06	1761
138. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,179	6,526	367,42	2398

1	2	3	4	5	6	7	8
138.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,432	15,751	83,38	1313
		Итого материалов:				**152,05**	**5544**
		НР первого уровня	%	59,1		221,51	8076
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	984
		Накладные расходы	%	--		248,49	9060
		Сметная прибыль	%	8		62,13	2265
		Сметная стоимость:				**838,70**	**30579**
139	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой . Демонтаж на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**31,8000**		**510,81**	**16244**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,78232	24,878	652,94	16244
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,043248	--	--
		Итого оплата труда:				**510,81**	**16244**
		НР первого уровня	%	59,8		305,47	9714
		НР второго уровня	%	3,6		29,39	934
		Накладные расходы	%	--		334,85	10648
		Сметная прибыль	%	8		67,65	2151
		Сметная стоимость:				**913,32**	**29043**
140	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**31,8000**		**1867,92**	**59400**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,9779	31,097	816,18	25381
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,10812	1001,06	108
		Итого оплата труда:				**801,55**	**25489**
140. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,05406	3146,73	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,05406	1146,99	62
140. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	0,89676	18,64	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,05406	1798,87	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,05406	855,13	46
140. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,0795	183,51	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,25122	15,06	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**302**
140. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	21,618	75,84	1639

1	2	3	4	5	6	7	8
140. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	91,056	114,25	10403
140.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	20,67	16,39	339
140.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	56,604	51,06	2890
140.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	5,088	28,84	147
140.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	4,754	43,89	209
140.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	20,877	7,71	161
140.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	0,73776	954,68	704
140.16	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	32,754	411,22	13469
140.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	11,671	133,36	1556
140.18	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	41,432	1,02	42
140.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00318	320,63	1
140.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	21,233	47,83	1016
140.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	22,27	37,96	845
140.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	41,938	7,02	294
		Итого материалов:				**1060,26**	**33716**
		НР первого уровня	%	59,8		479,32	15243
		НР второго уровня	%	3,6		84,50	2687
		Накладные расходы	%	--		563,83	17930
		Сметная прибыль	%	8		194,54	6186
		Сметная стоимость:				**2626,28**	**83516**
141	**11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,8000**		**161,64**	**5140**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=845,55)	чел-ч	0,15	4,77	845,55	4033
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0159	835,58	13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**127,25**	**4047**
141. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00318	1424,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00318	757,42	2
141. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01272	1798,87	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01272	855,13	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**27**
141. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0015	0,0477	84,66	4
141. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,044	1,399	162,18	227
141. 7	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,32	10,176	83,38	848
		Итого материалов:				**33,94**	**1079**
		НР первого уровня	%	54,8		69,73	2218
		НР второго уровня	%	3,6		8,33	265
		Накладные расходы	%	--		78,06	2482
		Сметная прибыль	%	8		19,18	610
		Сметная стоимость:				**258,88**	**8232**
142	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,8000**		**307,18**	**9768**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	0,26	8,268	796,38	6584
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,03498	846,25	30
		Итого оплата труда:				**207,99**	**6614**
142. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00318	1424,23	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00318	757,42	2
142. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0318	1798,87	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0318	855,13	27
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**62**
142. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,09858	84,66	8
142. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,26712	162,18	43
142. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,021942	133292,56	2925
142. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,749	83,38	146
		Итого материалов:				**98,18**	**3122**
		НР первого уровня	%	54,8		113,98	3625
		НР второго уровня	%	3,6		15,16	482
		Накладные расходы	%	--		129,14	4107
		Сметная прибыль	%	8		34,91	1110
		Сметная стоимость:				**471,23**	**14985**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**38,9900**		**964,83**	**37619**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,37	14,426	816,18	11774
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,729113	759,51	554
		Итого оплата труда:				**316,19**	**12328**
143. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,015596	3415,90	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,015596	855,13	13
143. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,651133	813,74	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,651133	757,42	493
143. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,062384	1424,23	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,062384	757,42	47
		Итого эксплуатация машин:				**17,23**	**672**
143. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,245637	27,67	7
143. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	378,203	66,54	25166
		Итого материалов:				**645,61**	**25172**
		НР первого уровня	%	54,8		173,27	6756
		НР второго уровня	%	3,6		40,97	1597
		Накладные расходы	%	--		214,24	8353
		Сметная прибыль	%	8		94,33	3678
		Сметная стоимость:				**1273,40**	**49650**
144	**12-120101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**38,9900**		**493,06**	**19224**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,296	11,541	767,00	8852
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,062384	794,06	50
		Итого оплата труда:				**228,30**	**8902**
144. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,03899	1424,23	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03899	757,42	30
144. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,023394	1798,87	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,023394	855,13	20
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**98**
144. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001716	1441,42	2
144. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	1,567	1139,15	1786
144. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	27,683	204,58	5663
144. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,62384	162,18	101

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,009942	14040,30	140
144.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	1,988	120,36	239
144.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,093576	27,67	3
144.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	28,073	83,38	2341
		Итого материалов:				**263,52**	**10275**
		НР первого уровня	%	59,1		134,93	5261
		НР второго уровня	%	3,6		22,61	881
		Накладные расходы	%	--		157,53	6142
		Сметная прибыль	%	8		52,05	2029
		Сметная стоимость:				**702,64**	**27396**
				КОТЕЛЬНАЯ			
145	**12-120101-1703 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**9,3000**		**530,29**	**4932**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,3402	3,164	767,00	2427
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,01488	794,06	12
		Итого оплата труда:				**262,20**	**2438**
145. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0093	1424,23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0093	757,42	7
145. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00558	1798,87	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00558	855,13	5
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**23**
145. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000409	1441,42	1
145. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	0,37386	1139,15	426
145. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	6,603	204,58	1351
145. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,1488	162,18	24
145. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,002371	14040,30	33
145.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	0,4743	120,36	57
145.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,02232	27,67	1
145.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	7,068	83,38	589
		Итого материалов:				**266,86**	**2482**
		НР первого уровня	%	59,1		154,96	1441

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		24,67	229
		Накладные расходы	%	--		179,63	1671
		Сметная прибыль	%	8		56,79	528
		Сметная стоимость:				**766,72**	**7131**
146	**12-120101-1603 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**38,9100**		**477,18**	**18567**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	0,2753	10,712	767,00	8216
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,062256	794,06	49
		Итого оплата труда:				**212,43**	**8265**
146. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,03891	1424,23	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,03891	757,42	29
146. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,023346	1798,87	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,023346	855,13	20
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**97**
146. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,001712	1441,42	2
146. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	1,564	1139,15	1782
146. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	27,626	204,58	5652
146. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,62256	162,18	101
146. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,009922	14040,30	139
146.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	1,984	120,36	239
146.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,093384	27,67	3
146.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	28,015	83,38	2336
		Итого материалов:				**263,52**	**10254**
		НР первого уровня	%	59,1		125,54	4885
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	844
		Накладные расходы	%	--		147,24	5729
		Сметная прибыль	%	8		49,95	1944
		Сметная стоимость:				**674,38**	**26240**
147	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,3000**		**547,02**	**5087**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,356	3,311	705,69	2336
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,11811	757,42	89
		Итого оплата труда:				**260,84**	**2426**

1	2	3	4	5	6	7	8
147. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,84351	12,99	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,11811	1424,23	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,11811	757,42	89
		Итого эксплуатация машин:				**19,27**	**179**
147. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,18972	13507,69	2563
147. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3255	27,67	9
		Итого материалов:				**276,53**	**2572**
		НР первого уровня	%	60,9		158,85	1477
		НР второго уровня	%	3,6		25,41	236
		Накладные расходы	%	--		184,27	1714
		Сметная прибыль	%	8		58,50	544
		Сметная стоимость:				**789,79**	**7345**
148	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,3000**		**808,43**	**7518**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	0,726	6,752	738,26	4985
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,35061	788,52	276
		Итого оплата труда:				**565,70**	**5261**
148. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,03348	3415,90	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,03348	855,13	29
148. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,23901	1424,23	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,23901	757,42	181
148. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,07812	1798,87	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,07812	855,13	67
		Итого эксплуатация машин:				**64,01**	**595**
148. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1209	12779,11	1545
148. 7	21-130806-0401	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	1,02	9,486	--	--
148. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,28458	1348,14	384
148. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,35805	27,67	10
		Итого материалов:				**208,45**	**1939**
		НР первого уровня	%	60,9		344,51	3204
		НР второго уровня	%	3,6		41,51	386
		Накладные расходы	%	--		386,02	3590
		Сметная прибыль	%	8		95,56	889
		Сметная стоимость:				**1290,01**	**11997**

1	2	3	4	5	6	7	8
149	**21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**9,4860**		**1594,18**	**15122**
		НР второго уровня	%	3,6		57,39	544
		Накладные расходы	%	--		57,39	544
		Сметная прибыль	%	8		132,13	1253
		Сметная стоимость:				**1783,70**	**16920**
150	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**6,0000**		**188,15**	**1129**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=816,18)	чел-ч	0,1348	0,8088	816,18	660
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	0,2436	855,13	208
		Итого оплата труда:				**144,74**	**868**
150. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	0,2436	1890,72	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0406	0,2436	855,13	208
150. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	0,4872	16,80	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**78,13**	**469**
		НР первого уровня	%	50,8		73,53	441
		НР второго уровня	%	3,6		9,42	57
		Накладные расходы	%	--		82,95	498
		Сметная прибыль	%	8		21,69	130
		Сметная стоимость:				**292,78**	**1757**
151	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**12,0000**		**17,60**	**211**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0254	0,3048	692,92	211
		Итого оплата труда:				**17,60**	**211**
151. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00004	0,00048	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		10,40	125
		НР второго уровня	%	3,6		1,01	12
		Накладные расходы	%	--		11,41	137
		Сметная прибыль	%	8		2,32	28
		Сметная стоимость:				**31,33**	**376**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**12,0000**		**279,92**	**3359**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=835,34)	чел-ч	0,16	1,92	835,34	1604
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0072	1001,06	7
		Итого оплата труда:				**134,26**	**1611**
152. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	3333,06	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	1146,99	4
152. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	2292,74	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	855,13	3
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**20**
152. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,3	276,04	83
152. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0012	19892,77	24
152. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,000216	--	--
152. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,156	173,10	27
152. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,0372	2673,62	99
152.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,0996	357,85	36
152.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	1,44	32,64	47
152.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	3,36	216,24	727
152.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	0,36	1699,32	612
152.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,0144	905,76	13
152.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	0,588	115,26	68
152.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	0,036	--	--
		Итого материалов:				**144,58**	**1735**
		НР первого уровня	%	42,8		57,46	690
		НР второго уровня	%	3,6		12,15	146
		Накладные расходы	%	--		69,61	835
		Сметная прибыль	%	8		27,96	336
		Сметная стоимость:				**377,49**	**4530**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**23-060142-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0120**		**45496,03**	**546**
		НР второго уровня	%	3,6		1637,86	20
		Накладные расходы	%	--		1637,86	20
		Сметная прибыль	%	8		3770,71	45
		Сметная стоимость:				**50904,60**	**611**
154	**12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Смена**	**шт.**	**1,0000**		**194,39**	**194**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,241	806,60	194
		Итого оплата труда:				**194,39**	**194**
154. 2	23-070204-0100	Выключатели, переключатели	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	115
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	11
		Накладные расходы	%	--		126,02	126
		Сметная прибыль	%	8		25,63	26
		Сметная стоимость:				**346,04**	**346**
155	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**201,05**	**201**
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	7
		Накладные расходы	%	--		7,24	7
		Сметная прибыль	%	8		16,66	17
		Сметная стоимость:				**224,95**	**225**
156	**12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Розетки. Смена**	**шт.**	**2,0000**		**194,39**	**389**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,241	0,482	806,60	389
		Итого оплата труда:				**194,39**	**389**
156. 2	23-070220-9901	Розетки штепсельные ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,88	230

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		11,13	22
		Накладные расходы	%	--		126,02	252
		Сметная прибыль	%	8		25,63	51
		Сметная стоимость:				**346,04**	**692**
157	**23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**263,21**	**526**
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	19
		Накладные расходы	%	--		9,48	19
		Сметная прибыль	%	8		21,81	44
		Сметная стоимость:				**294,50**	**589**
158	**23-070202-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**3,0000**		**24,50**	**74**
		НР второго уровня	%	3,6		0,88	3
		Накладные расходы	%	--		0,88	3
		Сметная прибыль	%	8		2,03	6
		Сметная стоимость:				**27,41**	**82**
159	**12-170101-2101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Смена**	**шт.**	**1,0000**		**762,35**	**762**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	0,891	0,891	855,13	762
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0003	757,33	0
		Итого оплата труда:				**762,15**	**762**
159. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0003	1424,23	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	757,42	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	--
159. 4	23-070101-9901	Светильники с лампами накаливания	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		450,43	450
		НР второго уровня	%	3,6		43,66	44
		Накладные расходы	%	--		494,09	494
		Сметная прибыль	%	8		100,52	101
		Сметная стоимость:				**1356,95**	**1357**

1	2	3	4	5	6	7	8
160	**23-070101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1049,76**	**1050**
		НР второго уровня	%	3,6		37,79	38
		Накладные расходы	%	--		37,79	38
		Сметная прибыль	%	8		87,00	87
		Сметная стоимость:				1174,56	1175
161	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,2000**		**549,78**	**110**
		НР второго уровня	%	3,6		19,79	4
		Накладные расходы	%	--		19,79	4
		Сметная прибыль	%	8		45,57	9
		Сметная стоимость:				615,14	123
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2696319
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				131275
Материалы -			Тенге				31611
Всего заработная плата -			Тенге				52835
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				46614
Накладные расходы -			Тенге				28153
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				22613
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				5540
Сметная прибыль -			Тенге				12754
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				172183
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				64
Сметная заработная плата -			Тенге				52835
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2539844
Материалы -			Тенге				1185143
Всего заработная плата -			Тенге				914034
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				409830
Местные материалы -			Тенге				15122
Накладные расходы -			Тенге				640656
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				530136
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				110520

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				254440
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3434940
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1202
		Сметная заработная плата -	Тенге				914034
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				25200
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				25200
		Накладные расходы -	Тенге				907
		Сметная прибыль -	Тенге				2089
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				28196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3635318
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				966869
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
162	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	12,8900		430,00	5543
		НР второго уровня	%	3,6		15,48	200
		Накладные расходы	%	--		15,48	200
		Сметная прибыль	%	8		35,64	459
		Сметная стоимость:				481,12	6202
163	41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	12,8900		692,28	8923
		НР второго уровня	%	3,6		24,92	321
		Накладные расходы	%	--		24,92	321
		Сметная прибыль	%	8		57,38	740
		Сметная стоимость:				774,58	9984
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				14466
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14466
	Транспортные расходы -		Тенге				14466
		Накладные расходы -	Тенге				521
		Сметная прибыль -	Тенге				1199
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16186

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				16186
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8805096
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2109082
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				95234
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				35519
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6586313
		- перевозка грузов	Тенге				14466
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1214488
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10019584
	Накладные расходы II уровня		Тенге				360705
	ИТОГО:		Тенге				10380289
	Сметная прибыль		Тенге				830423
	ИТОГО по смете:		Тенге				11210712
	Временные здания и соозужения (1,5%) к=0,8		Тенге				134529
	Итого		Тенге				11345241
	Ценовая скидка к=0,786988312		Тенге				8928572
	НДС 12%		Тенге				1071429
	Итого с НДС		Тенге				10000000

Сдал:

Директор ТОО "Универсал Plus"

_____ Осипов Т.З.

представитель технадзора _____ Данильченко В.А.

Принял:

И.О. Руководителя "Отдела культуры и развития языков Шетского района"

_____ Р.