Заказчик ГУ « "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА"»
Подрячик ТОО «Универсал Plus»
Наименование строительства и его адрес капитальный ремонт фасада здания сш №1 г.Каркаралинска находящийся по адресу Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск Бокейханова, 55

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за период с 20.06.2019года по 30.06.2019года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-страховая форма	
Заказчика	Подрячика	номер	дата	наименования	код	наименования	код
		153	29.04.2019Г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
		За период	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не **входящих** в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
		С 20.06.2019г по 30.06.2019г		В отчетном месяце	По монтажу обарудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		Без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальный ремонт фасада здания сш №1 г.Каркаралинска	28 532 849,16	25 475 758,18	25 475 758,18	25 475 758,18		3 057 090,98			3 057 090,98	28 532 849,16

Заказчик :
Руководителя ГУ « ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА» Елеусизов А.С.
БИН 150440032488

Подрячик:
Директор ТОО «Универсал Plus» БИН 020740004655 Оспанов Т.З.

Авторский надзор
ТОО «Компания Строй Гарант Сервис» БИН 020640003663 Данильченко В.А.
Лицензия № 16017569 от 15.11.2016г

Эксперт(ы) технического надзора: БИН 050540001133
ТОО «Стройтехнология» Димянчик В.П.
Аттестат № KZ 05VJE0025036

с 15.06 20.06 - 30.06.

Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района"
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №153 от 2019-04-29

ИИК: KZ29070103KSN3005000
РГУ"Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН150440032488

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №1
Выполненных работ за июнь 2019 г.

Объект:Капитальный ремонт фасада здания СШ№1 г. Каркаралинска

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	51 522 202,29
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 456 660,84
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	28 532.849,16
7	Сумма выполненных работ за июнь	28 532 849,16
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса 30%	8 559 854,75
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	19 972 994,41

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдел образования Каркаралинского района"

_____ Елеусизов А.С.

Подрядчик:
Руковадитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____ Оспанов Т.З.

Наименование стройки - ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"Карагандинской области

Шифр стройки 800250

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ№1, Расположенногопо адресу:Каркаралинская область,г. Каркаралинск, ул. Жанибекова №38

Шифр объекта 2

АКТ выполненных работ за июнь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	303,6	179,82	--	54594	--	--	45859	108489
					179,82	--	54594	--		8036	
2	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Раборка	м2 покрытия	85,7	588,62	68,80	50445	5896	1	44306	102331
					519,82	30,18	44548	2586		7580	
3	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	74	431,60	1,22	31938	90	3181	20640	56785
					387,39	--	28667	--		4206	
4	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	Облицовка из кирпича. Разборка	м2 облицовки	90	3199,35	--	287942	--	--	241871	572198
					3199,35	--	287942	--		42385	
		ОКНА									
5	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	24	1161,53	49,30	27877	1183	1	19615	51291
					1112,23	22,92	26693	550		3799	
6	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	112	402,52	17,96	45082	2011	1	31717	82943
					384,56	8,76	43070	981		6144	
7	Е12-060101-0301 1206-0101-0301 РСНБ РК 2015	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	31,748	2147,33	38,99	68174	1238	--	48600	126116
					2108,34	17,79	66936	565		9342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	112	2456,05 1001,91	156,98 70,44	275078 112214	17581 7889	145283	108092 30654	413824
9	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	32	18230,00 --	-- --	583360 --	-- --	583360	-- 46669	630029
10	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	80	12663,00 --	-- --	1013040 --	-- --	1013040	-- 81043	1094083
11	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	79,37	739,75 200,27	5,71 2,61	58714 15895	453 207	42366	14492 5857	79063
12	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	79,37	1883,00 --	-- --	149454 --	-- --	149454	-- 11956	161410
13	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	245,26	505,34 360,32	0,77 --	123940 88372	190 --	35378	70698 15571	210208
		Фасад									
14	Е12-030101-2301 1203-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъецирования. Толщина кладки стены 1 кирпич	м изолируемой стены	69,4705	17172,02 12523,50	3281,39 --	1192949 870014	227960 --	94975	626410 145549	1964908
15	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1500	2548,58 1403,95	20,34 3,26	3822874 2105924	30506 4884	1686444	1688647 440922	5952442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**									
			м2	1500	747,00	2,95	1120494	4425	527700	471998	1719891
					392,25	1,09	588369	1628		127399	
17	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	**Металлический сайтинг, с комплектующими планками**									
			м2	1725	1776,00	--	3063600	--	3063600	--	3308688
					--	--	--	--		245088	
18	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**									
			м2 поверхности	1500	362,57	5,50	543859	8247	--	409890	1030049
					357,08	2,48	535612	3716		76300	
19	С121-130816-2804 2113-0816-2804 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм**									
			шт.	15000	16,00	--	240000	--	240000	--	259200
					--	--	--	--		19200	
20	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**									
			м3	77,25	26977,00	--	2083973	--	2083973	--	2250691
					--	--	--	--		166718	
21	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1500	606,71	1,75	910066	2624	281831	582918	1612422
					417,07	0,79	625611	1182		119439	
22	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство**									
			м	1200	2031,95	6,41	2438342	7692	1900375	425378	3092818
					441,90	1,21	530275	1447		229098	
		ЦОКОЛЬ									
23	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Цоколь здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**									
			м2	80	2548,58	20,34	203887	1627	89944	90061	317464
					1403,95	3,26	112316	260		23516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Цоколь здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	80	747,00 392,25	2,95 1,09	59760 31380	236 87	28144	25173 6795	91728
25	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	**Металлический сайтинг, с комплектующими планками**	м2	92	1776,00 --	-- --	163392 --	-- --	163392	-- 13071	176463
26	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	80	362,57 357,08	5,50 2,48	29006 28566	440 198	--	21861 4069	54936
27	С121-130816-2804 2113-0816-2804 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм**	шт.	800	16,00 --	-- --	12800 --	-- --	12800	-- 1024	13824
28	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	4,12	26977,00 --	-- --	111145 --	-- --	111145	-- 8892	120037
		Отмостка									
29	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	225	1,34 --	1,34 0,47	302 --	302 106	--	76 30	409
30	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	22,5	8108,15 2799,36	1486,96 619,30	182433 62986	33457 13934	85990	72305 20379	275117
31	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонное покрытие отмостки Устройство**	м3	11,25	38596,06 3644,50	912,84 306,15	434206 41001	10269 3444	382936	40445 37972	512622
		Крыльца, пандусы									
32	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	1732,86 1634,89	97,97 44,70	1733 1635	98 45	--	1209 235	3178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,84	7800,71 3574,92	2566,52 495,44	76759 35177	25255 4875	16327	37249 9121	123128
34	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	9,0528	15157,00 --	-- --	137213 --	-- --	137213	-- 10977	148190
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				19598429 6337797	381780 48586	12878854 --	5139510 1979036	26716975
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19598429				
		Материалы	Тенге				5320875				
		Всего заработная плата	Тенге					6386383			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7420764				
		Местные материалы	Тенге				137213				
		Накладные расходы	Тенге				5139510				
		Сметная прибыль	Тенге				1979035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26716975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6516
		Сметная заработная плата	Тенге					6386383			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26716975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6516
		Сметная заработная плата	Тенге					6386383			
		Ценовая скидка к=0,9535420152	Тенге				25475758,18				
		НДС 12%	Тенге				3057090,982				
		Итого с НДС	Тенге				28532849,16				

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдела образования Каркаралинского района" Елиусизов А.С.

Представитель технадзора Данильченко В.А.
ТОО "Стройтехнология"

Представитель авторского надзора Димянчик В.П.
ТОО "Компания Строй Гарант Сервис"

СДАЛ:
Директор ТОО "Универсал Plus" Оспанов Т.З.