Заказчик
Подрячик
Наименование строительства и его адрес

ГУ « "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА"»
ТОО «Универсал Plus»
капитальный ремонт фасада здания сш №1 г.Каркаралинска находящийся по адресу
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск Бокейханова, 55

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за период с 01.07.2019года по 31.07.2019года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-страховая форма	
Заказчика	Подрячика	номер	дата	наименования	код	наименования	код
		153	29.04.2019Г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
		За период	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не **входящих** в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
		С 01.07.2019г по 31.07.2019г		В отчетном месяце	По монтажу обарудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		Без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капитальный ремонт фасада здания сш №1 г.Каркаралинска	43 569 468,66	13 425 553,13	15 036 619,5	15 036 619,5		1 611 066,37			1 611 066,37	15 036 619,5

Заказчик :
Руководителя ГУ « ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА» Елеусизов А.С.
БИН 150440032488

Подрячик:
Директор ТОО «Универсал Plus» БИН 020740004655 Оспанов Т.З.

Авторский надзор
ТОО «Компания Строй Гарант Сервис» БИН 020640003663 Демянчик В.П.
Лицензия № 16017569 от 15.11.2016г

Эксперт(ы) технического надзора: БИН 050540001133
ТОО «Стройтехнология» Данильченко В.А.
Аттестат № KZ 05VJE0025036

Форма №3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Отдел образования Каркаралинского района"
Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №153 от 2019-04-29

ИИК: KZ29070103KSN3005000
РГУ"Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН150440032488

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ № 2
Выполненных работ с 01 по 31 июля 2019 г.

Объект:Капитальный ремонт фасада здания СШ№1 г. Каркаралинска

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	51 522 202,79
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	28 532 849,16
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 456 660,84
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	19 972 994,41
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	43 569 468,66
7	Сумма выполненных работ с 01 по 31 июля	15 036 619,50
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса 30%	13 070 840,60
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 525 633,65

Заказчик:
Руководитель ГУ"Отдел образования Каркаралинского района"

Подрядчик:
Директор ТОО "Универсал Plus"

Елеусизов А.С.

Оспанов Т.З.

Форма 4

Наименование стройки - ГУ "Отдел образования Каркаралинского района"Карагандинской области
Шифр стройки 800250
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ№1, Расположенногопо адресу:Каркаралинская область,г. Каркаралинск, ул. Жанибекова №38
Шифр объекта 2

АКТ выполненных работ с 01 по 31 июля 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОКНА									
1	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,311	462864,00	--	143951	--	143951	--	155467
					--	--	--	--		11516	
2	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	49	618,47	4,13	30305	203	10686	15606	49584
					396,24	1,88	19416	92		3673	
		Фасад									
3	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	928,8	2548,58	20,34	2367124	18889	1044247	1045610	3685752
					1403,95	3,26	1303988	3024		273019	
4	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	928,8	747,00	2,95	693810	2740	326752	292261	1064957
					392,25	1,09	364318	1008		78886	
5	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	**Металлический сайтинг, с комплектующими планками**	м2	1068,12	1776,00	--	1896981	--	1896981	--	2048740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		151758	
6	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	928,8	362,57	5,50	336758	5106	1	253804	637806
					357,08	2,48	331651	2301		47245	
7	С121-130816-2804 2113-0816-2804 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	9288	16,00	--	148608	--	148608	--	160497
					--	--	--	--		11889	
8	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	47,8332	26977,00	--	1290396	--	1290396	--	1393628
					--	--	--	--		103232	
9	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	928,8	606,71	1,75	563513	1625	174510	360943	998412
					417,07	0,79	387378	732		73956	
10	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство	м	368	2031,95	6,41	747758	2359	582781	130449	948464
					441,90	1,21	162618	444		70257	
				ЦОКОЛЬ							
11	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Цоколь здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	80	2548,58	20,34	203887	1627	89944	90061	317464
					1403,95	3,26	112316	260		23516	
12	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Цоколь здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	80	747,00	2,95	59760	236	28144	25173	91728
					392,25	1,09	31380	87		6795	
13	С121-050109-0108 2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	Металлический сайтинг, с комплектующими планками	м2	92	1776,00	--	163392	--	163392	--	176463
					--	--	--	--		13071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	80	362,57	5,50	29006	440	--	21861	54936
					357,08	2,48	28566	198		4069	
15	С121-130816-2804 2113-0816-2804 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х120 мм	шт.	800	16,00	--	12800	--	12800	--	13824
					--	--	--	--		1024	
16	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	4,12	26977,00	--	111145	--	111145	--	120037
					--	--	--	--		8892	
		ПОТОЛОК ПЕРЕХОДА									
17	Е11-340108-1002 1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки из плоского шифера. Разборка	м2 поверхности	285	3942,80	402,91	1123697	114830	--	796006	2073279
					3539,88	135,12	1008867	38509		153576	
18	Е11-090203-0102 1109-0203-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Снятие Стальных уголков №20 с поверхностей горизонтального типа на высоте. Демонтаж	т конструкций	0,8512	68183,14	38555,83	58037	32819	1	24027	88630
					29627,31	11282,10	25219	9603		6565	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9980927	180873	6024339	3055801	14079668
							3775717	56259	--	1042939	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9778939				
		Материалы	Тенге				2257064				
		Всего заработная плата	Тенге					3797154			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3623323				
		Накладные расходы	Тенге				3031774				
		Сметная прибыль	Тенге				1024857				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13835570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3709
		Сметная заработная плата	Тенге					3797154			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				201988				
		Всего заработная плата	Тенге					34822			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143951				
		Накладные расходы	Тенге				24027				
		Сметная прибыль	Тенге				18081				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				244097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					34822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14079666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3739
		Сметная заработная плата	Тенге					3831976			
		Ценовая скидка к=0,9535420152	Тенге				13425553,09				
		НДС 12%	Тенге				1611066,371				
		Итого с НДС	Тенге				15036619,46				

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдела образования Каркаралинского района" **Елиусизов А.С.**

Представитедь технадзора ТОО "Стройтехнология" **ДанильченкоВ.А.**

Предствитель авторского надзора ТОО "Компания Строй Гарант Сервис" **Димянчик В.П.**

СДАЛ:
Директор ТОО "Универсал Plus" **Оспанов Т.З.**