Заказчик

Коммунальное государственное казенное предприятие "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области

Подрядчик
Наименование строительства и его адрес

ТОО «Универсал Plus»
Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 15.05.2020года по 12.06.2020года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-страховая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименования	код	наименования	код
		52	11.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
		За период С 15.05.2020г по 12.06.2020г	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не **входящих** в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		Без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа.	12 017 773,15	10 730 154,60	12 017 773,15	12 017 773,15		1 287 618,55			1 287 618,55	12 017 773,15

Заказчик :
Директор ГУ «"Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области»
БИН 990140001628 Закамолкин В.А.

Подрячик:
Директор ТОО «Универсал Plus» БИН 020740004655 Оспанов Т.З.
Авторский надзор
ТОО «Аква-Рем» БИН 041040004973 Горлов М.В. ИИН 910218350606

Технический надзор: БИН 050840007748
ТОО «Строй-Аст» Замиралова И.В.

Форма №3

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева"управления образования Карагандинской области

Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"
Договор №52 от 2020-05-11

ИИК KZ506010191000224180
АО"Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZX
БИН990140001628

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №1
Выполненных работ с 15 мая по 12 июня 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания, учебный корпус . Проспект Ленина ,14. Входная группа

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	24 721 764,28
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 416 529,34
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	12 017 773,15
7	Сумма выполненных работ с 15 мая по 12 июня	12 017 773,15
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса 30%	3 605 331,95
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 412 441,21

Заказчик:

Директор Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева

_____Закомолкин В.А..

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.

509510

Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая КУнанбаева"
Шифр стройки 800250
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №1, Расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Сарань, пр.пр.Ленина,14,
Шифр объекта 2

АКТ №1
Выполненных работ с 15 мая по 12 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО КР-1									
1	Е11-460401-0208 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	12,6	73846,80 32687,40	39216,52 17892,14	930470 411861	494128 225441	24481	535334 117264	1583068
2	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения защитные оборудования. Демонтаж**	т конструкций	0,3	56837,38 51796,20	1011,35 284,83	17051 15539	303 85	1209	10781 2227	30059
3	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	шт.	41	661,90 381,29	280,61 128,03	27138 15633	11505 5249	--	17541 3574	48253
4	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0108	28551,26 20475,00	950,38 405,36	308 221	10 4	77	203 41	552
5	С121-070510-0301 2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	**Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88**	шт.	41	135,00 --	-- --	5535 --	-- --	5535	-- 443	5978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,338	8108,15 2799,36	1486,96 619,30	100038 34539	18346 7641	47153	39649 11175	150862
7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	37,2	221,83 61,97	28,01 9,91	8252 2305	1042 369	4905	2513 861	11627
8	Е11-290164-0901 1129-0164-0901 РСНБ РК 2015	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	м3 бетона в конструкции	21,31	76176,01 44707,00	760,08 --	1623311 952706	16197 --	654408	1047977 213703	2884991
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7891	193787,00 --	-- --	152917 --	-- --	152917	-- 12233	165151
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7891	17090,76 15900,96	898,80 273,36	13486 12547	709 216	230	11614 2008	27109
11	Е11-060601-0105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3	25151,59 4977,98	2098,48 405,54	57849 11449	4827 933	41573	11268 5529	74646
		КРЫЛЬЦО КР-2									
12	Е11-460401-0208 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	9,4	73846,80 32687,40	39216,52 17892,14	694160 307262	368635 168186	18263	399376 87483	1181019
13	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	7	661,90 381,29	280,61 128,03	4633 2669	1964 896	--	2995 610	8238
14	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0018	28551,26 20475,00	950,38 405,36	51 37	2 1	12	34 7	92
15	С121-070510-0301 2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	7	135,00 --	-- --	945 --	-- --	945	-- 76	1021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,442	8108,15 2799,36	1486,96 619,30	3584 1237	657 274	1690	1420 400	5405
17	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,1	221,83 61,97	28,01 9,91	1131 316	143 51	672	345 118	1594
18	Е11-290164-0901 1129-0164-0901 РСНБ РК 2015	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	м3 бетона в конструкции	7,41	76176,01 44707,00	760,08 --	564464 331279	5632 --	227553	364407 74310	1003181
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159	193787,00 --	-- --	3081 --	-- --	3081	-- 246	3328
20	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0159	17090,76 15900,96	898,80 273,36	272 253	14 4	5	234 40	546
		КРЫЛЬЦО-4 (2 шт)									
21	Е11-460401-0208 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	20,5	73846,80 32687,40	39216,52 17892,14	1513859 670092	803939 366789	39828	870980 190787	2575626
22	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	18	661,90 381,29	280,61 128,03	11914 6863	5051 2304	--	7701 1569	21184
23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0048	28551,26 20475,00	950,38 405,36	137 98	5 2	34	90 18	245
24	С121-070510-0301 2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	18	135,00 --	-- --	2430 --	-- --	2430	-- 194	2624
25	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,85	8108,15 2799,36	1486,96 619,30	6892 2379	1264 526	3249	2732 770	10393

					15900,96	273,36	253	4		40	
			КРЫЛЬЦО-4 (2 шт)								
					2799,36	619,30	2379	526		770	
26	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,2	221,83	28,01	2263	286	1345	689	3188
					61,97	9,91	632	101		236	
27	Е11-290164-0901 1129-0164-0901 РСНБ РК 2015	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	м3 бетона в конструкции	15,62	76176,01	760,08	1189869	11872	479674	768156	2114667
					44707,00	--	698323	--		156642	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318	193787,00	--	6162	--	6162	--	6655
					--	--	--	--		493	
29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0318	17090,76	898,80	543	29	8	468	1092
					15900,96	273,36	506	9		81	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6942748	1746561	1717439	4096507	11922394
							3478747	779081	--	883138	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3548053				
		Материалы	Тенге				183526				
		Всего заработная плата	Тенге					2259896			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				171071				
		Накладные расходы	Тенге				1905185				
		Сметная прибыль	Тенге				436259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5889497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2265
		Сметная заработная плата	Тенге					2259896			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17051				
		Материалы	Тенге				1209				
		Всего заработная плата	Тенге					15624			
		Накладные расходы	Тенге				10781				
		Сметная прибыль	Тенге				2227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15624			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				3377644				
		Материалы	Тенге				1361634				
		Всего заработная плата	Тенге					1982308			
		Накладные расходы	Тенге				2180539				
		Сметная прибыль	Тенге				444655				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				6002838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
		Сметная заработная плата	Тенге					1982308			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11922394				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							509510
		Сметная заработная плата	Тенге							3885
								4257828		

Ценовая скидка к=0,9	Тенге	10730154,6
НДС 12%	Тенге	1287618,552
Итого с НДС	Тенге	12017773,15

Принял:

Директор Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева — Закомолкин В.А.

Сдал:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" — Оспанов Т.З.

Технадзор ТОО "Строй-Аст" — Замиралова И.В.

Авторский надзор ТОО "Аква-Рем" — Горлов М.В.