Заказчик — Коммунальное государственное казенное предприятие "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области

Подрядчик — ТОО «Универсал Plus»

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 12.06.2020года по 15.07.2020года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-страховая форма	
Заказчика		Подрядчика		номер	дата	наименования	код	наименования	код
				52	11.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
		За период	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не **входящих** в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
		С 12.06.2020г по 15.07.2020г		В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		Без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа.	20 532 542,69	7 602 472.8	8 514 769,54	8 514 769,54		912 296,7			912 296,7	8 514 769,54

Заказчик :
Директор ГУ «"Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области» — Закамолкин В.А.
БИН 990140001628

Подрячик:
Директор ТОО «Универсал Plus» БИН 020740004655 — Оспанов Т.З.

Авторский надзор
ТОО «Аква-Рем» БИН 041040004973 — Горлов М.В. ИИН 910218350606

Технический надзор: БИН 050840007748
ТОО «Строй-Аст» — Замиралова И.В.

Форма №3

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области

Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"

Договор № 52 от 2020-05-11

ИИК KZ506010191000224180
АО"Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
БИН 990140001628

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №2

Выполненных работ с 12 июня по 15 июля 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа

тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	24 721 764,48
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	12 017 773,15
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 416 529,34
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 412 441,21
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	20 532 542,69
7	Сумма выполненных работ с 12 июня по 15 июля	**8 514 769,54**
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса 30%	6 159 762,81
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 960 338,68

Заказчик:

Директор Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева

_____Закамолкин В.А..

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.

Форма 4
Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева"
Шифр стройки 800250
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания, учебный копус, проспект Ленина,14, Входная группа.
Шифр объекта 2

АКТ №2

Выполненных работ с 12 июня по15 июля 2020 г.

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Крыльцо КР-1									
3	1	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0385	36774,91	1931,20	1416	74	23	1221	2848
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	1319	23		211	
4	2	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	200	92,00	--	18400	--	18400	--	19872
						--	--	--	--		1472	
8	3	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Балки. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда-1,03**	т конструкций	0,3456	67946,15	21495,84	23482	7429	2596	10960	37198
			НР - 69%; СП - 8%			38936,78	7024,03	13457	2428		2755	
9	4	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Балки Б1-Б8, сталь С245**	т	0,3456	502677,00	--	173725	--	173725	--	187623
						--	--	--	--		13898	
10	5	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,03688	23607,18	11530,84	24478	11956	6142	6521	33479
			НР - 69%; СП - 8%			6153,30	2961,53	6380	3071		2480	
11	6	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**СтойкиСТ1,СТ2, сталь С245**	т	1,0369	502677,00	--	521226	--	521226	--	562924
						--	--	--	--		41698	
12	7	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,1252	27169,29	9440,36	30571	10622	3951	12984	47039

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			14218,02	2505,55	15998	2819		3484	
13	8	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	1,1252	438384,00	--	493270	--	493270	--	532731
						--	--	--	--		39462	
14	9	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	92,5769	1275,04	0,94	118039	87	83859	27306	156973
			НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	34093	40		11628	
15	10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0736	224664,29	1180,29	16535	87	12030	4053	22235
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	4418	35		1647	
16	11	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0736	109668,00	--	8072	--	8072	--	8717
						--	--	--	--		646	
23	12	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	34,3	989,70	86,00	33947	2950	8710	22166	60602
			НР - 94%; СП - 8%			649,77	37,72	22287	1294		4489	
24	13	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени и подступенки. Облицовка плитой бетонной**	м2 поверхности облицовки	55,8	7590,80	59,39	423567	3314	28035	314883	797526
			НР - 80%; СП - 8%			7029,00	24,83	392218	1386		59076	
25	14	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	91,902	1596,00	--	146676	--	146676	--	158410
						--	--	--	--		11734	
28	15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	44,4	668,81	19,00	29695	844	3305	23776	57749
			НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	25546	298		4278	
29	16	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	51,06	1916,00	--	97831	--	97831	--	105657
						--	--	--	--		7826	
30	17	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	15	816,31	10,85	12245	163	8154	3656	17173
			НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	3928	46		1272	
31	18	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	15,45	1397,00	--	21584	--	21584	--	23310
						--	--	--	--		1727	
32	19	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	27	700,00	--	18900	--	18900	--	20412
						--	--	--	--		1512	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	20	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	5	1053,00	--	5265	--	5265	--	5686
						--	--	--	--		421	
34	21	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	15	567,64	13,91	8515	209	2057	5780	15438
			НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	6249	33		1144	
35	22	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,9	1133,00	--	18015	--	18015	--	19456
						--	--	--	--		1441	
36	23	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,9	1137,00	--	18078	--	18078	--	19525
						--	--	--	--		1446	
37	24	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	86,6	594,43	73,59	51478	6373	5931	49133	108660
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	39174	2465		8049	
38	25	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	~~т~~ м	86,6	12238,00	--	1059811	--	1059811	--	1144596
						--	--	--	--		84785	
			КРЫЛЬЦО КР-2									
48	26	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0069	36774,91	1931,20	254	13	5	219	510
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	236	4		38	
49	27	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	36	92,00	--	3312	--	3312	--	3577
						--	--	--	--		265	
53	28	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Балки. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда-1,03	т конструкций	0,0268	67946,16	21495,84	1821	576	201	850	2885
			НР - 69%; СП - 8%			38936,78	7024,03	1044	188		214	
54	29	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Балки Б1-Б8, сталь С245	т	0,0268	502677,00	--	13472	--	13472	--	14549
						--	--	--	--		1078	
55	30	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0906	23607,18	11530,84	2139	1045	537	570	2925
			НР - 69%; СП - 8%			6153,30	2961,53	557	268		217	
56	31	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	СтойкиСТ1,СТ2, сталь С245	т	0,0906	502677,00	--	45543	--	45543	--	49186
						--	--	--	--		3643	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2141	27169,30	9440,36	5817	2021	752	2471	8951
			НР - 69%; СП - 8%			14218,02	2505,55	3044	536		663	
58	33	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2141	438384,00	--	93858	--	93858	--	101367
						--	--	--	--		7509	
59	34	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,7046	1275,04	0,94	16199	12	11508	3747	21542
			НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	4679	5		1596	
60	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0056	369564,29	1180,29	2070	7	915	1047	3366
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1148	3		249	
61	36	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0056	109668,00	--	614	--	614	--	663
						--	--	--	--		49	
67	37	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,4	989,70	86,00	4355	378	1118	2843	7774
			НР - 94%; СП - 8%			649,77	37,72	2859	166		576	
68	38	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка бетонной плиткой	м2 поверхности облицовки	11,3	7590,80	59,39	85776	671	5677	63767	161506
			НР - 80%; СП - 8%			7029,00	24,83	79428	281		11963	
69	39	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,014	1596,00	--	25558	--	25558	--	27603
						--	--	--	--		2045	
70	40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,6	668,81	19,00	3077	87	343	2463	5983
			НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	2647	31		443	
71	41	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,29	1916,00	--	10136	--	10136	--	10946
						--	--	--	--		811	
72	42	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3	816,31	10,85	2449	33	1630	731	3435
			НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	786	9		254	
73	43	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,09	1397,00	--	4317	--	4317	--	4662
						--	--	--	--		345	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	44	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	700,00	--	4200	--	4200	--	4536
						--	--	--	--		336	
75	45	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1053,00	--	1053	--	1053	--	1137
						--	--	--	--		84	
76	46	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3	567,64	13,91	1703	42	411	1156	3088
			НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	1250	7		229	
77	47	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,18	1133,00	--	3603	--	3603	--	3891
						--	--	--	--		288	
78	48	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,18	1137,00	--	3616	--	3616	--	3905
						--	--	--	--		289	
79	49	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,3	594,43	73,59	4934	611	568	4709	10414
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	3755	236		771	
80	50	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	8,3	12238,00	--	101575	--	101575	--	109701
			.КРЫЛЬЦО КР-3									
81	51	1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	8,1	73846,80	39216,52	598159	317654	15737	344143	1017686
			НР - 84%; СП - 8%			32687,40	17892,14	264768	144926		75384	
82	52	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0069	36774,91	1931,20	254	13	5	219	510
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	236	4		38	
83	53	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	36	92,00	--	3312	--	3312	--	3577
						--	--	--	--		265	
84	54	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	7	661,90	280,61	4633	1964	--	2995	8238
			НР - 84%; СП - 8%			381,29	128,03	2669	896		610	
85	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0018	28551,26	950,38	51	2	12	34	92
			НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	37	1		7	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	56	2107-0510-0301 РСНБ РК 2015	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	7	135,00	--	945	--	945	--	1021
						--	--	--	--		76	
87	57	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Балки. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда-1,03	т конструкций	0,0268	67946,16	21495,84	1821	576	201	850	2885
			НР - 69%; СП - 8%			38936,78	7024,03	1044	188		214	
88	58	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Балки Б1-Б8, сталь С245	т	0,0268	502677,00	--	13472	--	13472	--	14549
						--	--	--	--		1078	
89	59	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0906	23607,18	11530,84	2139	1045	537	570	2925
			НР - 69%; СП - 8%			6153,30	2961,53	557	268		217	
90	60	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	СтойкиСТ1,СТ2, сталь С245	т	0,0906	502677,00	--	45543	--	45543	--	49186
						--	--	--	--		3643	
91	61	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1801	27169,30	9440,36	4893	1700	632	2078	7529
			НР - 69%; СП - 8%			14218,02	2505,55	2561	451		558	
92	62	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1801	438384,00	--	78953	--	78953	--	85269
						--	--	--	--		6316	
93	63	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,3276	1275,04	0,94	14443	11	10260	3341	19207
			НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	4172	5		1423	
84	64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0056	369564,29	1180,29	2070	7	915	1047	3366
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	1148	3		249	
95	65	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0056	109668,00	--	614	--	614	--	663
						--	--	--	--		49	
96	66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,34	8108,15	1486,96	2757	506	1299	1093	4157
			НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	952	211		308	
97	67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,1	221,83	28,01	1131	143	672	345	1594
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	316	51		118	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	68	1129-0164-0901 РСНБ РК 2015	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство	м3 бетона в конструкции	7,13	76176,01	760,08	543135	5419	218955	350637	965274
			НР - 110%; СП - 8%			44707,00	--	318761	--		71502	
99	69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159	193787,00	--	3081	--	3081	--	3328
						--	--	--	--		246	
100	70	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0159	17090,76	898,80	272	14	5	234	546
			НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	253	4		40	
101	71	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	989,70	86,00	3365	292	864	2197	6007
			НР - 94%; СП - 8%			649,77	37,72	2209	128		445	
102	72	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка бетонной плиткой	м2 поверхности облицовки	8,82	7590,80	59,39	66951	524	4431	49772	126061
			НР - 80%; СП - 8%			7029,00	24,83	61996	219		9338	
103	73	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,4644	1596,00	--	19893	--	19893	--	21485
						--	--	--	--		1591	
104	74	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,6	668,81	19,00	2408	68	269	1928	4682
			НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	2071	24		347	
105	75	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	4,14	1916,00	--	7932	--	7932	--	8567
						--	--	--	--		635	
106	76	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3	816,31	10,85	2449	33	1630	731	3435
			НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	786	9		254	
107	77	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3,09	1397,00	--	4317	--	4317	--	4662
						--	--	--	--		345	
108	78	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	700,00	--	4200	--	4200	--	4536
						--	--	--	--		336	
109	79	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	1053,00	--	1053	--	1053	--	1137

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		84	
110	80	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	3	567,64	13,91	1703	42	411	1156	3088
			НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	1250	7		229	
111	81	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80	м	3,18	1133,00	--	3603	--	3603	--	3891
						--	--	--	--		288	
112	82	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,18	1137,00	--	3616	--	3616	--	3905
						--	--	--	--		289	
113	83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,4	594,43	73,59	6182	765	713	5901	13049
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	4704	296		967	
114	84	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	10,4	12238,00	--	127275	--	127275	--	137457
						--	--	--	--		10182	
			КРЫЛЬЦО КР4-(2 шт)									
116	85	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0138	36774,91	1931,20	507	27	7	438	1021
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	473	8		76	
117	86	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	72	92,00	--	6624	--	6624	--	7154
						--	--	--	--		530	
121	87	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Балки. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда-1,03	т конструкций	0,0536	67946,16	21495,84	3642	1152	403	1700	5769
			НР - 69%; СП - 8%			38936,78	7024,03	2087	376		427	
122	88	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Балки Б1-Б8, сталь С245	т	0,0536	502677,00	--	26943	--	26943	--	29099
						--	--	--	--		2155	
123	89	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1812	23607,18	11530,84	4278	2089	1074	1140	5851
			НР - 69%; СП - 8%			6153,30	2961,53	1115	537		433	
124	90	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	СтойкиСТ1,СТ2, сталь С245	т	0,1812	502677,00	--	91085	--	91085	--	98372
						--	--	--	--		7287	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	91	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,417	27169,30	9440,36	11330	3937	1464	4812	17433
			НР - 69%; СП - 8%			14218,02	2505,55	5929	1045		1291	
126	92	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,417	438384,00	--	182806	--	182806	--	197431
						--	--	--	--		14624	
127	93	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,9556	1275,04	0,94	31819	24	22605	7361	42315
			НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	9190	11		3134	
128	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0112	369564,29	1180,29	4139	13	1831	2094	6731
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	2295	5		499	
129	95	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0112	109668,00	--	1228	--	1228	--	1327
						--	--	--	--		98	
135	96	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,5	989,70	86,00	8412	731	2158	5493	15018
			НР - 94%; СП - 8%			649,77	37,72	5523	321		1112	
136	97	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка бетонной плиткой	м2 поверхности облицовки	22,06	7590,80	59,39	167453	1310	11083	124486	315294
			НР - 80%; СП - 8%			7029,00	24,83	155060	548		23355	
137	98	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,1712	1596,00	--	49749	--	49749	--	53729
						--	--	--	--		3980	
138	99	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,2	668,81	19,00	4815	137	535	3856	9365
			НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	4143	48		694	
139	100	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	8,28	1916,00	--	15864	--	15864	--	17134
						--	--	--	--		1269	
140	101	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	7	816,31	10,85	5714	76	3805	1706	8014
			НР - 92%; СП - 8%			261,88	3,06	1833	21		594	
141	102	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	7,21	1397,00	--	10072	--	10072	--	10878
						--	--	--	--		806	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	103	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	12	700,00	--	8400	--	8400	--	9072
						--	--	--	--		672	
143	104	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	2	1053,00	--	2106	--	2106	--	2274
						--	--	--	--		168	
144	105	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	7	567,64	13,91	3973	97	960	2697	7204
			НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	2916	16		534	
145	106	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80**	м	7,42	1133,00	--	8407	--	8407	--	9079
						--	--	--	--		673	
146	107	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	7,42	1137,00	--	8437	--	8437	--	9111
						--	--	--	--		675	
147	108	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	20,8	594,43	73,59	12364	1531	1424	11801	26098
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	9409	592		1933	
148	109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	20,8	12238,00	--	254550	--	254550	--	274914
						--	--	--	--		20364	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**6317610**	**391504**	**4389145**	**1503867**	**8447192**
								1536959	**166891**	--	**625716**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2334959**				
		Материалы		Тенге				**255915**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1319140**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**330806**				
		Местные материалы		Тенге				**241876**				
			Накладные расходы	Тенге				**1107722**				
			Сметная прибыль	Тенге				**275415**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3718096**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1167**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1319140**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3439516**				
		Материалы		Тенге				**18610**				
		Всего заработная плата		Тенге					**65949**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3323107**				
			Накладные расходы	Тенге				**45505**				
			Сметная прибыль	Тенге				**278802**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3763823**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**65949**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**543135**				
		Материалы		Тенге				**218955**				
		Всего заработная плата		Тенге					**318761**			
			Накладные расходы	Тенге				**350637**				
			Сметная прибыль	Тенге				**71502**				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				**965274**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
			Сметная заработная плата	Тенге					**318761**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**8447192**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1487**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1703850**			
			Ценовая скидка к=0,9	Тенге				7602472,80				
			НДС 12%	Тенге				912296,74				
			Итого с НДС	Тенге				**8514769,54**				

Принял:
Директор Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева — Закамолкин В.А.

Сдал:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" — Оспанов Т.З.

Технадзор ТОО "Строй-Аст" — Замиралова И.В.

Авторский надзор ТОО "Аква-Рем" — Горлов М.В.