Заказчик — Коммунальное государственное казенное предприятие "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева", управления образования Карагандинской области

Подрядчик — ТОО «Универсал Plus»

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за период с 16.07.2020года по 07.08.2020года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-страховая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименования	код	наименования	код
		52	11.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
		За период	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не **входящих** в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
		С 16.07.2020г по 07.08.2020г		В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		Без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания, учебный корпус проспект Ленина 14. Входная группа.	24 721 764,48	3 740 376,6	4 189 221,79	4 189 221,79		448 845,19			448 845,19	4 189 221,79

Заказчик :
Директор ГУ «"Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области» Закамолкин В.А.
БИН 990140001628

Подрячик:
Директор ТОО «Универсал Plus» БИН 020740004655 Оспанов Т.З.
Авторский надзор
ТОО «Аква-Рем» БИН 041040004973 Горлов М.В. ИИН 910218350606

Технический надзор: БИН 050840007748
ТОО «Строй-Аст» Замиралова И.В.

Форма №3

Заказчик: КГКП "Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области

Подрядчик:ТОО " Универсал PLUS"

Договор № 52 от 2020-05-11

ИИК KZ506010191000224180
АО"Народный банк Казахстана"
БИК HSBKKZX
БИН990140001628

ИИК KZ588560000000494522
АО"Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
БИН/ИИН 020740004655

АКТ №3

Выполненных работ с 16 июля по 7 августа 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания, учебный корпус. Проспект Ленина 14. Входная группа

		тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ сначала действия	24 721 764,48
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	20 532 542,69
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	7 416 529,34
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	14 392 779,90
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	24 721 764,48
7	Сумма выполненных работ с 16 июля по 7 августа	4 189 221,79
8	Сумма удержание ранее перечисленнго аванса 30%	7 416 529,34
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 912 455,24

Заказчик:

Директор Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева

_____Закамолкин В.А..

Подрядчик:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus"

_____Оспанов Т.З.

Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Саранский гуманитарно=технический колледж им. Абая КУнанбаева"
Шифр стройки 800250
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №1, Расположенногопо адресу:Каркаралинская область,г. Учебный корпус,г. Сарань, пр.пр.Ленина,14,
Шифр объекта 2

АКТ №3

Выполненных работ с 16 июля по 7 августа 2020 г.

п.п. в смет	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО КР-1									
26	1	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка плитами древесностружечными по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	м2	10,6	8101,68	59,43	85878	630	20442	52071	148984
			НР - 80%; СП - 8%			6113,75	26,66	64806	283		11036	
27	2	2107-0508-0709 РСНБ РК 2015	**Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм**	100 м2	0,1092	79694,00	--	8703	--	8703	--	9399
						--	--	--	--		696	
39	3	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов алюминиевой обвязке. Монтаж витража В-2**	м2	20,16	6254,28	423,53	126086	8538	184	83669	226536
			НР - 69%; СП - 8%			5821,62	193,23	117364	3896		16780	
40	4	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	20,16	35704,00	--	719793	--	719793	--	777376
						--	--	--	--		57583	
41	5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прм	**Блоки дверныеиз алюминиевых профилей однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	2417,15	43,25	9137	163	1529	5181	15463
			НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	7445	64		1145	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	6	2109-0302-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-10 ГОСТ 23747-88**	м2	3,78	76208,00	--	288066	--	288066	--	311112
						--	--	--	--		23045	
43	7	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные из алюминиевых профилей двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,94	2207,33	45,56	6490	134	969	3754	11063
			НР - 69%; СП - 8%			1832,30	18,03	5387	53		819	
44	8	2109-0302-0906 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-18 ГОСТ 23747-88**	м2	2,94	45748,00	--	134499	--	134499	--	145259
						--	--	--	--		10760	
45	9	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	3	1072,23	2,38	3217	7	--	2215	5866
			НР - 69%; СП - 8%			1069,86	--	3210	--		435	
46	10	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	3	8541,00	--	25623	--	25623	--	27673
						--	--	--	--		2050	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**1407491**	**9473**	**1199808**	**146890**	**1678731**
								198211	**4295**	--	**124349**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**94580**				
		Материалы		Тенге				**20442**				
		Всего заработная плата		Тенге					**65088**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8703**				
			Накладные расходы	Тенге				**52071**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11732**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**158383**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63**
			Сметная заработная плата	Тенге					**65088**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1312910**				
		Материалы		Тенге				**2681**				
		Всего заработная плата		Тенге					**137418**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1167981**				
			Накладные расходы	Тенге				**94818**				
			Сметная прибыль	Тенге				**112618**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1520347**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**121**
			Сметная заработная плата	Тенге					**137418**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**1678724,88**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**184**
			Сметная заработная плата	Тенге					**202506**			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ценоваяскидка к=0,9	Тенге				**1510852,39**				
			НДС 12%	тенге				**181302,29**				
			Итого с НДС	Тенге				**1692154,68**				
			Всего выполнено по актам									
			Выполнение Акт№1					**11922394,00**				
			Выполнение Акт№2					**8447192,00**				
			Выполнение Акт №3					**1678724,88**				
			Итого Выполнено					**22048310,88**				
			Временные зданияи сооружения 1,5%х0,8=1,2%					**264579,73**				
			Итого					**22312890,61**				
			Зимнее удорожание 2,2%х1,2= 2, 64%					**589060,31**				
			Итого					**22901950,92**				
			Непредвиденные работы и затраты 2 %					**458039,02**				
			Итого					**23359989,94**				
			В том числе в текущих ценах на 2019 год-100% к=1,049896					**24525560,00**				
			ценовая скидка к= 0,9					22073004,00				
			НДС 12%					2648760,48				
			Итого с НДС					**24721764,48**				
			минус выполнение Акт №1					12017773,15				
			минус выполнение Акт №2					8514769,54				
			Итого по акту №3					**4189221,79**				

Принял:
Директор Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева — Закомолкин В.А.

Сдал:
Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Универсал Plus" — Оспанов Т.З.

Технадзор ТОО "Строй-Аст" — Замиралова И.В.

Авторский надзор ТОО "Аква-Рем" — Горлов М.В.