Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» сентября 2020 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства Каркаралинского района», Руководитель Омаров Т.З. Карагандинская область. Каркаралинский район, 100800, г. Каркаралинск, ул. Бокейханова,55**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:Декларации о соответствии: **от «10 » августа 2018 г.,ТОО « Универсал Plus », г. Караганда, ул. Мельничная, д. 4, в лице директора Оспанова Т.З.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **05. 09. 2020 г., ТОО «Строй Инжиниринг Караганда» Эксперт по экспертным работам по объектам второго и третьего уровня Гайгис Эльвира Фридолиновна..**
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ KZ02VJE00031395
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ KZ36VJE 00031559 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KZ 79VJE 00031561 от 16.10.2017 г. 20.10.2017 г. 20.10.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ **05. 09. 2020 г. ИП «Муханов Е.Ж.» Эксперт Нурмахамбетов Еркебулан Курлсыбекович KZ10VJE00049390 от 20. 09. 2019 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство водонапорной башни с. Егиндыбулак , Каркаралинского района

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **с. Егиндыбулак, Каркаралинского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Аппарат акима Егиндыбулакского с/о от 17. 06. 2011 г. № 34**

наименование органа с вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_-_»__-___20_-_года №;

наименование органа вынесшего решение

б)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ«Отдел строительства Каркаралинского района» 28.05.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «ШЕБЕР» ТП 901-5-29**

наименование проектной организации, номер проект

утвержденного(й)**Государственное учреждение «Отдел строительства Каркаралинского района»19.05.2020 г. №23**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

началоработ **27 .05.2020г.**;

месяц,год

окончание работ

28 .08.2020г.;

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц**: 3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**

фактически, месяц: **3** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		По факту	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей					
Площадь застройки		-	-	-	-
Общая площадь	М2				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей, по 9 и6 метров, Емкость бака 25 м3, высота опоры 15 м, диаметр 1220 мм. Опора устанавливается на фундаментный железобетонный башмак .Наружная лестница стальная, с предохранительным ограждением. На высоте 3,4 м от уровня земли опора снабжена герметическим смотровым люком. Башня своим днищем крепится к 6 закладным деталям закрепленными в фундаменте. Нижняя часть фундамента обсыпается землей на высоту 2,45 м.и укрепляется травосеянием. Для подъема устраивается бетонный пандус. Под выпуском переливной трубы устраивается бетонный лоток для защиты от размывания. Оборудование башни состоит из напорно-разводяшего трубопровода. От насосной станции по трубопроводу вода поступает нижнюю часть башни. Этот же трубопровод служит для отвода воды из башни потребителям. Переливная труба заканчивается на наивысшем уровне воды в баке. Для размещения технологического оборудования рядом с башней устраивается колодец. Наружная окраска башни выполнена перхлорвиниловой эмалью в два слоя по грунту ХС-010. Стенки башни утепляются минераловатными плитами. Снаружи утепляемая часть башни обшивается волнистой оцинкованной листовой сталью.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **42560,000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **42560,000** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **42560,000** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Строительство водонапорной башни с. Егиндыбулак, Каркаралинского район

анаименование объекта принять в эксплуатацию.

Заказчик: Омаров Т.З

.фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Гайгис Э.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Нурмахамбетов Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик: Оспанов Т.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.