Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

605

Форма

Заказчик: ТОО "Универасал Plus"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Универасал Plus"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительные работы производственной базы, обл. Карагандинская, р-н Бухар-Жырауский, п.Уштобе

(наименование, адрес)

Объект : Производственная база, обл. Карагандинская, р-н Бухар-Жырауский, п.Уштобе

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за март 2021г

на Строительные работы производственной базы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0102-0381										
		Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.37.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м3 грунта	120	992,27	992,27	119072	119072	–	7228	136404
					–	83,66	–	10039	–	10104	
2	2 1101-0205-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/добор грунта/ НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	4353,46	–	26121	–	–	18807	48522
					4353,46	–	26121	–	–	3594	
3	3 1101-0106-3306										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	60	33,12	33,12	1987	1987	–	196	2358
					–	4,54	–	272	–	175	

1.2 Фундаменты

4	4 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	4	11188,76	2399,1	44755	9596	17136	21131	71157	
					4505,55	1114,47	18022	4458	–	5271		
5	5 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	12	23841,58	10,2	286099	122	224901	57411	370991	
					5089,61	–	61075	–	–	27481		
6	6 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	53	2288,51	1262,13	121291	66893	–	96302	235000	
					1026,38	513,47	54398	27214	–	17407		
7	7 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	51	3044,71	1720,59	155280	87750	–	121867	299319	
					1324,12	700,93	67530	35747	–	22172		
8	8 221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	48,79	70000		3415300		3415300	–	3688524	Казахстан
					–		–		–	273224		

1.3 Стены

9	9 1108-0201-0803											
		Стены наружные средней сложности из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	100,8	15150,8	2938,49	1527201	296200	387616	859380	2577507	
					8366,91	800,4	843385	80680	–	190926		
10	10 213-301-0203											
		Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	100,8	28000		2822400		2822400	–	3048192	Казахстан
					–		–		–	225792		
	1.5 проемы											
11	12 1107-0104-0301											
		Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	34	3066,62	1734,76	104265	58982	1769	68906	187025	
					1279,83	437,69	43514	14881	–	13854		
12	13 222-102-0101											
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7,723	120000		926760		926760	–	1000901	Казахстан
					–		–		–	74141		

<u>Раздел 2 кровля</u>

13	26 1110-0105-0101	Установка мауэрлата из брусьев сечением 100*100мм НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,04	112811,05	2511,92	342946	7636	238620	90030	467614
					31805,6	1100,04	96689	3344	–	34638	
14	27 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев сечением 100*100мм. Укладка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	1,92	96026,38	2351,46	184371	4515	131900	45017	247739
					24976,84	1074,7	47956	2063	–	18351	
15	28 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (из брусков сечением 80*180) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	110325,13	2511,92	419235	9545	288829	112537	574314
					31805,6	1100,04	120861	4180	–	42542	
16	29 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек и подкосов из брусьев сечением100*100мм под стропила НР=90 %	м3 древесины в конструкции	4,62	107708,24	1941,58	497612	8970	336578	140649	689322
					32914,29	911,85	152064	4213	–	51061	
17	30 1110-0102-0401	Устройство обрешетки из брусков НР=90 %	м3 древесины в конструкции	10	123324,53	1553,26	1233245	15533	888570	302794	1658922
					32914,29	729,47	329143	7295	–	122883	
18	31 1110-0105-0101	Устройство конькового бруска НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,12	120507,55	2009,52	14461	241	10403	3531	19431

					31805,6	880,03	3817	106	–	1439	
19	32 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	10	18709,27	59,97	187093	600	156898	26886	231097
					2959,5	27,78	29595	278	–	17118	
20	33 1208-0101-1602	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой НР=72 %	м2 слоя	300	444,9	2,3	133470	690	102453	22080	167994
					101,09	1,13	30327	339	–	12444	
21	34 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	250	1029,74	29,34	257435	7335	18678	215683	510967
					925,69	12,06	231423	3015	–	37849	
22	35 224-102-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	287,5	4390		1262125		1262125	–	1363095
					–		–		–	100970	
23	36 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (ветровая и лобовая доска) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,92	107708,24	1941,58	314508	5669	212729	88896	435676
					32914,29	911,85	96110	2663	–	32272	

24	37 1110-0102-0601	Обшивка досками обшивки каркаса ветровой планки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	3012,44	28,88	75311	722	60572	12935	95306
					560,69	14,19	14017	355	–	7060	
25	38 1110-0104-0206	прим. Обшивка поверхностей ветровой планки листовой сталью НР=90 %	м2 потолков	25	1658,7	5,66	41468	142	32670	7854	53268
					346,26	2,78	8657	70	–	3946	
26	39 1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР=72 %	м	20,4	875,34	3,61	17857	74	14034	2727	22231
					183,81	1,86	3750	38	–	1647	
27	40 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м планки	20,4	1049,89	15,99	21418	326	11925	8517	32330
					449,34	4,48	9167	91	–	2395	

Итого	**18 235 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 287 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	702 600
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 562 866
- накладные расходы, тенге	2 331 364
в т.ч. зарплата, тенге	209 823
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 350 756

Всего	**18 235 206**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**364 704**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**18 599 910**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Принял: Директор ТОО "Универасал Plus" БИН 020740004655
Оспанов Т.З.

Сдал: Начальник ПТО ТОО "Универасал Plus" БИН 020740004655
Тлеуленов Г.Т.

Представитель технадзора ТОО "KAZ TECH ENGINEERING" БИН 181140005903
Уэли Д.Ш.

Представитель авторского надзора ИИН 830607350801
Боровенский Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)