Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

605

Форма

Заказчик: ТОО "Универасал Plus"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Универасал Plus"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительные работы производственной базы, обл. Карагандинская, р-н Бухар-Жырауский, п.Уштобе

(наименование, адрес)

Объект : Строительные работы производственной базы, обл. Карагандинская, р-н Бухар-Жырауский, п.Уштобе

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №2

за апрель 2021г

на Строительные работы производственной базы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Строительные работы

1.1 Земляные работы

1.2 Фундаменты

1.3 Стены

1	11 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1692,32	47,47	846160	23735	269495	458628	1409171	
					1105,86	40,71	552930	20355	–	104383		
	1.5 проемы											
2	14 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2 проемов	5,4	4276,37	260,52	23092	1407	9245	11813	37697	
					2303,85	126,79	12441	685	–	2792		
3	15 223-102-0607	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	5,4	33479		180787		180787	–	195250	Казахстан
					–		–		–	14463		

4	16 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	4,8	1337,47	7,45	6420	36	4843	1403	8449	
					321,03	3,71	1541	18	–	626		
5	17 223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	4,8	4000		19200		19200	–	20736	Казахстан
					–		–		–	1536		
6	18 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	10,8	3793,35	68,65	40968	741	6023	23827	69979	
					3166,98	30,48	34203	329	–	5184		
7	19 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,8	65000		702000		702000	–	758160	
					–		–		–	56160		
8	20 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	6	5262		31572		31572	–	34098	
					–		–		–	2526		

9	21 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	5	2159,28	114,31	10796	572	2548	7145	19376
					1535,32	52,35	7677	262	–	1435	
10	22 223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5	30000		150000		150000	–	162000
					–		–		–	12000	
11	23 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	750		4500		4500	–	4860
					–		–		–	360	
12	24 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3663		10989		10989	–	11868
					–		–		–	879	
13	25 223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	3	3525		10575		10575	–	11421
					–		–		–	846	

Итого **3 676 560**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **608 792**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **26 304**

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 265 877
- накладные расходы, тенге	503 254
в т.ч. зарплата, тенге	45 293
- сметная прибыль (8 %), тенге	272 339
Всего	**3 676 560**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 530**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 750 090**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял: Директор ТОО "Универасал Plus" БИН 020740004655
Оспанов Т.З.

Сдал: Начальник ПТО ТОО "Универасал Plus" БИН 020740004655
Тлеуленов Г.Т.

Представитель технадзора ТОО "KAZ TECH ENGINEERING" БИН 181140005903
Уэли Д.Ш.

Представитель авторского надзора ИИН 830607350801
Боровенский Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)