АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и её адрес: **"Строительство 30 квартирного жилого дома №2 по ул.С.Бейбарс в г.Кызылорда**

Договор №133 от 23.07.2012 г

Ед.измерения: **тыс.тенге**

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге). Всего СМР		Договорная стоимость (в тыс.тенге). Всего СМР		Выполнено с начала строительства Всего СМР на 2012 г (в тыс тенге)		Выполнено за отчетный период Всего СМР на 2012 год (в тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство 30 квартирного жилого дома №2 по ул. С.Бейбарс в г.Кызылорда	172510,200	72321,280	172510,200	72321,280	172510,200	72321,280	44547,804	18675,734

Заказчик:
Главный специалист ГУ Городской отдел строительства _____ **Н.Баймаханов**

Технадзор:
Кызылорда "НурСтройИнжиниринг" _____ **А.Нурмаханов**

Подоядчик:
Директор ТОО "Интегрострой" _____ **Б.Искаков**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства

Подрядчик: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за ноябрь месяц 2012 год
"Строительство 30 квартирного жилого дома №2 по ул.С.Бейбарс в г.Кызылорда

	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Всего, тыс тенге
			СМР	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Общестроительные работы	16359,620	1725,974		18085,594
		ИТОГО	**16359,620**	**1725,974**		**18085,594**
		Глава 8.Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 1,1%	179,96			179,96
		Итого глава 8	**179,96**			**179,96**
		Итого по главам 2-8	**16539,58**	**1725,97**		**18265,55**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
		Зимнее время 1,08%	178,627			178,627
		Выслуга лет 1%			165,396	165,396
		Дополнительные отпуска 0,4%			66,158	66,158
		Итого глава 9	**178,627**		**231,554**	**410,181**
		Итого по глава 2-9	**16718,206**	**1725,974**	**231,554**	**18675,734**
		Итого по акту в ценах 2001 (базис)	**16718,206**	**1725,974**	**231,554**	**18675,734**
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,088	**34907,608**	**3603,834**	**483,485**	**38994,926**
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%			779,899	779,899
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**34907,608**	**3603,834**	**1263,383**	**39774,825**
		НДС 12%			**4772,979**	**4772,979**
		ИТОГО	**34907,608**	**3603,834**	**6036,362**	**44547,804**

Заказчик:
Главный специалист ГУ Городской отдел строительства_____Н.Баймаханов

Технадзор:
Кызылорда "НурСтройИнжиниринг" _____А.Нурмаханов

Подоядчик:
Директор ТОО "Интегрострой" _____Б.Искаков

рамный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

снование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 30 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 2 ПО УЛ.БЕЙБАРЫС В Г.КЫЗЫЛОРДЕ

енование объекта - 30 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2012 года

вание:

тавлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
		КРОВЛЯ								
	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	467	189,45 / 70,88	4,72 / 1,78	88471 / 33101	2204 / 831	40379 / 119	0,40 / 0,01	188 / 4
2	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 м3	101,01	4260,00 / --	-- / --	430312 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
мм										
3	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	467	152,18 / 34,65	15,94 / 5,96	71066 / 16182	7444 / 2783	22568 / 119	0,24 / 0,03	113 / 14
4	E0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	467	27,06 / 0,55	0,70 / 0,25	12635 / 257	327 / 117	445 / 119	-- / --	2 / --
		ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
5	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	113,52	189,45 / 70,88	4,72 / 1,78	21506 / 8046	536 / 202	9816 / 119	0,40 / 0,01	46 / 1
6	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 м3	24,55	4260,00 / --	-- / --	104602 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
7	E0110-14-1	Установка стропил м3	14,23	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	303168 / 48346	4757 / 1793	60167 / 120	22,10 / 0,62	314 / 9
8	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	634	1267,99 / 272,95	8,20 / 3,08	803909 / 173050	5199 / 1953	208254 / 119	1,71 / 0,02	1084 / 10
9	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	2349	31,04 / 7,70	0,05 / 0,02	72904 / 18087	117 / 47	21580 / 119	0,05 / --	115 / --
10	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	30	125,08 / 11,59	0,99 / 0,38	3752 / 348	30 / 11	427 / 119	0,07 / --	2 / --

		рамный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)	м2	2							
	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	14,23	573,75	28,11	8164	400	2294	0,78	11
					123,75	10,58	1761	151	120	0,05	1
	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	634	20,48	0,91	12986	577	3819	0,03	18
					4,68	0,34	2967	216	120	--	1
	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	98	545,62	2,49	53471	244	1236	0,06	6
					9,68	0,92	949	90	119	--	--
	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,13	72779,65	422,15	9461	55	1291	56,40	7
					8257,50	157,50	1073	20	118	0,77	--
5	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	235,4	210,03	7,39	49441	1740	52459	1,16	273
					184,50	2,77	43431	652	119	0,02	4
6	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,453	109500,00	--	49604	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЛОДЖИИ									
ЛЦ.20ММ											
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	87,12	152,18	15,94	13257	1389	4210	0,24	21
					34,65	5,96	3019	519	119	0,03	3
18	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	87,12	27,06	0,70	2357	61	83	--	--
					0,55	0,25	48	22	119	--	--
19	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,08	21304,82	334,28	44314	695	8795	22,10	46
					3397,50	126,00	7067	262	120	0,62	1
20	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	112,6	1267,99	8,20	142776	923	36986	1,71	193
					272,95	3,08	30734	347	119	0,02	2
21	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	30,4	125,08	0,99	3802	30	433	0,07	2
					11,59	0,38	352	12	119	--	--
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,08	573,75	28,11	1193	58	335	0,78	2
					123,75	10,58	257	22	120	0,05	--
23	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	112,6	20,48	0,91	2306	102	678	0,03	3
					4,68	0,34	527	38	120	--	--
24	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
25	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	м2	8,16	2130,00	--	17381	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

26	С11011-816	Плинтус резиновый	3 24	21,00	--	504	--	--	1-1900	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	8,16	382,25	1,65	3119	13	291	0,22	2
		м2		33,30	0,63	272	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2344948**		**483707**		
		Накладные расходы				**483707**				
		ИТОГО				**2828655**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**169719**				
		ИТОГО				**2998374**				
		ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		ТИП 61								
40ММ										
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1365,04	203,07	9,95	277205	13582	93923	0,36	486
		м2		52,20	3,74	71255	5105	123	0,02	25
29	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1365,04	123,93	2,68	169167	3658	5910	0,02	24
		м2		2,52	1,00	3440	1365	123	--	2
		ТИП 138								
30	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	35,85	48,53	5,55	1740	199	1987	0,26	9
		м2		42,98	2,07	1541	74	123	0,01	--
31	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,43	8390,00	--	11998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	35,85	323,65	18,42	11603	660	4095	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3081	248	123	0,03	1
40ММ										
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,75	203,07	9,95	7260	356	2460	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1866	134	123	0,02	1
34	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	35,75	123,93	2,68	4430	96	155	0,02	1
		м2		2,52	1,00	90	36	123	--	--
		ТИП 1Ц-1								
ТОЛЩ.30ММ										
35	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	365,33	203,23	9,95	74247	3635	19475	0,27	98
		м2		39,60	3,74	14467	1366	123	0,02	7
36	Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	365,33	70,09	1,34	25605	490	1600	0,02	7
		м2		3,06	0,50	1118	183	123	--	--
	Е0106-36-4	Железнение поверхности	365,33	59,59	0,23	21770	84	19713	0,29	106
				51,30	0,09	18741	33	105	--	--

		...ный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) м2	4						11900	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**605025**		**149318**		
		Накладные расходы				**149318**				
		ИТОГО				**754343**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**45261**				
		ИТОГО				**799604**				
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,00								
38	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1950	264,48	3,96	515736	7722	134010	0,30	579
		м		52,20	1,49	101790	2906	128	0,01	14
39	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
40	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
41	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	64	472,48	3,96	30239	253	4398	0,30	19
		м		52,20	1,49	3341	95	128	0,01	--
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2064	10,99	--	22683	--	28242	0,05	103
		м		10,69	--	22064	--	128	--	--
43	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	133,2	4327,15	34,73	576376	4626	20708	0,68	91
		1кВт		108,45	13,01	14446	1733	128	0,06	8
44	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	138	62,13	--	8574	--	3974	0,12	17
		комплект		22,50	--	3105	--	128	--	--
45	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	180	362,00	--	65160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	180	473,47	39,24	85225	7063	62208	1,47	265
		1шт		254,25	15,75	45765	2835	128	0,07	13
47	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	120	3580,00	--	429600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	60	3850,00	--	231000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО				**131506**				
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ 0,00								
	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	80	409,13	7,90	32731	632	24033	1,29	103
		м		231,75	2,95	18540	236	128	0,01	1
59	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	400	499,47	12,19	199789	4876	152100	1,64	656
		м		292,50	4,57	117000	1828	128	0,02	9
60	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	180	362,00	--	65160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	90	75,82	1,57	6824	141	7776	0,41	37
		1счетчик		67,50	--	6075	--	128	--	--
62	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	90	15600,00	--	1404000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
		1шт		254,25	15,75	7628	472	128	0,07	2
64	С130903-33 примен.	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм,Д 15ММ	30	4110,00	--	123300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	30	589,20	6,95	17676	209	3974	0,61	18
		шт		101,25	2,25	3038	67	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1863684**		**198251**		
		Накладные расходы				**198251**				
		ИТОГО				**2061935**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**123716**				
		ИТОГО				**2185651**				
		КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ ОТМ.0,00								
66	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	160	748,88	1,43	119821	229	21078	0,56	90
		м		102,38	0,54	16381	86	128	--	--
67	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	220	620,54	0,64	136519	141	29976	0,58	128
		м		106,20	0,25	23364	55	128	--	--
68	503-80257-11	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	0,012	39100,00	--	469	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--

		ный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) шт	8						11900	
	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
84	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700,00	--	19700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1602903**		**127280**		
		Накладные расходы				**127280**				
		ИТОГО				**1730183**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**103811**				
		ИТОГО				**1833995**				
	на	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
86	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	29	332,58	54,70	9645	1586	7767	1,15	33
		прибор		189,00	20,25	5481	587	128	0,10	3
87	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	29	22600,00	--	655400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
		шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
89	СПрайс-лист ТОО"Партнер -	Плита электрическая 4-хконфорочная	1	13625,00	--	13625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	29	75,82	1,57	2199	46	2506	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	1958	--	128	--	--
91	СПрайс-лист ООО"ВодГазСерви	Счетчики газовые "Gallus-2002"шт	29	24316,00	--	705164	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	83	292,95	4,59	24315	381	5632	0,28	23
		м		51,30	1,71	4258	142	128	0,01	1
93	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	57	302,95	4,59	17268	262	3868	0,28	16
		м		51,30	1,71	2924	97	128	0,01	--

		Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 шт	10 1	112000,00	--	112000	--	--	11900	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	15	518,13	31,00	7772	465	6578	2,30	35
				393,75	12,29	5906	184	108	0,06	1
7	1517-2463 доп.10	Щитки осветительные ЩЭ3202УХЛ4 шт	15	8625,00	--	129375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
				220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
9	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
0	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания шт	53	297,90	71,36	15789	3782	11782	1,02	54
				159,75	46,09	8467	2443	108	0,20	11
1	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 шт	30	214,00	--	6420			--	--
				--	--	--			--	--
12	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	6	871,00	--	5226			--	--
				--	--	--			--	--
13	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02 шт	2	358,00	--	716			--	--
				--	--	--			--	--
14	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2 шт	12	240,00	--	2880			--	--
				--	--	--			--	--
15	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01,НБО18Х60 шт	1	158,00	--	158			--	--
				--	--	--			--	--
16	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3 шт	2	157,00	--	314			--	--
				--	--	--			--	--
17	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	6	135,55	--	813		805	0,78	5
				124,20	--	745		108	--	--
18	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 шт	6	457,00	--	2742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

119	Е0101-18-1	Плафон светильника для двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	11 15	244,37	65,36	3666	980	3015	0,95	900 14
		шт		151,65	34,45	2275	517	108	0,16	2
120	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	15	2480,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	15	99,00	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	15	14,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	7	24,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	22	39,00	--	858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	2	58,00	--	116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40,Б230-220-25	6	24,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	3	505,00	--	1515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	90	98,48	0,36	8863	33	6072	0,40	36
		шт		62,33	0,14	5610	13	108	--	--
29	1507-7031	ПАТРОН ТОРЦОВЫЙ ЛКИ220-Т-01ХЛ2,ЛКИ220-Т-02ХЛ2,ЛКИ220-Т-03ХЛ2,ЛКИ220-Т-04ХЛ2,ЛКИ220-Т-05ХЛ2,ЛКИ220-Т-06ХЛ2	0,09	143750,00	--	12938	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	30	72,14	0,36	2164	11	1558	0,31	9
		шт		47,93	0,14	1438	4	108	--	--
31	1507-7044 ДОП.7,8	ПАТРОН Е27ФК-05УХЛ3	0,03	22425,00	--	673	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
	1119	КОЛДКИ КЛЕММНЫЕ КА-3У2 ТУ21-ЭССР40-75	0,15	10810,00	--	1622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		...ный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)	1000ШТ	12							11900
	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических		10	82,17	--	822	--	578	0,34	3
			шт		53,55	--	536	--	108	--	--
134	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		10	215,00	--	2150	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		241	35,40	--	8531	--	7673	0,19	45
			шт		29,48	--	7105	--	108	--	--
136	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		241	156,00	--	37596	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой		30	74,15	--	2225	--	1480	0,29	9
			шт		45,68	--	1370	--	108	--	--
138	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"		30	431,00	--	12930	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке		780	34,70	--	27066	--	24834	0,19	147
			шт		29,48	--	22994	--	108	--	--
140	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220		720	68,00	--	48960	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220		60	237,00	--	14220	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания		3	119,60	2,58	359	8	330	0,61	2
			шт		100,80	1,02	302	3	108	0,01	--
143	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1		3	4800,00	--	14400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1		3	862,00	--	2586	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Ц0108-593-18	МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ		3	298,60	101,00	896	303	527	0,98	3
			шт		157,00	27,90	471	84	95	0,16	--
146	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ		3	584,00	--	1752	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

		сечением до 10 мм2	131385	26,92	--	306484	--	304321	0,15	900	1731
		м		24,75	--	281779	--	108	--		--
С151607-176		Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	10,08	39800,00	--	401184	--	--	--		--
		1000м		--	--	--	--	--	--		--
С151607-178		Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1,31	58200,00	--	75951	--	--	--		--
		1000м		--	--	--	--	--	--		--
Ц0108-148-3		Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	247	45,00	6,70	11115	1655	7931	0,19		47
		м		32,20	1,60	7953	395	95	0,01		2
Ц0108-401-1		Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	44	175,20	75,70	7709	3331	3900	0,44		19
		м		72,70	20,60	3199	906	95	0,12		5
Ц0108-402-1		Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	44	50,50	23,10	2222	1016	1154	0,13		6
		м		22,10	5,50	972	242	95	0,03		1
3	СПрайс-лист ТОО"Элктротехни	Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 3х2,5мм2	145	82,00	--	11890	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
4	СПрайс-лист ТОО"Элктротехни ка" г.Алматы	Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 4х16мм2 (3х16+1х10мм2)	90	626,50	--	56385	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
55	СПрайс-лист ТОО"Элктротехни ка" г.Алматы	Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 4х50мм2 (3х50+1х25мм2)	10	1789,60	--	17896	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
56	СПрайс-лист ТОО"Элктротехни ка" г.Алматы	Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 4х25мм2 (3х25+1х16мм2)	50	852,70	--	42635	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
157	СПрайс-лист ТОО"Элктротехни	Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 4х2,5мм2	40	154,20	--	6168	--	--	--		--
		м		--	--	--	--	--	--		--
158	Е0121-2-6	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм по основанию пола	33	35,94	2,43	1186	80	622	0,10		3
		м		16,49	0,96	544	32	108	--		--
		поставляемых прямыми трубами		29,72	1,03	713	25	351	0,08		2

		длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по основанию пола м	14	13,12	0,41	315	10	108	1-1900	--
160	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола м	220	24,58	0,78	5407	171	2480	0,06	14
				10,13	0,31	2229	68	108	--	--
161	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	0,3	2130,00	--	639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	2,4	999,00	--	2398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	220	93,00	--	20460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	3	1420,00	--	4260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных м	44	150,81	10,52	6636	463	2752	0,32	14
				53,78	4,13	2366	182	108	0,02	1
166	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм шт	22	509,00	--	11198	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	С151803-67	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У95 У3, габаритные размеры 600x600x75 мм шт	5	318,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
168	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3 1000шт	0,005	10100,00	--	51	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
				227,00	2,30	3405	34	95	0,01	--
170	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А шт	15	343,00	--	5145	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	31	62,90	5,40	1950	167	1658	--	--
				54,00	2,30	1674	71	95	0,01	--
172	СПрайс-лист	Счетчик ЦЭ6803В	31	4432,00	--	137392	--	--	--	--

		Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) ПГОО"220 КОЛТ"	ШТ	15	--	--	--	--	--	11900	--
73	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	шт	1	1799,30	51,30	1799	51	575	3,00	3
					596,00	9,00	596	9	95	0,05	--
74	1504-4547 ДОП.12	Пускатель электромагнитный нереверсивный,с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1210	шт	1	1299,50	--	1300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1691736**		**396049**		
		стоимость оборудования					**380067**				
		итого					**1311669**				
		Накладные расходы					**396049**				
		ИТОГО					**1707718**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%					**102463**				
		ИТОГО					**2186430**				
		на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ									
75	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	56	72,90	--	4082	--	2686	0,33	18
					53,30	--	2985	--	90	--	--
76	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	94	27,70	2,10	2604	197	1804	0,10	9
					19,70	0,50	1852	47	95	--	--
177	СПрайс лист ТОО"ALMATY IT	ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ ОК-8	М	150	68,00	--	10200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СТОИМОСТЬ 7131тенге:1,12:1,02:1,951:1,06=3018 тенге									
178	СПрайс лист ТОО"ALMATY IT TELECOM"	Муфта разветвительная CIS-M96	М	1	3018,00	--	3018	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
179	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	18	742,00	305,00	13356	5490	9306	2,00	36
					398,00	72,00	7164	1296	110	0,42	8
180	СПрайс лист ОО"ALMATY IT TELECOM"	ОПТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА НА 16 ВОЛОКН	ШТ	3	2438,00	--	7314	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
181	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,015	22300,00	--	335	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	2-5	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по основанию пола		18	29,72	1,03	2794	97	1374	0,08	8

		ый комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) м	16	13,12	0,41	1233	39	108	11	900	--
	С130804-159 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2 МПа, SDR 9, Dв 23,9 мм м	24	89,00	--	2136	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
84	С130804-120 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	7	1440,00	--	10080	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**55919**		**15170**			
		Накладные расходы				**15170**					
		ИТОГО				**71089**					
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**4265**					
		ИТОГО				**75354**					

на ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

85	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча шт	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	11	
				2108,00	--	2108	--	90	--	--	
86	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	Прибор приемно-контрольный на 1 луч УОТС ШТ	1	2916,00	--	2916	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
87	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 шт	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2	
				277,00	--	277	--	95	--	--	
88	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	Аккумуляторные батареи ШТ	1	1626,00	--	1626	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
89	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 м	43	10,00	4,50	430	194	253	0,03	1	
				4,90	1,30	211	56	95	0,01	--	
90	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 1000м	0,043	2980,00	--	128	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
91	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении шт	8	457,50	1,60	3660	13	3146	2,00	16	
				437,00	--	3496	--	90	--	--	
92	Ц0110-669-4	Извещатель ручной шт	2	860,30	1,60	1721	3	1490	5,00	10	
				828,00	--	1656	--	90	--	--	
93	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2	

		Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)	шт	17	131,00	25,70	262	51	95	0,15	900	--
4	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	2	462,00	--	924	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Светосигнальное устройство	шт	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2	
					347,00	--	347	--	90	--	--	
6	1602-30045	Светосигнальное устройство	шт	1	1150,00	--	1150	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
97	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	Извещатель дымовой ИП212-41	ШТ	4	673,00	--	2692	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
98	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	Извещатель тепловой ИП103-5	ШТ	4	103,00	--	412	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
99	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	Извещатель кнопочный ИПР	ШТ	2	404,00	--	808	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
00	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	22	170,10	15,30	3742	337	397	0,09	2	
					15,80	3,20	348	70	95	0,02	--	
01	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	КОРОБ-КАНАЛ	М	44	29,60	--	1302	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ										
202	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	1	181,60	--	182	--	173	1,00	1	
					171,00	--	171	--	101	--	--	
203	СТО0"Пожсервис" г.Кызылорда	Звонок громкого боя	ШТ	1	897,00	--	897	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
204	Ц0110-55-7	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м	6	10,10	--	61	--	53	0,06	--	
					9,90	--	59	--	90	--	--	
205	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,006	39800,00	--	239	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**26269**		**8284**			
		стоитость оборудования					**11803**					
		ИТОГО					**14466**					
		Накладные расходы					**8284**					
		ИТОГО					**34553**					

		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				1365				
		ИТОГО				**35918**				

на МОЛНИЕЗАЩИТУ

206	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
207	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	**30**	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5200**		**1610**		
		Накладные расходы				**1610**				
		ИТОГО				**6810**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**409**				
		ИТОГО				**7218**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14262430**		**2897148**		
		стоитость оборудования				**1725974**				
		ИТОГО				**12536456**				
		Накладные расходы				**2897148**				
		ИТОГО				**15433604**				
		Ненормированные и напредвиденные затраты 6%				**926016**				
		ИТОГО				**18085594**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ Городской отдел строительства _____ **Н.Баймаханов**

Технадзор:
Кызылорда "НурСтройИнжиниринг" _____ **А.Нурмаханов**

Подоядчик:
Директор ТОО "Интегрострой" _____ **Б.Искаков**