Форма 3

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Заказчик: **ГУ «Городской отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Интегрострой**

Наименование строительства и её адрес: **«Строительство 30 квартирного жилого дома № 2 по ул. С.Бейбарыс в г. Кызылорда»**
Договор №133 от 23.07.2012г
Ед. измерения: **тыс. тенге**

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) Всего/СМР		Договорная стоимость (в тыс.тенге) Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР на 2012 г (в тыс.тенге)		Выполнено с начала года Всего/СМР на 2012 г (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР на 2012 г (в тыс.тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
Строительство 30 квартирного жилого дома № 2 по ул.С.Бейбарыс в г. Кызылорда	172510,200	72321,280	172510,200	72321,280	104668,491	43880,066	104668,491	43880,066	42160,953	17675,094

Заказчик
Главный специалист ГУ «Городского отдела строительства» _____ **Н.Баймаханов**

Технадзор
Кызылорда «НурСтройИнжиниринг» _____ **А.Нурмаханов**

Подрядчик
Директор ТОО «Интегрострой» _____ **Б.Искаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства »
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интегрострой»

ВЕДОМОСТЬ
За Сентябрь месяц 2012 года
«Строительство 30-квартирного жилого дома № 2 по ул. Бейбарыс в г. Кызылорда»

	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Обор. Мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		Общестроительные работы				
		стены	6929,188			6929,188
		лестницы	17,555			17,555
		перекрытия	3224,436			3224,436
		Окна. Балконные двери	2154,879			2154,879
		Двери	1896,468			1896,468
		Отопление ниже 0,000	662,586	518,756		1181,342
		Холодное водоснабжение ниже отм 0,000	1524,253			1524,253
		Горячее водоснабжение ниже отм 0,000	134,146			134,146
		Итого по главе 2	**16543,511**	518,756		**17062,267**
		Временные здания и сооружения				
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,1 %	181,978			181,978
		Итого по главе 8	181,978			181,978
		Итого по главам 2-8	**16725,489**	**518,756**		**17244,245**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,2х0,98% (1,176%)	196,692			196,692
		Выслуга лет 1%			167,255	167,255
		Дополнительные отпуска 0,4%			66,902	66,902
		Итого глава 9.	**196,692**		**234,157**	**430,849**
		ВСЕГО	**16922,181**	**518,756**	**234,157**	**17675,094**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				**17675,094**
		Итого по сметному расчету в рыночных ценах 2012 года К=2,088	35333,514	1083,162	488,920	**36905,596**
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%			738,112	738,112
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	35333,514	1083,162	**1227,032**	**37643,708**
		НДС 12%			4517,245	4517,245
		ИТОГО	35333,514	1083,162	5744,277	**42160,953**

Заказчик _____ Н.Баймаханов
Главный специалист ГУ «Городского отдела строительства»

Технадзор _____ А.Нурмаханов
Кызылорда «НурСтройИнжиниринг»

Подрядчик _____ Б.Искаков
Директор ТОО «Интегрострой»

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛСТВО 30 КВАРИТРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 2 В М/Р "СЫРДАРЬЯ"

Наименование объекта - 30 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За СЕНТЯБРЬ месяц 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при	187	2840,50	355,12	531174	66407	243774	6,04	1129
		м3		972,00	132,75	181764	24824	118	0,65	122
2	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	180,18	13400,00	--	2414412	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	126,43	4260,00	--	538592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	300	125,15	0,62	37545	186	24454	0,43	129
		м2		68,85	0,23	20655	69	118	--	2
5	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	92	2417,46	337,41	222406	31042	86468	4,38	403
		м3		670,50	126,00	61686	11592	118	0,62	57
6	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	105,18	13400,00	--	1409412	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	265	368,89	34,37	97756	9108	63125	1,21	321
		м2		189,00	12,87	50085	3411	118	0,06	16

8	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	39,79	11400,00	--	453606	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	179	103,63	66,43	18550	11891	11953	0,15	27
		шт		23,85	23,85	4269	4269	140	0,11	20
10	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	14,99	25600,00	--	383744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6107196	118634			2009
			Тенге			318459	44165			214
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6107196				
		Накладные расходы -	Тенге			429774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392218				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6929188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6929188				
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ								
11	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	5	927,17	477,08	4636	2385	3998	2,37	12
		шт		405,00	166,12	2025	831	140	0,68	3
12	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	5	852,06	452,74	4260	2264	3667	2,20	11
		шт		366,75	156,92	1834	785	140	0,64	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8896	4649			23
			Тенге			3859	1615			6
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8896				
		Накладные расходы -	Тенге			7665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17555				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ								
13	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	7	869,74	200,77	6088	1405	3630	1,74	12
		шт		299,25	71,15	2095	498	140	0,31	2

14	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	36	1415,05	373,54	50942	13447	30282	2,66	96
				465,75	135,07	16767	4863	140	0,61	22
15	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	958,11	3080,00	--	2950979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3008009	14853			108
			Тенге			1862	5361			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3008009				
		Накладные расходы -	Тенге			33912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3224436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3224436				
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА.БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ								
16	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	10	498,09	19,17	4981	192	2486	1,38	14
				230,97	6,18	2310	62	120	0,03	0
17	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	40	378,28	18,53	15131	741	7788	0,93	37
				156,07	6,18	6243	247	120	0,03	1
18	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	48	420,08	10,41	20164	500	10439	1,11	53
				177,30	3,94	8510	189	120	0,02	1
19	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м	93,78	3680,00	--	345110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: м2	21,23	5240,00	--	111245	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	130	8050,00	--	1046500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

22	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	43	10900,00	--	468700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2011832**	**1433**			**104**
			Тенге			**17063**	**498**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2011832**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21073**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2154879**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2154879**				

РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ

23	С12063-9	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП**	2,01	6290,00	--	12643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12063-1	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**	5,4	5470,00	--	29538	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	79,2	4250,00	--	336600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С12062-8	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние**	52,2	4880,00	--	254736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	85,23	4010,00	--	341772	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	С12062-11	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	56,22	3640,00	--	204641	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С12062-4	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние**	70,18	3760,00	--	263877	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12064-2	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	2,82	12300,00	--	34686	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12062-9	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние**	2,01	4760,00	--	9568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	168	1380,00	--	231840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	29	1500,00	--	43500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1789121**				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1789121**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107347**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1896468**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1896468**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12925054**	**139569**			**2244**
			Тенге			**341243**	**51639**			**246**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12925054**				
		Накладные расходы -	Тенге			**492424**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**805048**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14222526				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14222526				

Наименование объекта: ОТОПЛЕНИЕ

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
1	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12593,61	76,23	25187	152	1238	2,64	5
				454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
		1шт								
2	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,	3	530,56	1,58	1592	5	1288	3,00	9
				477,00	--	1431	--	90	--	--
		шт								
		СТОИМОСТЬ 165055:1,12:1,02:2,088=69196 ТЕНГЕ								
3	СПрайс-лист "ККR	Регулятор перепада давления AVR DN20	1	69196,00	--	69196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ 6800:1,12:1,02:2,088=2851ТЕНГЕ								
4	СПрайс-лист "ККR	Комплект фитингов д 20мм для регулятор перепада давления AVP DN20	1	2851,00	--	2851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ 78600:1,12:1,02:2,088=32951тЕНГЕ								
5	СПрайс-лист "ККR	Седельный регулирующий клапан VB DN32	2	32951,00	--	65902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ 145075:1,12:1,02:2,088=60820тЕНГЕ								
6	СПрайс-лист "ККR	Редукторный электропривод AMV 30 230 V	2	60820,00	--	121640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
7	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	22	891,93	90,13	19622	1983	13559	2,60	57
				447,75	33,75	9851	742	128	0,16	4
		1шт								
8	С130904-84 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс	8	6420,00	--	51360	--	--	--	--

		доп.вып.8 СН РК 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--	--
			шт								
9	С130904-83 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс	10	5690,00	--	56900	--	--	--	--
		доп.вып.8 СН РК 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм		--	--	--	--	--	--	--
			шт							
10	С130904-82 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		доп.вып.8 СН РК 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм		--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		СТОИМОСТЬ 141,72евро х185,65:1,12:1,02:2,088:1,06=10405								
11	СЦеновое предлож	Обратный клапан д 40мм тип 402	1	10405,00	--	10405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
		СТОИМОСТЬ 147,7евро х185,65:1,12:1,02:2,088:1,06=10845								
12	СЦеновое предлож	Обратный клапан д 50мм тип 402	1	10845,00	--	10845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
13	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1	235,10	70,85	235	71	233	0,91	1
		систем отопления диаметром 40 мм		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
			1фильтр							
		СТОИМОСТЬ 64,03евро х185,65:1,12:1,02:2,088:1,06=10405								
14	СПрайс-лист "KKR	Фильтр сетчатый д 40мм	1	4699,00	--	4699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
15	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		техническом трубопроводе - расходометр объемный,		477,00	--	477	--	90	--	--
			шт							
		СТОИМОСТЬ 103310:1,12:1,02:2,088=43310 ТЕНГЕ								
16	СПрайс-лист "KKR	Электронный регулятор ECL Comfort 300	1	43310,00	--	43310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
17	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	1	5648,30	16,30	5648	16	2738	17,00	17
				2880,00	2,30	2880	2	95	0,01	--
			шт							
18	СПрайс-лист "KKR	Клеммная панель для настольного монтажа ECL	1	5365,00	--	5365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
19	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		массой агрегата до 0,1 т		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
			1насос							
		СТОИМОСТЬ 160 евро х185,65:1,12:1,02:2,088=14449 ТЕНГЕ								
20	СПрайс-лист	Насос UPS25-60	1	14449,00	--	14449	--	--	--	--

	ТОО "Насосное				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к	ШТ	1	456,20 239,00	24,20 2,30	456 239	24 2	229 95	1,00 0,01	1 --
22	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный,	шт	4	530,56 477,00	1,58 --	2122 1908	6 --	1717 90	3,00 --	12 --
		СТОИМОСТЬ 10420:1,12:1,02:2,088=4368 ТЕНГЕ	шт	4	4368,00 --	-- --	17472 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СПрайс-лист "KKR	Датчик температуры ESM-11 и датчик температуры наружного воздуха ESMT	ШТ	14	63,00 54,00	-- --	882 756	-- --	968 128	0,31 --	4 --
24	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14	352,00 --	-- --	4928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	13	858,70 40,50	1,57 --	11163 527	20 --	674 128	0,22 --	3 --
26	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	6355,69 2207,25	671,69 252,00	6356 2207	672 252	3148 128	15,00 1,23	15 1
27	Е0118-3-2	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2	шт	2	8790,39 2880,00	991,39 371,25	17581 5760	1983 742	8323 128	16,40 1,81	33 4
28	Е0118-3-3	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 12 м2	шт	1	3795,00 --	-- --	3795 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	1905-4086-1	Подогреватели водоводяные за первую секцию 0,1	шт	11	3220,00 --	-- --	35420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	1905-4086-2	Подогреватели водоводяные за каждую последующую секцию 0,1	шт	38	120,70 100,35	14,12 5,29	4587 3813	537 201	5138 128	0,55 0,03	21 1
31	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	38	190,00 --	-- --	7220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	1	623,70 100,35	14,12 5,29	624 100	14 5	135 128	0,55 0,03	1 --
33	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм									

			м							
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	39	10,99	--	429	--	534	0,05	2
				10,69	--	417	--	128	--	--
			м							
35	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	10	11,13	--	111	--	137	0,05	1
				10,69	--	107	--	128	--	--
			м							
36	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,30	3
				52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
			м							
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22	21,80	0,05	480	1	115	0,03	1
				5,81	0,02	128	--	90	--	--
			м2							
38	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	22	19,64	0,02	432	--	62	0,02	--
				3,13	--	69	--	90	--	--
			м2							
39	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1	508,25	8,47	508	8	58	0,33	--
				55,13	3,15	55	3	100	0,02	--
			м							
40	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	38	280,02	6,01	10641	228	1770	0,26	10
				44,33	2,25	1685	85	100	0,01	--
			м							
41	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	10	550,39	10,09	5504	101	734	0,41	4
				69,53	3,83	695	38	100	0,02	--
			м							
42	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	1,03	17600,00	--	18128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
43	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0,47	14800,00	--	6956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
44	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,60	16293	137	3168	6,86	14
				1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	--
			1шт							
45	Е0120-30-1	Установка опоры под водоподогреватель	105	107,48	1,20	11285	126	1207	0,05	5
				8,53	0,45	896	47	128	--	--
			кг							
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,00								
46	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,30	1
				52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
			м							

47	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	28	264,48 52,20	3,96 1,49	7405 1462	111 42	1924 128	0,30 0,01	8 --
48	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	6	472,48 52,20	3,96 1,49	2835 313	24 9	412 128	0,30 0,01	2 --
49	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	48	120,70 100,35	14,12 5,29	5794 4817	678 254	6491 128	0,55 0,03	27 1
50	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	48	190,00 --	-- --	9120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	16	139,76 116,10	15,99 5,99	2236 1858	256 96	2500 128	0,66 0,03	10 --
52	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм,Д	м	16	235,00 --	-- --	3760 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10	801,76 116,10	15,99 5,99	8018 1161	160 60	1563 128	0,66 0,03	7 --
54	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	12	473,47 254,25	39,24 15,75	5682 3051	471 189	4147 128	1,47 0,07	18 1
55	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	12	350,00 --	-- --	4200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6	408,00 --	-- --	2448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 --
58	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4	682,00 --	-- --	2728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 157	3456 128	1,47 0,07	15 1
60	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		8	1270,00 --	-- --	10160 --	-- --	-- --	-- --	-- --

61	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	1530,00	--	3060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	17	21,80	0,05	371	1	89	0,03	1
					5,81	0,02	99	--	90	--	--
63	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	17	19,64	0,02	334	--	48	0,02	--
					3,13	--	53	--	90	--	--
64	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м2	32	80,21	5,31	2567	170	1354	0,24	8
					40,28	2,03	1289	65	100	0,01	--
65	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	6	84,04	6,01	504	36	267	0,25	2
					42,30	2,25	254	13	100	0,01	--
66	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	48	86,42	6,01	4148	288	2236	0,26	12
					44,33	2,25	2128	108	100	0,01	1
67	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	16	508,25	8,47	8132	136	932	0,33	5
					55,13	3,15	882	50	100	0,02	--
68	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м	10	109,67	9,39	1097	94	630	0,35	4
					59,40	3,60	594	36	100	0,02	--
69	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	м	1,09	17600,00	--	19237	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	м3	0,107	14800,00	--	1584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	м3	112	114,31	6,39	12803	716	3630	0,19	22
					29,93	2,48	3352	278	100	0,01	1
72	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,05	185900,00	--	9295	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	1000м2	86	10,99	--	945	--	1177	0,05	4
					10,69	--	919	--	128	--	--
74	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	26	11,13	--	289	--	356	0,05	1

		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до		10,69	--	278	--	128	--	--
		м								
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
94	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150	0,016	163608,95	44069,82	2618	705	1885	414,00	7
				74250,00	16353,75	1188	262	130	85,71	1
		км								
95	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	16,16	279,00	--	4509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП 1-4 ШТ								
96	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	0,02	19400,00	--	388	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
97	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	16	209,45	5,31	3351	85	2203	0,74	12
				135,68	2,03	2171	32	100	0,01	--
		м								
98	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0,2	17600,00	--	3520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
99	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,19	3
				29,93	2,48	479	40	100	0,01	--
		м								
100	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	185900,00	--	1487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
				5,81	0,02	17	--	90	--	--
		м2								
102	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3	19,64	0,02	59	--	8	0,02	--
				3,13	--	9	--	90	--	--
		м2								
103	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								
104	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
105	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров	16	209,45	5,31	3351	85	2203	0,74	12
				135,68	2,03	2171	32	100	0,01	--
		м								
106	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из	0,2	17600,00	--	3520	--	--	--	--

		минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
107	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,19	3
				29,93	2,48	479	40	100	0,01	--
		м								
108	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	185900,00	--	1487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
		(275750+58250) тенге:1,12:1,02:2,088=140022 тенге								
109	СПрайс-лист ТОО"Квант"г.К	Стоимость теплосчетчика	1	140022,00	--	140022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		62000 тенге:1,12:1,02:2,088:1,06=24520 тенге								
110	СПрайс-лист ТОО"Квант"г.К	Установка теплосчетчика	1	24520,00	--	24520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1051738**	**11109**			**428**
			Тенге			**59712**	**4106**			**16**

Стоимость оборудования -	Тенге	**518756**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**518756**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**36509**
Накладные расходы -	Тенге	**26358**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**3772**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**66640**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**164099**
Накладные расходы -	Тенге	**29885**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**11639**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**205623**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**332374**
Накладные расходы -	Тенге	**35856**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**22094**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**390324**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**1181342**

Наименование объекта - ХОЛОДНОЕ ВОДСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ ОТМ 0,000

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.0,00								
1	Е0116-2-6	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм	2 м	1775,27 378,00	56,44 21,13	3551 756	113 42	1022 128	2,23 0,10	4 --
2	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2 м	244,98 146,93	0,28 0,11	490 294	1 --	382 130	0,84 --	2 --
3	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,2 м	2590,00 --	-- --	518 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	1 10м	710,39 215,78	9,63 3,60	710 216	10 4	281 128	1,22 0,02	1 --
5	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	7 м	693,07 76,95	10,34 3,87	4851 539	72 27	724 128	0,43 0,02	3 --
6	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10 м	596,67 59,85	4,19 1,58	5967 599	42 16	786 128	0,34 0,01	3 --
7	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40 м	471,67 59,85	4,19 1,58	18867 2394	168 63	3145 128	0,34 0,01	13 --
8	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	16 м	364,67 59,85	4,19 1,58	5835 958	67 25	1258 128	0,34 0,01	5 --
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	73 м	10,99 10,69	-- --	802 780	-- --	999 128	0,05 --	4 --
10	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888,00 --	-- --	1776 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			шт							
11	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	408,00	--	4896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	7	148,40	0,07	1039	--	794	0,65	5
				108,00	0,02	756	--	105	--	--
			м2							
13	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	7	103,45	8,47	724	59	408	0,33	2
				55,13	3,15	386	22	100	0,02	--
			м							
14	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	10	84,04	6,01	840	60	445	0,25	3
				42,30	2,25	423	22	100	0,01	--
			м							
15	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	40	81,81	5,47	3272	219	1719	0,24	10
				40,95	2,03	1638	81	100	0,01	--
			м							
16	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	16	80,21	5,31	1283	85	677	0,24	4
				40,28	2,03	644	32	100	0,01	--
			м							
17	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0,57	17600,00	--	10032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
18	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	73	114,31	6,39	8345	466	2366	0,19	14
				29,93	2,48	2185	181	100	0,01	1
			м							
19	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0297	185900,00	--	5529	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			1000м2							
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,80	0,05	153	--	37	0,03	--
				5,81	0,02	41	--	90	--	--
			м2							
21	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7	19,64	0,02	137	--	20	0,02	--
				3,13	--	22	--	90	--	--
			м2							
22	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам.	1	3680,72	191,02	3681	191	1996	8,99	9
				1487,25	72,00	1487	72	128	0,35	--
			1узел							
23	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4

Наименование объекта - **ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ниже отм 0,000**

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.0,00								
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	15	471,67 59,85	4,19 1,58	7075 898	63 24	1179 128	0,34 0,01	5 --
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	45	362,67 59,85	4,19 1,58	16320 2693	189 71	3538 128	0,34 0,01	15 --
3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	30	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	2359 128	0,34 0,01	10 --
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	20	329,67 59,85	4,19 1,58	6593 1197	84 32	1573 128	0,34 0,01	7 --
5	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3	888,00 --	-- --	2664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	3	507,00 --	-- --	1521 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	6	408,00 --	-- --	2448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	362,00 --	-- --	4344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --

		обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	16	254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
25	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	шт	3	3500,00 --	-- --	10500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	285,00 --	-- --	1710 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ 0,00		145	409,13	7,90	59324	1146	43560	1,29	187
28	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	250	231,75 499,47	2,95 12,19	33604 124868	428 3048	128 95062	0,01 1,64	2 410
29	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	м	120	292,50 362,00	4,57 --	73125 43440	1142 --	128 --	0,02 --	6 --
30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	60	-- 75,82	-- 1,57	-- 4549	-- 94	-- 5184	-- 0,41	-- 25
31	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60	67,50 15600,00	-- --	4050 936000	-- --	128 --	-- --	-- --
32	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1276072	5959			708
			Тенге				125658	2206			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				31845				
		Накладные расходы -	Тенге				6848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2322				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				41015				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1244227				
		Накладные расходы -	Тенге				155055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				83957				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1483239				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1524253				

Наименование объекта - **ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ниже отм 0,000**

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.0,00								
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	15	471,67 59,85	4,19 1,58	7075 898	63 24	1179 128	0,34 0,01	5 --
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	45	362,67 59,85	4,19 1,58	16320 2693	189 71	3538 128	0,34 0,01	15 --
3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	30	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	2359 128	0,34 0,01	10 --
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	20	329,67 59,85	4,19 1,58	6593 1197	84 32	1573 128	0,34 0,01	7 --
5	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3	888,00 --	-- --	2664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	3	507,00 --	-- --	1521 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	6	408,00 --	-- --	2448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	12	362,00 --	-- --	4344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --

10	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С130903-33 примен.	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм,д 25мм	1	4110,00	--	4110	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	8	148,40	0,07	1187	1	907	0,65	5
				108,00	0,02	864	--	105	--	--
		м2								
13	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	15	81,81	5,47	1227	82	645	0,24	4
				40,95	2,03	614	30	100	0,01	--
		м								
14	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	95	80,21	5,31	7620	504	4019	0,24	23
				40,28	2,03	3827	193	100	0,01	1
		м								
15	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-	0,88	17600,00	--	15488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине	110	114,31	6,39	12574	703	3565	0,19	21
				29,93	2,48	3292	273	100	0,01	1
		м								
17	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,045	185900,00	--	8366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
				5,81	0,02	46	--	90	--	--
		м2								
19	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	19,64	0,02	157	--	23	0,02	--
				3,13	--	25	--	90	--	--
		м2								
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	110	10,99	--	1209	--	1505	0,05	6
				10,69	--	1176	--	128	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			106161	1870			100
			Тенге			17191	717			2

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23397
Накладные расходы -	Тенге	4601
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1680
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29678

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**82764**
Накладные расходы -	Тенге	**15791**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**5913**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**104468**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**134146**

Общестроительные работы-	
стены	6929188
лестницы	17555
перекрытие	3224436
Окна. Балконные двери	2154879
Двери	1896468
отопление	1181342
холодное водоснабженин ниже отм 0,000	1524253
горячее водоснабжение	134146
ИТОГО ПО АКТУ	17062267

Заказчик _____ Н.Баймаханов
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Технадзор _____ А.Нурмаханов
Кызылорда "НурСтройИнжиниринг"

Подрядчик _____ Б.Искаков
Директор ТОО "Интегрострой"