Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
**Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"**

Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) севернее микрорайона Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения). Корректировка.

**С П Р А В К А №10 от 27 .07.2021г.**
**о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2021 года**

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-пправовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 227 | от 16.08.2018 г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге) | Всего в текущих ценах ., (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы № 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) севернее микрорайона Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения )Корректировка | 648 988 851,25 | 19 351 248,62 | | | | | 2 322 149,83 | 21 673 398,45 |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"**
**_____Садуакасов Ш.С.**
**Авторский надзорТОО "TAUPRODJEKT"**
**_____Байжанов А.Е.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Кокшеэлектромонтаж"**
**_____Саржегитов О.М.**
**Технический надзор ТОО "MaGuKaNa "**
**_____ОкасМ.К.**

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
**Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"**
Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) севернее микрорайона Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружние сети электроснабжения). Корректировка.
Договор № 227 от 16.08.2018 г.

## Акт №10
## приемки выполненных работ за июль 2021 года
Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 732,3 | 205,19 | 195,5 | 150261 | 143165 | – | 27760 | 192263 |
| | | | | | 9,69 | 42,96 | 7096 | 31460 | – | 14242 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0104-0503 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 1097 | 36,4 | 36,4 | 39931 | 39931 | – | 8278 | 52066 |
| | | | | | – | 10,48 | – | 11497 | – | 3857 | |
| 4 | 1101-0104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 97 | 54,25 | 54,25 | 5262,25 | 5262 | – | 1091 | 6861 |
| | | | | | – | 15,62 | | 1515 | – | 508,00 | |
| 5 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1626,5 | 132,23 | 63 | 215072 | 102470 | – | 114493 | 355930 |
| | | | | | 69,23 | 28,72 | 112602,6 | 46713 | – | 26365 | |
| | | ***Раздел 2 Колодец К-1*** | | | | | | | | | |
| 6 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 81,04 | 440,45 | 55,63 | 35695 | 4508 | 23237 | 10638 | 50039 |
| | | | | | 120,4 | 19,25 | 9757 | 1560 | – | 3706,6273 | |
| 7 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 81,04 | 654,49 | 25,54 | 53041 | 1554 | 56877 | 16871 | 71348 |
| | | | | | 283,38 | 11,62 | 17241 | 707 | – | 1436 | |
| 8 | 1108-0101-0303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 % | м2 поверхности | 81,04 | 2158,42 | 42,8 | 174921 | 3469 | 314471 | 14594 | 204676 |
| | | | | | 183,92 | 7,66 | 14905 | 621 | – | 15161 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 81,04 | 654,49 | 25,54 | 53041 | 1554 | 56877 | 22473 | 81554 |
| | | | | | 283,38 | 11,62 | 22965 | 942 | – | 6041 | |
| 10 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 7,14 | 49399,13 | 8236,65 | 352710 | 58810 | 1825128 | 124165,68 | 515026 |
| | | | | | 14469,9 | 3095,91 | 103315,1 | 22104,8 | – | 38150,038 | |
| 16 | 1106-0101-0101 | Пригруз из бетона. Устройство НР = 91 % | м3 | 14,93 | 20771,6 | 1051,83 | 310120 | 15704 | 984349 | 16744 | 353014 |
| | | | | | 1034,11 | 198,34 | 15439 | 2961 | – | 26149 | |
| 17 | 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов . Прижимная стенка НР = 93 % | м3 кладки | 32,38 | 29456,91 | 2081,88 | 953815 | 67411 | 996441 | 167563 | 1211088 |
| | | | | | 5170,55 | 393,84 | 167422 | 12753 | – | 89710 | |
| 19 | 1106-1401-0104 | Железнение поверхности НР = 91 % | поверхности | 75,4 | 334,71 | 0,74 | 25237 | 56 | 1397 | 22 | 27280 |
| | | | | | 316,17 | 0,33 | 23839 | 25 | – | 2021 | |
| 20 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,179 | 12509,87 | 1237,5 | 2239 | 222 | 49 | 1911 | 4482 |
| | | | | | 11240,13 | 490,79 | 2012 | 88 | – | 332 | |
| 22 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | основания | 2,14 | 5264,23 | 1457,68 | 11265 | 3119 | 42925 | 2631 | 15008 |
| | | | | | 714 | 607,8 | 1528 | 1301 | – | 1112 | |
| 23 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,14 | 20195.3 | 1051,83 | 43218 | 2251 | 261438 | 2400 | 49267 |
| | | | | | 1034,1 | 198,34 | 2213 | 424 | – | 3649 | |

**Раздел 3 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1122-0301-0112 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляра НР = 99 % | км трубопровода | 0,227 | 2735660,5<br>1195403 | 1454657,1<br>418928,68 | 620995<br>271356 | 330207<br>95097 | 19427<br>– | 362788,76<br>78702,695 | 1062486 |
| 25 | 2301-0201-0267 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,272 | 37290<br>– | | 10142,88<br>– | | 4101900<br>– | –<br>811 | 10954 |
| 26 | 1122-1401-0301 | Трубы полиэтиленовые 110 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | футляре | 227 | 1082,63<br>923,34 | 7,07<br>1,86 | 245757,01<br>431200 | 1605<br>422 | 64679<br>– | 427748<br>53880 | 727385 |
| 27 | 1122-1401-0401 | Концы футляра диаметром 630 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % | футляр | -8 | 22623<br>6214,27 | 2404,56<br>43,1 | -180984<br>-49714,16 | -19236,48<br>-344,8 | 266578<br>– | -49558<br>-18443 | -248986 |
| 28 | 1134-0201-0301 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % | опровода | 5,929 | 121094,84<br>119567 | –<br>– | 717971<br>708913 | –<br>– | 2518<br>– | 538774<br>100540 | 1357285 |
| 29 | 2301-0501-0804 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 0 | 670<br>– | | 0<br>– | | 348400<br>– | –<br>27872 | 27872 |
| 30 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 1985 | 465,79<br>65,64 | 400,15<br>132,53 | 924593<br>130295 | 794297,75<br>263072,05 | –<br>– | 283225<br>96625 | 1304443 |
| 31 | 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % | м кабеля | 1985 | 136,55<br>21,88 | 114,67<br>37,98 | 271051,75<br>43431,8 | 227620<br>75390 | –<br>– | 172828<br>57632 | 501512 |
| 32 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 582,1 | 1314<br>– | | 764879<br>– | | 764879<br>– | –<br>61190 | 826069 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 % | м кабеля | 2050 | 912,02 | 340,01 | 1869641 | 697021 | 885378 | 263097 | 2303357 |
| | | | | | 65,64 | 112,61 | 134562 | 230850,5 | – | 170619 | |
| 34 | 1308-0201-0402 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % | м кабеля | 2050 | 742,88 | 203,68 | 1522904 | 417544 | 885378 | 148013 | 1804591 |
| | | | | | 32,82 | 67,46 | 67281 | 138293 | – | 133673 | |
| 35 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 2132 | 292,89 | 137,77 | 624441 | 293725,6 | 75339 | 225973 | 918448 |
| | | | | | 109,4 | 37,81 | 233240,8 | 80611 | – | 68033 | |
| 36 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 9948 | 308,41 | 145,58 | 3068063 | 1448230 | 498033 | 1147156 | 4552436 |
| | | | | | 120,34 | 39,82 | 1197142,32 | 396129 | – | 337217,46 | |
| 39 | 1308-0208-0210 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 156 | 473,08 | 4,07 | 73801 | 635 | 8736 | 46479 | 129902 |
| | | | | | 413,01 | 0,79 | 64430 | 124 | – | 9622 | |
| 40 | 2306-1003-0102 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,156 | 601866 | | 93891 | | 93891 | – | 101402 |
| | | | | | – | | – | | – | 7511 | |
| 41 | 1308-0201-2509 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 192 | 45457,1 | 35538,21 | 8727764 | 6823337 | 13995 | 2965720 | 12628963 |
| | | | | | 9846 | 11607,42 | 1890432 | 2228624 | – | 935479 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1308-0201-2710 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 111 | 17861,28 | 240,57 | 1982602 | 26703 | 498691 | 1055557 | 3281212 |
| | | | | | 13128 | 79,68 | 1457208 | 8844 | – | 243053 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | **23 763 340** | **34479234** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 4 364 926 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 410 986 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 682 721 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 896 305 | |
| Накладные расходы, тенге | 8 119 435 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 596 459 | |
| ИТОГО: | 34 479 234 | |
| Временные здания и сооружения 1% | 344792 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,134%) | 273386 | |
| Итого с временными и зимними: | 35 097 412,80 | |
| с понижающим коэффициентом | 19351248,62 | |
| НДС 12% | 2322149,83 | |
| Итого с НДС 12% | **21 673 398,45** | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____ Садуакасов Ш.С.

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Женис А.Б.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa"
_____ Окас М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
**Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"**

Наименование объекта: Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) севернее микрорайона Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения). Корректировка.

# С П Р А В К А

на дополнительные работы не учтенные сметным расчетом по объекту:Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) севернее микрорайона Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения). Корректировка.(резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%))

**о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2021 года**

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-пправовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 227 | от 16.08.2018 г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге) | Всего в текущих ценах ., (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Из графы № 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001 г | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) севернее микрорайона Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения )Корректировка | 12 350 483,31 | 11 027 218,13 | | | | | 1 323 266,18 | 12 350 484,31 |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"
_____ Садуакасов Ш.С.

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

**Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"**

Наименование стройки: ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау". Дополнительные работы по объекту: " Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) в микрорайоне Сарыарка". Заказ 48

Наименование объекта: Дополнительные работы по объекту: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) в микрорайоне Сарыарка".

Договор № 227 от 16.08.18 г.

## Акт

### приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

на дополнительные работы не учтеные сметным расчетом по объекту: ""Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 Га) в микрорайоне Сарыарка" (резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты 2%)

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Водопонижение** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1104-0701-0201 | Колодцы шахтные. Откачка воды НР = 85 % | час откачки | 285,9288 | 4473,3 | 2520,48 | 1279045 | 720678 | – | 743479 | 2184326 |
| | | | | | 1952,82 | 1106,27 | 558367 | 316314 | – | 161802 | |
| 2 | 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 233 | 1198,34 | 1198,34 | 279213 | 279213 | – | 125226 | 436794 |
| | | | | | – | 746,46 | – | 173925 | – | 32355 | |
| 3 | 1101-0205-1202 | Котлованы. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 510 | 1424,6 | 1424,6 | 726546 | 726546 | – | 325853 | 1136591 |
| | | | | | – | 887,4 | – | 452574 | – | 84192 | |
| 4 | 1101-0205-1302 | Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 185,85 | 496,62 | – | 92297 | – | – | 66454 | 171451 |
| | | | | | 496,62 | – | 92297 | – | – | 12700 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **3 929 162** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 650 664 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 726 437 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 942 813 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 261 012 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 113 491 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 291 049 | | | | |
| | **Раздел 2 Временное подключение.** | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 258,23 | 254,4 | 241,68 | 65693 | 62409 | – | 12832 | 84807 |
| | | | | | 12,72 | 56,3 | 3284 | 14538 | – | 6282 | |
| 6 | 1101-0104-0503 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 180 | 41,08 | 41,08 | 7395 | 7395 | – | 1544 | 9654 |
| | | | | | – | 11,92 | – | 2145 | – | 715 | |
| 7 | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % | м кабеля | 527 | 513,65 | 439,07 | 270694 | 231390 | – | 85461 | 384647 |
| | | | | | 74,58 | 150,65 | 39304 | 79392 | – | 28492 | |
| 8 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 74 | 1380 | | 102120 | | 102120 | – | 110290 |
| | | | | | – | | – | | – | 8170 | |
| 9 | 1308-0201-0401 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 % | м кабеля | 527 | 447,66 | 373,08 | 235916 | 196612 | – | 76869 | 337808 |
| | | | | | 74,58 | 128,01 | 39304 | 67459 | – | 25023 | |
| 10 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 4,216 | 41010 | | 172898 | | 172898 | – | 186730 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1308-0201-0205 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | | | – | | – | | – | 13832 | |
| | | м кабеля | 527 | 680,03 | 399,22 | 358375 | 210388 | 23525 | 137022 | 535029 |
| | | | | 236,17 | 124,95 | 124462 | 65847 | – | 39632 | |
| 12 2306-0109-1007 | Кабели силовые ААБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,537 | 5257910 | | 2823498 | | 2823498 | – | 3049378 |
| | | | | – | | – | | – | 225880 | |
| 13 1308-0201-2507 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 34149,5 | 26616,83 | 204897 | 159701 | 448 | 72090 | 299146 |
| | | | | 7458 | 9229,5 | 44748 | 55377 | – | 22159 | |
| 14 2306-1703-2603 | Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 50055 | | 300330 | | 300330 | – | 324356 |
| | | | | – | | – | | – | 24026 | |
| 15 1308-0201-2708 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 13193,83 | 175,83 | 79163 | 1055 | 10986 | 48588 | 137971 |
| | | | | 11187 | 60,33 | 67122 | 362 | – | 10220 | |
| 16 2306-1703-1002 | Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 6 | 16633 | | 99798 | | 99798 | – | 107782 |
| | | | | – | | – | | – | 7984 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | | | | **5 567 598** | | | | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 318 224 | | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 868 950 | | | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 285 120 | | | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 533 603 | | | | |
| - накладные расходы, тенге | | | | | 434 406 | | | | |
| в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 39 097 | | | | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 412 415 | | | | |
| **Раздел 3 Устройство насыпи под кабельную линию на проектируемую отметку** | | | | | | | | | |
| 17 4101-0102-2003 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 3 км | т | 840 | 451 | | 378840 | | – | 409147 |
| | | | | – | | – | | – | 30307 |
| 18 1101-0105-0502 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 600 | 67,54 | 67,54 | 40523 | 40523 | – | 10971 | 55614 |
| | | | | – | 25,4 | – | 15238 | – | 4120 |
| 19 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 600 | 1190,32 | 1057,7 | 714194 | 634620 | – | 230928 | 1020732 |
| | | | | 132,62 | 223,75 | 79574 | 134248 | – | 75610 |
| 20 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 800 | 6,77 | 6,77 | 5418 | 5418 | – | 1013 | 6945 |
| | | | | – | 1,76 | – | 1407 | – | 514 |
| 21 1101-0203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 160 | 127,92 | – | 20467 | – | – | 14736 | 38019 |
| | | | | 127,92 | – | 20467 | – | – | 2816 |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1 530 457** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 100 041 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 680 561 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 150 893 |
| - перевозка грузов, тенге | 378 840 |
| - накладные расходы, тенге | 257 648 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 23 188 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 113 367 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **11 027 218** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 068 929 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 275 948 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 378 826 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 533 603 |
| - перевозка грузов, тенге | 378 840 |
| - накладные расходы, тенге | 1 953 066 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 175 776 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 816 831 |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах** | **11 027 218,13** |
| НДС 12 % | 1 323 266,18 |
| **Итого с НДС 12 %** | **12 350 484,31** |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Кокшетау"

_____ Садуакасов Ш.С.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

_____ Саржегитов О.М.