Счет-фактура № 160 от 20 сентября 2016 г.

219-09-11

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке АОBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 672/31-15 от 11.11.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Насосная станция НС-17	работа	1	295 371 975,89	295 371 975,89	12%	35 444 637,11	330 816 613,00		
Всего по счету:					**295 371 975,89**		**35 444 637,11**	**330 816 613,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АП-ИМПЭКС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Ахмогамбетов Ж.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **041140003314**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030340003189

Договор (контракт) Договор № 672/31-15 от 11.11.2015 г

Номер документа	Дата составления
160	20.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Насосная станция НС-17.			работа	1	330 816 613,00	330 816 613,00
				Итого	1	x	330 816 613,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель председателя правления / _____ / Нурагатов Н.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2016

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Генподрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"
Наименование стройки - Строительство "**Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны.4 ввод.2 очередь.**
Наименование объекта - **Насосная станция НС-17**
Договор №672/31-15 от 11.11.2015г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		672/31-15	**11.11.2015г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**828 866 836,50**									
	в т.ч. за отчетный месяц		**295 371 975,89**							**35 444 637,11**	**330 816 613,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Астана-Теплотранзит"
_____ **Н. Нурсагатов**
М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО «АП-ИМПЭКС»
_____ **Ж. Амиржанов**
М.П.

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"
Генподрядчик: ТОО "АП-ИМПЭКС"
Наименование стройки - Строительство "Тепломагистраль в левобережную часть г.Астаны.4 ввод.2 очередь. Участок трассы от пр.Кабанбай Батыра до ул.39
Наименование объекта - Насосная станция НС-17
Договор: №672/31-15 от 11.11.2015г.

Форма 2В

Акт№27 приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1280.СМ-АР.002.012.изм.1. Архитектурные работы								
		Двери								
6	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	21,24455	330,85	32,08	7029	682	7250	1,49	32
		м2		272,25	12,13	5784	258	120	0,06	1
7	С ПК"СтройТекс" стр.6-1	**Двери противопожарные однопольные ДП-1, ДФ-1 (EI-60)**	17,4216	6383,72	--	111215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С ПК"СтройТекс" стр.6-1	**Двери противопожарные двупольные ДП-2 (EI-60)**	3,82295	7181,68	--	27455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Огнезащита и окраска основных элементов каркаса здания /п.4,л.002/								
19	Е0113-29-6	**Окраска конструкций балок и эл.технических помещениях огнезащитным составом "ФЕНИКС"**	647,8	215,73	99,18	139750	64249	89610	0,59	382
		м2		116,55	37,15	75501	24066	90	0,18	118
20	С ТОО"АстанаСпец комплект" стр.6-2	**Огнезащитный антикоррозийный состав "ФЕНИКС" толщиной 1,8 мм /расход 2,88 кг/м2 при толщине слоя 1,8мм/**	543,744	518,16	--	281746	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	С ТОО"АстанаСпец комплект" стр.6-2	**Огнезащитный антикоррозийный состав "ФЕНИКС" толщиной 2,4 мм /расход 3,84 кг/м2 при толщине слоя 2,4мм/**	1514,88	518,16	--	784949	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Полы /л.004/								
		Тип 3								
45	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	91,5	108,05	2,62	9887	240	1294	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	10,51	0,99	962	91	123	--	--
			9,15	6586,80	--	60269	--	6381	3,66	33
			м3	567,00	--	5188	--	123	--	--
			9,333	70,00	--	653	--	--	--	--
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	--	--	--	--	--	--	--
			91,5	441,83	2,61	40427	239	4539	0,31	29
			м2	46,73	0,97	4276	89	104	--	--
48	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	91,5	834,30	5,30	76338	485	3121	0,19	17
			м2	31,00	1,80	2837	165	104	0,01	1
49	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, 10 мм толщины слоя /до 15мм/	91,5	1041,83	15,20	95327	1391	20334	1,07	98
			м2	173,30	7,37	15857	674	123	0,04	3
50	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси (Alinex) с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	97,905	138,57	0,32	13567	31	5026	0,24	23
			м2	41,63	0,11	4076	11	123	--	--
51	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м							
		Внутренняя отделка								
		Стены								
98	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	60,91	123,89	1,19	7546	72	3885	0,37	23
			м2	60,30	0,45	3673	27	105	--	--
101	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	255,25	1079,16	2,10	275456	536	89460	2,00	511
			м2	333,00	0,79	84998	202	105	--	1
102	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (левкас)	197,5	358,58	3,43	70820	677	15561	0,46	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		73,73	1,31	14562	259	105	0,01	1
		Отделка фасада /л.005/								
106	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий травертином на металлическом каркасе	910	1711,91	3,99	1557835	3631	447528	2,70	2457
		м2		467,15	1,22	425107	1110	105	--	4
107	С "НИТИСТОУН" стр.6-8	Травертин	983,6	2936,23	--	2888080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0112-10-1	Устройство отлива из листовой оцинкованной стали /л.014/	15	575,05	1,24	8626	19	2744	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2298	7	119	--	--
		Обшивка стен /помещение КИПиА/								
132	Е0110-86-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Обшивка стен гипсокартонными листами по тонколистовому стальному оцинкованному каркасу с изоляционной прослойкой из плит IZOTERM толщиной 65 мм	160	1099,15	15,84	175865	2534	83662	2,48	397
		м2		429,75	5,99	68760	958	120	0,03	5
133	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	11,232	11576,00	--	130022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-2198 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	168	321,00	--	53928	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Экранирование стен (Операторная)								
135	Е0134-66-2	Устройство экранирования помещения сеткой 50-3,0-0	93	852,07	1,57	79243	146	80791	4,47	416
		м2		789,75	--	73447	--	110	--	--
136	С11011-756 к=2,42:2,3=1,05	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, 50-3,0-0	93	360,15	--	33494	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы и закладные детали в электротехнических помещениях /л.007/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0109-52-1	Вырезка отверстий в сэндвич-панелях	10,32432	134,76	5,38	1391	56	544	0,34	4
		м		56,25	2,25	581	23	90	0,01	--
		Узлы 1, 5								
158	Е0109-17-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж стоек по ж/бетонным и каменным опорам	0,4206	4804,80	2285,57	2021	961	891	10,29	4
		т		1737,45	617,13	731	260	90	2,34	1
159	Е0109-48-2	Электродуговая сварка стоек	0,4206	542,84	144,52	228	61	111	1,34	1
		т		292,50	--	123	--	90	--	--
160	С12021-117	Стойки	0,4206	113100,00	--	47570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	132,03	66,18	3169	1588	2452	0,34	8
		отверст.		63,23	38,95	1518	935	100	0,06	1
162	Е0146-25-17 К=11	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	24	-17,70	-8,37	-425	-201	-309	-0,04	-1
		отверст.		-7,92	-4,94	-190	-119	100	-0,01	--
163	Е0106-11-1	Установка анкер-шпильки в готовые гнезда с заделкой	0,00144	52657,31	536,06	76	1	72	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	68	--	105	0,99	--
164	С ТОО"Хилти Казахстан" стр.6-12	Стоимость анкер-гильзы HSA 10x90 HILTI	24	61,97	--	1487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2445455	8679,65	422,15	2123	103	2428	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2019	39	118	0,77	--
166	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,15051	55620,00	--	8371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,017325	32300,00	--	560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0767105	52102,00	--	3997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля /л.011/								
266	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	850	112,45	34,24	95586	29107	45540	0,32	269
		м2		51,08	8,45	43418	7182	90	0,03	26
267	С"МеталлПрофиль"	Стоимость профиля МП СП-15-595 и МП СПН-150-595	850	1398,68	--	1188881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами IZOTERM	840	258,32	92,82	216992	77969	113971	0,59	496
		м2		100,80	34,88	84672	29299	100	0,17	143
269	С11031-95	Утеплитель IZOTERM, марка 150	135	7530,00	--	1016550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0112-15-1	Устройство гидроветрозащитной мембраны Tyvek	840	28,19	1,19	23680	1000	27439	0,16	130
		м2		27,00	0,45	22680	378	119	--	2
271	С"Хорошие крыши"	Гидроветрозащитная мембрана Tyvek /цена за рулон 5950рр, в рулоне 50х1,5-75 м2/, цена: 5950.4,25:1,12:2,5847:(50.1,5)	840	116,47	--	97835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство Кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	850	121,68	8,30	103425	7056	96446	0,57	481
		м2		94,18	1,17	80053	994	119	--	4
273	С"МеталлПрофиль"	Стоимость профиля С-44-1000	850	1398,68	--	1188881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
274	С"МеталлПрофиль"	Стоимость элемента обрамления МП ЭО-150-25-3000	35	1062,23	--	37178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	С"МеталлПрофиль"	Стоимость элемента усиления МП ЭУ-145-54-3000	4	1319,23	--	5277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
276	С11011-701	Прокладки уплотнительные 30 мм	16	8800,00	--	140800	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11115180	192633			5933
			Тенге			1022997	66907			312
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10968383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1533883				
	Всего заработная плата -		Тенге				1037586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8000707				
	Местные материалы -		Тенге			293202				
		Накладные расходы -	Тенге			1103687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12796395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6492
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203139			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			146796				
	Материалы -		Тенге			24189				
	Всего заработная плата -		Тенге				52318			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47570				
		Накладные расходы -	Тенге			47086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11633				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			205515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				59381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13001910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6820
		Сметная заработная плата -	Тенге				1262520			

В том числе строитльно-монтажные работы	**13 001 910**
Временные здания и сооружения	195 029
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29 254
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 196 939**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	475 090
Затраты на выслугу лет	131 969
Затраты на дополнительные отпуска	52 788
Итого дополнительные затраты на строительство	**659 847**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**13 856 786**
Итого в базовых ценах 2001 г.	**13 856 786**
Итого в текущих ценах , к=1982/775	**30 121 970**
Итого в текущих ценах , к=2121/775	**5 688 434**
Итого в текущих ценах	**35 810 404**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	716 208
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**36 526 612**
Договорная скидка 0,03734155%	**13 640**
Итого с договорной скидкой, без учета НДС	**36 512 972**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**4 381 557**
Итого по АКТУ	**40 894 529**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе возвратных сумм				75 603				
		Итого к оплате				**40 818 926**				

Заказчик

Начальник службы капитального строительства _____ **К. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р. Карыбаев**
(подпись, печать)

Инженер технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **М. Нурманов**
(подпись, печать)

Инженер-сметчик ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г. Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)