Приложение 1 типовая межведомственная форма № КС-3 10.

Заказчик : ГУ «Отдел образования Жаксынского района» Утверждена постановлением комитета

Подрядчик ТОО»Кайргожа и К» сервис» Республики Казахстан от 16.11.94 №737

Устройство чердачной крыши здания средней школы в с.Лозовое Жаксынского района Акмолинской области(капитальный ремонт»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
За август 2015г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Кол подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат . тенге										
Наименование пусковых комп-лексов объектов. Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц вклю-чительно	В отчетный месяц (август)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в СМР (в ценах 1991 года)	Дополнительные затраты		Нало ги (кром е НДС)	Налог на добавленн ую стоимость 12%
				В отч. месяце	По монта-жу обо-рудования					
Всего по стройке	7272558,53	7272558,53								779202,7
Всего к оплате	7272558,53									779202,7

Заказчик :
ГУ «Отдел образования Жаксынского района»

И.о.руководителя А.Саутова _____

Подрядчик :
ТОО»Кайргожа и К»

Директор Тогаев Н.К. _____

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жаксынского района" с.Жаксы

Подрядчик: ТОО"Кайргожа и К"

Наименование объекта: Устройство чердачной крыши здания средней школы-сад в

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2015г.

Устройство чердачной крыши здания средней школы-сад в с.Лозовое(капитальный ремонт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Крыша									
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(кроме полосы в 1м по периметру наружных стен)	1051,95	29,02	2,02	30528	2125	30752	0,1741	183
		м2 кровли		27	0,32	28403	337	107	0,0028	3
2	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	76	123,49	70,75	9385	5377	7430	0,3112	24
		шт сборных конструкций		52,74	24,85	4008	1889	126	0,1044	8
3	Е58-22-3 (ДМ	Демонтаж теплоизоляции насухо из гравия керамзитового под столбики ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11,04	31,41	1,66	347	18	354	0,17592	2
		м2		29,75	0,26	328	3	107	0,00264	–
4	Е10-14-1	Установка стропил	32,629	21898,02	417,85	714510	13634	143235	25,415	829
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	127486	5139	108	0,775	25

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жаксынского района" с.Жаксы

Подрядчик: ТОО"Кайргожа и К"

Наименование объекта: «Устройство чердачной крыши здания средней школы в с.Лозовое Жаксынского р-на Акмолинской обл. (капитальный ремонт)» в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2015г.

Устройство чердачной крыши здания средней школы-сад в с.Лозовое(капитальный ремонт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Крыша									
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов(кроме полосы в 1м по периметру наружных стен)	1051,95	29,02	2,02	30528	2125	30752	0,1741	183
		м2 кровли		27	0,32	28403	337	107	0,0028	3
2	Е7-53-9 (ДМ)	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	76	123,49	70,75	9385	5377	7430	0,3112	24
		шт сборных конструкций		52,74	24,85	4008	1889	126	0,1044	8
3	Е58-22-3 (ДМ	Демонтаж теплоизоляции насухо из гравия керамзитового под столбики ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	11,04	31,41	1,66	347	18	354	0,17592	2
		м2		29,75	0,26	328	3	107	0,00264	–
4	Е10-14-1	Установка стропил	32,629	21898,02	417,85	714510	13634	143235	25,415	829
		м3 древесины в конструкции								

5 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	5,412	21063,26	387,03	113994	2095	17340	15,87	86
	м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	15264	792	108	0,7125	4
6 Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	1060,1	278,66	8,39	295407	8894	49860	0,2461	261
	м2 покрытия		40,37	3,18	42796	3371	108	0,0155	16
7 Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	370,1	348,85	10,49	129109	3882	21752	0,3082	114
	м2 покрытия		50,46	3,96	18675	1466	108	0,01938	7
8 99-1-1(пл)Ме	Профильный плоский лист оцинкованный толщ.0,7ммК=1,106;	1592,7506	420,29		669417				
	м2								
0.2 Объединенные каналы									
9 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых-наращивание парапета	53,28	9263,01	300,96	493533	16035	55052	5,63	300
	м3 кладки		873	101,79	46513	5423	106	0,39	21
10 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	9,63	117,82	1,49	1135	14	639	0,4255	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,56	668	5	95	0,00275	–
	Всего прямые затраты				**2457365**	**52074**			**1803**
					284141	**18425**			**84**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2121150				
	Накладные расходы, тенге				326414				
	- заработная плата, тенге				48962				
	- трудоемкость, чел-ч				163				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				11074				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167691				
	Всего				**2951470**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				80280				

- сметная заработная плата, тенге	11319
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	70033
- сметная заработная плата, тенге	32215
- нормативная трудоемкость, чел-ч	196
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30317
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12127
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3144227**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**7024203**
- материалы, тенге	4738649
- сметная заработная плата, тенге	977388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2310
Налог (2 %)	140484
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7164687**
с учетом ценовой скидки7164687-671331,17	**6493355,83**
НДС (12 %)	779202,70
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7272558,53**

Заказчик
ГУ "отдел образования Жаксынского района" С.Жаксы

И.о.руководителя_____**А.Саутова**

Подрядчик
ТОО"Кайргожа и К"

Директор_____**Тогаев Н.К.**

Технадзор_____**Ахмеджанов Б.Б.**

Приложение 1
Заказчик : ГУ «Отдел образования Жаксынского района»
Подрядчик ТОО «Кайргожа и К»

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением комитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

11.

Наименование объекта: «Устройство чердачной крыши здания средней школы в с.Лозовое Жаксынского р-на Акмолинской обл. (капитальный ремонт)» в рамках развития городов и сельских

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
За август 2015г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Кол подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат . тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов. Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (август)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 1991 года)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость 12%
				В отч. месяце	По монтажу оборудования					
Всего по стройке	11806638,76	4534080,23								1264997,01
Всего к оплате	4534080,23									485791,31

Заказчик : ГУ «Отдел образования Жаксынского района»

И.о.руководителя _____ А.Саутова

Подрядчик : ТОО «Кайргожа и К»

Директор _____ Тогаев Н.К.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования Жаксынского района" с.Жаксы

Подрядчик: ТОО "Кайргожа и К"

Наименование объекта: «Устройство чердачной крыши здания средней школы в с.Лозовое Жаксынского р-на Акмолинской обл. (капитальный ремонт)» в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

Акт №2

выполненных работ за период с 19.08 **по** 25.08 **2015г.**

Ремонтные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Крыша									
1	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,041	599,34	35,14	22799	1337	6390	0,897	34
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	5414	503	108	0,065	2
2	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2403,14	21,42	1,14	51475	2740	15079	0,03335	80
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	12929	1033	108	0,0021	5
3	Е10-3-4	Устройство фронтонов,лобовая доска	178,8	821,04	10,84	146802	1938	24022	0,782	140
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	21513	730	108	0,02	4
4	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - оцинкованная штампованная кровельная сталь толщ,0,7мм	1440,1	162,97	0,93	234693	1339	122117	0,5	720
		м2 покрытия								

			79,11	0,14	113926	202	107	0,0014	2
5 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,992	42
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	6645	236	108	0,1875	1
6 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой (прим.)	6	3960		23760				
	м2								
7 1-1-819	Петля накладнаяК=6,000;	24	40		960				
	шт								
8 Е61-28-1	Затягивание сеткой продухов	0,4	686,38	0,85	275	–	45	0,816	–
	м2								
			117,5	0,13	47	–	95	0,0013	–
9 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-скоба	0,00725	74123,82	527,69	537	4	74	64,86	–
	т металлических изделий								
			9496,13	196,88	69	1	106	0,9625	–
10 Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 ммК=6,000;	19,2	348,85	10,49	6698	201	1129	0,3082	6
	м2 покрытия								
			50,46	3,96	969	76	108	0,01938	–
11 Е12-12-1	Ограждение кровель периламиК=73,000;	219	547,69	3,11	119944	681	2877	0,06785	15
	м ограждения								
			11,13	1,15	2437	252	107	0,00563	1
12 Е58-19-3	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	133	460,87	0,69	61296	92	18315	0,7279	97
	м труб								
			128,59	0,11	17102	15	107	0,0011	–
13 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали-коньковая деталь	245	720,92	1,55	176625	380	46348	1,1178	274
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	43171	145	107	0,00288	1
14 Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	224	442,02	0,74	99012	166	8052	0,2151	48
	м								
			33,48	0,11	7500	25	107	0,0012	–
15 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,34	9678,53	457,36	12969	613	2130	7,659	10
	м3 кладки								

			1327,39	171,56	1779	230	106	0,8375	1
16 Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м-под столбики шир.380мм В10	0,58	11672,13	263,34	6770	153	633	6,6125	4
	м3								
			1047,94	99,48	608	58	95	0,48588	–
17 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами-по кирпичным столбикам	5,28	746,19	14,01	3940	74	232	0,23115	1
	м2 поверхности								
			36,23	5,26	191	28	106	0,02563	–
18 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке-пояс(АС9) в12,5	1,76	11832,77	395,01	20826	695	2880	9,4875	17
	м3								
			1573,2	149,24	2769	263	95	0,72875	1
19 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0246	65000		1599				
	т								
20 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10887	67700		7370				
	т								
21 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,019	38734,93	380,3	736	7	690	227,7	4
	т								
			38036,25	143,44	723	3	95	0,7	–
22 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00712	58800		419				
	т								
23 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01178	59200		697				
	т								
24 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(А1-А5)	0,1115	74123,82	527,69	8265	59	1146	64,86	7
	т металлических изделий								
			9496,13	196,88	1059	22	106	0,9625	–
25 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-над продухами	0,0261	10023,82	527,69	262	14	268	64,86	2
	т металлических изделий								
			9496,13	196,88	248	5	106	0,9625	–

26 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0155	60500		938				
	т								
27 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0106	59200		628				
	т								
28 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,16	15836,44	6844,84	2534	1095	1003	33,235	5
	т конструкций		5796	1941,08	927	311	81	6,825	1
29 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,16	133700		21392				
	т								
30 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	10,73	84,26	84,26	904	904	163	–	–
	т		–	16,85	–	181	90	0,03539	–
31 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10,73	27,1	27,1	291	291	184	–	–
	т		–	18,97	–	204	90	0,03984	–
0.2 Объединенные каналы									
32 Е8-6-9	Кладка стен -объдиденные каналы из кирпича керамического	0,38	9283,16	370,75	3528	141	479	6,8425	3
	м3 кладки		1053,11	137,81	400	52	106	0,675	–
33 Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданиях	3,35	418,43	120,49	1402	404	568	0,5727	2
	м2 покрытий		95,22	39,38	319	132	126	0,172	1
34 1-1-366	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 8 ммК=0,990;	3,3165	476		1579				
	м2								
35 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	12,31	201,26	5,9	2478	73	1102	0,46345	6
	м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	1003	27	107	0,01075	–

36 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	12,31	167,27	5,9	2059	73	857	0,3588	4
	м2 утепляемого покрытия		62,88	2,23	774	27	107	0,01075	–
37 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125К=1,030;	2,53586	4260		10803				
	м3								
38 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4,15	139,2	1,49	578	6	173	0,25645	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	180	2	95	0,00275	–
39 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	4,15	794,19	6,15	3296	26	884	1,3225	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	921	10	95	0,01138	–
40 Е15-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	6,08	234,06	2,35	1423	14	466	0,4738	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		79,96	0,9	486	5	95	0,00438	–
41 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	6,08	820,79	6,15	4990	37	1451	1,472	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		248,92	2,34	1513	14	95	0,01138	–
0.3 Вентшахты									
42 Е14-15-5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 250х250 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием	26,52	3979,52	43,41	105537	1151	16446	4,186	111
	м2 внутренней поверхности шахт		636,53	16,26	16881	431	95	0,07938	2
43 Е9-25-1	Обрамление шахт ВШ-1	0,036	5876,39	2525,03	212	91	95	16,215	1
	т конструкций		2613,38	628,04	94	23	81	2,2375	–
44 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,036	154200		5551				
	т								
45 Е9-34-2	Монтаж уголка обрамления ВШ-1	0,049	10966,05	1131,47	537	55	342	52,21	3
	т конструкций		8487	126,56	416	6	81	0,6125	–

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16637
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6655
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1725461**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**3854680**
- материалы, тенге	2141016
- сметная заработная плата, тенге	808152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1982
Налог (2 %)	77094
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3931774**
с учетом завышенной скидки в акте №1	
3931774+116511,92	4048285,92
НДС (12 %)	485794,31
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4534080,23**

Заказчик:
ГУ "отдел образования Жаксынского района" С.Жаксы

И.о.руководителя _____ **А.Саутова**

Подрядчик:
ТОО "Кайргожа и К"

Директор _____ **Тогаев Н.К.**

Технадзор _____ **Ахмеджанов Б.Б.**

46 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,049	59200		2901				
	т								
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,955	22,68	0,06	44	–	11	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	13	–	81	0,00013	–
48 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,955	20,98	0,03	41	–	7	0,0245	–
	м2		4,78	–	9	–	81	–	–
49 Е20-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 3600 мм(3784) ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	6	6410,8	80,92	38465	486	3597	2,9946	18
	зонт		491,75	29,53	2951	177	115	0,14438	1
	Всего прямые затраты				**1240316**	**15952**			**1672**
					265986	**5429**			**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				958378				
	Накладные расходы, тенге				287686				
	- заработная плата, тенге				43153				
	- трудоемкость, чел-ч				144				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91680				
	Всего				**1619682**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				44055				
	- сметная заработная плата, тенге				6212				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				38432				
	- сметная заработная плата, тенге				17679				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				108				