Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

328

Форма

Заказчик: КГКП "Ясли-сад № 93 города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания ясли-сада и строительство склада по адресу:г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 73
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания ясли-сада и строительство склада по адресу:г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 73
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь
на Реконструкция здания ясли-сада и строительство склада

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №2-1-1. Ремонтные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	222	1725,62	195,01	383088	43292	–	258561	692981
					1530,61	87,02	339795	19318	–	51332	
	Раздел 2 Подвал										
2	2 1205-0101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	110,1	6212,04	244,3	683946	26897	378310	207936	963233
					2531,68	91,39	278738	10062	–	71351	
3	3 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,1	1368,22	37,56	150641	4135	46322	83010	252343
					909,93	32,52	100183	3580	–	18692	
4	4 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	110,1	1202,32	9,07	132375	999	47004	67756	216141
					766,33	2,92	84373	322	–	16010	

5	5 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	110,1	453,51	3,64	49931	401	15340	27507	83633
					310,54	1,76	34190	194	–	6195	
6	6 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,0576	34709,05	1621,62	1999	93	1566	266	2446
					5894,61	505,05	340	29	–	181	
7	7 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,48	1340,2	89,28	643	43	173	370	1094
					889,53	72,09	427	35	–	81	
8	8 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	0,48	1202,32	9,07	577	4	205	295	942

					766,33	2,92	368	1	–	70	
9	9 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,48	453,51	3,64	218	2	67	120	365
					310,54	1,76	149	1	–	27	
	Раздел 3 1 этаж										
10	10 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,068	35508,58	1948,26	250975	13770	186436	50160	325226
					7182,82	448,23	50768	3168	–	24091	
11	11 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	1340,2	89,28	24928	1661	6722	14309	42376
					889,53	72,09	16545	1341	–	3139	

12	12 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	453,51	3,64	8435	68	2592	4647	14129
					310,54	1,76	5776	33	–	1047	
13	13 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	1368,22	37,56	25449	699	7826	14024	42631
					909,93	32,52	16925	605	–	3158	
14	14 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,6	1202,32	9,07	22363	169	7941	11446	36514
					766,33	2,92	14254	54	–	2705	

15	15 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	453,51	3,64	8435	68	2592	4647	14129
					310,54	1,76	5776	33	–	1047	
16	16 1205-0101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	3,2	6212,04	244,3	19879	782	10995	6043	27996
					2531,68	91,39	8101	292	–	2074	
17	17 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,2	1368,22	37,56	4378	120	1346	2413	7334
					909,93	32,52	2912	104	–	543	
18	18 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3,2	1202,32	9,07	3847	29	1366	1969	6281

19	19 1115-0405-0105				766,33	2,92	2452	9	–	465	
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	453,51	3,64	1451	12	446	800	2431
					310,54	1,76	994	6	–	180	
20	20 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	2846,55	47,43	10760	179	2018	5960	18058
					2265,29	19,48	8563	74	–	1338	
21	21 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40527		153192		153192	–	165447
					–		–		–	12255	
22	22 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	1,47	2509,45	232,64	3689	342	1628	1690	5809
					1169,09	107,93	1719	159	–	430	

23	23 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,47	24235		35625		35625	–	38475
					–		–		–	2850	
24	24 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,2	3757,41	213,1	4509	256	2228	1929	6953
					1687,25	98,71	2025	118	–	515	
25	25 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	23624		28349		28349	–	30617
					–		–		–	2268	

Раздел 4 2 этаж

26	26 1205-0101-0907	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР = 72 %	м2	44,4	6212,04	244,3	275815	10847	152561	83855	388444
					2531,68	91,39	112407	4058	–	28774	
27	27 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,4	1368,22	37,56	60749	1668	18680	33476	101763
					909,93	32,52	40401	1444	–	7538	
28	28 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	44,4	1202,32	9,07	53383	403	18955	27324	87164
					766,33	2,92	34025	130	–	6457	
29	29 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,4	453,51	3,64	20136	162	6186	11093	33727

30	30 1110-0107-0106				310,54	1,76	13788	78	–	2498	
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,78	1824,15	94,73	6895	358	1763	4439	12241
					1262,92	41,82	4774	158	–	907	
31	31 2109-0102-0103										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4458		16851		16851	–	18199
					–		–		–	1348	
32	32 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397		1588		1588	–	1715
					–		–		–	127	
33	33 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,2268	34709,05	1621,62	7872	368	6167	1045	9630
					5894,61	505,05	1337	115	–	713	

34	34 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,89	1340,2	89,28	2533	169	683	1454	4306
					889,53	72,09	1681	136	–	319	
35	35 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1,89	1202,32	9,07	2272	17	807	1163	3710
					766,33	2,92	1448	6	–	275	
36	36 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	453,51	3,64	857	7	263	472	1435
					310,54	1,76	587	3	–	106	
	Раздел 5 Разные работы										
37	37 4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	43,07	107		4608		–	–	4977

				–		–		–	369	
38	38 4121-0201-1000									
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	430,7	44		18951	–	–	20467
					–		–	–	1516	

Итого	**3 685 362**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 185 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 666
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 164 793
- перевозка грузов, тенге	23 559
- накладные расходы, тенге	930 179
в т.ч. зарплата, тенге	83 715
- сметная прибыль (8 %), тенге	272 991

Локальная смета №2-1-2. Строительство склада

Раздел 1 Земляные работы

39	1 1101-0101-0431										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,6132	217,5	217,5	9268	9268	–	2522	12733
					–	82,2	–	3503	–	943	

40	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,3148	1934,86	–	4479	–	–	3225	8320
					1934,86	–	4479	–	–	616	
41	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,476	840,78	–	11330	–	–	8158	21047
					840,78	–	11330	–	–	1559	
42	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,444	34,74	34,74	1092	1092	–	282	1484
					–	12,48	–	392	–	110	
43	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31,444	156,94	74,97	4935	2357	–	2625	8165
					81,97	33,99	2577	1069	–	605	
	Раздел 2 Фундаменты										
44	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	17,32	21912,12	1085,48	379518	18801	339510	22998	434717

					1224,45	234,78	21207	4066	–	32201	
45	7 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	2162,1	1001,78	86484	40071	28366	32872	128904
					451,16	245,31	18046	9812	–	9548	
46	8 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4472	2238,2	44720	22382	11880	18808	68610
					1045,79	548,08	10458	5481	–	5082	
47	9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,446	25513		164457		164457	–	177614
					–		–		–	13157	
48	10 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,164	21024		150616		150616	–	162665
					–		–		–	12049	
49	11 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,15	19648		160131		160131	–	172941
					–		–		–	12810	

50	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	73,656	864,45	19,71	63672	1452	42311	18693	88954
					270,3	2,59	19909	191	–	6589	
51	13 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,4	36658,66	4621,8	124639	15714	76135	32751	169981
					9644,25	941,08	32790	3200	–	12591	
52	14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04262	222265		9473		9473	–	10231
					–		–		–	758	
53	15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01399	227683		3185		3185	–	3440
					–		–		–	255	
	Раздел 3 Стены										
54	16 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	19,8288	38048,91	1558,61	754464	30905	599710	121792	946356

				6245,92	358,59	123849	7110	–	70100	
55	17 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5,6808	30626,04	1558,61	173980	8854	131463	33201	223755
				5925,75	358,59	33663	2037	–	16574	
56	18 1109-0302-0301	Перемычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12456	87396,35	21413,17	10886	2667	294	5951	18184
				63619	5631,61	7924	701	–	1347	
57	19 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12456	259316		32300		32300	–	34884
				–		–		–	2584	

Раздел 4 Перекрытие

58	20 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	6222,68	1480,65	31113	7403	11453	16708	51647
					2451,4	380,48	12257	1902	–	3826	
59	21 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	22,5	6161		138623		138623	–	149713
					–		–		–	11090	
	Раздел 5 Проемы										
60	22 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	5,67	2846,55	47,43	16140	269	3027	8938	27084
					2265,29	19,48	12844	110	–	2006	
61	23 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	40527		229788		229788	–	248171

				–		–		–	18383	
62	24 2109-0404-0305									
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	4538		13614		13614	–	14703
					–		–		–	1089	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
63	25 1129-0164-1301										
		Поверхности бетонные. Затирка НР = 110 %	м2 поверхности	19,3	470,9	13,11	9088	253	2212	7285	17683
					343,18	–	6623	–	–	1310	
64	26 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,9	1469,62	76,14	98318	5094	31143	52879	163293
					927,96	60,06	62081	4018	–	12096	
65	27 1115-0401-0202										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	86,2	51,35	0,75	4426	65	591	3042	8065
					43,74	0,37	3770	32	–	597	

Раздел 7 Полы

66	28	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,544	23657,6	7,2	36527	11	30899	5280	45152
						3638,04	–	5617	–	–	3345	
67	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	758,33	28,58	14636	552	7612	6334	22648
						335,35	13,77	6472	266	–	1678	
68	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	19,3	107,33	4,85	2071	94	1898	117	2363
						4,14	2,28	80	44	–	175	

Раздел 8 Кровля

69	31	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	25,7	335,65	12,41	8626	319	6299	1918	11388
						78,14	3,01	2008	77	–	844	

70	32 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	25,7	894,23	51,84	22982	1332	8444	12429	38244
					513,83	11,86	13205	305	–	2833	
71	33 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ППЖ-160	м3	5,656	30612		173141		173141	–	186992
					–		–		–	13851	
72	34 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	25,7	638,57	101,3	16411	2603	8144	5805	23993
					220,4	25,13	5664	646	–	1777	
73	35 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	128,5	19,05	1,5	2448	193	2150	143	2798

74	36 1112-0101-1602				0,82	0,39	105	50	–	207	
		Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	25,7	303	1,08	7787	28	6949	757	9228
					31,53	0,52	810	13	–	684	
75	37 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	25,7	2365,95	21,2	60805	545	53944	5953	72099
					245,78	6,01	6317	154	–	5341	
76	38 1112-0101-0408										
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	12,6	2519,71	27,62	31748	348	25124	5851	40607
					498,13	6,68	6276	84	–	3008	
77	39 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	25,2	2865,04	13,82	72199	348	45299	24509	104445
					1053,65	3,5	26552	88	–	7737	

Раздел 9 Разные работы

78	40	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	15,4	21912,12	1085,48	337447	16716	301874	20450	386529
						1224,45	234,78	18857	3616	–	28632	

Итого **4 319 830**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 475 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 189 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 48 967
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 852 059
- накладные расходы, тенге 482 276
  в т.ч. зарплата, тенге 43 406
- сметная прибыль (8 %), тенге 319 987

Локальная смета №2-1-3. Электромонтажные работы

79	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР = 72 %	шкаф	1	18428,37	644,76	18428	645	10194	5651	26005
						7589,58	259,47	7590	259	–	1926	
80	2	5108-0401-0770(об)	Пункт распределительный ПР 8-ВР-1204-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	154187		154187		–	–	154187
						–		–		154187	–	
81	3	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	40	377,6	3,52	15104	141	3250	8473	25463

82	4 2301-0101-0102				292,83	1,38	11713	55	–	1886
		Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40,8	298		12158		12158	–	13131
					–		–		–	973
83	5 1121-0301-0101									
		Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	170	358,15	2,46	60886	418	7324	38293	107113
					312,61	0,24	53144	41	–	7934
84	6 2306-0144-0303									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	120296		2454		2454	–	2650
					–		–		–	196
85	7 2306-0144-0503									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	177803		19949		19949	–	21545
					–		–		–	1596
86	8 2306-0144-0504									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	276381		11276		11276	–	12178

87	9 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	2368,52	15,26	7106	46	4011	2209	10060
					1016,21	6,29	3049	19	–	745	
88	10 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	15739		47217		47217	–	50994
					–		–		–	3777	
89	11 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	6	373		2238		2238	–	2417
					–		–		–	179	
90	12 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	2	4866,08	2539,62	9732	5079	38	5370	16310
					2307,48	1048,95	4615	2098	–	1208	
91	13 2307-0103-0406	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2	11242		22484		22484	–	24283
					–		–		–	1799	
92	14 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические 60 Вт	10 шт.	0,2	578		116		116	–	125
					–		–		–	9	

93	15 2307-0405-0304	Кронштейн гнутый типа К56 для крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	5562		11124		11124	–	12014
					–		–		–	890	
94	16 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных трубах НР = 72 %	м	19	73,77	0,78	1402	15	194	860	2443
					62,78	0,11	1193	2	–	181	
95	17 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01938	272082		5273		5273	–	5695
					–		–		–	422	
96	18 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	6	220,18	0,19	1321	1	203	805	2296
					186,23	0,09	1117	1	–	170	

97	19 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	393	786	786	–	849
					–	–	–	63	
98	20 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	285	285	285	–	308
					–	–	–	23	
99	21 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303	909	909	–	982
					–	–	–	73	

100	22 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	10	514,28	55,71	5143	557	2956	1298	6956
					163,02	17,3	1630	173	–	515	
101	23 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	4614,79	180,49	13844	541	9917	2567	17724
					1128,6	59,76	3386	179	–	1313	

Итого	**515 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 443
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 827
- материалы, изделия и конструкции, тенге	174 356
- оборудование, тенге	154 187
- накладные расходы, тенге	65 526
в т.ч. зарплата, тенге	5 897
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 780
Итого по акту	**8 520 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 749 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	305 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 191 208
- оборудование, тенге	177 746
- перевозка грузов, тенге	23 559
- накладные расходы, тенге	1 477 981
в т.ч. зарплата, тенге	133 018

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**8 946 966**
Итого с учетом скидки	178 571,40
НДС (12 %)	21 428,57
Всего по акту	**199 999,97**

СДАЛ:

Руководитель
ГККП "Ясли-сад № 93 города Павлодара"

_____ Абеева Ж. А.

ПРИНЯЛ:

Директор
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

_____ Кусаинов А. Р.

Представитель технического надзора:

Эксперт
ТОО "3D Проект Консалтинг"

_____ Исаев К. К.

Представитель авторского надзора:

Эксперт
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

_____ Таукилова З. К.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма № КС-3

Заказчик (Застройщик) КГКП "Ясли-сад № 93 города Павлодара"
Подрядчик ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания ясли-сада и строительство склада по адресу:г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова, 73

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15					

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания ясли-сада и строительство склада	199 999,97	178 571,40							21 428,57	199 999,97
Итого к оплате	199 999,97	178 571,40							21 428,57	199 999,97

МП

Заказчик:
КГКП "Ясли-сад № 93 города Павлодара"

Руководитель **Абеева Ж. А.**

МП

Подрядчик:
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Директор **Кусаинов А. Р.**

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

Эксперт Таукилова З. К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "SD Проект Консалтинг"

Эксперт **Исаев К. К.**