Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"10" 12 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «ПромСтройАвтоматика» , г.Усть-Каменогорск, ул. Потанина 156**

наименование организации, юридический адрес

в лице____Малдыбаевой Аллы Николаевны_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **Система водоснабжения в селе Поперечное города Риддер, Восточно-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП на ПХВ «Водоканал» акимата города Риддера, Восточно – Казахстанская область, директор Киреева Татьяна Александровна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**: ТОО «Востоквзрывпром», ТОО «KazStroyProject LTD», ТОО «VSE»;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Востокагропромпроект» № 06-0099/14 от 31.03.2014 года;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГУ «Отдел архитектуры, строительства и градостроительства города Риддер» от 17.04.2014 г. № 16-Р**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода	м	Труба ПЭ Ø90х5,4мм 5091– м., ПЭØ63х3,8мм		Труба ПЭ Ø90х5,4мм 5691– м., ПЭØ63х3,8мм – 728м,	

Производительность одного насоса	м3/час	-728м, ПЭØ25х1,8мм -1569м; труба СТ Ø89х4мм – 383м, СТØ219х6мм – 3399м; 7,43		ПЭØ25х1,8мм - 2488,29м; труба СТ Ø89х4мм – 383м, ПЭØ200х11,9мм – 3144м, СТØ219х6мм – 555м; 7,43	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Питьевой водопровод: протяженность трубопровода: труба СТ Ø89х4мм – 383м, труба ПЭ Ø90х5,4мм 5691– м., труба ПЭØ63х3,8мм -728м, труба ПЭØ25х1,8мм -2488,29м;

Пожарный трубопровод: ПЭØ200х11,9мм – 3144м, СТØ219х6мм – 555м;

Площадка водозаборных сооружений: две насосные станции на водозаборной скважине глубиной 35м с многоступенчатым скважинным насосом производительностью 7,43м3/час и напором 55м; Водонапорная башня с емкостью 15м3 высотой 12м; здание сторожки из пескоблоков размерами 3х6м; Санитарный блок на 1 очко; дизельная электростанция. Территория площадки огорожена железобетонным забором и забором из колючей проволоки по металлическим трубам-стойкам;

Двенадцать пожарных резервуаром: 10 резервуаров емкостью 50м3 и 2 – 100м3. Резервуары-сборно-монолитные емкости с размерами 6х3м и 6х6м;

Электроснабжение: кабель марки АВБбШв проложенный в траншее протяженностью 792м и переходом через реку по воздушной линии СИП 2А-4х95+1х70 протяженностью 32м. Ээлектроосвещение проводом СИП 2А 3х16+1х25-0,6/1 протяженностью 336м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь **2016 г.;**
месяц, год
окончание работ декабрь **2017г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,**5**;
фактически, месяц: 10,**0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Система водоснабжения в селе Поперечное города Риддер, Восточно-Казахстанской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Малдыбаева Алла Николаевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)