СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2017 г.

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №11 от 23.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость		Тендерная стоимость по итогам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	155 099,877	53 096,089	127 120,000	43 517,603	90 463,483	30 905,603	60 463,483	18 375,060

«Заказчик»

КГУ «Жалагашский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

«Технадзор»

ТОО «ТехСтрой EXPERT»

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **КГУ «Жалагашский районнай отдел жи[illegible]щно-коммунального хозяйства, пассажирск[illegible]го транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
Наименование **объекта:** Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, [illegible]зылординской области
Договор №11 от 23.02.2017 года

Акт №2 от 27.04.2017 года

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ул.Толе би, участок 1										
УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530ММ*2 (ВСЕГО КОЛ.8 ШТ; L=3М; L=8М; L=10М;) под дорожную одежду										
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	9,5	486,3	212,01	4 595	2003	3159	1,78	17
				274	5,09	2 592	48	119,7	0,02	
27	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных м3	21,6	81,89	64,07	1 770	1384	772	0,13	3
				17,83	12,02	384	260	119,7	0,04	1
28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	49,68	33,88	33,88	1 683	1683	1061		
					23,71		1178	90	0,50	25
29	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами т	49,68	56,25	56,25	2 795	2795	503		
					11,25		559	90	0,24	12
30	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, м3	11,4	41,93	40,13	478	457	171	0,01	0
				1,81	15,41	21	175	87,3	0,06	1
31	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы, м3	1	2 792,38	190,65	3 630	248	377	1,17	2
				176,73	71,44	230	93	117	0,35	0
32	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм с гидравлическим испытанием км	0,016	362 284,29	144 210,5	5 797	2307	4787	985,55	16
				186 300	69 412,50	2 981	1111	117	339,01	5
33	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм, м	17,068	8165		139360				
34	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикорирозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,017	1 363 368	226 763,6	23 177	3855	3217	446,20	8
				76 072,5	85 663,13	1 293	1456	117	418,38	7
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м, м3	7,6	8,1	8,1	61	61	17		
					2,63		20	87,3	0,01	0

36	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	7,6	25,23	5,65	192	43	130	0,12	1
				19,58		150		87,3		
37	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	7,6	17,36	15	132	114	35	0,01	0
				1,86	3,43	14	27	87,3	0,02	0
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
41	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ. 18 см м3	32,4	2 483,93	92,19	80 479	2987	1519	0,17	5
				24,59	14,59	797	473	119,7	0,05	2
42	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,14	7 288,14	5 846,9	1 020	819	561	8,2	1
				1 441,24	1 906,88	202	267	119,7	8,48	1
43	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,14	40 182,49	424,49	5 626	59	30	0,67	
					176,18		25	119,7	0,73	
44	C2010-2	Автогудронаторы, до 7000л маш-ч	0,2576	1 463,75	1 463,75	377	377	17		
					607,50		156	10,8	3,52	1
45	E0127-48-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	180	542,39	28,48	97 629	5127	3475	0,05	9
				8,86	7,28	1 594	1310	119,7	0,02	4
46	E0127-48-1	добавлять на каждый 1 см.изменнеия толщины слоя м2	180	143,91		25904				
47	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	180	390,08	7,36	70 214	1324	2184	0,05	9
				8,07	2,06	1 453	371	119,7	0,01	1
48	E0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ ,на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать К=6 м2	180	375,36	0,15	67 565	27	299	0,01	2
				1,31	0,08	236	14	119,7		
НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ										
71	E0107-37-2	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3 м3	6,8	1 282,29	992,49	8 720	6749	3354	1,70	12
				289,8	101,66	1 971	691	126	0,33	2
72	E0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КЦО-1 м3	2	2 135,23	1 484,89	4 270	2970	2844	3,95	8
				650,34	478,38	1 301	957	126	1,90	4
73	E0123-24-1	Демонтаж люка шт	8	195,74	28,34	1 566	227	1668	1,05	8
				167,4	10,8	1 339	86	117	0,06	
74	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	4	3 410,85	2 320,14	13 643	9281	8479	5,67	23
				934,87	747,46	3 739	2990	126	2,96	12
75	E0107-37-2	Монтаж дорожной плиты КЦО-3 м3	6,8	2 942,62	1 550,77	20 010	10545	4930	2,45	17
				416,59	158,85	2 833	1080	126	0,52	4

76	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений:плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	6,8	24100		163880				
77	Е0123-24-1	Установка люков шт	8	331,55	44,28	2 652	354	2410	1,51	12
				240,64	16,88	1 925	135	117	0,09	1
78	С131104-10	Люк чугунный тип Т/С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	8	13400		107200				
79	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	3,2	8830		28256				
80	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС м3	0,72	2 505,06	126,11	1 804	91	145	0,98	1
				142,31	47,81	102	34	106,2	0,23	
81	Е0106-13-1	Устройство монолитного наращивания из бетона м3	2,17	9 829,1	108,25	21 329	235	1241	3,52	8
				564,08	40,9	1 224	89	94,5	0,2	
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,2134	131		290				
		Дорожная одежда								
93	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ. 18 см м3	1 064,2	2 483,93	92,19	2 643 281	98108	49894	0,17	174
				24,59	14,59	26 163	15520	119,7	0,05	55
94	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	7,42	7 288,14	5 846,9	54 078	43384	29737	8,2	61
				1 441,24	1 906,88	10 694	14149	119,7	8,48	63
95	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	7,42	40 182,49	424,49	298 154	3150	1565	0,67	5
					176,18		1307	119,7	0,73	5
96	Е0127-48-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	9 280	542,39	28,48	5 033 339	264301	179175	0,05	483
				8,86	7,28	82 174	67512	119,7	0,02	232
97	Е0127-48-1	Добавлять на каждый 1 см.изменнеия толщины слоя м2	9 280	143,91		1 335 485				
98	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	9 280	390,08	7,36	3 619 896	68264	112587	0,05	481
				8,07	2,06	74 917	19140	119,7	0,01	72
99	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять и исключать м2	9 280	375,36	0,15	3 483 369	1392	15396	0,01	87
				1,31	0,08	12 166	696	119,7		2
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРМЫКАНИЯ-ТИП1								

106	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравниваю х слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ. 18 см м3	126,9	2 483,93	92,19	5 211	11699	5950	0,17	21
				24,59	14,59	3 120	1851	119,7	0,05	7
107	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,56	7 288,14	5 846,9	4 081	3274	2244	8,2	5
				1 441,24	1 906,88	807	1068	119,7	8,48	5
108	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,56	40 182,49	424,49	22 502	238	118	0,67	
					176,18		99	119,7	0,73	
109	Е0127-48-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	705	542,39	28,48	382 382	20079	13612	0,1	37
				8,86	7,28	6 243	5129	119,7	0,02	18
110	Е0127-48-1	Добавлять на каждый 1 см.изменнеия толщины слоя м2	705	143,91		101 457				
111	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа БХ м2	705	390,08	7,36	275 003	5186	8553	0,05	37
				8,07	2,06	5 691	1454	119,7	0,01	5
112	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать К=6 м2	705	375,36	0,15	264 631	106	1170	0,01	7
				1,31	0,08	924	53	119,7		
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА								
118	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 15 см м3	43,00	1 705	85,16	73 316	3664	2086	0,17	5
				24,59	15,95	1 056	686	119,7	0,05	4
119	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	34,00	2 483,93	92,19	84 454	3134	1592	0,17	4
				24,59	14,59	835	494	119,7	0,05	3
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
123	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150*300 мм при других видах покрытий (ПО	25	155,47	8,29	3 887	207	3806	0,8	20
				124,98	2,2	3 125	55	119,7	0,01	
125	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150*300 мм при других видах покрытий (ПО	1 500	155,47	8,3	233 198	12428	228342	0,8	1210
				124,98	2,2	187 478	3285	119,7	0,01	5
127	С143001-21	Бетонное основание в стыки /ГОСТ 26633-91/ класса:В15 /М-200/ м3	36,0	8 500		306 000				
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
136	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами растояние перевозки 50 км, класс	1 654	384,82	384,82	636 490	636490	114568		
					76,96		127298	90	1,62	2673
137	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами растояние перевозки 50 км, класс	1 779	384,82	384,82	684 593	684593	123227		
					76,96		136919	90	1,62	2875
		РАЗДЕЛ 3. ПЕР.КЫСТАУБАЕВА УЧАСТОК 3								
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ								
257	Е0107-37-2	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3 м3	0,85	1 282,29	992,49	1 090	844	419	1,70	1
				289,8	101,66	246	86	126	0,33	
258	Е0107-31-1	Демонтаж опорного кольца КЦО-1 м3	0,25	2 135,23	1 484,89	534	371	356	3,95	1
				650,34	478,38	163	120	126	1,90	0

259	Е0123-24-1	Демонтаж люка шт	1	195,74	28,34	196	28	208	1,05	1
				167,4	10,8	167	11	117	0,06	
260	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диам. до 1000 мм м3	0,3	3 410,85	2 320,14	1 705	1160	1060	5,67	3
				934,87	747,46	467	374	326	2,96	1
261	Е0107-37-2	Монтаж дорожной плиты КЦО-3 м3	0,85	2 942,62	1 550,77	2 501	1318	616	2,45	2
				416,6	158,85	354	135	126	0,52	0
262	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других	0,85	24 100,00		20 485				
263	Е0123-24-1	Установка люков, шт	1	331,55	44,28	332	44	301	1,51	2
				240,6	16,88	241	17	117	0,09	
264	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99, компл.	1	13 400		13 400				
265	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ЛЮКА В НИШЕ) м3	0,4	8 830		3 532				
266	Е0108-3-3	Устройство основания из ГПС, м3	0,09	2 505,06	126,11	225	11	18	0,98	
				142,31	47,81	13	4	106,2	0,23	
267	Е0106-13-1	Устройство монолитного наращивания из бетона, м3	0,29	9 829,10	108,25	2 850	31	166	3,52	1
				564,08	40,9	164	12	94,5	0,2	
268	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	0,2958	131		39				
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1								
279	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	187,2	2 483,93	92,19	464 992	17258	8778	0,17	31
				24,59	14,59	4 603	2731	119,7	0,05	10
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРМЫКАНИЯ-ТИП1								
292	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	3,96	2 483,93	92,19	9 836	365	186	0,17	1
				24,59	14,59	97	58	119,7	0,05	
		ИТОГО				**21 282 628**	**1 937 251**	**951 972**		**2 837**
		накладные расходы, тенге				**448 288**	**413 869**			**6 119**
		заработная плата, тенге						951972		
		трудоемкость, чел-час						142796		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				1334076		476		
		Всего по смете, тенге				**23568677**				
		Сметная зарплата, тенге				1004953				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				9432				
	СНРК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,5х0,8%				282824				
		Итого				**23851501**				
	СНРК8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,6х0,9%				343462				
	СНРК8.02-02-2002	Выслуга лет 1 %				238515				
	СНРК8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%				95406				

	СНРК8.02-02-2002 выпуск 13 п 4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска				725793				
		итого дополнительные затраты				**1403176**				
		Всего				**25254676**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				25254676				
		в текущих ценах 2015 года, к=2,557				64576208				
	СНРК8.02-02-2002	Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				1291524				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**65867732**				
		НДС 12 %				7904128				
		ИТОГО				**73771859**				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,81960091				**60463483**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик