СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2017 г.

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №11 от 23.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость		Тендерная стоимость по итогам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	155 099,877	53 096,089	127 120,000	43 517,603	127 120,000	43 517,603	16 656,517	5 759,360

«Заказчик»
КГУ «Жалагашский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

«Технадзор»
ТОО «ТехСтрой EXPERT»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **КГУ «Жалагашский районнай отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
Наименование **объекта:** Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Договор №11 от 23.02.2017 года

Акт №4 от 20.06.2017 года
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц		Общая стоимость работ, тенге		накл расх	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин	
				Всего	Эксп маш	Всего	Эксп маш			
				осн з/п	в тч з/п маш	Осн зарп	в тч з/п маш	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ул.Толе би, участок 1								
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530*1ММ (ВСЕГО КОЛ.2 ШТ; L=2М; L=8М;)								
17	С130902-10	Задвижки, шт	1	6880		6880				
18	С130905-193	Штурвал для задвижек, шт	1	2 352		2 352				
23	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	1,4	12 064	441,83	16 889	619	1111	4,14	6
				672,75	166,9	942	234	94,5	0,82	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,428	131		187				
25	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:,d= 12 мм т	0,063936	49502		3165				
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530ММ*2 (ВСЕГО КОЛ.8 ШТ; L=3М; L=8М; L=10М;) под дорожную одежду								
38	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	9,4	12 063,89	441,83	113 401	4153	7459	4,14	39
				672,75	166,9	6 324	1569	94,5	0,82	8
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,636	131		1262				
40	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d= 12 мм т	0,432832	49502		21426				
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.21ШТ.,L=8М) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
57	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	4,2	12 063,89	441,83	50 668	1856	3333	4,14	17
				672,75	166,9	2 826	701	94,5	0,82	3
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,284	131		561				
59	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d= 12 мм т	0,37296	49502		18462				

		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.14ШТ.,L=2М) ПОД ТРОТУАР								
68	E0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портал ой стенки В30 м3	2,8	12 063,89	441,83	3 779	1237	2222	4,14	12
				672,75	166,9	1 884	467	94,5	0,82	2
69	C143001-54	Надбавка к сметно стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,856	131		374				
70	C12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d= 12 мм т	0,24864	49502		12308				
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
113	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см м2	1 985	31,01	25,5	61 548	50545	29116	0,04	72
				5,51	6,75	10 934	13390	119,7	0,03	50
114	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	158,8	1 940,00		308 072				
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА								
118	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 15 см м3	390,65	1 705	85,16	666 059	33270	18957	0,17	64
				24,59	15,95	9 605	6231	119,7	0,05	22
119	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	312,92	2 483,93	92,19	777 271	28848	14673	0,17	51
				24,59	14,59	7 694	4564	119,7	0,05	17
120	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	2,38	7 288,14	5 846,9	17 346	13916	9538	8,2	20
				1 441,24	1 906,88	3 430	4538	119,7	8,48	20
121	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,38	40 182,49	424,5	95 634	1010	502	0,7	2
					176,18	0	419	119,7	0,73	2
122	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	2 891	425,15		1 229 122		98495	0,2	479
				28,46		82 285		119,7		
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
125	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150*300 мм при других видах покрытий (ПО	500	155,47	8,3	77 742	4138	76099	0,8	410
				124,98	2,2	62 490	1085	119,7	0,01	5
127	C143001-21	Бетонное основание в стыки /ГОСТ 26633-91/ класса:В15 /М-200/ м3	12,0	8 500		102 000				
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
128	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м-1.1 км	4,257	11 461,21	2 115,3	48 790	9005	6663	3,7	16
				517,5	790,09	2 203	3363	119,7	3,56	15
129	E0115-165-3	Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площаадь окрашиваемой поверхности м2	48	180,18	2,35	8 649	113	4125	0,5	26
				90,05	0,9	4 322	43	94,5		
130	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	34	860,35	182,7	29 252	6213	25129	3,7	125
				582,19	35,27	19 794	1199	119,7	0,14	5
131	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83 шт	9	175,52		1 580		1475	0,79	7
				136,88		1 232		119,7		
132	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600 ШТ	32	3 913,68		125 238				
133	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В700 ШТ	11	4 514,18		49 656				
134	C12021-41	Стойки металические т	0,357	147 100		52 515				
135	E0133-254-	Окраска масляной краской стальных стоек с	0,357	4 358,04	3 470,4	1 556	1239	381	3,42	1

	2	очисткой поверхности металлической щеткой т	0,337	571,8	558,9	204	200	94,5	1,8	1
		РАЗДЕЛ 2. ул.Толе би, участок 2								
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.820 ММ (КОЛ.1ШТ;L=15М) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
152	Е01 06-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30, м3	1,4	12 063,89	441,8	16 889	619	1111	4,14	6
				672,75	166,9	942	234	94,5	0,82	1
153	С1 43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	1,428	131		187				
154	С1 2041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d 12 мм т	0,06394	49 502		3 165				
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.530 ММ (КОЛ.6ШТ;L=5М;L=10М) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
163	Е01 06-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30, м3	8,4	12 063,89	441,83	101 337	3711	6665	4,14	35
				672,75	166,9	5 651	1402	95	0,82	7
164	С1 43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	8,568	131		1 122				
165	С1 2041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d 12 мм т	0,38362	49 502		18 990				
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.4ШТ;L=10М) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
174	Е01 06-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30, м3	1,6	12 063,89	441,83	19 302	707	1270	4,14	7
				672,75	166,9	1 076	267	94,5	0,82	1
175	С1 43001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	1,632	131,00		214				
176	С1 2041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d 12 мм т	0,14208	49 502		7 033				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
202	Е01 01-13-5	Устройство грунтового арыка-300м м3	126	41,93	40,13	5 283	5056	1893	0,01	2
				1,81	15,41	227	1941	87	0,06	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1								
214	Е01 27-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа	1 095	390,08	7,4	426 958	8056	13272	0,05	55
				8,07	2,06	8 833	2255	119,7	0,01	11
215	Е01 27-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый	1 095	375,36	0,15	410 846	164	1823	0,01	11
				1,31	0,08	1 434	88	119,7		1
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕЯ И ПРЫМЫКАНИЯ- ТИП1								
222	Е01 27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	8,1	2 483,93	92	20 120	747	380	0,17	1
				24,59	14,59	199	118	119,7	0,04	
223	Е01 27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,04	7 288,14	5 846,9	292	234	160	8,20	
				1 441,24	1 906,88	58	76	119,7	8,48	
224	Е01 27-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,04	40 182,49	424,49	1 607	17	8	0,67	
					176,18		7	119,7	0,73	
225	Е01 27-48-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных	45	542,39	28,48	24 407	1282	869	0,05	2
				8,86	7,28	398	327	119,7	0,02	1
226	Е01 27-48-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	45	143,91		6 476				
227	Е01 27-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа	45	390,08	7,36	17 553	331	546	0,05	2
				8,07	2,06	363	93	119,7	0,01	
228	Е01 27-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый	45	375,36	0,15	16 891	7	75	0,01	
				1,31	0,08	59	3	119,7		

		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
229	Е0127-63-11	Укрепление обочины гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см м2	908	31,01	25,46	28 154	23121	13318	0,04	33
				5,51	6,75	5 002	6125	119,7	0,03	23
230	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	72,64	1 940		140 922				
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
231	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м-1.1 км	1,004	11 461,21	2 115,3	11 507	2124	1571	3,66	4
				517,5	790,09	520	793	119,7	3,56	4
232	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прервистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	0,165	4 839,91	2 115,3	799	349	258	3,66	1
				517,5	790,09	85	130	119,7	3,56	1
233	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прервистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	0,2	9 254,11	2 115,3	1 851	423	313	3,66	1
				517,5	790,09	104	158	119,7	3,56	1
234	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	8	860,35	182,74	6 883	1462	5913	3,7	29
				582,19	35,27	4 658	282	119,7	0,14	1
235	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600 ШТ	4	3 913,68		15 655				
236	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В700 ШТ	4	4 514,18		18 057				
237	С12021-41	Стойки металические т	0,0768	147 100		11 297				
238	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой т	0,0768	4 358,04	3 470,4	335	267	82	3,42	
				571,8	558,9	44	43	94,5	1,8	
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
239	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 50 км, класс	387,159	384,82	384,82	148 986	148986	26817		
					76,96		29797	90	1,62	626
240	Е010333-А50-1	Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 50 км, класс	475,125	384,82	384,82	182 837	182837	32911		
					76,96		36567	90	1,62	768
		РАЗДЕЛ 3. ПЕР.КЫСТАУБАЕВА УЧАСТОК 3								
		УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.2ШТ) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ								
254	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30, м3	0,8	12 063,89	441,83	9 651	353	635	4,14	3
				672,75	166,9	538	134	94,5	0,82	1
255	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3	0,816	131		107				
256	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: ,d 12 мм т	0,07104	49 502		3 517				
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
299	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см м2	196	31,01	25,5	6 077	4991	2875	0,04	7
				5,51	6,75	1 080	1322	119,7	0,03	5
300	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	15,68	1 940,00		30 419				
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
301	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м-1.1 км	0,436	11 461,21	2 115,3	4 997	922	682	3,66	2
				517,5	790,09	226	344	119,7	3,56	2
302	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прервистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и	0,04	4 839,91	2 115,3	194	85	63	3,66	0
				517,5	790,09	21	32	119,7	3,56	0

303	E0127-65-6	Разметка проезжей части прервистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха .	0,1	9 254,11	2 115,3	925	212	157	3,66	0
				517,5	790,09	52	79	119,7	3,56	0
304	E0115-165-3	Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности м2	4,8	180,18	2,35	865	11	413	0,5	3
				90,05	0,9	432	4	94,5		
305	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	3	860,35	182,74	2 581	548	2217	3,68	11
				582,19	35,27	1 747	106	119,7	0,14	
306	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к норма табл.27-83 шт	3	175,52		527		492	0,79	2
				136,88		411		119,7		
307	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600 ШТ	4	3 913,68		15 655				
308	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В700 ШТ	2	4 514,18		9 028				
309	С12021-41	Стойки металические т	0,0322	147 100		4 737				
310	E0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой т	0,0322	4 358,04	3 470,4	140	112	34	3,42	
				571,8	558,9	18	18	94,5	1,8	
		ИТОГО				**5 707 888**	**543 840**	**417 314**		**1 577**
						250 717	**121 368**			**2 002**
		накладные расходы, тенге						417314		
		заработная плата, тенге						62597		
		трудоемкость, чел-час						209		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				367512				
		Всего по смете, тенге				**6492713**				
		Сметная зарплата, тенге				434682				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3787				
	СНРК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,5х0,8%				77913				
		Итого				**6570626**				
	СНРК8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,6х0,9%				94617				
	СНРК8.02-02-2002	Выслуга лет 1 %				65706				
	СНРК8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%				26283				
	СНРК8.02-02-2002 выпуск 13 п 4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска				199942				
		итого дополнительные затраты				**386548**				
		Всего				**6957173**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				6957173				
		в текущих ценах 2015 года, к=2,557				17789492				
	СНРК8.02-02-2002	Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				355790				

		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**18145282**				
		НДС 12 %				2177434				
		ИТОГО				**20322717**				
ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,81960091						**16656517**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик