**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за май месяц 2017 г.**

**Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

**Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»**

**Договор: №11 от 23.02.2017г.**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области**

тыс. тенге

| № | Наименование объектов и работ | Сметная стоимость | | Тендерная стоимость по итогам конкурса | | Акт выполненных работ с начала года | | Акт выполненных работ за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | Базисная стоимость | всего | Базисная стоимость | всего | Базисная стоимость | всего | Базисная стоимость |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области | 155 099,877 | 53 096,089 | 127 120,000 | 43 517,603 | 110 463,483 | 37 758,243 | 20 000,000 | 6 852,640 |

| «Заказчик» | «Технадзор» | «Подрядчик» |
|---|---|---|
| КГУ «Жалагашский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» | ТОО «ТехСтрой EXPERT» | ТОО «Кызылорда жолдары» |

**Заказчик** **КГУ «Жалагашский районнай отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
**Подрядчик** **ТОО "Кызылорда жолдары"**
**Наименование объекта:** Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
**Договор** №11 от 23.02.2017 года

**Акт №3 от 29.05.2017 года**
**приемки выполненных работ за май месяц 2017 года**

| № п/п | № един расценок | Наименование работ и затрат, единица измерений | количество | Стоимость единиц | | Общая стоимость работ, тенге | | накл расх | Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Эксп маш | Всего | Эксп маш | | | |
| | | | | осн з/п | в тч з/п маш | Осн зарп | в тч з/п маш | % | На единицу | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ул.Толе би, участок 1 | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | | | | | | | | |
| 125 | E0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150*300 мм при других видах покрытий (ПО | 1 850 | 155,47 | 8,3 | 287 613 | 15330 | 281624 | 0,8 | 1490 |
| | | | | 124,98 | 2,2 | 231 221 | 4055 | 119,7 | 0,01 | 19 |
| 127 | C143001-21 | Бетонное основание в стыки /ГОСТ 26633-91/ класса:В15 /М-200/ м3 | 44,4 | 8 500 | | 377 400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ул.Толе би, участок 2 | | | | | | | | |
| | | НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | |
| 177 | E0107-37-2 | Демонтаж дорожной плиты КЦО-3 м3 | 3,4 | 1 282,29 | 992,49 | 4 360 | 3374 | 1677 | 1,70 | 6 |
| | | | | 289,8 | 101,66 | 985 | 346 | 126 | 0,33 | 1 |
| 178 | E0107-31-1 | Демонтаж опорного кольца КЦО-1 м3 | 1 | 2 135,23 | 1 484,89 | 2 135 | 1485 | 1422 | 3,95 | 4 |
| | | | | 650,34 | 478,38 | 650 | 478 | 126 | 1,90 | 2 |
| 179 | E0123-24-1 | Демонтаж люка шт | 4 | 195,74 | 28,34 | 783 | 113 | 834 | 1,05 | 4 |
| | | | | 167,4 | 10,8 | 670 | 43 | 117 | 0,06 | |
| 180 | E0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диам. до 1000 мм м3 | 2 | 3 410,85 | 2 320,14 | 6 822 | 4640 | 4239 | 5,67 | 11 |
| | | | | 934,87 | 747,46 | 1 870 | 1495 | 126 | 2,96 | 6 |
| 181 | E0107-37-2 | Монтаж дорожной плиты КЦО-3 м3 | 3,4 | 2 942,62 | 1 550,77 | 10 005 | 5273 | 2465 | 2,45 | 8 |
| | | | | 416,6 | 158,85 | 1 416 | 540 | 126 | 0,52 | 2 |
| 182 | C143018-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других | 3,4 | 24 100,00 | | 81 940 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 183 | E0123-24-1 | Установка люков, шт | 4 | 331,55 | 44,28 | 1 326 | 177 | 1205 | 1,51 | 6 |
| | | | | 240,6 | 16,88 | 963 | 68 | 117 | 0,09 | |
| 184 | C131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99, компл. | 4 | 13 400 | | 53 600 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 185 | C143001-7 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ЛЮКА В НИШЕ) м3 | 1,6 | 8 830 | | 14 128 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 186 | E0108-3-3 | Устройство основания из ГПС, м3 | 0,36 | 2 505,06 | 126,11 | 902 | 45 | 73 | 0,98 | |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 51 | 17 | 106,2 | 0,23 | |
| 187 | E0106-13-1 | Устройство монолитного наращивания из бетона, м3 | 0,76 | 9 829,10 | 108,25 | 7 470 | 82 | 434 | 3,52 | 3 |
| | | | | 564,08 | 40,9 | 429 | 31 | 94,5 | 0,2 | |
| 188 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента, м3 | 0,7752 | 131 | | 102 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | E0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной см м, | 480,6 | 2 483,93 | 92,19 | 1 193 776 | 44307 | 22535 | 0,17 | 80 |
| | | | | 24,59 | 14,59 | 1 817 | 7010 | 119,7 | 0,05 | 25 |
| 210 | E0127-66-6 | Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т | 2,14 | 7 288,14 | 5 846,9 | 15 597 | 12512 | 8576 | 8,20 | 18 |
| | | | | 1 441,24 | 1 906,88 | 3 084 | 4081 | 119,7 | 8,48 | 18 |
| 211 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 2,14 | 40 182,49 | 424,5 | 85 991 | 908 | 451 | 0,67 | 1 |
| | | | | | 176,18 | | 377 | 119,7 | 0,73 | 2 |
| 212 | E0127-48-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных | 2 670 | 542,39 | 28,48 | 1 448 170 | 76043 | 51551 | 0,05 | 139 |
| | | | | 8,86 | 7,28 | 23 643 | 19424 | 119,7 | 0,02 | 67 |
| 213 | E0127-48-1 | добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2 | 2 670 | 143,91 | | 384 240 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 214 | E0127-52-1 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа | 1 575 | 390,08 | 7,4 | 614 542 | 11585 | 19121 | 0,05 | 83 |
| | | | | 8,07 | 2,06 | 12 722 | 3252 | 119,7 | 0,01 | 10 |
| 215 | E0127-52-4 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый | 1 575 | 375,36 | 0,15 | 591 373 | 236 | 2609 | 0,01 | 14 |
| | | | | 1,31 | 0,08 | 2 066 | 112 | 119,7 | | 1 |
| РАЗДЕЛ 3. ПЕР.КЫСТАУБАЕВА УЧАСТОК 3 | | | | | | | | | | |
| ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 | | | | | | | | | | |
| 280 | E0127-66-6 | Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т | 0,83 | 7 288,14 | 5 846,9 | 6 049 | 4853 | 3326 | 8,2 | 7 |
| | | | | 1 441,24 | 1 906,88 | 1 196 | 1583 | 119,7 | 8,48 | 7 |
| 281 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,83 | 40 182,49 | 424,49 | 33 351 | 352 | 175 | 0,67 | 1 |
| | | | | | 176,18 | | 146 | 119,7 | 0,73 | 1 |
| 282 | E0127-48-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных | 1 040 | 542,39 | 28,48 | 564 081 | 29620 | 20080 | 0,05 | 54 |
| | | | | 8,86 | 7,28 | 9 209 | 7566 | 119,7 | 0,02 | 26 |
| 283 | E0127-48-1 | Добавлять на каждый 1 см.изменнеия толщины слоя м2 | 1 040 | 143,91 | | 149 666 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 284 | E0127-52-1 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа | 1 040 | 390,08 | 7,36 | 405 678 | 7650 | 12617 | 0,05 | 54 |
| | | | | 8,07 | 2,06 | 8 396 | 2145 | 119,7 | 0,01 | 8 |
| 285 | E0127-52-4 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, типа БХ, на каждый | 1 040 | 375,36 | 0,15 | 390 378 | 156 | 1725 | 0,01 | 10 |
| | | | | 1,31 | 0,08 | 1 363 | 78 | 119,7 | | |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРМЫКАНИЯ-ТИП1 | | | | | | | | | | |
| 293 | E0127-66-6 | Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т | 0,02 | 7 288,14 | 5 846,9 | 146 | 117 | 80 | 8,2 | |
| | | | | 1 441,24 | 1 906,88 | 29 | 38 | 119,7 | 8,48 | |
| 294 | E0127-72-1 | Розлив вяжущих материалов т | 0,02 | 40 182,49 | 424,49 | 804 | 8 | 4 | 0,67 | |
| | | | | | 176,18 | | 4 | 119,7 | 0,73 | |
| 295 | E0127-48-1 | Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных | 22 | 542,39 | 28,48 | 11 932 | 627 | 425 | 0,1 | 1 |
| | | | | 8,86 | 7,28 | 195 | 160 | 119,7 | 0,02 | 1 |
| 296 | E0127-48-1 | Добавлять на каждый 1 см.изменнеия толщины слоя м2 | 22 | 143,91 | | 3 166 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 297 | E0127-52-1 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3 см, типа | 22 | 390,08 | 7,36 | 8 582 | 162 | 267 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,07 | 2,06 | 178 | 45 | 119,7 | 0,01 | |
| 298 | E0127-52-4 | Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый | 22 | 375,36 | 0,15 | 8 258 | 3 | 36 | 0,01 | |
| | | | | 1,31 | 0,08 | 29 | 2 | 119,7 | | |
| ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | | | | |
| 311 | E010333-A50-1 | Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 50 км, класс | 151,441 | 384,82 | 384,82 | 58 277 | 58277 | 10490 | | |
| | | | | | 76,96 | | 11655 | 90 | 1,62 | 245 |
| 312 | E010333-A50-1 | Перевозка черного щебня автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 50 км, класс | 185,07 | 384,82 | 384,82 | 71 218 | 71218 | 12819 | | |
| | | | | | 76,96 | | 14244 | 90 | 1,62 | 299 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО** | | | | **6 893 858** | **349 155** | **460 862** | | **1 994** |
| | | | | | | **312 182** | **78 995** | | | **740** |
| | | накладные расходы, тенге | | | | | | 460862 | | |
| | | заработная плата, тенге | | | | | | 69129 | | |
| | | трудоемкость, чел-час | | | | | | 230 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге | | | | 441283 | | | | |
| | | **Всего по смете, тенге** | | | | **7796003** | | | | |
| | | Сметная зарплата, тенге | | | | 460307 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость, чел-час | | | | 2964 | | | | |
| | СНРК8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения -1,5х0,8% | | | | 93552 | | | | |
| | | **Итого** | | | | **7889555** | | | | |
| | СНРК8.02-07-2002 | Зимнее удорожание -1,6х0,9% | | | | 113610 | | | | |
| | СНРК8.02-02-2002 | Выслуга лет 1 % | | | | 78896 | | | | |
| | СНРК8.02-02-2002 | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 31558 | | | | |
| | СНРК8.02-02-2002 выпуск 13 п 4.7.9 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска | | | | 240076 | | | | |
| | | итого дополнительные затраты | | | | **464140** | | | | |
| | | **Всего** | | | | **8353695** | | | | |
| | | в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге | | | | 8353695 | | | | |
| | | в текущих ценах 2015 года, к=2,557 | | | | 21360399 | | | | |
| | СНРК8.02-02-2002 | Налоги, сборы, объязательные платежи (2%) | | | | 427208 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | **21787607** | | | | |
| | | НДС 12 % | | | | 2614513 | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | **24402120** | | | | |
| | | **ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,81960091** | | | | **20000000** | | | | |

Заказчик

Технадзор

Подрядчик