СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2017 г.

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №11 от 23.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость		Тендерная стоимость по итогам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость	всего	Базисная стоимость
1	Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	155 099,877	53 096,089	127 120,000	43 517,603	30 000,000	12 530,543	30 000,000	12 530,543

«Заказчик»

КГУ «Жалагашский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

«Технадзор»

ТОО «ТехСтрой EXPERT»

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик **КГУ «Жалагашский районнай отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
Подрядчик **ТОО "Кызылорда жолдары"**
Наименование **объекта:** Капитальный ремонт автомобильных дорог улицы Толе би (1,689 км) поселка Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Договор №11 от 23.02.2017 года

Акт №1 от 30.03.2017 года
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года

№ п/п	№ един расценок	Наименование работ и затрат, единица измерений	количество	Стоимость единиц: Всего / осн з/п	Стоимость единиц: Эксп маш / в тч з/п маш	Общая стоимость работ, тенге: Всего / Осн зарп	Общая стоимость работ, тенге: Эксп маш / в тч з/п маш	накл расх %	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин: На единицу	Затраты труда рабочих не занятых обслуживан машин: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ул.Толе би, участок 1										
		Демонтажные работы								
1	Е0122-8-6	Разборка стальных водопроводных труб диам.200мм, км	0,131	81 725,88	39 605,88	10 706	5188	9721	225,60	30
				42 120,00	14 962,05	5 518	1960	130	73,07	10
2	Е0122-8-10	Разборка стальных водопроводных труб диам.400мм, км	0,11	144 980,70	69 380,70	15 948	7632	14559	397,20	44
				75 600,00	26 208,90	8 316	2883	130	128,00	14
3	С01031-А32-1	Погрузка труб металических диаметром до426мм вкл. Приавтомобильных перевозках, т	14,5246	111,4		1618				
4	С01031-А32-2	Разгрузка труб металических диаметром до426мм вкл. Приавтомобильных перевозках, т	14,5246	107,1		1556				
5	С01031-А5-1	Перевозка строительных грузов на расстояние до 5км, т	14,5246	49,90	0,00	725	0	145	0,21	3
				9,98	0,00	145	0	100	0,00	0
6	Е0107-45-8	Демонтаж плиты р-р 6х1,5-12п.м, шт	2	375,39	208,71	751	417	672	0,99	2
				166,68	73,20	333	146	140	0,31	1
7	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железбетона,бетона,керамзитобетона массой до 5 при автомобильных перевозках, т	5,04	152,8		770				
8	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках, т	5,04	140		706				
9	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов расстояние перевозки 5 км, класс груза 1, т	5,04	49,90		251		50	0,21	1
				9,98		50		100		
10	Е0168-9-2	Разборка дерефянных заборов штакетных-315М, м2	378	79,01	0,03	29 866	11	35736	0,53	202
				78,98		29 854		119,7		
УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530*1ММ (ВСЕГО КОЛ.2 ШТ; L=2М; L=8М;)										

11	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, м3	11,2	41,93	40,13	470	449	168	0,01	0
				1,81	15,41	20	173	87,3	0,06	1
12	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы, м3	3,9	2 792,38	190,65	10 890	744	1132	1,17	5
				176,73	71,44	689	279	117	0,35	1
13	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм с гидравлическим испытанием км	0,002	362 284,2	144 210,5	725	288	598	985,55	2
				186 300,00	69 412,50	373	139	117	339,01	1
14	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм, м	2,008	8165		16395				
15	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм с гидравлическим испытанием км	0,008	362 284,2	144 210,5	2 898	1154	2393	985,55	8
				186 300	69 412,50	1 490	555	117	339,01	3
16	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм,	8,032	8165		65581				
19	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикорризоннрй битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.500 мм, км	0,01	1 363 368	226 763,6	13 634	2268	1892	446,20	4
				76 072,5	85 663,13	761	857	117	418,38	4
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м, м3	6,4	8,1	8,1	52	52	15		
					2,63		17	87,3	0,01	
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	6,4	25	5,7	161	36	109	0,12	1
				19,6		125		87,3		
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	6,4	17,36	15	111	96	30	0,01	
				1,9	3,43	12	22	87,3	0,02	
23	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	1,4	12 064	441,83	16 889	619	1111	4,14	6
				672,75	166,9	942	234	94,5	0,82	1
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,428	131		187				
25	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d= 12 мм т	0,063936	49502		3165				
УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 530*2ММ (ВСЕГО КОЛ.8 ШТ; L=3М; L=8М; L=10М;) под дорожную одежду										
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	3,2	486,3	212,01	1 532	668	1052	1,78	6
				274	5,09	864	16	119,7	0,02	
27	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных м3	7,2	81,89	64,07	591	461	257	0,13	1
				17,83	12,02	127	87	119,7	0,04	0

28	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	16,56	33,88	33,88	561	561	354		
					23,71		393	90	0,50	8
29	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами т	16,56	56,25	56,25	932	932	168		
					11,25		186	90	0,24	4
30	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, м3	83,2	41,93	40,13	3 491	3341	1251	0,01	1
				1,81	15,41	151	1282	87,3	0,06	5
31	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы, м3	10	2 792,38	190,65	27 086	1849	2816	1,17	11
				176,73	71,44	1 714	693	117	0,35	3
32	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм с гидравлическим испытанием км	0,126	362 284,29	144 210,5	45 491	18108	37568	985,55	124
				186 300	69 412,50	23 393	8716	117	339,01	43
33	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм, м	125,568	8165		1025263				
34	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикорирозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,126	1 363 368	226 763,6	171 195	28474	23761	446,20	56
				76 072,5	85 663,13	9 552	10757	117	418,38	53
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м, м3	55,8	8,1	8,1	451	451	128		
					2,63		147	87,3	0,01	1
36	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	55,8	25,23	5,65	1 408	315	954	0,12	7
				19,58		1 093		87,3		
37	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	55,8	17,36	15	969	837	258	0,01	1
				1,86	3,43	104	192	87,3	0,02	1
38	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	7,4	12 063,89	441,83	89 273	3270	5872	4,14	31
				672,75	166,9	4 978	1235	94,5	0,82	6
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,5	131		983				
40	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d= 12 мм т	0,3344	49502		16553				
УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.21ШТ.,L=8М) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ										

49	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, м3	90,3	41,93	40,13	3 786	3623	1357	0,01	1
				1,81	15,41	163	1391	87,3	0,06	6
50	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы, м3	33,6	2 792,38	190,65	93 824	6406	9756	1,17	39
				176,73	71,44	5 938	2400	117	0,35	12
51	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм с гидравлическим испытанием км	0,164	240 521,08	107 384	39 445	17611	28934	579,6	95
				110 227,5	40 564,69	18 077	6653	117	198,13	32
52	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм, м	164,656	3560		586175				
53	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикорризоннрй битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм, км	0,164	851 187,54	130 498,5	139 595	21402	23162	410,55	67
				71 415,0	49 297,50	11 712	8085	117	240,76	39
54	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м, м3	60,8	8,1	8,1	492	492	140		
					2,63		160	87,3	0,01	1
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	60,8	25,23	5,65	1 534	343	1040	0,12	8
				19,58		1 191		87,3		
56	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	60,8	17,36	15	1 055	912	281	0,01	1
				1,86	3,43	113	209	87,3	0,02	1
57	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	4,2	12 063,89	441,83	50 668	1856	3333	4,14	17
				672,75	166,9	2 826	701	94,5	0,82	3
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,284	131		561				
59	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d= 12 мм т	0,37296	49502		18462				
УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.14ШТ.,L=2М) ПОД ТРОТУАР										
60	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, м3	15,4	41,93	40,13	646	618	231	0,01	
				1,81	15,41	28	237	87,3	0,06	1
61	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы, м3	5,6	2 792,38	190,65	15 637	1068	1626	1,17	7
				176,73	71,44	990	400	117	0,35	2
62	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм с гидравлическим испытанием км	0,028	240 521,08	107 384	6 735	3007	4940	579,60	16
				110 227,5	40 564,69	3 086	1136	117	198,13	6

63	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 1 5-80 общего назначения прямошовное, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм м	28,112	3560		00079				
64	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикорризионный битумно-резиновой изоляции на стальные трубопорводы диам. 300 мм км	0,028	851 187,54	130 499	23 833	3654	3955	410,55	11
				71 415	49 297,5	2 000	1380	117	240,76	7
65	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 5 м, м3	9,8	8,1	8,1	79	79	22		
					2,63		26	87,3	0,01	
66	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками, м3	9,8	25,23	6	247	55	168	0,12	1
				19,58		192		87,3		
67	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	9,8	17,36	15	170	147	45	0,01	
				1,86	3,43	18	34	87,3	0,02	
68	Е0106-1-22	Устройство монолитного ж/бетона портальной стенки В30 м3	2,8	12 063,89	441,83	33 779	1237	2222	4,14	12
				672,75	166,9	1 884	467	94,5	0,82	2
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,856	131		374				
70	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d= 12 мм т	0,24864	49502		12308				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	16 784	10,27	5,53	172 375	92852	83027	0,03	539
				4,74	0,93	79 523	15583	87,3		52
84	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований гравийных м3	6 729	81,89	64,07	551 055	431111	240430	0,13	905
				17,83	12,02	119 944	80916	119,7	0,04	299
85	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	432	33,88	33,88	14 634	14634	9219		
					23,71		10244	90	0,5	216
86	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	432	56,25	56,25	24 300	24300	4374		
					11,25		4860	90	0,24	102
87	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применеием механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	9 280	24	19,48	222 715	180728	89526	0,01	99
				1,18	6,88	10 992	63800	119,7	0,03	312
88	Е01031-А26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках т	3 712	33,88	33,88	125 744	125744	79219		
					23,71		88021	90	0,5	1856
89	Е010333-А26-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, класс груза 1 т	3 712	56,25	56,25	208 800	208800	37584		
					11,25		41760	90	0,24	877

0	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмаколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	2 320	17,51	17,51	0 616	40616	12140		
					5,99		13906	87,3	0,02	45
1	E0101-130-7	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пнемвоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ м3	2 320	8,71	8,71	20 199	20199	5307		
					2,62		6079	87,3	0,01	20
2	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2 320	17,36	15	40 275	34793	10723	0,01	33
				1,86	3,43	4 322	7961	87,3	0,02	35
3	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ. 18 см м3	606,2	2 483,93	92,19	1 505 871	55894	28419	0,17	96
				24,59	14,59	14 903	8839	119,7	0,05	32
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРМЫКАНИЯ-ТИП1								
00	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применеием механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	705	24	19,48	16 920	13730	6801	0,01	8
				1,18	6,88	835	4847	119,7	0,03	24
101	E01031-A26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках т	281,6	33,88	33,88	9 539	9539	6010		
					23,71		6677	90	0,5	141
102	E010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, класс груза 1 т	281,6	56,25	56,25	15 840	15840	2851		
					11,25		3168	90	0,24	67
103	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмаколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	176	17,51	17,51	3 081	3081	921		
					5,99		1055	87,3	0,02	3
104	E0101-130-7	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пнемвоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ м3	176	8,71	8,71	1 532	1532	403		
					2,62		461	87,3	0,01	2
105	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	176	17,36	15	3 055	2639	813	0,01	2
				1,86	3,43	328	604	87,3	0,02	3
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА								
115	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применеием механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	2 891	24	19,5	69 383	56302	27890	0,01	31
				1,18	6,88	3 424	19876	119,7	0,03	97
116	E01031-A26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках т	1 156,4	33,88	33,88	39 173	39173	24679		
					23,71		27421	90	0,50	578
117	E010333-A5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, класс груза 1 т	1 156,4	56,25	56,25	65 048	65048	11709		
					11,25		13010	90	0,24	273
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
124	C143003-9	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/М300 м3	1,125	28 300,00		31 838				

156	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы м3	10,5	2 792,38	190,65	29 320	2002	3049	1,17	12
				176,73	71,44	1 856	750	117	0,35	4
157	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам.500 мм с гидравлическим испытанием км	0,035	362 284	144 210,5	12 680	5047	10471	985,55	34
				186 300	69 412,5	6 521	2429	117	339,01	12
158	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм м	35,14	8 165		286 918				
159	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.500 м, км	0,035	1 363 368	226 763,6	47 718	7937	6623	446,20	16
				76 073	85 663,1	2 663	2998	117	418,38	15
160	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, м3	23,4	8,1	8,1	190	190	54		
					2,63		62	87,3	0,01	
161	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	23,4	25,23	5,65	590	132	400	0,12	3
				19,58		458		87,3		
162	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей,м3	23,4	17,36	15	406	351	108	0,01	
				1,86	3,43	44	80	87,3	0,02	
УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.325 ММ (КОЛ.4ШТ;L=10М) ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ										
166	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, м3	21,6	41,93	40,13	906	867	325	0,01	
				1,81	15,41	39	333	87,3	0,06	1
167	Е0123-1-3	Устройство основания из ГПС под трубопроводы м3	8	2 792,38	190,65	22 339	1525	2323	1,17	9
				176,73	71,44	1 414	572	117	0,35	3
168	Е0122-8-8	Укладка стальных водороводных труб диам.300 мм с гидравлическим испытанием км	0,04	240 521	107 384	9 621	4295	7057	579,6	23
				110 227,5	40 564,69	4 409	1623	117	198,13	8
169	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм м	40,16	3 560		142 970				
170	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикорризионнной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	0,04	851 188	130 499	34 048	5220	5649	410,55	16
				71 415	49 297,5	2 857	1972	117	240,76	10
171	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, м3	15,8	8,1	8	128	128	36		
					2,63		42	87,3	0,01	
172	Е0101-134-1	Улотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	15,8	25,23	5,65	399	89	270	0,12	2
				19,58		309		87,3		
173	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей,м3	15,8	17,36	15	274	237	73	0,01	
				1,86	3,43	29	54	87	0,02	
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

189	Е0101-203-6	Срезка редкого кустарника и мелколесья грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.) га	0,15	3 386,6	3 386,6	508	508	40		
					428,4		64	63	1,4	
190	Е0101-208-9	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелкоесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с.) га	0,15	6 801,23	6 801,23	1 020	1020	128		
					1 354,05		203	63	4,43	1
191	Е0101-208-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелкоесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещением тракторе 118 кВт (160 л.с.) га	0,15	2 286,29	2 286,29	343	343	43		
					455,18		68	63	1,49	
192	Е0101-210-9	Сжигание с перетряхиванием валов из редкких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) га	0,15	5 829,4	988,52	874	148	422	29,67	4
				4 269,38	197,89	640	30	63	0,65	
193	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	217,6	27,10		5 897				
194	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	217,6	46,35		10 086		2027	0,22	48
				10,35		2 252		90		
195	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированными способом м2	7 216	10,27	5,53	74 110	39920	35696	0,03	232
				4,74	0,93	34 189	6700	87,3		
196	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, м3	489	40,23	38,46	19 672	18808	5150	0,01	6
				1,63	10,43	799	5101	87	0,04	17
197	Е010333-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	914	95,75	95,75	87 516	87516	15753		
					19,15		17503	90		
198	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т , на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	452	17,51	17,51	7 913	7913	2365		
					5,99		2709	87,3	0,02	9
199	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесныном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ м3	452	8,71	8,71	3 935	3935	1034		
					2,62		1184	87,3	0,01	4
200	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей,м3	452	17,36	15	7 847	6779	2089	0,01	6
				1,86	3,43	842	1551	87,3	0,02	7
201	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированными способом м2	5 412	10,27	5,53	55 582	29940	26772	0,0	174
				4,74	0,93	25 642	5025	87		17

273	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной д 50 мм с применеием механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	1 040	24	19,48	4 959	20254	10033	0,01	11
				1,18	6,88	1 232	7150	119,7	0,03	35
274	Е01031-А26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках т	416	33,88	33,88	14 092	14092	8878		
					23,71		9864	90	0,5	208
275	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, класс груза 1 т	416	56,25	56,25	23 400	23400	4212		
					11,25		4680	90	0,24	98
276	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмаколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	260	17,51	17,51	4 552	4552	1360		
					5,99		1558	87,3	0,02	5
277	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пнемвоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ м3	260	8,71	8,71	2 264	2264	595		
					2,62		681	87,3	0,01	2
278	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	260	17,36	15	4 514	3899	1202	0,01	4
				1,86	3,43	484	892	87,3	0,02	4
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРМЫКАНИЯ-ТИП1								
286	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применеием механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	22	24	19,48	528	428	212	0,01	
				1,18	6,88	26	151	119,7	0,03	1
287	Е01031-А26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках т	9,6	33,88	33,88	325	325	205		
					23,71		228	90	0,5	5
288	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, класс груза 1 т	9,6	56,25	56,25	540	540	97		
					11,25		108	90	0,24	2
289	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмаколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	6	17,51	17,51	105	105	31		
					5,99		36	87,3	0,02	0
290	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последущий проход по одному следу прицепными катками на пнемвоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ м3	6	8,71	8,71	52	52	14		
					2,62		16	87,3	0,01	
291	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	6	17,36	15	104	90	28	0,01	
				1,86	3,43	11	21	87,3	0,02	
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
313	Е010332-А50-1	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 50 км, класс груза 1 т	2,125	383,81	383,81	816	816	147		
					76,76		163	90	1,61	3
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ								
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ, опора	1	1 829,61	1 097,79	1 830	1098	841	3,52	4
				582,19	308,02	582	308	94,5	1,29	1

2	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушн линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	1	57100		57100				
3	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	1	610,79	406,4	611	406	298	1,16	1
				204,41	111,26	204	111	94,5	0,41	
4	С143015-3	Колонны,стойки,опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные,	0,05	21 000		1 050				
5	С11071-36	АНКЕР т	0,3	96 700		29 010				
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
6	С11041-100	Траверсы шт	3	530		1 590				
7	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза т	0,0075	125300		940				
8	С11011-59	Болт т	0,0031	149300		463				
9	С11071-32	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров,тип 2, марки КС-1780-71Б шт	1	7900		7900				
10	С151804-137	Хомут шт	3	341		1023				
11	С11071-32	Оттяжки анкерных жклкзобетонных опор т	0,2016	96700		19495				
12	С11071-34	Стяжка шт	2	1500		3000				
13	С11071-33	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов 100 компл.	0,02	33800		676				
14	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диам.12 мм м	2,7	64,26	9,5	173	26	76	0,17	
				31,86	1,12	86	3	85,5	0,01	
		ИЗОЛЯТОР. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
15	С151804-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 шт.	8	446		3568				
16	С151804-133	Изолятор колпачок К-10 шт	8	12		96				
17	С11051-181	Крепление провода шт	8	446		3568				
18	С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 шт	1	163		163				
19	С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 шт	3	195		585				
20	С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 шт	9	277		2493				
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6 ШТ НА 1 ОПОРУ								

21	С151804-117	Изолятор линейный подвесной шт	12	1801		21612				
22	С151804-138	Ушки специальные типа УС-12-16 шт	6	638		3828				
23	С151804-162	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 шт	6	133		798				
24	С151804-184	Зажимы натяжные шт	6	2476		14856				
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
25	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1 км	0,075	43 298,78	32 492,0	3 247	2437	1190	55,2	4
				9 832,50	6 964,09	737	522	94,5	24,94	2
26	С151607-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 т	0,043875	165875		7278				
		ДЕМОНТАЖ								
27	Е0133-103-2	Демонтаж опор, опора	1	1 487,88	995,1	1 488	995	725	2,99	3
				492,75	275,0	493	275	94,5	1,14	1
28	Е0133-109-5	Демонтаж подвески проводов км	0,225	17 271,81	12 996,8	3 886	2924	1501	24	5
				4 275	2 785,6	962	627	94,5	9,98	2
		НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ								
НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ										
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ, опора	1	1 534,11	878,23	1 534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ, опора	1	3 155,76	1 990,26	3 156	1990	1612	5,98	6
				986	549,9	986	550	105	2,29	2
3	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	3	12600		37800				
4	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	2	502,85	325,1	1 006	650	560	1,01	2
				177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
5	С143015-3	Колонны,стойки,опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,1	21 000		2 100				
ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
6	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 шт	1	101		101				
7	С11041-59	Крюки для изоляторов шт	1	2520		2520				

		накладные расходы, тенге						1228082		
		заработная плата, тенге						184212		
		трудоемкость, чел-час						614		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%, тенге				661925				
		Всего по смете, тенге				**11694006**				
		Сметная зарплата, тенге				1355137				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				11218				
	СНРК8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -1,5х0,8%				140328				
		Итого				**11834334**				
	СНРК8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,6х0,9%				170414				
	СНРК8.02-02-2002	Выслуга лет 1 %				118343				
	СНРК8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%				47337				
	СНРК8.02-02-2002 выпуск 13 п 4.7.9	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска				360115				
		итого дополнительные затраты				**696210**				
		Всего				**12530543**				
		в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				12530543				
		в текущих ценах 2015 года, к=2,557				32040600				
	СНРК8.02-02-2002	Налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				640812				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**32681412**				
		НДС 12 %				3921769				
		ИТОГО				**36603181**				
		ВСЕГО с понижающим коэффицентом к=0,81960091				**30000000**				

Заказчик

Технадзор

Подрядчик