Типовая ведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94.№73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскогй области" БИН 070 340 007 228
Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212 ИИК KZ84 8560 0000 0436 0474 Банк: АО «БанкЦентрКредит»
Договор №77 от 11.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 177

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчики генподрядчику,генподрядчики-застройщикуи финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	наименование	код	наименование	код
		№ 77				
		от 11.07. 2014г.	279 024 011 432			

тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	сумма по договору на 2014 год	Стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС 12%	Всего с учетом НДС
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1 в том числе за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 177	94 447 886,40	94 447 886,40	88 542 078,69	5 905 807,71	632 765,11	5 905 807,71
	ВСЕГО		94 447 886,40	88 542 078,69	5 905 807,71	632 765,11	5 905 807,71

ВСЕГО:5 905 807,71 (пять миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот семь тенге 71тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
_____ **С.Ю. Салагаев**
М.П.

Технический надзор
ТОО "УКС"
_____ **Б.А.Алишеров**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Н.Конурбаев**
М.П.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

по объекту:

Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 77

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на ПК0-ПК12+70								
1	Е0127-72-1	Розлив битума								
			0,4	40097,59	339,59	16039	136	75	0,58	–
		т		–	140,94	–	56	133	0,58	–
2	Е0127-53-6	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих сфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марки МП типа Б								
			500	455,57	15,35	227786	7676	7315	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	9
3	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см								
			500	108,15	–	54076	–	13	–	–
		м2		0,02	–	10	–	133	–	–
4	Е0127-72-1	Розлив битума								
			0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	–

		т		–	140,94	–	14	133	0,58	–
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 марки МП типа Б								
			500	560,65	15,35	280326	7676	7315	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	9
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см								
			2554,3	198,80	20,37	507784	52033	34605	0,03	81
		м2		4,79	5,40	12235	13784	133	0,02	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1090020	67554			115
			Тенге			18185	18914			70
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1090020				
Материалы -			Тенге			23119				
Всего заработная плата -			Тенге				37099			
Местные материалы -			Тенге			981162				
		Накладные расходы -	Тенге			49342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68362				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1207724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				44501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1207724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				44501			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная разметка со светоотраждающим материалом

7	Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3								
			1,213	310463,00	1681,61	376592	2040	2692	6,05	7
		км		1052,70	615,65	1277	747	133	2,56	3

8	Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м**								
			0,02	310463,00	1681,61	6209	34	44	6,05	–
		км		1052,70	615,65	21	12	133	2,56	–
9	Е0127-103-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1**								
			0,05	233669,76	1681,61	11683	84	111	6,05	–
		км		1052,70	615,65	53	31	133	2,56	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**394484**	**2158**			**8**
			Тенге			**1351**	**790**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394484				
	Материалы -		Тенге			390976				
	Всего заработная плата -		Тенге				2140			
		Накладные расходы -	Тенге			2847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			421171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			421171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2568			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1484504**	**69711**			**123**
			Тенге			**19536**	**19704**			**73**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1484504				
	Материалы -		Тенге			414095				
	Всего заработная плата -		Тенге				39240			
	Местные материалы -		Тенге			981162				
		Накладные расходы -	Тенге			52189				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7828			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92202				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1628895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				47068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1628895				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							222

Временные здания и сооружения - 4,6%	74 929
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	11 239
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 703 824
Зимнее удорожание - 2,7х0,9	41 403
Итого с зимним удорожанием	1 745 227
Затраты на выслугу лет, 1%	17 452
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6 981
ИТОГО ПО ФОРМЕ	1 769 660
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	4 228 917,20
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	84 578,34
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	4 313 495,55
НДС (12%)	517 619,47
Всего по форме	4 831 115,01
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	
ИТОГО по форме	4 831 115,01
В том числе НДС 12%	517 619,47

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **С. Ю.Салагаев**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Технический надзор

ТОО "УКС"

_____ **Б.А.Алишеров**

М.П.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

по объекту:

Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 77

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Круглая железобетонная труба диам 0,5м на ПК 2+00								
		ТЕЛО ТРУБЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3- под ТРУБУ								
			2	27,84	26,18	56	52	17	0,01	--
		м3		1,66	7,20	3	14	97	0,03	--
2	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под трубы								
			2	1837,12	33,87	3674	68	601	1,94	4
		м3		263,25	12,47	527	25	109	0,06	--
3	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи до 0,9м								
			1,5	6589,26	3701,25	9884	5552	4811	11,80	18
		м3		1980,00	962,33	2970	1443	109	3,29	5
4	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП3.501-59/								
			10	11200,00	--	112000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

5	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм								
			0,015	309142,18	115368,43	4637	1731	4242	857,00	13
		км		162000,00	55530,00	2430	833	130	271,21	4
6	С130806-130 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80	15	8165,00	--	122475	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной								
			4,83	1122,69	20,67	5423	100	869	0,91	4
		м2		157,50	7,61	761	37	109	0,31	1
8	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной	21,59	322,22	13,70	6957	296	2539	0,61	13
		м2		102,83	5,04	2220	109	109	0,02	1
9	Е0101-27-5	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108)	2	3,35	3,35	7	7	2	--	--
		м3		--	1,16	--	2	97	--	--
10	Е0101-27-11	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 20м)								
			2	4,45	4,45	9	9	3	--	--
		м3		--	1,54	--	3	97	0,01	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	--
		м3		17,03	--	34	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2	14,12	12,00	28	24	8	0,01	--
		м3		1,62	2,75	3	5	97	0,01	--
		ОГОЛОВКИ								
13	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под ОГОЛОВКИ								
			12	27,84	26,18	334	314	103	0,01	--
		м3		1,66	7,20	20	86	97	0,03	--
14	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом								
			1,8	423,90	--	763	--	862	2,80	5
		м3		423,90	--	763	--	113	--	--

15	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек								
			0,09	3073,57	38,67	277	3	32	1,99	--
		м3		310,50	14,24	28	1	109	0,07	--
16	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона оголовков и открылков								
			2,5	12513,46	1176,05	31284	2940	5330	9,52	24
		м3		1602,00	353,95	4005	885	109	1,44	4
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,17	65900,00	--	11203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			9,2	322,22	13,70	2964	126	1082	0,61	6
		м2		102,83	5,04	946	46	109	0,02	--
19	Е0101-27-5	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов группы до 5 м								
			10	3,35	3,35	34	34	11	--	--
		м3		--	1,16	--	12	97	--	--
20	Е0101-27-11	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые по следующие 5 м (до 20м)								
			10	4,45	4,45	44	44	15	--	--
		м3		--	1,54	--	15	97	0,01	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			10	21,55	4,52	215	45	165	0,11	1
		м3		17,03	--	170	--	97	--	--
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			10	14,12	12,00	141	120	42	0,01	--
		м3		1,62	2,75	16	27	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			312452	11474			88
			Тенге			14896	3546			16

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189977				
Материалы -	Тенге			14792				
Всего заработная плата -	Тенге				18442			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123203				
Местные материалы -	Тенге			25611				
Накладные расходы -	Тенге			20768				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3115			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12645				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223389				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
Сметная заработная плата -	Тенге				21557			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			122475				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122475				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7349				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129824				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			353213				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114

Временные здания и сооружения - 4,6%	25 808
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3 871
Итого с временными зданиями и сооружениями	379 021
Зимнее удорожание - 2,7x0,9	9 210
Итого с зимним удорожанием	388 232
Затраты на выслугу лет, 1%	3 882
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1 553
ИТОГО ПО ФОРМЕ	393 667
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	940 732,40
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	18 814,65
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	959 547,05
НДС (12%)	115 145,65
Всего по форме	1 074 692,70
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	

ИТОГО по форме	**1 074 692,70**
В том числе НДС 12%	**115 145,65**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **С. Ю.Салагаев**

М.П.

Технический надзор

ТОО "УКС"

_____ **Б.А.Алишеров**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

№_____ «_____»_____ 20____ж.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ АКТІСІ

«15» 12 2014ж.

2014 жылғы «12» желтоқсандағы №435-Ө өкімінің негізінде тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамы:
(қабылдау комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия төрағасы:
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

Комиссия төрағасының орынбасары
«Алматы облысы бойынша Мемлекеттік
сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау
департаменті» ММ-нің бас маманы Т.Қуандық

Комиссия мүшелері:
Тапсырыс беруші
«Алматы облысының энергетика және
тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық
басқармасы энергетика және отынмен
қамтамасыз ету бөлімінің» басшысы С.Ю.Салагаев

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі:
«Aluminium of Kazakhstan»
ЖШС-нің бас директоры Н.А.Жұмабек

Бас мердігер
«РСУ-1» ЖШС-нің директоры Г.Н.Конурбаев

Бас жобалау ұйымының өкілі:
«АБ-М» ЖШС-нің директоры М.Маманбаев

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Г.Б.Молдахметов

Іле ауданы төтенше жағдайлар
басқарма басшысы А.Т.Масимов

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

000045

БЕЛГІЛЕНДІ:

1.Тапсырыс беруші «Алматы облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы энергетика және отынмен қамтамасыз ету бөлімінің» басшысы «Алматы облысы құрылыс басқармасы» басшысы Салагаев С.Ю.

(ұйымның аталуы)

Құрылысы аяқталып, пайдалануға қабылдап алу жөніндегі мемлекеттік қабылдауға ұсынылған Іле ауданы жер қорындағы, Ащыбұлақ ауылдық округі, Мұхаметжан Түймебаев ауылы, №177 теліміндегі алюминді профиль өндіретін заводқа баратын кірме автокөлік жолының құрылысы жобасы бойынша объектісі

Құрылыс _____

Ащыбұлақ ауылдық округі

(облысы, ауданы)

2. Құрылыс 2014 жылғы 19 сәуірдегі №487/14-05 қаулысының негізінде жүргізілді

(шешім, өкім, бұйрық).

Алматы облысы МСҚБжЛД ММ-нің 12.09.2014 жылғы 3Т 15-1-766 талоны

3. Құрылысты орындаған бас мердігер «РСУ-1» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

_____

Және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

_____

Ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «АБ-М» ЖШС-нің орындаған бас жобалаушы Маманбаев М_____

_____

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

_____

_____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің..... қосымшасында мкөрсетіледі)

5. жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

құрылыстың жобалық-сметалық құжаттары _____

_____ дайындалды

(жобалау ұйымның аталуы)

және қалақұрылысы және құрылыс бөлімімен бекітілді.

6. Құрылыс «АБ-М» ЖШС-і жобасы бойынша жүзеге асырылды

(құжатты бекітетін органның аталуы)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «АБ-М» ЖШС-і ж. № бекіткен

8. Құрылыс-монтаж жұмысының жүзеге асырылу мерзімі

Жұмыстың басталуы шілде 2014 жылы_____

(айы және жылы)

Жұмыстың аяқталуы қараша 2014 жылда _____

(айы және жылы)

Құрылыстың ұзақтығы, ай:

Норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша; нақты

9. Қабылдау комиссиясына төмендегі құжаттар өткізілді: өкім, жұмыс комиссиясының қорытынды, СЖТ, жоба_____

(құжаттар тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Эксплуатацияға қабылдауға ұсынылған нысанның көлемі, қашықтығы, көлемнің сиымдылығы, өткізу қабілеті, жұмысшы орны саны (барлық нысандар бойынша(тұрғын үйден басқа) мақсатты өнім немесе қызметтің негізгі түріне сәйкес өлшем бірлігінде толтырылады.

Бастапқы кезеңде жоба қуаттылығын игеру нормасына сәйкес көзделген жобадағы көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

Қуаттылық, өнімділік т.б.	**өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар)	кешен н/е кезек соның ішінде	Жалпы (есепке ала ертерек қабылданғандар)	кешен н/е кезек соның ішінде

Ғимарат келесі көрсеткіштерді көрсетеді

Көрсеткіш	**өлшем бірліктері**	**Жоба бойынша**	**нақты**
Жолдың құрылысы	м		1280
Жолдың жалпы ұзындығы	М		1280
Қабат саны	қабат		
Құрылыс ауданы	М3		

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**			**Нақты**		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім төмендегі мәліметтермен сипатталады: _____

(орналасу ерекшелігі, жобасы, кабаты, негізгі материалдары мен құрастыру, инженерлік және технологиялық жабдықталуы бойынша қысқаша техникалық сипаттама)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны кабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамту, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шаралар көзделген жобамен

(орындалуы туралы мәлімет)

Іс шаралар мазмұны _____ актіге қосымшада берілген

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі және сырткы коммуникациясы, канализация, жылумен, газбен, энергиямен жабдықтау және байланыс нысанды эксплуатацияға дұрыс камтамасыз етеді және калалық пайдалану ұйымдар мен кабылданды. Калалық ұйым анықтамасының тізбесі актінің косымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ак ғимараттардың касбетін әрлеу элементтері орындалу тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстын көлемі	Орындалу мерзімі
электроэнергия			

Жалпы құрылыс және құрастыру жұмыстары:

Іргетасы	
Қабырғасы	
Арақабырга	
төбесі	
Жабуы	
Терезесі	
Есік	
Едені	
Сырткы кабырғасы	
Ішкі өңдеу	

Ішкі жабдықталуы:

Жылытуы	Автономиялы
Жарықтануы	Электрлі
Канализация	Орталықтандырылған
Сумен жабдықталуы	Орталықтандырылған

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттар бойынша сметалық құны: 98 476,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы 81 981,0 мың теңге, құралдар мен керек-жабдықтары мың теңге.

17. Пайдалануға кабылданатын негізгі кордың сметалық құны: 98 476,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмысы 81 981,0 мың теңге, құралдар мен керек-жабдықтары мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысу негізінде үстемелі шешім бағасы берілді:
Технологиялық _____
Стандарты _____
(тұрғын үйлерге толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (жоспарланған көлемін қосқанда және материалдар мен құрастыруларды қолдану бойынша) қаңқасыз жүйе бойынша құрастыру

_____

құрылысқа құрылыс-монтаждау жұмыстары _____
(ғимарат аталуы (құрылымы))

құрылыс нормалары мен ережелеріне, жобасына сәйкес орындалды және СНжЕ тиісті тарауында баяндалғандай құрылысы аяқталған нысандарды пайдалануға қабылдау талаптарына жауап береді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдауға ұсынылған Іле ауданы жер қорындағы, Ащыбұлақ ауылдық округі, Мұхаметжан Түймебаев ауылы, №177 теліміндегі алюминді профиль өндіретін заводқа баратын кірме автокөлік жолының құрылысы жобасы бойынша объектісі
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
(құрылыс аталуы)

Комиссия төрағасы:
Іле ауданы әкімінің орынбасары,
комиссияны тағайындайтын жергілікті
атқарушы орган өкілі: В.А.Файль

М.О. _____ (қолы)

Комиссия төрағасының орынбасары
«Алматы облысы бойынша Мемлкеттік
сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау
департаменті» ММ-нің бас маманы Т.Қуандық

М.О. _____ (қолы)

Комиссия мүшелері:
Тапсырыс беруші
«Алматы облысының энергетика және
тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық
басқармасы энергетика және отынмен
қамтамасыз ету бөлімінің» басшысы С.Ю.Салагаев

М.О. _____ (қолы)

Пайдалануға қабылдау ұйымының өкілі:
«Aluminium of Kazakhstan»
ЖШС-нің бас директоры Н.А.Жұмабек

М.О. _____ (қолы)

Бас мердігер
«РСУ-1» ЖШС-нің директоры Г.Н.Конурбаев

М.О. _____ (қолы)

Бас жобалау ұйымының өкілі
«АБ-М» ЖШС-нің директоры М.Маманбаев

М.О. _____ (қолы)

Іле аудандық тұтынушылардың
құқықтарын қорғау басқарма
басшысы Т.Б.Молдахметов

М.О. _____ (қолы)

Іле ауданы ТЖБ басқарма басшысы А.Т.Масимов

М.О. _____ (қолы)

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторы К.К.Карибаев

М.О. _____ (қолы)

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94.№73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскогй области" БИН 070 340 007 228
Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212
Договор №77 от 11.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу: Апматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 177

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2014 года

(прелоставляется ежемесячно субподрядчики генподрядчику,генподрядчики-застройщикуи финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	наименование	код	наименование	код
		№ 77				
		от 11.07. 2014г.	279 024 011 432			

тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, видов выполненных работо, оборудования, затрат	сумма по договору на 2014 год	Стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС 12%	Всего с учетом НДС
			С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1 в том числе за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 177	94 447 886,40	88 515 078,69	88 515 078,69	52 428 558,21	5 617 345,52	52 428 558,21
	ВСЕГО		88 515 078,69	88 515 078,69	52 428 558,21	5 617 345,52	52 428 558,21

ВСЕГО: 52 428 558 ,21 (пятьдесят два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят восемь тенге 21тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

С.Ю. Салагаев

М.П.

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Б.А.Алишеров

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Н.Конурбаев

М.П.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

по объекту:

Строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по производству алюминиевого профиля расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, в селе Мухаметжан Туймебаев, участок № 77

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда на ПК0-ПК12+70								
1	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	4328,5	232,89	17,83	1008054	77156	66075	0,04	180
		м2		6,41	5,07	27746	21935	133	0,02	79
2	Е0127-72-1	**Розлив битума**	6,43	40097,59	339,59	257828	2184	1205	0,58	4
		т		--	140,94	--	906	133	0,58	4
3	Е0127-53-6	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих сфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марки МН типа Б**	8390	455,57	15,35	3822245	128799	122746	0,03	282
		м2		5,94	5,06	49837	42453	133	0,02	148
4	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8390	108,15	--	907395	--	223	--	2
		м2		0,02	--	168	--	133	--	--
5	Е0127-72-1	**Розлив битума**	2,57	40097,59	339,59	103051	873	482	0,58	1

		т		--	140,94	--	362	133	0,58	1
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 марки МП типа Б**								
			8390	560,65	15,35	4703866	128799	122746	0,03	282
		м2		5,94	5,06	49837	42453	133	0,02	148
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10802438	337810			751
			Тенге			127587	108110			381
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10802438				
	Материалы -		Тенге			412189				
	Всего заработная плата -		Тенге				235697			
	Местные материалы -		Тенге			9924852				
		Накладные расходы -	Тенге			313477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47021			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11782869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1288
		Сметная заработная плата -	Тенге				282718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11782869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1288
		Сметная заработная плата -	Тенге				282718			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда на ПК12+70+ПК12+83								
7	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих слоев оснований из песчаной смеси под плиты дорожные**								
			51,52	1596,76	68,13	82265	3510	2339	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1101	657	133	0,04	2
8	Е0127-36-2	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит ПАГ 18 площадью до 3 м2**								
			43,68	792,87	403,56	34633	17628	17614	1,25	55
		м3		195,75	107,44	8550	4693	133	0,38	16
9	С143023-15	**Плита ПАГ-18 /ГОСТ 25912.91/**								
			26	73400,00	--	1908400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2025298**	**21138**			**62**
	Тенге			**9652**	**5350**			**19**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2025298**				
Материалы -	Тенге			**5661**				
Всего заработная плата -	Тенге				**15002**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1908400**				
Местные материалы -	Тенге			**80447**				
Накладные расходы -	Тенге			**19953**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2993**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**122715**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2167966**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**
Сметная заработная плата -	Тенге				**17995**			
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			**13950835**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**

Временные здания и сооружения - 4,6%	**641 738**
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**96 261**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**14 592 573**
Зимнее удорожание - 2,7х0,9	**354 600**
Итого с зимним удорожанием	**14 947 173**
Затраты на выслугу лет, 1%	**149 472**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**59 789**
ИТОГО ПО ФОРМЕ	**15 156 433**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	**36 218 986,57**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**724 379,73**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**36 943 366,30**
НДС (12%)	**4 433 203,96**
Всего по форме	**41 376 570,26**
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**240 844,43**

ИТОГО по форме	**41 135 725,83**
В том числе НДС 12%	**4 407 399,20**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **С. Ю.Салагаев**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Технический надзор

ТОО "УКС"

_____ **Б.А.Алишеров**

М.П.

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

по объекту:

переустройство газопровода на пересечении с автодорогой

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал	1452,3	23,36	22,08	33925	32066	9633	0,01	13
		м3		1,28	5,56	1859	8072	97	0,02	28
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	219,092	467,10	--	102338	--	115642	2,98	652
		м3		467,10	--	102338	--	113	--	--
3	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительный грунт)	51,8	6,84	6,84	354	354	119	--	--
		м3		--	2,37	--	123	97	0,01	--
4	Е0101-24-15 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м (растительный грунт)	51,8	19,76	19,76	1023	1023	344	--	--
		м3		--	6,85	--	355	97	0,02	1

5	Е0124-106-11	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 500 мм	2	15581,66	5337,49	31163	10675	13198	11,10	22
		отключ		3060,00	2016,00	6120	4032	130	9,85	20
6	Е0122-9-10	Демонтаж труб Д=530х8,0мм мм	0,3	182643,46	93678,46	54793	28104	48497	465,00	140
		км		88965,00	35387,55	26690	10616	130	172,84	52
7	Е0113-44-7	Очистка трубопровода от старой изоляции щетками	501	60,75	--	30436	--	27392	0,34	170
		м2		60,75	--	30436	--	90	--	--
8	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	315,4	683,24	251,10	215494	79197	49817	0,39	123
		м2		81,00	94,50	25547	29805	90	0,46	145
9	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	501	183,52	--	91944	--	81162	1,03	516
		м2		180,00	--	90180	--	90	--	--
10	С01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30,9	260,00	--	8034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С01031-А33-2	Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	30,9	312,80	--	9666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е010333-А35-1	Перевозка грузов автомобилями-самоевалами /работающими вне карьеров/, расстояние пере возки 35 км, класс груза 1 на базу	30,9	268,75	268,75	8304	8304	1661	--	--
		т		--	53,75	--	1661	100	1,13	35
13	Е0122-9-3	Демонтаж труб Д-159х5мм	0,035	71188,55	32443,55	2492	1136	2321	211,20	7
		км		38745,00	12255,30	1356	429	130	59,86	2
14	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических при автомобильных перевозках	0,665	111,40	--	74	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
15	С01031-А32-2	Разгрузка труб металлических при автомобильных перевозках		0,665	107,10	--	71	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 на базу ТОО		0,665	45,00	45,00	30	30	6	--	--
			т		--	9,00	--	6	100	0,19	--
17	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм(кожух)		0,059	537621,84	240633,09	31720	14197	26991	1369,00	81
			км		261000,00	90900,00	15399	5363	130	443,96	26
18	Е0122-9-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с пневматическим испытанием		0,3	404674,09	187965,34	121402	56390	100437	981,00	294
			км		186525,00	71005,50	55958	21302	130	346,79	104
19	С130806-147 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм. толщина стенки 10,0 мм		59,236	18500,00	--	1095866	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		59	244,98	0,28	14454	17	11278	0,84	50
			м		146,93	0,11	8669	6	130	--	--
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм		1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
			футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
22	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм		0,3	1646296,96	145128,46	493889	43539	29612	120,00	36
			км		21105,00	54823,50	6332	16447	130	267,76	80
23	Е0125-46-3	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс /см2/ трубопровода диаметром 500 мм напрочность и герметичность		0,3	220591,31	185760,18	66177	55728	23177	172,00	52
			км		32175,00	32204,48	9653	9661	120	121,11	36

24	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	6	2835,64	1583,51	17014	9501	7744	2,30	14
		стык		477,00	598,50	2862	3591	120	3,83	23
25	Ц3924-27	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 500 мм, толщина стенки 10 мм	6	657,40	87,30	3944	524	368	3,00	18
		стык		504,00	6,75	3024	41	12	0,04	--
26	СПрайс-лист ООО "ИТС-Урал"Екатеринобург" 2003г.	Стоимость электрода ОК46-00	2	1113,01	--	2226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-600 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х6 мм2	0,1	202200,00	--	20220	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,002	23500,00	--	47	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-334	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм /ТУ 102-166-78/	0,16	288,00	--	46	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе	6	19057,22	2782,16	114343	16693	63354	44,20	265
		протект		7596,96	1202,26	45582	7214	120	5,90	35
31	У3-11-9	Первый и второй протекторы с активатором типа ПМ-20У на кабеле связи с диодом	2	19202,22	2727,84	38404	5456	7442	11,90	24
		протект		2047,38	1053,55	4095	2107	120	5,20	10

32	С2405-1591	Наконечник кабельный ТА5,4 -16Н	10	8,09	--	81	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0125-21-4	Устройство свечи продувочной диаметром 57 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 400-500 мм	1	113838,35	31968,10	113838	31968	22480	63,00	63
		шт		10575,00	8157,92	10575	8158	120	32,20	32
34	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420,00	--	12840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 СВЕЧА ПРОДУВОЧНАЯ D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,9	250,00	--	1725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0125-45-3	Промывка водой трубопровода диаметр м 500 мм	0,3553	50634,85	26203,22	17991	9310	3395	19,50	7
		км		3757,50	4205,88	1335	1494	120	15,61	6
37	Е0125-44-3	Продувка природным газом трубопровода диаметром 500 мм	0,3553	29401,92	13765,54	10447	4891	2441	13,90	5
		км		2722,50	3002,53	967	1067	120	10,36	4
38	Е0125-48-3	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром500 мм	0,3553	92316,54	69834,54	32800	24812	12825	103,00	37
		км		18697,50	11383,58	6643	4045	120	39,57	14
39	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	2	5282,39	725,51	10565	1451	7571	20,40	41
		шт		2880,00	274,50	5760	549	120	1,34	3
40	С12021-263 примен	Контрольно-измерительная колонкаОпоры неподвижные	0,03	107900,00	--	3237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под фундамент стойки	6	218,93	--	1314	--	1484	1,54	9

			м3		218,93	--	1314	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		6	134,10	--	805	--	909	0,97	6
			м3		134,10	--	805	--	113	--	--
43	Е0106-3-1	Фундамент под стойки		1	9374,71	260,48	9375	260	739	3,94	4
			м3		614,25	89,46	614	89	105	0,35	--
44	Е0106-11-8	Укладка стоек из стальных труб диам. 150 мм		0,268	10137,87	304,24	2717	82	2755	58,00	16
			1т		9675,00	114,75	2593	31	105	0,56	--
45	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм		20	884,00	--	17680	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 159 мм		0,037	440172,14	218457,76	16286	8083	5571	383,00	14
			км		72000,00	53473,85	2664	1979	120	189,18	7
47	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм		37	1142,00	--	42254	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных отводов диам. 159 мм		0,0567	247994,13	49389,75	14061	2800	6002	312,70	18
			т		62775,00	18657,00	3559	1058	130	91,12	5
49	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм , количество окрасок 2		15	100,70	0,07	1510	1	950	0,37	6
			м2		60,30	0,02	905	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2924037	447150			2709
				Тенге			475152	139310			670
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			175275				
	Материалы -			Тенге			80923				
	Всего заработная плата -			Тенге				58997			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22527				
		Накладные расходы -		Тенге			70797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10619			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14764				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			260836				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
	Сметная заработная плата -	Тенге				69617			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1575160				
Материалы -		Тенге			696089				
Всего заработная плата -		Тенге				555465			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93				
Местные материалы -		Тенге			10656				
	Накладные расходы -	Тенге			618250				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92738			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131605				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2325015				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3353
	Сметная заработная плата -	Тенге				648203			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3237				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3237				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3431				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1170365				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1170365				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70222				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1240587				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3829869				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3724

Временные здания и сооружения - 4,6%	**176 174**
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**26 426**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**4 006 043**
Зимнее удорожание - 2,7х0,9	**97 347**
Итого с зимним удорожанием	**4 103 390**
Затраты на выслугу лет, 1%	**41 034**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**16 414**
ИТОГО ПО ФОРМЕ	**4 160 837**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	**9 943 058,88**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**198 861,18**

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**10 141 920,06**
НДС (12%)	**1 217 030,41**
Всего по форме	**11 358 950,47**
возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	**66 118,09**
ИТОГО по форме	**11 292 832,38**
В том числе НДС 12%	**1 209 946,33**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ **С. Ю.Салагаев**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Е.Конурбаев**

М.П.

Технический надзор

ТОО "УКС"

_____ **Б.А.Алишеров**

М.П.